**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "УНІВЕРСАЛСТРОЙСЕРВІС"

**Наименование стройки** - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №22 по ул. С. Сейфулина, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, электро-снабжение, газификация)

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Декабрь месяц 2023 г.

**Договор №К-1 ИЖС 22 от 01.12.2023 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| **Сети ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | |
| **Кабельные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах** | **м кабеля** | **0,15** | | **509,23** | **86,44** | **76** | **13** | **12** | **40** | **125** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | **338,01** | **29,14** | **51** | **4** | | **9** | |
| **2** | **243-602-0108 РСНБ РК 2022** | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **км** | **0,00015** | | **1 107 834** | **--** | **166** | **--** | **166** | **--** | **179** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13** | |
| **3** | **1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,00135** | | **198 348,71** | **58 237,33** | **268** | **79** | **53** | **134** | **434** |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | | **100 681,38** | **23 516,76** | **136** | **32** | | **32** | |
| **4** | **243-701-0719 РСНБ РК 2022** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0** | **км** | **0,00135** | | **1 172 935** | **--** | **1583** | **--** | **1583** | **--** | **1710** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **127** | |
| **Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,0005 | 198 348,71 | 58 237,33 | 99 | 29 | 20 | 50 | 161 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 100 681,38 | 23 516,76 | 50 | 12 | | 12 | |
| 6 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | км | 0,0005 | 224 638 | -- | 112 | -- | 112 | -- | 121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 2304 | 121 | 1946 | 224 | 2730 |
| | | | | | | | 237 | 48 | -- | 202 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 76 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 13 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 55 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 9 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 125 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 55 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2228 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 73 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 230 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1861 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 184 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 193 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2605 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 230 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 2730 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 285 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОВОД В1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | м$^3$ грунта | 3,33098 | 351,46 | 351,46 | 1171 | 1170 | -- | 252 | 1537 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 105,22 | -- | 350 | | 114 | |
| 8 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 0,10302 | 4 723,19 | -- | 487 | -- | -- | 350 | 904 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4 723,19 | -- | 487 | -- | | 67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 0,2805 | 360,71 | 160,52 | 101 | 45 | -- | 57 | 171 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 200,19 | 83 | 56 | 23 | | 13 | |
| 10 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 0,0888131 | 2 054,26 | -- | 182 | -- | -- | 131 | 338 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2 054,26 | -- | 182 | -- | | 25 | |
| 11 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 3,25992 | 68,16 | 68,16 | 222 | 222 | -- | 60 | 304 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 25,48 | -- | 83 | | 23 | |
| 12 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 3,25992 | 360,71 | 160,52 | 1176 | 524 | -- | 665 | 1988 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 200,19 | 83 | 653 | 271 | | 147 | |
| 13 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | м³ грунта | 0,0002669 | 97,26 | 97,26 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 36,36 | -- | -- | | -- | |
| 14 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ грунта | 0,0002669 | 83,22 | 83,22 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 31,11 | -- | -- | | -- | |
| | | | | Трубопровод | | | | | | | |
| 15 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00085 | 792 058,56 | 320 706,95 | 673 | 273 | -- | 504 | 1271 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 471 351,61 | 127 803 | 401 | 109 | | 94 | |
| 16 | 241-201-0401 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 0,85 | 148 | -- | 126 | -- | 126 | -- | 136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | | | Промывка трубопроводов | | | | | | | |
| 17 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,00085 | 138 983,01 | -- | 118 | -- | 2 | 115 | 251 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 136 297,84 | -- | 116 | -- | | 19 | |
| | | | | Канализация К1 | | | | | | | |
| | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 18 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 5,0317392 | 351,46 | 351,46 | 1768 | 1768 | -- | 381 | 2321 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 105,22 | -- | 529 | | 172 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 0,1556208 | 4 723,19 | -- | 735 | -- | -- | 529 | 1365 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4 723,19 | -- | 735 | -- | | 101 | |
| 20 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 0,8025 | 360,71 | 160,52 | 289 | 129 | -- | 164 | 489 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,19 | 83 | 161 | 67 | | 36 | |
| 21 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,4662632 | 2 054,26 | -- | 958 | -- | -- | 690 | 1779 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 054,26 | -- | 958 | -- | | 132 | |
| 22 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 4,39984 | 68,16 | 68,16 | 300 | 300 | -- | 81 | 411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25,48 | -- | 112 | | 30 | |
| 23 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 4,39984 | 360,71 | 160,52 | 1587 | 706 | -- | 897 | 2683 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 200,19 | 83 | 881 | 365 | | 199 | |
| 24 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | $м^3$ грунта | 0,0537568 | 97,26 | 97,26 | 5 | 5 | -- | 1 | 7 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 36,36 | -- | 2 | | 1 | |
| 25 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 0,0537568 | 83,22 | 83,22 | 4 | 5 | -- | 1 | 6 |
| | | *НР - 72%* | | | -- | 31,11 | -- | 2 | | -- | |
| | | | | Трубопровод | | | | | | | |
| 26 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 2,675 | 4 183,74 | 35,72 | 11192 | 95 | 10549 | 588 | 12722 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 204,98 | 16,89 | 548 | 45 | | 942 | |
| 27 | 241-211-1007 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66 | шт. | 2,675 | 1 063 | -- | 2844 | -- | 2844 | -- | 3071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 28 | 241-229-0302 РСНБ РК 2022 | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160 | шт. | 2,675 | 329 | -- | 880 | -- | 880 | -- | 950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **24820** | **5242** | **14401** | **5466** | **32706** |
| | | | | | | | **5178** | **1958** | -- | **2422** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **24820** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **10550** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **7136** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **3850** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **5466** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **2422** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **32708** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **7136** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | **32708** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **7136** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **29** | **1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **0,91** | **351,46** | **351,46** | **320** | **320** | -- | **69** | **420** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **105,22** | -- | **96** | | **31** | |
| **30** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | **0,21** | **3 935,99** | -- | **827** | -- | -- | **595** | **1536** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3 935,99** | -- | **827** | -- | | **114** | |
| **31** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **0,77** | **68,16** | **68,16** | **52** | **53** | -- | **14** | **71** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **25,48** | -- | **20** | | **5** | |
| **32** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **0,77** | **360,71** | **160,52** | **278** | **124** | -- | **157** | **470** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **200,19** | **83** | **154** | **64** | | **35** | |
| **33** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **0,186** | **2 054,26** | -- | **382** | -- | -- | **275** | **710** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2 054,26** | -- | **382** | -- | | **53** | |
| **34** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м$^3$ основания** | **0,07** | **16 014,13** | **330,81** | **1121** | **23** | **925** | **179** | **1404** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2 476,72** | **110,66** | **173** | **8** | | **104** | |
| | | **Подземный газопровод** | | | | | | | | | |
| **35** | **1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25** | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,001** | **801 396,4** | **325 766,18** | **801** | **325** | -- | **598** | **1511** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **475 630,22** | **128 393,23** | **476** | **128** | | **112** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 241-201-0610 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 1,01 | 829 | -- | 837 | -- | 837 | -- | 904 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| | | **Прокладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | |
| 37 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 1 | 12,09 | 1,15 | 12 | 2 | -- | 8 | 22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,94 | 0,62 | 11 | 1 | | 2 | |
| 38 | 249-101-0201 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 1 | 17 | -- | 17 | -- | 17 | -- | 18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 39 | 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее | км | 0,001 | 128 773,89 | 55 231,59 | 129 | 55 | -- | 59 | 203 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 73 542,3 | 22 831,86 | 74 | 23 | | 15 | |
| 40 | 243-105-0702 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,001 | 610 274 | -- | 610 | -- | 610 | -- | 659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | **Испытание и контроль** | | | | | | | | | |
| 41 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,001 | 1 714 949,01 | 1 355 453,46 | 1715 | 1355 | 35 | 600 | 2501 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 324 507,68 | 335 241,26 | 325 | 335 | | 185 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | тенге | | | | 7101 | 2257 | 2424 | 2554 | 10429 |
| | | | | | | | 2422 | 675 | -- | 773 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 141 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 109 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 67 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 17 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 225 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 109 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 6960 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 959 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2988 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1464 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2487 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 756 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 10203 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2988 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 10428 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 3097 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **45866** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | **7837** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | **7620** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | **2681** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | **18770** | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | **8244** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | **3397** | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | | | **45 866,00** |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | | | | | | | | | | **596,26** |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | | **46 462,26** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%** | | | | | | | | | | **144,03** |
| | | **Итого с условиями температурной зоны** | | | | | | | | | | **46 606,29** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | | | | | **932,13** |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | | **47 538,42** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | | | | | | | **47 538,42** |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

**Жолдасов М. Ө.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"**

**Лекеров Б.Ж.**