Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

Приложение №1

Типовая межгосударственная форма КС-3
Средства метод ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Технический надзор: ТОО "Premier Expert"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»

Договор: №105 от 07.09.2023г,доп.согл.№2 от 27.11.2023год

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за МАРТ (1) 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ, тенге						
			СМР	В том числе		За отчетный месяц всего	В том числе		
				Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»	547 000 000	547 000 000	110 000 000			110 000 000	110 000 000		
В том числе НДС	65 640 000	65 640 000	11 785 714			11 785 714	11 785 714		
Аванс 30%	164 100 000	164 100 000				33 000 000			
Итого к оплате с НДС:	**382 900 000**	**382 900 000**				**77 000 000**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима города Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

_____ **Лян И.В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Premier Expert"

_____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной инфраструктуры иблагоустройство дворов в г. Кульсары, Атыраускойобласти»**
(наименование)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

№105 от 07.09.2023г,доп.согл.№2 от 27.11.2023год

Акт выполненных работ №5

за **МАРТ (1) 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство №2-й микрорайон										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
2	Е12-180101-2003 1210-0101-2003 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзп=1,06	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	54		226,06	134,53	12207	7265	–	6847	20578
		НР - 72%; СП - 8%				91,53	84,57	4943	4567		1524	
3	Е12-290401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	2553,5		1872,33	459,94	4780995	1174457	–	3015658	8420396
		НР - 72%; СП - 8%				1412,39	227,88	3606538	581892		623743	
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	139,8427		204,00	–	28528	–	–	–	30810
		СП - 8%				–	–	–	–		2282	
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1398,427		64,00	–	89499	–	–	–	96659
		СП - 8%				–	–	–	–		7160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4911229	1181722	–	3022505	8563443
								3611481	586459	–	634709	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4911229				
		Всего заработная плата	Тенге						4197948			
		Транспортные расходы	Тенге					188027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3021504				
		Сметная прибыль	Тенге				634709				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				8568443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					4197940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8568443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					4197940			
		РАЗДЕЛ 2 Вертикальная планировка									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	759	83,02	83,02	63012	63013	--	15522	84818
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	21556		6285	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	759	284,13	284,13	215655	215655	--	53130	290287
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,22	--	73790		21502	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	$м^3$ грунта	1005	83,02	83,02	83435	83435	--	20552	112309
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	28542		8321	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1005	284,13	284,13	285551	285551	--	70350	384373
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,22	--	97706		28472	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1005	285,72	129,30	287149	129946	--	160107	483034
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	157202	65164		35778	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1005	128,50	107,53	129143	108068	3317	34592	176830
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	17758	30281		13095	
12	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /недостающий грунта/	$м^3$ грунта	246	364,43	346,80	89650	85313	--	21126	119637
		НР - 72%; СП - 8%			17,63	101,65	4337	25006		8861	
13	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	4255,8	64,00	--	272371	--		--	294161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		21790	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/для поселения/	м³ грунта	224	58,18	58,18	13032	13032	–	3252	17543
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,91	–	4460		1299	
15	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/междородный грунт/	м³ грунта	224	28,73	28,73	6436	6436	–	1586	8663
		НР - 72%, СП - 8%			–	9,83	–	2202		641	
16	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	915	12,27	12,27	11227	11227	–	2297	14603
		НР - 72%, СП - 8%			–	3,49	–	3193		1080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1456661	1001676	3317	382474	1986258
							179297	351900	–	147124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1456661				
	Материалы		Тенге				3317				
	Всего заработная плата		Тенге					531197			
	Транспортные расходы		Тенге				272371				
		Накладные расходы	Тенге				382474				
		Сметная прибыль	Тенге				147124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1986259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					531197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1986259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					531197			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								10554702
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3790778				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2183398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					938369			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3317		
		- Перевозка грузов	Тенге				390398				
		- Накладные расходы	Тенге							3404979	
		- Сметная прибыль	Тенге							781833	
		Благоустройство №3-й микрорайон									
		РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы									
2	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ-РК 2022 Ктр и Кзп=1,06	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м²	3930	226,06	134,53	888416	528703	–	498285	1497645
		НР - 72%, СП - 8%			91,53	84,57	359713	332360		110944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е32-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	10028	1872,33	459,94	18775725	4612279	–	11842968	33068232
		НР - 72%; СП - 8%			1412,39	227,88	14163447	2285181		2449540	
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	522,4535	204,00	–	106581	–		–	115107
		СП - 8%			–	–	–	–		8526	
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5224,535	64,00	–	334370	–		–	361120
		СП - 8%			–	–	–	–		26750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20105092	5140982	–	12341253	35042104
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14523160	2617541	–	2595760	
		Всего заработная плата	Тенге				20105092				
		Транспортные расходы	Тенге					17140701			
		Накладные расходы	Тенге				440951				
		Сметная прибыль	Тенге				12341253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2595760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35042105				8593
		Сметная заработная плата	Тенге					17140701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35042105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8593
		Сметная заработная плата	Тенге					17140701			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /Выемка/	$м^3$ грунта	4716	83,02	83,02	391522	391522	–	96442	527013
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,40	–	133934		39048	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	4716	284,13	284,13	1339957	1339958	–	330120	1803681
		НР - 72%; СП - 8%			–	97,22	–	458490		133604	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	$м^3$ грунта	2751	83,02	83,02	228388	228388	–	56258	307424
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,40	–	78128		22778	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2751	284,13	284,13	781642	781641	–	192570	1052148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,22	--	267452		77936	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	2751	285,72	129,30	786016	355704	--	438262	1322213
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	430311	178375		97936	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2751	128,50	107,53	353504	295815	9079	94689	484039
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	48610	82888		35846	
12	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ /недостаток грунта/	м³ грунта	1426	364,43	346,80	519677	494537	--	122465	693506
		НР - 72%; СП - 8%			17,63	101,65	25140	144953		51365	
13	СЭ412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	24669,8	64,00	--	1578867	--		--	1705176
		СП - 8%			--	--	--	--		126309	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/для отеленения/	м³ грунта	1426	58,18	58,18	82965	82965	--	20449	111685
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	28392		8271	
15	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/плодородный грунт/	м³ грунта	1426	28,73	28,73	40969	40969	--	10096	55143
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,83	--	14018		4078	
16	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	2532	12,27	12,27	31068	31068	--	6355	40411
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,49	--	8837		2988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6134575	4042567	9079	1367706	8102439
							504061	1395467	--	600159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6134575				
	Материалы		Тенге				9078				
	Всего заработная плата		Тенге					1899528			
	Транспортные расходы		Тенге				1578867				
		Накладные расходы	Тенге				1367706				
		Сметная прибыль	Тенге				600159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8102440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								961
		Сметная заработная плата	Тенге					1899528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8102440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								961
		Сметная заработная плата	Тенге					1899528			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43144545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15027221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9183549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4013008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9078		
		- Перевозка грузов	Тенге				2019818				
		- Накладные расходы	Тенге							13708959	
		- Сметная прибыль	Тенге							3195919	
		Благоустройство №4-й микрорайон									
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие проездов (в участках замены) Тип-1									
20	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ-РК 2022 Ктгр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	274	31116,16	50,35	8525828	13796	8123714	426045	9668024
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	388318	6168		716151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	102729 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	1 274	26835,00				7352790		
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100,30,15/	м²	12,33	73235,00	–	902988	–	902988	–	975227
		СП - 8%			–	–	–	–		72239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9428816	13796	9026702	426045	10643251
							388318	6168	–	788390	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9428816				
		Материалы	Тенге				8123714				
		Всего заработная плата	Тенге					394486			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				902988				
		Накладные расходы	Тенге				426045				
		Сметная прибыль	Тенге				788390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10643251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					394486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10643251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					394486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10643251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13796			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9026702		
		- Накладные расходы	Тенге							426045	
		- Сметная прибыль	Тенге							788390	
		Благоустройство №5-й микрорайон									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	м²	616	226,06	134,53	139253	82870	–	78103	234745
		НР - 72%; СП - 8%			91,53	84,57	56382	52095		17390	
3	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	2913	1872,33	459,94	5454097	1339805	–	3440224	9605879
		НР - 72%; СП - 8%			1412,39	227,88	4114292	663814		711559	
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	153,3278	204,00	–	31279	–		–	33781
		СП - 8%			–	–	–	–		2502	
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1533,278	64,00	–	98130	–		–	105980
		СП - 8%			–	–	–	–		7850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5722759	1422675	–	3518327	9980385
							4170674	715909	–	739301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5722759				
	Всего заработная плата		Тенге					4886583			
	Транспортные расходы		Тенге				129409				
		Накладные расходы	Тенге				3518327				
		Сметная прибыль	Тенге				739301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9980387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2450
		Сметная заработная плата	Тенге					4886583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9980387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2450
		Сметная заработная плата	Тенге					4886583			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м³ грунта	665	83,02	83,02	55208	55208	–	13599	74313
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,40	–	18886		5506	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	665	284,13	284,13	188946	188946	–	46550	254335
		НР - 72%; СП - 8%			–	97,22	–	64651		18839	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м³ грунта	624	83,02	83,02	51804	51805	–	12761	69732
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,40	–	17722		5167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	624	284,13 –	284,13 97,22	177297 –	177297 60665	–	43680 17678	238655
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	624	285,72 156,42	129,30 64,84	178289 97606	80683 40460	–	99409 22214	299913
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	624	128,50 17,67	107,53 30,13	80184 11026	67099 18801	2059	21478 8131	109793
12	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ /копыток грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	166	364,43 17,63	346,80 101,65	60495 2927	57569 16874	–	14256 5979	80730
13	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	2871,8	64,00 –	– –	183795 –	– –	–	– 14704	198499
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/для отепления/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	166	58,18 –	58,18 19,91	9658 –	9658 3305	–	2380 963	13001
15	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной площади	556	12,27 –	12,27 3,49	6822 –	6822 1940	–	1396 656	8874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				992498	695087	2059	255509	1347845
							111559	243304	–	99837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				992498				
	Материалы		Тенге				2059				
	Всего заработная плата		Тенге					354863			
	Транспортные расходы		Тенге				183795				
		Накладные расходы	Тенге				255509				
		Сметная прибыль	Тенге				99837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					354863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1347844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					354863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11372231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4282233				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2117762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					959213			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2059		
		- Перевозка грузов	Тенге				313204				
		- Накладные расходы	Тенге							3773836	
		- Сметная прибыль	Тенге							839138	
		Благоустройство №1-й микрорайон									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
3	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	3136,5	1872,33	459,94	5872563	1442602	–	3704175	10342891
		НР - 72%; СП - 8%			1412,39	227,88	4429961	714746		766153	
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	112,914	204,00	–	23034	–		–	24877
		СП - 8%			–	–	–	–		1843	
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1129,14	64,00	–	72265	–		–	78046
		СП - 8%			–	–	–	–		5781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5967862	1442602	–	3704175	10445814
							4429961	714746	–	773777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5967862				
	Всего заработная плата		Тенге					5144707			
	Транспортные расходы		Тенге				95299				
		Накладные расходы	Тенге				3704175				
		Сметная прибыль	Тенге				773777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10445814				
		Нормативная трудоемность	чел.-ч								2582
		Сметная заработная плата	Тенге					5144707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10445814				
		Нормативная трудоемность	чел.-ч								2582
		Сметная заработная плата	Тенге					5144707			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие проездов (в участках замены) Тип-1									
23	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/**	м²	71,7769	73235,00	–	5256581	–	5256581	–	5677105
		СП - 8%			–	–	–	–		420527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5256581	–	5256581	–	5677105
							–	–	–	420527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5256581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5256581				
		Сметная прибыль	Тенге				420527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5677105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5677105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16122919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4429961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1442602			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					714746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5256581		
		- Перевозка грузов	Тенге				95299				
		- Накладные расходы	Тенге							3704175	
		- Сметная прибыль	Тенге							1194304	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					91 793 648				
		Оборудование					0				
		Всего прямые затраты					91 793 648				
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 1,3%					1 193 317				
		Итого					92 986 965				
	ЭСН РК 8.04-01-20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					948 467				
		Итого					93 935 432				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					1 878 709				
		Итого					95 814 141				
		Оборудование					0				
		Итого					95 814 141				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079					103 383 458				
		Итого					103 383 458				
		Понижающий коэффициент К=0,95					98 214 285				
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %					11 785 714				
		Всего к оплате					110 000 000				

Заказчик:
Заместитель акима города Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"
_____ Ван И.В.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Premier Expert"
_____ Кабдолов М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Авторский надзор:
Инженер эксперт ТОО "ВИБО Строй"
_____ Жулекбаев Н.Е.