СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «АК ТОГАН»

Договор №41 от 26.06.2023 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева,Орманбаевы,О.Жакенова, Токтамысова в селе Ж.Махамбетова сельском округе Аксуат г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2023 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2023год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
"Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева,Орманбаевы,О.Жакенова, Токтамысова в селе Ж.Махамбетова сельском округе Аксуат г.Кызылорда"	597 732 223,98	284 041 426	284 041 426	284 041 426	95 845 314,38		284 041 426	284 041 426	313690797,98
Всего:	**597 732 223,98**	**284 041 426**			**95 845 314,38**		**284 041 426**	**284 041 426**	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____ Бакытов Н.

Технический надзор :

Эксперт

ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Кудаеов Н.А

Авторский надзор:

Директор

ТОО« Димаш-Сервис»

_____ Сейтмаганбетов Ж.С

«Подрядчик»:

Директор

ТОО «АК ТОГАН»

_____Удербаева А.П

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "АК ТОГАН"

Наименование стройки: "Строительство асфальтовых дорог по улицам Иманбердиева, Х. Манабаева,Орманбаевы,О.Жакенова, Токтамысова в селе Ж.Махамбетова сельском округе Аксуат г.Кызылорда"

Наименование участка: "Строительство асфальтовых дорог по улице О.Жакенова ,Манабаева,Иманбердиева,Орманбаева в селе Ж.Махамбетова сельском округе Аксуат г.Кызылорда"

Договор: №41 от 26.06.2023 года

АКТ Форма №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ул.Жакенова Подготовительные работы										
1	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,739	16054,00	0,00	11863,91	0	0	0	11863,91
						0,00	0,00	0	0		0	
2	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,739	10564,00	0,00	7806,80	0	0	0	7806,80
						0,00	0,00	0	0		0	
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	1123-1201-0101	Люки чугунные.Установка	шт		3	3162,62	621,46	9487,86	1864,38	1047,78	7259,52	18087,18
		НР - 72%; СП - 8%				2191,90	252,38	6575,70	757,14		1339,8	
5	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ3634-99 тип т(С250)	шт		3	54902,00		164706,00	0,00	164706,00	0	177882,48
		НР - 72%; СП - 8%						0,00	0,00		13176,48	
6	1107-0201-0201	Опоры из колец диаметром до 1000 мм .Установка	м3		0,21	19376,15	10040,74	4068,99	2108,56	170,34	3053,29	7692,06
		НР - 72%; СП - 8%				8524,22	3797,36	1790,09	797,45		569,78	
7	225-101-0101	Кольцо колодцев марки КС 7-3	шт		3	8457,00		25371,00	0,00	25371,00	0	27400,68
		НР - 72%; СП - 8%						0,00	0,00		2029,68	
8	225-101-0201	Кольцо колодцев марки КО 6 (КЦО 1)	шт		3	6870,00		20610,00	0,00	20610,00	0	22258,80
		НР - 72%; СП - 8%						0,00	0,00		1648,80	
38	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2		12320	2,22	2,22	27350,40	27350,40	0,00	5544	35481,60
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	0,63	0,00	7761,60		2587,20	
39	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещения грунта до 10 м	м3		101	65,79	65,79	6644,79	6644,79	0,00	1354	8639,54
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	18,62	0,00	1880,62		640,34	
40	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		101	208,28	208,28	21036,28	21036,28	0,00	4287,45	27349,79
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	58,96	0,00	5954,96		2026,06	
41	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		4729	256,88	245,96	1214785,52	1163144,84	2553,66	239240,11	1570359
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	59,89	49087,02	283219,81		116333,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	м3	44215	55,00	0,00	2431825,00	0,00	0,00	0,00	2626371,00
		СП - 8%			0,00	0,00	0,00	0,00		194546,00	
43	1101-0105-0307	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3	4729	400,64	394,40	1894626,56	1865117,60	0,00	361106,44	2436191,64
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	99,81	29508,96	472001,49		180458,64	
44	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4376	147,92	147,92	647297,92	647297,92	0,00	133074,16	842817,60
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	42,24	0,00	184842,24		62445,52	
45	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4376	48,89	48,89	213942,64	213942,64	0,00	49361,28	284352,48
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,67	0,00	68571,92		21048,56	
46	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	4376	112,12	96,33	490637,12	421540,08	9189,60	116707,92	655918,64
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	59907,44	102179,60		48573,60	
47	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	11088	67,51	31,20	748550,88	345945,60	0,00	344504,16	1180539,36
		НР - 72%; СП - 8%			36,31	6,84	402605,28	75841,92		87484,32	
48	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	2460	2,22	2,22	5461,20	5461,20	0,00	1107	7084,80
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,63	0,00	1549,80		516,60	
49	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещения грунта до 10 м	м3	134	65,79	65,79	8815,86	8815,86	0,00	1796,94	11462,36
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,62	0,00	2495,08		849,56	
50	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	134	208,28	208,28	27909,52	27909,52	0,00	5688,30	36285,86
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	58,96	0,00	7900,64		2688,04	
51	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	791	256,88	245,96	203192,08	194554,36	427,14	40016,69	262667,37
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	8210,58	47372,99		19458,60	
52	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	м3	7395	55,00	0,00	406725,00	0,00	0,00	0,00	439263,00
		СП - 8%			0,00	0,00	0,00	0,00		32538,00	
53	1101-0105-0307	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3	791	400,64	394,40	316906,24	311970,40	0,00	60400,76	407491,56
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	99,81	4935,84	78949,71		30184,56	
54	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	732	147,92	147,92	108277,44	108277,44	0,00	22260,12	140983,20
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	42,24	0,00	30919,68		10445,64	
55	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	732	48,89	48,89	35787,48	35787,48	0,00	8256,96	47565,36
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,67	0,00	11470,44		3520,92	
56	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	732	112,12	96,33	82071,84	70513,56	1537,20	19522,44	109719,48
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	10021,08	17092,20		8125,20	
57	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	2214	67,51	31,20	149467,14	69076,80	0,00	68788,98	235724,58
		НР - 72%; СП - 8%			36,31	6,84	80390,34	15143,76		17468,46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
58	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		840,42	6973,59	1432,86	5860744,51	1204204,20	4484926,54	498032,89	6867483,63
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	171613,76	289524,69		508706,23	
59	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,59	191609,15	2972,89	496267,70	7699,79	488567,91	3711,11	539977,10
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1326,72	0,00	3436,20		39998,31	
60	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8см. Устройство	м2		3706	3451,59	272,43	12791592,54	1009625,58	11446611,02	547635,62	14406370,86
		НР - 108%; СП - 8%				90,49	46,33	335355,94	171698,98		1067142,70	
61	1127-0602-0901	Основания.розлив вяжущих	м2		1,26	191609,15	2972,89	241427,53	3745,84	237681,69	1805,45	262691,70
		НР - 108%; СП - 8%					1326,72	0,00	1671,67		19458,72	
62	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей .Устроиство	м2		3326,4	2826,79	241,88	9403034,26	804589,63	8491234,75	237723,60	10412021,50
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	107209,87	112898,02		771263,65	
63	1127-0602-0401к=2	Покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей .Устроиство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2		3326,4	638,67	0,05	2124471,89	166,32	2105478,14	20334,22	2316369,75
		НР - 108%; СП - 8%				5,66		18827,42	0,00		171585,20	
		Основная дорога съезд 1,тип 2										
64	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		188,6	6973,59	1432,86	1315219,07	270237,40	1006469,56	111764,36	1541143
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	38512,12	64972,70		114159,58	
65	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,58	191609,15	2972,89	111133,31	1724,28	109409,03	831,06	120921,52
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1326,72	0,00	769,50		8957,15	
66	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8см. Устройство	м2		833	3451,59	272,43	2875174,47	226934,19	2572862,11	123092,41	3238129,23
		НР - 108%; СП - 8%				90,49	46,33	75378,17	38592,89		239862,35	
67	1127-0602-0901	Основания.розлив вяжущих	м2		0,22	191609,15	2972,89	42154,01	654,04	41499,98	315,24	45866,78
		НР - 108%; СП - 8%					1326,72	0,00	291,88		3397,55	
68	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей .Устроиство	м2		749	2826,79	241,88	2117265,71	181168,12	1911957,32	53526,54	2344452,39
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	24140,27	25421,06		173663,14	
69	1127-0602-0401к=2	Покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей .Устроиство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2		749	638,67	0,05	478363,83	37,45	474087,04	4578,39	521573,64
		НР - 108%; СП - 8%				5,66		4239,34	0,00		38633,42	
		Раздел 5. Устроиство тротуара										
74	1101-0104-0106	(Нарезка корыта под дорожную одежду)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м	м3		258,45	65,79	65,79	17 003,43	17 003,43	0,00	3 465,81	22 107,82
		НР - 72%; СП-8%					18,62	0,00	4 812,34		1 638,57	
75	1101-0201-0101	Грунт.уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		1723	147,92	147,92	254 866,16	254 866,16	0,00	52 396,43	331 849,80
		НР - 72%; СП-8%					42,24	0,00	72 779,52		24 587,21	
76	1101-0201-0107 к=2	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		1723	19,55	19,55	33 684,65	33 684,65	0,00	7 770,73	44 763,54
		НР - 72%; СП-8%					6,27	0,00	10 803,21		3 308,16	
77	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый .Полив водой	м3		1723	112,12	96,33	193 182,76	165 976,59	3 618,30	45 952,41	258 260,47
		НР - 72%; СП-8%				13,69	23,35	23 587,87	40 232,05		19 125,30	

Раздел 6. Устроиство бортовых камней

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни 100*200 мм	м		1156	1293,29	43,15	1 495 043,24	49 881,40	176 347,80	1 392 097,74	3 118 106,75
		НР - 108%; СП-8%				1097,59	17,45	1 268 814,04	20 172,20		230 965,14	
89	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		36,992	76631		2 834 734	0	2 834 734		3 061 512,67
		СП-8%						0	0		226 778,72	
90	212-101-0601	Бетон тяжелый В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		27,745	26341		730 831	0	730 831		789 297,53
		СП-8%						0	0		58 466,48	
91	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни 100*200 мм	м		226	1293,29	43,15	292 283,54	9 751,90	34 476,30	272 157,51	609 595,26
		НР - 108%; СП-8%				1097,59	17,45	248 055,34	3 943,70		45 154,20	
92	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		7,232	76631		554 195	0	554 195		598 531,02
		СП-8%						0	0		44 335,63	
93	212-101-0601	Бетон тяжелый В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		5,425	26341		142 900	0	142 900		154 331,92
		СП-8%						0	0		11 431,99	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			**Тенге**								65560988
		ул.Иманбердиева Подготовительные работы										
1	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,419	16054,00	0,00	6726,63	0	0	0	6726,63
						0,00	0,00	0	0		0	
2	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,419	10564,00	0,00	4426,32	0	0	0	4426,32
						0,00	0,00	0	0		0	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
55	1101-0104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 покрытия		24246	2,22	2,22	53 826,1	53 826,1	0	10 901,0	69 808,3
		НР -72%; СП-8%					0,63	0	15 275,0		5 081,2	
56	1101-0104-0106	Грунты 2 группы .Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м	м3		387,9	65,79	65,79	25 519,94	25 519,94	0,00	5 201,89	33 181,31
		НР -72%СП-8%					18,62	0,00	7 222,70		2 459,47	
57	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м .Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		387,9	208,28	208,28	80 791,81	80 791,81	0,00	16 466,30	105 039,45
		НР -72%СП-8%					58,96	0,00	22 870,58		7 781,34	
58	1101-0102-0326	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		2497,5	256,88	245,96	641 557,80	614 285,10	1 348,65	126 347,30	829 344,17
		НР -72%СП-8%				10,38	59,89	25 924,05	149 575,28		61 439,07	
59	412-102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10 тн.расстояние перевозки 5 км	т.км		23358,5	55		1 284 717,50	0,00		0,00	1 387 494,90
		СП-8%						0,00	0,00		102 777,40	
60	1101-0105-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглаин" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Группа грунтов 3	м3		2497,5	400,64	394,4	1 000 598,40	985 014,00	0,00	190 710	1 286 613
		НР - 72%; СП-8%				6,24	99,81	15 584,40	249 275,48		95 304,7	
61	1101-0201-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		2311,2	147,92	147,92	341 872,70	341 872,70	0,00	70 282,87	445 137,3
		НР - 72%; СП-8%					42,24	0,00	97 625,09		32 981,69	
62	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		2311,2	48,89	48,89	112 994,57	112 994,57	0,00	26 069,72	150 180,18
		НР - 72%; СП-8%					15,67	0,00	36 216,50		11 115,89	
63	1101-0201-0601РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3		2311,2	112,12	96,33	259 131,74	222 637,90	4 853,52	61 640,01	346 425,27
		НР - 72%; СП-8%				13,69	23,35	31 640,33	53 966,52		25 653,52	
64	1101-0203-0112РСНБ РК 2022	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м3		16164	67,51	31,2	1 091 231,64	504 316,80	0,00	502 219,07	1 720 991,43

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	*НР - 72%; СП-8%*				36,31	6,84	586 914,84	110 561,76		127 540,72	
		Раздел 4 Дорожная одежда										
65	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гпс , дресвы. Устроиство.	м3		1538,9	6973,59	1432,86	10 731 657,65	2 205 028,25	8 212 386,0	911 952,82	12 575 107,52
		НР - 108%; СП-8%				204,2	344,5	314 243,38	530 151,05		931 497,04	
66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания .Розлив вяжущих материалов	т		6,36	191609,15	2972,89	1 218 634,19	18 907,58	1 199 726,6	9 112,99	1 325 966,96
		НР - 72%; СП-8%					1326,72	0,00	8 437,94		98 219,78	
67	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	Основание из черного щебня,толщина 8 см .Устроиство.	м2		9096,3	3451,59	272,43	31 396 698,12	2 478 105,01	28 095 468,9	1 344 164,70	35 360 143,97
		НР -108%; СП-8%				90,49	46,33	823 124,19	421 431,58		2 619 281,16	
68	1127-0602-0901РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания .Розлив вяжущих материалов	т		2,32	191609,15	2972,89	444 533,23	6 897,10	437 636,1	3 324,23	483 686,05
		НР - 108%; СП-8%					1326,72	0,00	3 077,99		35 828,60	
69	1127-0602-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2		8051,4	2826,79	241,88	22 759 617,01	1 947 472,63	20 552 647,8	575 349,82	25 201 764
		НР - 108%; СП-8%				32,23	33,94	259 496,62	273 264,52		1 866 797,35	
70	1127-0602-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устроиство , добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2		8051,4	638,67	0,05	5 142 187,64	402,57	5 096 214,1	49 191,55	5 606 668,05
		НР - 108%; СП-8%				5,66		45 570,92	0,00		415 288,86	
		Устроиство металлической трубы стальные д =426 мм -										
39	1101-0101-0431РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		9,6	245,2	245,2	2 353,92	2 353,92	0,00	649,82	3 244,06
		НР - 72%; СП-8%					94,01	0,00	902,50		240,30	
40	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные из гравия ,дресвы или их смеси с песком (ГПС) Устроиство.	м3		3,2	7967,02	305,15	25 494,46	976,48	15 392,96	8 028,20	36 204,48
		НР - 84%; СП-8%				2851,57	135,11	9 125,02	432,35		2 681,81	
41	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные ,диаметр 400 мм.Укладка	км		0,016	2894647,64	1267604,76	46 314,36	20 281,68	3 794,57	29 014,98	81 355,70
		НР - 99%; СП-8%				1389882,24	441871,42	22 238,12	7 069,94		6 026,35	
42	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426*6,0 мм	м		16	37370	0,00	597 920		597 920,00		645 753,60
		СП -8%;									47 833,60	
43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб (1 слой).Устроиство	м2		21,2	2401,44	100,4	50 910,53	2 128,48	37 298,64	10 224,34	66 025,71
		НР - 84%; СП-8%				541,67	32,47	11 483,40	688,36		4 890,84	
44	1130-0102-0201РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные .Устроиство	м3		1	42795,78	4161,37	42 795,78	4 161,37	33 988,41	4 901,00	51 512,58
		НР - 84%; СП-8%				4646	1188,58	4 646,00	1 188,58		3 815,75	
45	1130-0102-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные .Установка в монолитных фундаментах	т		0,056832	85363,2		4 851,36	0,00	98,21	3 992,65	9 551,53
		НР - 84%; СП-8%				83635,2		4 753,16	0,00		707,52	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатанная гладкая диам. от 6 до 12 мм А-1	т		0,056832	376202	0,00	21 380		21 380,31		23 090,74
		СП -8%;									1 710,42	
		Устроиство металлической трубы стальные д =325 мм -										
47	1101-0101-0431РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		19,2	245,2	245,2	4 707,84	4 707,84	0,00	1 299,61	6 488,07
		НР - 72%; СП-8%					94,01	0,00	1 804,99		480,60	
48	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные из гравия ,дресвы или их смеси с песком (ГПС) Устроиство.	м3		6,4	7967,02	305,15	50 988,93	1 952,96	30 785,92	16 056,39	72 408,96
		НР - 84%; СП-8%				2851,57	135,11	18 250,05	864,70		5 363,63	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные ,диаметр 300 мм.Укладка	км		0,032	2206767,72	932382,36	70 616,57	29 836,24	6 919,27	43 879,34	123 655,58
		НР - 99%; СП-8%				1058158,08	326922,07	33 861,06	10 461,51		9 159,67	
50	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325*6,0 мм	м		32	26379	0,00	844 128		844 128,00		911 658,24
		СП -8%;									67 530,24	
51	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб (1 слой).Устроиство	м2		32,8	2401,44	100,4	78 767,23	3 293,12	57 707,34	15 818,78	102 153,02
		НР - 84%; СП-8%				541,67	32,47	17 766,78	1 065,02		7 566,96	
52	1130-0102-0201РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные .Устроиство	м3		1,6	42795,78	4161,37	68 473,25	6 658,19	54 381,46	7 841,68	82 420,13
		НР - 84%; СП-8%				4646	1188,58	7 433,60	1 901,73		6 105,20	
53	1130-0102-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные .Установка в монолитных фундаментах	т		0,113664	85363,2		9 702,72	0,00	196,41	7 985,30	19 103,07
		НР - 84%; СП-8%				83635,2		9 506,31	0,00		1 415,04	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатанная гладкая диам. от 6 до 12 мм А-1	т		0,099456	376202	0,00	37 416		37 415,55		40 408,79
		СП -8%;									2 993,24	
		Устроиство железобетонной трубы д =1000 мм -1 шт/8 м										
12	1101--0205-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м	м3		55,2	2925,04		161 462,21	0,00	0,00	116 252,86	299 932,51
		НР - 72%; СП-8%				2925,04		161 462,21	0,00		22 217,45	
13	1101--0205-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Земляные работы вручную при укреплений	м3		8,4	12262,38	13,13	103 003,99	110,29	19 929,50	59 770,16	175 796
		НР - 72%; СП-8%				9876,69	5,93	82 964,20	49,81		13 022,17	
14	1101--0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлован ы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 к вт при перемещении грунта до 5 м	м3		35	36,71	36,71	1 284,85	1 284,85	0,00	261,90	1 671
		НР - 72%; СП-8%					10,39	0,00	363,65		123,98	
15	1101--0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		8,4	1242,92		10 440,53	0,00	0,00	7 517,25	19 394,34
		НР - 72%; СП-8%				1242,92		10 440,53	0,00		1 436,86	
16	1101--0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		35	235,38	114,19	8 238,30	3 996,65		4 320,05	13 562,84
		НР - 72%; СП-8%				121,19	50,24	4 241,65	1 758,40		1 004,50	
17	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты щебеночные. Устроиство.	м3		1,2	9520,09	348,37	11 424,11	418,04	7 495,99	3 103,94	15 690,13
		НР - 84%; СП-8%				2925,06	154,25	3 510,07	185,10		1 162,07	
18	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты из ГПС. Устроиство.	м3		12,4	7967,02	305,15	98 791,05	3 783,86	59 647,72	31 109,26	140 292,16
		НР - 84%; СП-8%				2851,57	135,11	35 359,47	1 675,36		10 391,85	
19	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверствием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 дорог	м3		6,02	38064,82	15086,5	229 150,22	90 820,73	54 765,69	92 633,77	347 526,72
		НР - 84%; СП-8%				13881,03	4437,63	83 563,80	26 714,53		25 742,72	
20	225-104-0305	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 11-170	шт		2	216035,00	0,00	432070,0	0,00	432070,00	0,00	466635,60
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		34565,60	
21	225-104-0207	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП2.200	шт		4	193459,00	0,00	773836,0	0,00	773836,00	0,00	835742,88
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		61906,88	
22	1130-0405-0201РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых ,отверствие труб до 3 м. Установка	м3		5,18	22181,67	4769,11	114 901,05	24 703,99	56 295,67	34 548,54	161 405,57
		НР - 84%; СП-8%				6544,67	1395,34	33 901,39	7 227,86		11 955,97	
23	225-109-0102	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В 20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл	шт		2	178796,00	0,00	357592,0	0,00	357592,00	0,00	386199,36
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		28607,36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1107-0512-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки разделительные площадью до 5 м2.Установка	шт		2	4798,58	2176,47	9 597,16	4 352,94	833,42	6 305,40	17 174,78
		НР - 84%; СП-8%				2205,4	466,38	4 410,80	932,76		1 272,20	
25	225-105-0301	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт		2	119926,00	0,00	239852,0	0,00	239852,00	0,00	259040,16
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		19188,16	
26	1130-0103-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устроиство упоров В20	м3		2,02	50215,05	7319,63	101 434,40	14 785,65	73 530,18	14 649,51	125 370,64
		НР - 84%; СП-8%				6494,34	2139,29	13 118,57	4 321,37		9 286,71	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								92479174
		ул.Манабаева Подготовительные работы										
1	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		1,785	16054,00	0,00	28656,39	0	0	0	28656,39
						0,00	0,00	0	0		0	
2	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		1,785	10564,00	0,00	18856,74	0	0	0	18856,74
						0,00	0,00	0	0		0	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
38	1101-0104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 покрытия		35700	2,22	2,22	79 254,0	79 254,0	0	16 065,0	102 816,5
		НР -72%; СП-8%					0,63	0	22 491,0		7 497,5	
39	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы .Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м	м3		1774	65,79	65,79	116 711,46	116 711,46	0,00	23 789,34	151 747,96
		НР -72%СП-8%					18,62	0,00	33 031,88		11 247,16	
40	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10 м .Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		1774	208,28	208,28	369 488,72	369 488,72	0,00	75 306,30	480 381,46
		НР -72%СП-8%					58,96	0,00	104 595,04		35 586,44	
41	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		3947	256,88	245,96	1 013 905,36	970 804,12	2 131,38	199 678,73	1 310 680,29
		НР -72%СП-8%				10,38	59,89	40 969,86	236 385,83		97 096,20	
42	412-102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10 тн.расстояние перевозки 5 км	т.км		36900	55		2 029 500,00	0,00		0,00	2 191 860,00
		СП-8%						0,00	0,00		162 360,00	
43	1101-0105-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглаин" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Группа грунтов 3	м3		3947	400,64	394,4	1 581 326,08	1 556 696,80	0,00	301 392,92	2 033 336,52
		НР - 72%; СП-8%				6,24	99,81	24 629,28	393 950,07		150 617,52	
44	1101-0201-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		3652	147,92	147,92	540 203,84	540 203,84	0,00	111 057,32	703 375
		НР - 72%; СП-8%					42,24	0,00	154 260,48		52 114,04	
45	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3		3652	48,89	48,89	178 546,28	178 546,28	0,00	41 194,56	237 306,96
		НР - 72%; СП-8%					15,67	0,00	57 226,84		17 566,12	
46	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3		3652	112,12	96,33	409 462,24	351 797,16	7 669,20	97 398,84	547 398,28
		НР - 72%; СП-8%				13,69	23,35	49 995,88	85 274,20		40 537,20	
47	1101-0203-0112РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м3		17850	67,51	31,2	1 205 053,50	556 920,00	0,00	554 599,50	1 900 489,50
		НР - 72%; СП-8%				36,31	6,84	648 133,50	122 094,00		140 836,50	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4.Дорожная одежда										
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гпс , дресвы. Устроиство.	м3		2754	6973,59	1432,86	19 205 266,86	3 946 096,44	14 696 803,6	1 632 020,40	22 504 283,46
		НР - 108%; СП-8%				204,2	344,5	562 366,80	948 753,00		1 666 996,20	
55	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		287,76	4373		1 258 374,48	0,00	1 258 374,5		1 359 044,44
		СП-8%						0,00	0,00		100 669,96	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								33570234
		ул.Орманбаева. Подготовительные работы										
1	РК.8.03-04-2020 1601-0204 -30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,419	16054,00	0,00	6726,63	0	0	0	6726,63
						0,00	0,00	0	0		0	
2	РК.8.03-04-2020	Закрепление трассы для строительства железной или	км		0,419	10564,00	0,00	4426,32	0	0	0	4426,32
						0,00	0,00	0	0		0	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2		8380	2,22	2,22	18603,60	18603,60	0,00	3771,00	24134,40
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	0,63	0,00	5279,40		1759,80	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещения грунта до 10 м	м3		40	65,79	65,79	2631,60	2631,60	0,00	536	3421,60
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	18,62	0,00	744,80		253,60	
3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3		40	208,28	208,28	8331,20	8331,20	0,00	1698,00	10831,60
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	58,96	0,00	2358,40		802,40	
4	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с	м3		960	256,88	245,96	246604,80	236121,60	518,40	48566,40	318787,20
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	59,89	9964,80	57494,40		23616,00	
5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	м3		8970	55,00	0,00	493350,00	0,00	0,00	0,00	532818,00
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		39468,00	
6	1101-0105-0307	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн"	м3		960	400,64	394,40	384614,40	378624,00	0,00	73305,60	494553,60
		НР - 72%; СП - 8%				6,24	99,81	5990,40	95817,60		36633,60	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу	м3		888	147,92	147,92	131352,96	131352,96	0,00	27004,08	171028,80
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	42,24	0,00	37509,12		12671,76	
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3		888	48,89	48,89	43414,32	43414,32	0,00	10016,64	57702,24
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,67	0,00	13914,96		4271,28	
9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		888	112,12	96,33	99562,56	85541,04	1864,80	23682,96	133102,32
		НР - 72%; СП - 8%				13,69	23,35	12156,72	20734,80		9856,80	
10	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		7542	67,51	31,20	509160,42	235310,40	0,00	234329,94	802996,74
		НР - 72%; СП - 8%				36,31	6,84	273850,02	51587,28		59506,38	
		РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
11	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		639,6	6973,59	1432,86	4460308,16	916457,26	3413244,59	379026,96	5226485,00
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	130606,32	220342,20		387149,88	
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,98	191609,15	2972,89	379386,12	5886,32	373499,79	2837,06	412801,04
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1326,72	0,00	2626,91		30577,85	
13	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8см. Устройство	м2		2821	3451,59	272,43	9736935,39	768525,03	8713138,07	416859,17	10966101,51
		НР - 108%; СП - 8%				90,49	46,33	255272,29	130696,93		812306,95	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,76	191609,15	2972,89	145622,95	2259,40	143363,55	1088,97	158448,88
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1326,72	0,00	1008,31		11736,95	
15	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2		2536	2826,79	241,88	7168739,44	613407,68	6473596,48	181222,56	7937959,00
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	81735,28	86071,84		587996,96	
16	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2		2536	638,67	0,05	1619667,12	126,80	1605186,56	15494,96	1765969,00
		НР - 108%; СП - 8%				5,66	0,00	14353,76	0,00		130806,88	
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА										
19	1101-0104-0106	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м**	м3		187,8	65,79	65,79	12355,36	12355,37	-0,01	2518,40	16064,41
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	18,62	0,00	3496,84		1190,65	
20	1101-0201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3		1252	147,92	147,92	185195,84	185195,84	0,00	38073,32	241135,20
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	42,24	0,00	52884,48		17866,04	
21	1101-0201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3		1252	19,55	19,55	24476,60	24476,60	0,00	5646,52	32526,96
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	6,27	0,00	7850,04		2403,84	
22	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3		1252	112,12	96,33	140374,24	120605,16	2629,20	33390,84	187662,28
		НР - 72%; СП - 8%				13,69	23,35	17139,88	29234,20		13897,20	
23	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3		150,24	6973,59	1432,86	1047712,16	215272,89	801760,27	89032,22	1227684,66
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	30679,01	51757,68		90940,27	
24	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,86	191609,15	2972,89	164783,87	2556,69	162227,18	1232,26	179297,42
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1326,72	0,00	1140,98		13281,29	
25	1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2		1252	1823,40	4,99	2282896,80	6247,48	1948174,60	356782,44	2850854,08
		НР - 108%; СП - 8%				262,36	1,50	328474,72	1878,00		211174,84	
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ										
26	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при бортового камня других видах покрытий. .Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м		1676	1293,29	43,15	2167554	72319,40	255673,80	2018306,24	4520725,08
		НР - 108%; СП - 8%				1097,59	17,45	1839560,84	29246,20		334864,80	
27	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3		26,816	76631,00	0,00	2054936,9	0,00	2054936,90	0,00	2219331,85
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		164394,95	
28	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3		40,22	26341,00	0,00	1059435,0	0,00	1059435,0	0,00	1144189,82
		СП - 8%				0,00	0,00	0,00	0,00		84754,80	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			**Тенге**								**41647766**
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			**Тенге**								**233258161**
		Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге								**3032356**
		Итого		Тенге								**236290517**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге								**6394524**
		ИТОГО с доп.оплатой		Тенге								**242685041**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								**4725735**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								**247410776**
		в том числе в текщих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079		Тенге								**266956228**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС в текущих ценах - 12%		Тенге								32034747
		Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге								298990975
		Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,949999999181676		Тенге								284041426

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды "
Руководитель
_____ **Бакытов Н.**

Подрядчик ТОО "АК ТОГАН"
Директор
_____ **Удербаева А.П**

Технический надзор ТОО "Нурай-Сервис"
эксперт
_____ **Кудасов Н.А**

Авторский надзор ТОО "Димаш-Сервис"
Директор
_____ **Сейтмаганбетов Ж.С**