Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"

Наименование объекта: Благоустройство территории Памятника 75-летия победы в Великой Отечественной войне в п. Новая Бухтарма

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
7621501	261810	129	30.06.2023	Местный бюджет	030 015	ТОО "AST Qurylys 22"	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2023 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	602 960 246,56	538 357 363,00	136 970 026	136 970 026	361 970 996	1 863 924			64 602 883,56	602 960 246,56
Погашение аванса 30%	180 888 073,97									180 888 073,97
Всего к оплате	422 072 172,59									422 072 172,59

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
_____ **С.Е.Тойкенов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"
_____ **Р.М.Каракатов**

Управление проектом:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____ **С.С.Мынбаева**

Подрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"
_____ **Р.К. Алимханов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Базовая,3
БИН/ИИН 930840000011, БИКKKMFKZ2A, ИИК KZ34070G001153N00904, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 129 от 30.06.2023 года
Наименование объекта: Благоустройство территории Памятника 75-летия победы в Великой Отечественной войне в п. Новая Бухтарма

Акт №1
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г. 31.07.2023г.

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-00-01 Технологическая часть				
		Раздел 1. Землянные работы				
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 3	м3	11,532	370	4 267
2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3	м3	0,88	15339	13 498
3	6101-0102-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	16,628	384	6 385
4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	232,792	73	16 994
5	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	16,628	65	1 081
6	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	0,38	4627	1 758
7	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м3	12,032	94	1 131
8	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м3	12,032	617	7 424
Итого по ЛС № 2-01-00-01						**52 538**

		Локальная смета № 4-01-00-01 Снос (демонтаж), вынос сетей. (ЭН).				
		Раздел 1. Наружные сети электроснабжения				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	50	707	35 350
Итого по ЛС № 4-01-00-01						**35 350**

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 4-01-00-02 Наружное электроосвещение				
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	483,8475	573	277 245
2	6101-0201-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	м3	14,9625	11192	167 460
3	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	167,63	22064	3 698 588
4	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м3	322,566	94	30 321
5	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	9,9763	4627	46 160
6	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м3	332,5452	617	205 180
Итого по ЛС № 4-01-00-02						**4 424 954**

		Локальная смета № 4-01-00-03 Электроосвещение				
		Раздел 1. Земельный работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	249,2803	573	142 838
2	6101-0201-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	м3	7,7097	11192	86 287
3	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	85,67	13530	1 159 115
		неучтенные ресурсы				
3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	95,9504	7620	731 142
4	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	838	20	16 760
5	249-101-0101 (основной ресурс)	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	1 м	838	635	532 130
6	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м3	166,1901	94	15 622
7	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	5,1399	4627	23 782
8	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м3	171,33	617	105 711
Итого по ЛС № 4-01-00-03						**2 813 386**

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 6-02-00-01 Наружные сети водоснабжения (НВ; НВК; ПОС; АС; НВ.С; НВК.С)				
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.0. Раздел без наименования				
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 3	м3	3486,411	370	1 289 972
2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3	м3	126,21	15339	1 935 935
3	6101-0102-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	468,113	384	179 755
4	412-102-0110 (основной ресурс)	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	6553,582	73	478 411
5	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	468,113	65	30 427
6	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	31,29	12628	395 130
7	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	102,81	22064	2 268 400
8	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	112,2	4627	519 149
9	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м3	3626,631	94	340 903
10	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м3	3626,631	617	2 237 631
Итого по ЛС № 6-02-00-01						**9 675 715**

		Локальная смета № 6-03-00-01 Наружные сети канализации (НВ; НВК; ПОС; АС; НВ.С; НВК.С)				
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.0. Раздел без наименования				
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 3	м3	132,425	370	48 997
2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 3	м3	4,9	15339	75 161
3	6101-0102-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	25,704	384	9 870
4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	359,856	73	26 269
5	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	25,704	65	1 671

1	2	3	4	5	6	7
6	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4,725	12628	59 667
7	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	15,525	22064	342 544
8	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	4,12	4627	19 063
9	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м3	133,205	94	12 521
10	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м3	133,205	617	82 187
Итого по ЛС № 6-03-00-01						**677 951**

		Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство				
		Раздел 12. Малые архитектурные формы., ИТОГО:				
		Подраздел 12.1. Элементы благоустройства				
116	590-0000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Скамья овальная с отверстиями для зеленых насаждений.	1 шт	7	17619461	123 336 227
117	590-0000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Скамья кольцо.	1 шт	5	6190714	30 953 570
119	590-0000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Скамейки - камни (комплект из 4шт).	1 шт	4	16508571	66 034 286
120	590-0000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Скамья прямоугольная с отверстиями под зеленые насаждения.	1 шт	8	15820714	126 565 714
121	590-0000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Пергола с игровым элементом.	1 шт	2	7540600	15 081 199
		Раздел 16. Земельные работы				
		Подраздел 16.1. Подраздел без наименования				
235	1101-0102-0245 Кклим = 1,12	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2695,46	402	1 083 575
236	412-101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	56604,66	55	3 113 256
237	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	2695,46	65	175 205

1	2	3	4	5	6	7
238	7101-0101-0203 Кклим = 1,12	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 3	м3	7206,65	236	1 700 769
239	6101-0109-0206 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 3	м2	20362,9	177	3 604 233
240	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7206,65	222	1 599 876
241	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	21619,95	15	324 299
242	1101-0105-0111 Кклим = 1,12	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	780,15	1078	841 002
243	6101-0109-0203 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом группа грунта 3	м2	13628,43	423	5 764 826
244	6101-0104-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с) группа грунта 3	м3	21808,982	94	2 050 044
245	6101-0104-0215 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0207	м3	87235,928	70	6 106 515
246	1101-0102-0245 Кклим = 1,12	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1262	402	507 324
247	412-101-0220 (основной ресурс)	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км/ привоз недостатка ПСП	1 т·км	32345,6	48	1 552 589
248	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	1262	65	82 030
249	1101-0102-0245 Кклим = 1,12	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	231,04	402	92 878
250	412-101-0215 (основной ресурс)	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ вывоз избытка грунта	1 т·км	26502	56	1 484 112
251	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	231,04	65	15 018
Итого по ЛС № 7-01-00-01						**392 068 547**

		Локальная смета № 7-01-00-02 Снос (демонтаж) строений, перенос элементов благоустройства				
		Раздел 2. Малые архитектурные формы				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
6	1220-0501-0101	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	1202	1225	1 472 450
7	6104-0801-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	441	6040	2 663 640

	2	3	4	5	6	7
8	1337-0101-0103 Кклим = 1,09 :К1трр=0,7;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	Игровое обрудование детской площадки. Демонтаж.	шт.	74	69244	5 124 056
9	1146-0401-0208 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков (демонтаж жб конструкций фонтанов)	м3	137	297974	40 822 438
Итого по ЛС № 7-01-00-02						**50 082 584**

Итого по акту			**459 831 025**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2% с Кветер=1,05). 1 этап.			8 425 749
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска. (зона повышенного риска). 1 этап.			1 863 924
Всего по акту			**470 120 698**
Сметная прибыль (5)%. 1 этап.			5 314 289
Непредвиденные работы и затраты (5)%. 1 этап.			23 506 035
Итого в ценах 2022 г.			**498 941 022**
в т.ч. с разбивкой по годам			
2023 г. -100%			498 941 022
В текущих и прогнозных ценах			**538 357 363,00**
в т.ч. с разбивкой по годам			
2023 г. - 100% (Кпер = 1,079)			538 357 363,00
Налог на добавленную стоимость 12%			**64 602 883,56**
Итого по акту с учетом НДС			**602 960 246,56**
Погашение аванса 30%			180 888 073,97
Всего по акту к оплате			**422 072 172,59**

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
_____ **С.Е.Тойкенов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"
_____ **Р.М.Каракатов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"
_____ **Р.К. Алимханов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"
_____ **О.В.Гармаш**

Управление проектом:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____ **С.С.Мынбаева**