Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии «18» 11 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «"Кернеу-К"», Алматинская область, город Капшагай, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора, *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Жанадаур, (II этап)»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",**
в лице **руководителя отдела Майшыбаев Ауелбек Батырбекович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "Жахангер Құрылыс", лицензия № 15009570 от 21.05.2015г., ТОО "LUX STROY KZ", лицензия № 18017606 от 21.09.2018г , ТОО "Жетісу-Астана", ГСЛ№15019751 от 09.11.2015г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
3. Проект (проектно-сметная документация) от **ТОО "Эмон", РП №487/13-06-ЭП**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района".**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети	км	8,95		8,95	

ВЛЗ-10 кВ					
Протяженность сети КЛ-10 кВ	км	1,350		1,350	
Отходящая ячейка от ПС №60А	шт	2		2	
Распределительный Пункт РП-10 кВ	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Линии электропередач построено проводами СИП 70мм2, на опорах СВ110-3,5, кабельная линия проложено Кабелем АСБ-3х95 мм2.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве соглас-но актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрен-ные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **май 2018г.**;
месяц, год

окончание работ – **октябрь 2019г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **20** ;
фактически, месяц: **18**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Жанадаур, (II этап)**» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «Кернеу-К», директор **Молдахметов Р.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП