Генподрядчик: ТОО "Кернеу-К", БИН 060640007752
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Субподрядчик : ТОО "Жахангер Құрылыс", БИН 141040016046
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Объект : Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Жанадаур. (II этап)

Договор подряда (контракт) №19-ТОО-01 от 20.05.2019 года

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2019 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Ц13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А, монтаж оборудования	2	81648,86	58303,89	163298	116608	--	32,20	64
		шт		21758,51	18193,02	43517	36386	--	28,04	56
2	Ценовое предложениеТОО"ТД"Аврора"	Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом К-37	1	2276786,21	--	2276786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ценовое предложениеТОО"ТД"Аврора"	Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом К-VI	1	2276786,21	--	2276786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ ОПОР								
4	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	130	5680,69	2865,32	738490	372492	--	3,67	955
		опора		2255,20	893,65	293176	116175	--	1,04	271
5	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	50	11627,58	6660,19	581379	333010	--	7,18	359
		опора		4407,21	2064,54	220361	103227	--	2,40	120
6	Е11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	713,29	14,24	42797	854	--	0,25	15
		м2		169,98	1,62	10199	97	--	--	--
7	Е11-330203-0205	Установка для опор опорных плит объемом до 0,35 м3	82	1692,16	919,67	138757	75413	--	1,21	99
		шт		772,49	342,31	63344	28069	--	0,40	32
8	С121-040406-0109	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 6 м, марка ПТ-60	82	--	--	--	--	--	--	--
9		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ПОДВЕС ПРОВОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	20,947667	100916,82	56587,08	2113972	1185367	--	61,32	1285
		1км		40971,57	18431,21	858259	386091	--	27,28	571
12	С123-061201-0703 в ценах III квартала 2015 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	7,077785	143319,51	--	1014385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					9 346 650				
	СМР					9 346 650				
	Временные здания и сооружения 1,2%		1,2%			112 160				
	ИТОГО с временными					9 458 810				
	ИТОГО 2001г					9 458 810				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах		3,258			30 817 413				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			616 348				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					31 433 761				
	Договорная скидка		15%			4 715 064				
	Итого к оплате					26 718 697				

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "Жахангер Құрылыс", БИН 141040016046

Принял:
Генподрядчик
ТОО "Кернеу-К", БИН 060640007752