К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Талдыкорган «29» ноября 2018г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области в лице руководителя Беркимбаева Айдара Чарлизовича , РК г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «МБК Құрылыс» «29» ноября 2018 года. РК г. Алматы ул. Рыскулбекова д. 35, кв. 63.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «29» ноября 2018года. Мухтаров Жанаберген Шаймерденович №KZ32VJE00028430 от 03.07.2017г, №KZ03VJE00029146 от 24.07.2017г., №KZ59VJE00028429 03.07.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «29» ноября 2018г в лице генерального директора Нупова Кундуза Шамаховича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства - 15 пусковой комплекс)

наименование объекта

по адресу г.Талдыкорган, граница участка 4.2.3 существующей застройки ул. Курманова, ул. Шевченко, ул. Чкалова, ул. Белова, ул. Талкыбаева.

Распределительный ГВД PN0,6 МПа

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июня 2016года. №344 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «МБК Құрылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв63. Талон KZ74REA00088389 от 29.03.2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 63/17.2017-07-19-15-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 24.12.2015г приказом № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2018г**;
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать);**
фактически месяц: **9 (девять)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления	м	3012	3012	3101	3101
Подземный газопровод среднего давления	м	31465	31465	33022,4	33022,4
Подземный газопровод низкого давления	м	516	516	-	-
Надземный газопровод низкого давления	м	8632	8632	8926,9	8926,9
ГРПБ-5,1	шт	1	1	1	1
ГРПШ-5,5	шт	1	1	1	1
ГРПШ-5,7	шт	1	1	1	1
ГРПШ -70-160м3/ч	шт	2	2	2	2
ГРПШ-6	шт	900	900	882	882
ГРПШ-10	шт	320	320	302	302

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-ПЭ Д225*20,5мм	м	1889	1973
-ПЭ Д160*9,5мм		212	215
-ПЭ Д110*10,0мм		1113	1118
-ПЭ Д110*6,6мм		907,5	946,5
-ПЭ Д90*5,4мм		4721,5	4649,9
-ПЭ Д63*3,8мм		21041	21845
-ПЭ Д63*5,8мм		5	5
-ПЭ Д32*3,2мм		5104	5371
-Ст Д108*4,5мм			206,9
-Ст Д89*3,5мм	м	182	204,6
-Ст Д57*3,0мм		750	813,4
-Ст Д20*2,0мм		7700	7702
Площадь земельного участка			
ГРПШ-6	м2	0,585	387,86
ГРПШ-10	м2	0,65	653,25
ГРПШ -10-55м3/ч	м2	12	48
ГРПШ -70-160м3/ч	м2	8	8

4. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства -15 пусковой комплекс) поставлялось ТОО «ЗГО»(Завод промышленного газового оборудования) Республика Казахстан г.Шымкент ул. Сечинова 1.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 127 694 828,44** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **556 068 752,0** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **365 136 061,0** тенге; прочие затраты **142 192 594,0** тенге, ПИР **47 755 478,4** тенге, технический надзор **15 343 251,84** тенге, авторский надзор **1 198 691,2** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 069 792 586,24** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ, оборудования **1 031 495 483,20** тенге, тех надзор **14 653 251,84** тенге, авторский надзор **1 198 691,20** тенге, РД **22 445 160,0** тенге.

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства -15 пусковой комплекс)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **руководителя Беркимбаев Айдар Чарлизович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Мухтаров Жанаберген Шаймерденович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК» Нупов Кундуз Шамахович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Манапов Муратбек Кабенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.