Заказчик: **Битебаев Алик Нуртаевич**
Подрядчик: **ТОО "Жетісу-Астана"**
Договор: **№ 22/09-ЖА от 01.09.2022г.**

Форма № 2В

Наименование стройки Строительство три чабанских дома, баня, два гаража, два птичника, пристройка к складу, доильная, пристройка к кошаре, коровник, семь навесов, сеновал, скважина, силосная яма

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: ЛС 2-1-1 "Общестроительные работы"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.21)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	325,248	35,29	33,19	11478	10795	3543	0,0146	5
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	9,75	467,1	–	4554	–	5146	2,976	29
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	56,4	32,57	30,98	1837	1747	576	0,0106	1
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; *т*	101,52	45	45	4568	4568	914	–	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	268,848	7,57	7,57	2035	2035	641	–	–
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	268,848	25,65	5,38	6896	1446	5287	0,129	35

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	8,06544	134,1	–	1082	–	1223	0,972	8
	Раздел 2 Фундаменты									
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 *м3*	3,6	8062,57	66,01	29025	238	835	1,35	5
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15 *м3*	48,6	9523,54	311,32	462844	15130	28506	2,82	137
10	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски) *т*	0,00195	69000		135				
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски) *т*	0,01106	68800		761				
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5 *м3*	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2,82	11
13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0136	69000		938				
14	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,07651	71100		5440				
15	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку *м3*	0,2	9276,23	100,65	1855	20	39	0,97	–
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00277	41200		114				
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
				58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
19	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76

	м3 изоляции								
20 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,6602	2530,27	100,89	4201	167	317	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	205	64	118	0,18	–
21 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,67	418,9	–	11591	–	911	0,144	4
	м2 покрытия								
22 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	138,35	65,69	–	9088	–	733	0,0232	3
	м2 покрытия								
	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
	3.1 Кладка стен								
23 Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
	м3 кладки								
24 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	19076	24,95		475946				
	шт								
25 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
	т металлических изделий								
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
	т								
27 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
	м3 кладки								
28 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)								
29 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий								
30 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
31 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								

32	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
33	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06389	50800		3246				
		т								
34	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
		т								
	3.2 Вертикальное армирование стен									
35	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12641,59	884,81	25283	1770	4018	9,96	20
		м3								
36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03607	65000		2345				
		т								
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11635	65900		7667				
		т								
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
38	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
		м3								
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
40	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400		826				
		т								
41	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
42	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				
		т								
	3.4 Перемычки									
43	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
		м3								
				2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2

44	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,05924	64400		3815				
45	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,03769	69000		2601				
46	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,05748	68800		3955				
47	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0017	65000		111				
48	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,02245	65900		1479				
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
49	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок *м2 перекрытий*	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
50	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	2,74	14400		39456				
51	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,49	12700		6223				
52	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм *м3*	2,2	10900		23980				
53	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,08902	50800		4522				
54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00568	149300		848				
55	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
56	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	11,04	4539,36		50115				
57	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим. *м2 поверхности*	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
				167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
58	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				

		м2								
59	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции								
60	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979				
		т								
61	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451				
		т								
62	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
63	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
64	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
65	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
66	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
		м2 кровли								
67	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,1125	10687		11889				
		м3								
68	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	1,2	8707		10448				
		м3								
69	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,45	12325		5546				
		м3								

70 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	396		15840				
71 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
72 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
73 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
74 Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
75 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	1,25	963 1190	31,5	1926 1488	63	120	0,15	–
76 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
77 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	5,8	396		2297				
Раздел 5 Окна									
78 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), *м2 проемов*	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
79 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги) *м2 проемов*	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
80 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,08	4884		5275				
81 6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	18,15	6389		115960				

82	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320		-44614				
		м2								
83	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963		95438				
		м2								
84	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов								
85	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								
	Раздел 6 Двери									
86	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
87	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
88	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
89	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
90	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								
91	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления								
				134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
92	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов								
93	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
94	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								

95	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500			
	Раздел 7 Полы								
96	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
97	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,42	8719,48	–	3662	–	293	3,66	2
98	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
99	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000; *м2 стяжки*	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
100	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
101	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
102	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
103	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
104	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,28	8719,48	–	54758	–	4380	3,66	23
105	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
106	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000; *м2 стяжки*	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
107	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
				52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1

108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
109 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума *м2 покрытия*	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
			58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
110 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
111 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
112 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,32	8719,48	–	2790	–	223	3,66	1
113 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
114 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000; *м2 стяжки*	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
115 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
116 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
117 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
118 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
119 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
120 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
121 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
122 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–

	м2 площади уплотнения								
123 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,208	8719,48	–	1814	–	145	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
124 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
	м2 стяжки								
125 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
Раздел 8 Внутреняя отделка									
126 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
127 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
128 Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
129 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
	кг								
130 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
	м2 окрашиваемой поверхности								
131 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности								
Раздел 9 Фасад									
132 Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
133 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
134 Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
135 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
	м2 фасадов (без вычета проемов)								

136	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
137	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
138	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов *м желобов*	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
139	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15 *м3*	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
140	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм *м*	2,4	869		2086				
141	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0216	41200		890				
142	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
143	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,836	12700		10617				
144	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4 *т*	0,0388	50800		1971				
145	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,03666	69800		2559				
146	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
147	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
148	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов *м желобов*	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
149	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8

150	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
151	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
		м2 поверхности								
152	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
153	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
		Всего по смете				**3878926**				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 878 926**				
	Оборудование				**0**				
	СМР				**3 878 926**				
	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,2%**			**46 547**				
	ИТОГО с временными				**3 925 473**				
	Зимние удорожание 0,76%	**0,76%**			**29 834**				
	Выслуга лет	**1%**			**39 255**				
	Доп отпуска	**0,4%**			**15 702**				
	Удорожание электроэнергии				**5 942**				
	ИТОГО 2001г				**4 016 206**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	**3,952**			**15 873 081**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**317 462**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16 190 542**				
	НДС 12%	**12%**			**1 942 865**				
	Итого с НДС по смете				**18 133 407**				

Принял:
Заказчик
Битебаев Алик Нуртаевич

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана""