Заказчик: **Битебаев Алик Нуртаевич**
Подрядчик: **ТОО "Жетісу-Астана"**
Договор: **№ 22/09-ЖА от 01.09.2022г.**

Форма № 2В

Наименование стройки: Строительство три чабанских дома, баня, два гаража, два птичника, пристройка к складу, доильная, пристройка к кошаре, коровник, семь навесов, сеновал, скважина, силосная яма

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: ***ЛС 2-1-2 "Отопление"***

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.21)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367				

6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	34,2	148,39	0,07	5075	2	3880	0,646	22
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью *м2*	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2

15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
		м трубопровода								
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
		м3								
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
		м трубопровода								
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
		1000м2								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
		м2								
20	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
		м2 поверхности изоляции								
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
		м3								
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
		м2 покрытия								
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
		1000м2								

24	Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
		м трубопровода								
25	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
		м3								
26	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
		м трубопровода								
27	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
		м								
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
		м трубопровода								
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
		кг								
		Всего по смете				**198845**				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**198 845**				
	Оборудование				**0**				
	СМР				**198 845**				
	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,2%**			**2 386**				
	ИТОГО с временными				**201 231**				
	Зимние удорожание 0,76%	**0,76%**			**1 529**				
	Выслуга лет	**1%**			**2 012**				
	Доп отпуска	**0,4%**			**805**				
	Удорожание электроэнергии				**305**				
	ИТОГО 2001г				**205 882**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	**3,952**			**813 700**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**16 274**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**829 974**				

	НДС 12%	12%			99 597				
	Итого с НДС по смете				929 571				

Принял:
Заказчик
Битебаев Алик Нуртаевич

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"