Заказчик: **Битебаев Алик Нуртаевич**
Подрядчик: **ТОО "Жетісу-Астана"**
Договор: **№ 22/09-ЖА от 01.09.2022г.**

Форма № 2В

Наименование стройки: Строительство три чабанских дома, баня, два гаража, два птичника, пристройка к складу, доильная, пристройка к кошаре, коровник, семь навесов, сеновал, скважина, силосная яма

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: ЛС 3-1-2 "Надворные постройки"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.21)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы / *м3 грунта*	7,8	389,25	–	3036	–	3431	2,48	19
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы / *м3 грунта*	6,25	167,18	–	1045	–	1181	1,21	8
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных / *м3*	1,62	9005,89	311,32	14590	504	950	2,82	5
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм / *шт*	358	43		15394				
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–

7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11301	316,01	4181	117	578	8,25	3
		м3								
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
1.4 Проемы										
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов								
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
		м2 проемов								
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
		м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								

18 1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				
1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	5
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	5
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,017	63800		1085				
1.7 Наружная и внутренняя отделка									

28	Е15-61-1 Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
29	Е15-152-1 Известковая окраска по штукатурке (внутри) *м2 окрашиваемой поверхности*	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
30	Е15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
31	Е15-157-1 Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 фасада*	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
	Всего по смете				**121478**				

ИТОГО ПО СМЕТЕ				**121 478**				
Оборудование				**0**				
СМР				**121 478**				
Временные здания и сооружения 1,2%	**1,2%**			**1 458**				
ИТОГО с временными				**122 936**				
Зимние удорожание 0,76%	**0,76%**			**934**				
Выслуга лет	**1%**			**1 229**				
Доп отпуска	**0,4%**			**492**				
Удорожание электроэнергии				**186**				
ИТОГО 2001г				**125 777**				
ИТОГО Пересчет в текущих ценах	**3,952**			**497 104**				
Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**9 942**				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**507 046**				
НДС 12%	**12%**			**60 846**				
Итого с НДС по смете				**567 892**				

Принял:
Заказчик
Битебаев Алик Нуртаевич

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"