Заказчик: **Битебаев Алик Нуртаевич**
Подрядчик: **ТОО "Жетісу-Астана"**
Договор: **№ 22/09-ЖА от 01.09.2022г.**

Форма № 2В

Наименование стройки: Строительство три чабанских дома, баня, два гаража, два птичника, пристройка к складу, доильная, пристройка к кошаре, коровник, семь навесов, сеновал, скважина, силосная яма

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: *ЛС 2-1-3 "Сети водопровода и канализации"*

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.21)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
	1.1 Водоснабжение									
1	Е4-30-2	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 2 группы станками типа ЛБУ-50 / *м*	10	454,13	346,94	4541	3469	1841	0,52	5
2	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм / *шт*	10	131		1310				
3	99-1-10(пл)	Наконечник д. 32 мм / *шт*	1	872,95		873				
4	99-2-1(пл)	Пушка д. 25 / *шт*	1	1571,32		1571				
5	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды / *фильтр*	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
6	Е18-13-1	Установка насосов / *насос*	1	2689,67	120,17	2690	120	2898	13	13
7	80-1-1(пл)	Насос "Сперони" / *комплект*	1	16544,89		16545				
8	Е4-46-2	Установка труб / *м*	15	437,91	332,83	6569	4992	2336	0,596	9

			10,69	–	192	–	128	–	–
21 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
1.2 Горячее водоснабжение									
22 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
	м трубопровода								
23 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
	шт								
24 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
	м трубопровода								
25 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
26 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
	комплект								
27 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	7180,56		7181				
	шт								
28 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9771,48		9771				
	шт								
1.3 Канализация									
29 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
	м трубопровода								
30 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–

31 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3,5	1218,62	10,58	4265	37	663	0,77	3
	м трубопровода								
32 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,19	22,29	–	27	–	23	0,11	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
33 99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	129,2		129				
	шт								
34 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	48,89		98				
	шт								
35 30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
	м3								
36 Е26-35-1									
	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
	м трубопровода								
			38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
37 1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
	м								
1.4 Санитарно-технические приборы									
38 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
39 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
	комплект								
40 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект								
			279	4,5	279	5	128	0,03	–
41 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
	комплект								
42 11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
	комплект								
2.1 Водоснабжение									

43	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	6	120,7	14,12	724	85	812	0,553	3
44	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм *м*	6	262		1572				
45	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	401		802				
46	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
47	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,36	148,39	0,07	53	–	41	0,646	–
	2.2 Канализация									
48	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
49	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	3,5	781,79	7,07	2736	25	596	0,7	2
50	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим. *м2 окрашиваемой поверхности*	0,63	22,29	–	14	–	13	0,11	–
51	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100 *шт*	2	48,89		98				
	2.3 Санитарно-технические приборы									
52	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		Всего по смете				**171640**				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ				171 640				
	Оборудование				0				
	СМР				171 640				
	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,2%**			**2 060**				
	ИТОГО с временными				**173 700**				
	Зимние удорожание 0,76%	**0,76%**			**1 320**				
	Выслуга лет	**1%**			**1 737**				
	Доп отпуска	**0,4%**			**695**				
	Удорожание электроэнергии				**263**				
	ИТОГО 2001г				**177 715**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	**3,952**			**702 374**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**14 047**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**716 421**				
	НДС 12%	**12%**			**85 971**				
	Итого с НДС по смете				**802 392**				

Принял:
Заказчик
Битебаев Алик Нуртаевич

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"

Форма № 2В

Заказчик: **Битебаев Алик Нуртаевич**
Подрядчик: **ТОО "Жетісу-Астана"**
Договор: **№ 22/09-ЖА от 01.09.2022г.**
Наименование стройки - Строительство три чабанских дома, баня, два гаража, два птичника, пристройка к складу, доильная, пристройка к кошаре, коровник, семь навесов, сеновал, скважина, силосная яма

Акт №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: ЛС 6-2-1 "Наружные сети канализации"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.21)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети канализации								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	6,3	35,29	33,19	222	209	69	0,0146	–
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	0,18	389,25	–	70	–	79	2,48	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6,3	6,48	6,48	41	41	13	–	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	0,18	122,18	–	22	–	25	0,885	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	6,3	21,55	4,52	136	28	104	0,108	1

6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
7	Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	0,98	29041,97	5028,34	28461	4928	7982	27,104	27
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
10	2-1-267	Стремянки *т*	0,0129	133700		1725				
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей *т*	0,03732	33398,37	34,3	1246	1	1296	198	7
12	Е23-13-8	Устройство септика *м3 конструкций колодцев*	2,61	20828,82	1265,69	54363	3303	6877	9,16	24
13	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	17	221		3757				
14	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000; *м2 стяжки*	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
17	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	0,77	12300		9471				
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей *т*	0,0657	93997,62	304,24	6176	20	2290	198	13
20	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1

21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,0468	2288,24	335,84	107	16	46	4,54	–
24	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,024	12200		293				
		Итого по разделу				**137869**	**8701**			**85**
		Всего по смете				**137869**				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**137 869**				
	Оборудование				**0**				
	СМР				**137 869**				
	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,2%**			**1 654**				
	ИТОГО с временными				**139 523**				
	Зимние удорожание 0,76%	**0,76%**			**1 060**				
	Выслуга лет	**1%**			**1 395**				
	Доп отпуска	**0,4%**			**558**				
	Удорожание электроэнергии				**211**				
	ИТОГО 2001г				**142 748**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	**3,952**			**564 178**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**11 284**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**575 462**				
	НДС 12%	**12%**			**69 055**				
	Итого с НДС по смете				**644 517**				

Принял:
Заказчик
Битебаев Алик Нуртаевич

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"