Заказчик: **Битебаев Алик Нуртаевич**
Подрядчик: **ТОО "Жетісу-Астана"**
Договор: **№ 22/09-ЖА от 01.09.2022г.**

Форма № 2В

Наименование стройки Строительство три чабанских дома, баня, два гаража, два птичника, пристройка к складу, доильная, пристройка к кошаре, коровник, семь навесов, сеновал, скважина, силосная яма

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

Основание: ЛС 4-1-1 "Наружные сети электроснабжения"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.21)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры / *ответвление*	1	277,06 /	38,56 /	277 /	39 /	239 /	1,27 /	1 /
2	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1 / *шт*	2	551,36		1103				
3	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29 / *шт*	1	486,06		486				
4	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2 / *шт*	1	953,61		954				
5	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125 / *шт*	1	1340,16		1340				
6	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70 / *шт*	2	107,2		214				
7	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1 / *шт*	2	274,81		550				
8	99-14-37(пл)	Скрепа СОТ 36-2 / *шт*	2	36,31		73				
9	99-34-37(пл)	Лента бандажная СОТ 37 / *м*	2,6	163,07		424				

10	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,03	34872		1046			
		км							
11	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	1	584		584			
		шт							
12	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
13	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м		23	0,4	92	2	95	0,002	–
14	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	16	26,92	–	431	–	428	0,152	2
		м провода		24,75	–	396	–	108	–	–
15	16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,016	15396		246			
		1000м							
	Раздел 3 Демонтажные и монтажные работы								
16	Е33-103-2 (Д	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) kмат1=0;	1	2975,76	1990,26	2976	1990	1613	5,98	6
		опора							
17	Е33-108-2 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную kмат1=0;	0,07	4892,81	752,81	342	53	324	24,4	2
		км линии							
18	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора							
19	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	12100		72600			

			шт							
20	99-14-35(пл)	Крюк SOT21.1		3	985,74		2957			
			шт							
21	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO 140		3	2144,32		6433			
			шт							
22	99-14-35(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24		3	886,22		2659			
			шт							
23	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2		0,00043	493900		212			
			т							
24	1-7-6	Зажим плашечный		0,01	7100		71			
			100шт							
25	18-4-2014	Проводник заземляющий ЗП6		1	164		164			
			шт							
26	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3		3	584		1752			
			шт							
27	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную		0,07	5096,44	752,81	357	53	324	24,4	2
			км линии							
28	16-7-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,07	133098		9317			
			км							
		Всего по смете					**134064**			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**134 064**				
	Оборудование				**0**				
	СМР				**134 064**				
	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,2%**			**1 609**				
	ИТОГО с временными				**135 673**				
	Зимние удорожание 0,76%	**0,76%**			**1 031**				
	Выслуга лет	**1%**			**1 357**				
	Доп отпуска	**0,4%**			**543**				
	Удорожание электроэнергии				**205**				
	ИТОГО 2001г				**138 809**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	**3,952**			**548 608**				

	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			10 972				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				559 580				
	НДС 12%	12%			67 150				
	Итого с НДС по смете				626 729				

Принял:
Заказчик
Битебаев Алик Нуртаевич

Технадзор:
ТОО «СейсмоСтройГаз»

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Жетісу-Астана"