Генподрядчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"** **Форма № 2В**

Субподрядчик: **ТОО "Жетісу - Астана"**

Договор: **№196 от 15.03.2017 года**

Наименование стройки- **Строительство инженерно-коммуникационых сетей под ИЖС в с.Междуреченское Илийского района Алматинскойобласти**

Наименование объекта- **Наружные сети водопровода**

Акт №5 от 27 сентября 2017 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

Основание: ЛС2-8-3 "Наружные сети водопровода от водопроводного сооружения №3"

Составлена 2001

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Землянные работы							
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27024.8713		23.36	631279
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 груп пы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами /доработка грунта вручную после разра ботки их механизированным способом/	м3	835.8208		262.72	219583
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1016.5390		32.26	32798
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояни е перевозки 5 км,класс груза 1	т	1565.4700		45.00	70446
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1016.5390		3.80	3861
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей мягким грунтом	м3	279.0999		5.55	1550

7	С143012-3	Грунт песчаный,супесчаный	м3	279.0999	265.00	73961
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при переме щении 2 группы грунтов до 5 м	м3	23847.4856	6.48	154518
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух кот лованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2649.7206	134.10	355328
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пн евматическими трамбовками	м3	23847.4856	21.55	513819
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпе й	м3	26497.2062	14.12	374074
12	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание тр амбующими плитами,диаметр трамбовки до 1,5 м,при6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2/под трубопроводами/	м2	10177.0500	69.32	705488
13	Е0101-138-3	Уплотнение грунта под основание трамб ующими плитами,диаметр трамбовки до 1,5 м,при 10 -14 ударах по одному следу/под колодцами/	м2	515.7500	91.18	47024
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1				
14	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	м 3	67.8470	1813.20	123020
15	Е0122-11-3	Укладка труб опроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	5.2000	680031.69	3536165
16	Е0122-11-2	Укладка труб опроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	1.9500	215832.26	420873
17	Е0122-11-1	Укладка трубо проводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0.3250	153661.09	49940
18	Е0122-8-3	Укладка стальн ых водопроводных труб диам.100 мм с гидравлически м испытанием	км	0.2200	701669.47	154367
19	Е0122-8-1	Укладка стал ьных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическ им испытанием	км	0.2650	313566.88	83095
20	Е0122-8-1	Укладка сталь ных водопроводных труб диам.45 мм с гидравлически м испытанием	км	0.0150	267382.88	4011
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.15 мм с гидравлически м испытанием	км	0.0800	162966.88	13037

22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопрово дов диам.100 мм	км	5.4200	8287.75	44920
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцие й трубопроводов диам.50-65 мм	км	2.6350	8097.13	21336
24	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-полимерной изоляции на стальные труб опроводы диам.100 мм	км	0.2200	221454.23	48720
25	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной ант икоррозионной битумно-полимерной изоляции на сталь ные трубопроводы диам.50 мм	км	0.3600	147303.59	53029
26	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам.100 мм	км	0.5000	7033.84	3517
27	С151608-4прим	Детекционная сигнальная лента	1000м	7.4750	200.00	1495
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	шт	12.0000	300.57	3607
29	С130804-3695	Отвод полиэтиленовый с варной от 90°до 150° ПЭ 100 SDR 17,DN 125,PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11.0000	2082.00	22902
30	С130804-3665 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 10 0 SDR 17,DN 63,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.0000	464.00	464
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частейдиам.100-250 мм /тройники,переходы,заглушки/	т	0.6584	247994.13	163269
32	Е0122-34-1	Установка втулок	шт	345.0000	300.57	103696
33	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17,DN 125,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010	шт.	230.0000	688.00	158240
34	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110.0000	297.00	32670
35	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5.0000	244.00	1220

36	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным тр убопроводам диам.125 мм	фланец	230.0000	181.14	41662
37	C130809-76	Фланцы /ГОСТ 12822-80/ приварные,Dy 1 25 мм	компл	230.0000	2660.00	611800
38	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным тр убопроводам диам.80 мм	фланец	110.0000	118.85	13073
39	C130809-73	Фланцы /ГОСТ 12822-80/ приварные,Dy 6 5 мм	компл	110.0000	1600.00	176000
40	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам.50 мм	фланец	5.0000	74.06	370
41	C130809-72	Фланцы /ГОСТ 12822-80/ приварные,Dy 50 мм	компл	5.0000	1360.00	6800
42	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным тр убопроводам диам.125 мм	фланец	290.0000	181.14	52530
43	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из у глеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 10 0 ГОСТ 12816-80	шт.	290.0000	384.00	111360
44	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	165.0000	74.06	12220
45	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из уг леродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	155.0000	202.00	31310
46	C130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 Г ОСТ 12816-80	шт.	10.0000	189.00	1890
47	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	шт	15.0000	411.46	6172
48	C130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезине нным клином,со штурвалом,PN 10,DN 100,типа Sig metex ГОСТ 5762-2002	шт.	15.0000	16229.00	243435
49	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным т рубопроводам диам.100 мм	фланец	30.0000	156.43	4693
50	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 1 00 ГОСТ 12816-80	шт.	30.0000	384.00	11520
51	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.80 мм	шт	1.0000	405.40	405

52	С130902-740 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезинен ным клином,со штурвалом,PN 10,DN 65,типа Sigme tex ГОСТ 5762-2002	шт.	1.0000	10363.00	10363
53	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным тр убопроводам диам.80 мм	фланец	2.0000	118.85	238
54	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из у глеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65ГОСТ 12816-80	шт.	2.0000	268.00	536
55	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	шт	17.0000	242.08	4115
56	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезине нным клином,со штурвалом,PN 10,DN 50,типа Sigm etex ГОСТ 5762-2002	шт.	17.0000	8868.00	150756
57	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным т рубопроводам диам.50 мм	фланец	34.0000	74.06	2518
58	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из у глеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50ГОСТ 12816-80	шт.	34.0000	202.00	6868
59	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	шт	2.0000	411.46	823
60	С130902-696 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный,модель BV10 - 2325E,T до+130°C,PN 16,DN 100,типа BelVen ГО СТ 13547-79	шт.	2.0000	5545.00	11090
61	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	шт	7.0000	242.08	1695
62	С130902-693 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный,модель BV10 - 2325E,T до+130°C,PN 16,DN 50,типа BelVen ГОС Т 13547-79	шт.	7.0000	3619.00	25333
63	С130904-1167 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М",Т до+120°C,PN 25,DN 40,типа Bugatti ГОСТ 213 45-2005	шт.	6.0000	1929.00	11574
64	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М",Т до+120°C,PN 25,DN 25,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	26.0000	814.00	21164

65	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа Bugatti ГОСТ 213 45-2005	шт.	311.0000	362.00	112582
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм/пожарная подставка/	т	1.0460	247994.13	259402
67	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	25.0000	18075.87	451897
68	Е0127-61-1 примен.	Установка указателя	шт	25.0000	273.95	6849
69	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	25.0000	359.00	8975
70	Е0122-8-9	Устройство футляров из стальных водо проводных труб диам.350 мм	км	0.4820	4463519.00	2151416
71	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопров одов систем отопления,водопровода и горячего водо снабжения диам.до 400 мм	м	0.4820	174.16	84
72	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-полимерной изоляции на стальные труб опроводы диам.300 мм	км	0.4820	626062.25	301762

	ИТОГО 2001г					**13 093 066.00**
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2016г.	**2.737**			-	**35 832 765.14**
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			-	**716 655.30**
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-	**36 549 420.45**
	НДС 12%	**12%**			-	**4 385 930.45**
	Итого с НДС по смете				-	**40 935 350.90**
	Договорная скидка	**0.100**			-	**4 093 535.09**
	С учетом договорной скидки				-	**36 841 815.81**

Принял:
Генподрядчик
ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г. Т.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Жетісу - Астана"

Тайбуганов С. С.