Генподрядчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"** **Форма № 2В**

Субподрядчик: **ТОО "Жетісу - Астана"**

Договор: **№196 от 15.03.2017 года**

Наименование стройки- **Строительство инженерно-коммуникационых сетей под ИЖС в с.Междуреченское Илийского района Алматинскойобласти**

Наименование объекта- **Наружные сети**

Акт № 3 от 23 августа 2017 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

Основание: ЛС2-10-6 "Наружные электрические сети.ТП пр-4"

Составлена 2001

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование					
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным ра ботам	шт	1.0000		2238.10	2238
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам	шт	1.0000		4098.19	4098
3	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная нар ужной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА,мощ ность силового трансформатора 250 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное на пряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу-воздушный,исполнение по выводу - воздушный,ти па Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	1.0000		535642.00	535642

4	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный д вухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и г ерметичного исполнения с	шт.	1.0000	334439.00	334439
5	прайс-лист "Сайман"	Шкаф учет а электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1.0000	92906.56	92907
6	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3.0000	2263.89	6792
7	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой,рычажный	шт	3.0000	943.80	2831
8	Прайс-лист "PnEuMATiCG rOuP"	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажн ым ПРНЗ	шт	3.0000	13630.47	40891
9	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования	шт	9.0000	957.56	8618
10	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	9.0000	2052.00	18468
		Наружный контур заземления КТП				
11	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в тр аншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24.5000	218.93	5364
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24.5000	134.10	3285
13	Ц0108-471-4	Электрод заземления,диаметр 16 мм	шт	15.0000	330.10	4952
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	50.0000	61.90	3095
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в т раншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3	5.1520	218.93	1128
16	Е0101-90-2	Планировка вытесненного грунта вру чную в	м2	24.3200	20.27	493
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1.5040	134.10	202
		Фундамент под КТП				
18	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3.3200	4598.51	15267

19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	3.2800	245.44	805
		РАЗДЕЛ 3.ВЛИ-0,4кВ				
		Анкерная ответвительная опора двухцепная ПОА4 /1шт/				
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	опора	1.0000	3155.76	3156
21	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи,длина 11 м,марка СВ 1 10-5	шт	2.0000	17700.00	35400
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундам ентов	м2	3.5760	245.44	878
24	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2.0000	459.29	919
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные,подклад ные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балл астные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидаль ные,с овальной плоскостью и круглые плоские,ребр истые	м3	0.1000	18200.00	1820
26	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Стяжка Г1	шт	2.0000	800.91	1602

27	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	1.0000	621.00	621
28	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Гайка крюкообразная PD2.2	шт	1.0000	601.93	602
29	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	12.0000	85.40	1025
30	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	2.0000	776.00	1552
31	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Ск репа СОТ 36	шт	2.0000	23.19	46
32	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Лента бандажная СОТ 37	м	2.6000	104.03	270
33	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT39	шт.	1.0000	428.00	428
34	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	1.0000	612.59	613
35	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	4.0000	454.00	1816
36	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	1.0000	694.00	694
37	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0007	493900.00	356
38	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1.0000	454.00	454

39	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	1.0000	199.00	199
40	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	П роводник 3П6	м	1.0000	188.01	188
41	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Кронштейн У4	шт	1.0000	913.71	914
42	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29	шт.	1.0000	406.00	406
43	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	З ажим натяжной SO 157.1	шт	1.0000	174.85	175
44	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	2.0000	454.00	908
		Промежуточная опора двухцепная П2 /1шт/				
45	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1.0000	1534.11	1534
46	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи,длина 10,5 м,марка СВ105-3,5	шт	1.0000	17400.00	17400

47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундамен тов	м2	1.7880	245.44	439
48	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	1.0000	612.00	612
49	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	1.0000	654.89	655
50	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	4.0000	85.40	342
51	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	1.0000	776.00	776
52	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	1.0000	694.00	694
53	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0007	493900.00	356
54	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1.0000	454.00	454
55	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	2.0000	454.00	908
		Промежуточная опора одноцепная П1 /138шт/				
56	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	138.0000	1534.11	211707

57	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушныхлиний электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	138.0000	12100.00	1669800
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундамен тов	м2	246.7440	245.44	60561
59	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	138.0000	612.00	84456
60	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	828.0000	85.40	70711
61	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	138.0000	776.00	107088
62	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	138.0000	454.00	62652
63	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	138.0000	694.00	95772
64	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0996	493900.00	49176
65	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	138.0000	654.89	90375
66	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29	шт.	138.0000	406.00	56028
67	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Ск репа СОТ 36	шт	276.0000	23.19	6400

68	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Лента бандажная СОТ 37	м	358.8000	104.03	37326
69	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	З ажим натяжной SO 157.1	шт	138.0000	174.85	24129
70	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	276.0000	454.00	125304
		Анкерная опора одноцепная К3 /30шт/				2751485
71	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	опора	30.0000	3155.76	94673
72	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	60.0000	12100.00	726000
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундам ентов	м2	107.2800	245.44	26331
74	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	30.0000	621.00	18630
75	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	210.0000	85.40	17934
76	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Зажим натяжной SO 118.1201S	шт	30.0000	612.59	18378

77	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	30.0000	571.00	17130
78	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	30.0000	454.00	13620
79	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	30.0000	694.00	20820
80	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0216	493900.00	10690
81	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	30.0000	199.00	5970
82	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	П роводник ЗП6	м	30.0000	188.01	5640
83	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	К онцевые колпачки РК 99.2595	шт	120.0000	66.12	7934
84	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Кронштейн У3	шт	30.0000	1071.64	32149
85	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Гайка крюкообразная PD2.2	шт	30.0000	601.93	18058
86	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	З ажим натяжной SO 157.1	шт	30.0000	174.85	5245
87	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	60.0000	454.00	27240
		Угловая анкерная опора одноцепная УА3 /13шт/			1066442	

88	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	опора	13.0000	3155.76	41025
89	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	26.0000	12100.00	314600
90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундам ентов	м2	46.4880	245.44	11410
91	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	13.0000	621.00	8073
92	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Гайка крюкообразная PD 2.2	шт	13.0000	601.93	7825
93	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29	шт.	13.0000	406.00	5278
94	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Ск репа СОТ 36	шт	26.0000	23.19	603
95	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Лента бандажная СОТ 37	м	33.8000	104.03	3516
96	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	169.0000	85.40	14433

97	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	13.0000	776.00	10088
98	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	26.0000	612.59	15927
99	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	52.0000	454.00	23608
101	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	13.0000	454.00	5902
102	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	13.0000	694.00	9022
103	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0094	493900.00	4633
104	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	13.0000	199.00	2587
105	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	П роводник ЗП6	м	13.0000	188.01	2444
106	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Кронштейн У3	шт	13.0000	1071.64	13931
107	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29	шт.	13.0000	406.00	5278
108	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	З ажим натяжной SO 157.1	шт	13.0000	174.85	2273
109	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	26.0000	454.00	11804

		Ответвительная анкерная опора одноцепная ОА3 /15шт/				
110	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	опора	15.0000	3155.76	47336
111	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	30.0000	12100.00	363000
112	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундам ентов	м2	53.6400	245.44	13165
113	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	15.0000	621.00	9315
114	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Гайка крюкообразная PD 2.2	шт	15.0000	601.93	9029
115	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	180.0000	85.40	15372
116	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	15.0000	776.00	11640
117	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	15.0000	612.59	9189
118	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	60.0000	454.00	27240

119	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	15.0000	454.00	6810
120	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	15.0000	694.00	10410
121	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0108	493900.00	5345
122	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	15.0000	199.00	2985
123	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	П роводник ЗП6	м	15.0000	188.01	2820
124	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Кронштейн У3	шт	15.0000	1071.64	16075
125	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29	шт.	15.0000	406.00	6090
126	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Ск репа СОТ 36	шт	30.0000	23.19	696
127	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Лента бандажная СОТ 37	м	39.0000	104.03	4057
128	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	З ажим натяжной SO 157.1	шт	15.0000	174.85	2623
129	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	30.0000	454.00	13620
		Мачтовый рубильник с предохранителями /5комп/				

130	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	40.0000	571.00	22840
131	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Рейка монтажныая РЕК 49	шт	5.0000	2147.97	10740
132	С151804-3076 Изм. и доп. вып. 22	Рубильник мачтовый SZ56	шт.	5.0000	21399.00	106995
133	Ц0108-361-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Предохранитель на опоре железобетонной	шт	15.0000	891.48	13372
134	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	П редохранитель ток пл.вст.63А	шт	15.0000	117.19	1758
		Комплект подключения переносного заземления /24 комп /				
135	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	24.0000	571.00	13704
136	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	К онцевые колпачки РК 99.2595	шт	96.0000	66.12	6347
137	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	24.0000	454.00	10896
138	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Комплект для переносного заземления ST 208	шт	24.0000	2939.17	70540
139	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	24.0000	85.40	2050

140	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	24.0000	694.00	16656
140	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0173	493900.00	8552
		Установка ограничителей перенапряжений /24комп/				
141	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	72.0000	9028.00	650016
142	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалыв ающим зажимом SE46.328-10	шт.	72.0000	2867.00	206424
143	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	72.0000	85.40	6149
144	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	72.0000	694.00	49968
145	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	24.0000	571.00	13704
146	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	Ба ндаж пластиковый PER 15	шт	96.0000	7.21	692
147	С151607-48	Провода медные гибкие ан тенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2	т	0.0069	493900.00	3421
148	СПрайс-лист ТОО "Ваш поставщик"	К онцевые колпачки РК 99.2595	шт	96.0000	66.12	6347
149	Ц0108-303-7	Трос	км	0.1920	7449.90	1430
		Заземление опор				
150	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобето нной	шт	468.0000	1265.00	592020
151	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по стр оительным основаниям из полосовой стали,сечение 1 60 мм2	м	1170.0000	107.30	125541
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска проводов				

152	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 п ровод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	2.2000	5096.44	11212
153	СПрайс-лист АО"Казэнерго кабель"	Провод самонесущий без несущего элемент а с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабил изированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 3 х50+1х50	м	2612.5000	196.57	513540
154	СПрайс-лист АО"Казэнерго кабель"	Провод самонесущий без несущего элемент а с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабил изированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 3 х70+1х70	м	2142.2500	263.09	563605
155	СПрайс-лист АО"Казэнерго кабель"	Провод самонесущий без несущего элеме нта с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостаб илизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А3х95+1х95	м	1515.2500	340.16	515421
156	С151607-831 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-2А 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2.2990	52243.00	120107
	ИТОГО 2001г					6 955 489.00
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2016г.		2.737		-	19 035 602.80
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		-	380 712.06
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-	19 416 314.85
	НДС 12%		12%		-	2 329 957.78
	Итого с НДС по смете				-	21 746 272.64
	Договорная скидка		0.100		-	2 174 627.26
	С учетом тендерной скидки				-	**19 571 645.37**

Принял:
Генподрядчик
ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г. Т.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Жетісу - Астана"

Тайбуганов С. С.