Заказчик: ГККП Ясли сад № 45 "Ақку" в г. Шымкент **Форма № 3**

Подрядчик: ТОО "Жасыл-Даңғыл"

Инженер: ТОО "Банур-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ясли-сада "Ақку" №45 в г. Шымкент

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	148716	1	19.02.2016 г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	21 612 000	19 296 429							2 315 571	21 612 000
Оборудование										
Итого к оплате:	21 612 000	19 296 429							2 315 571	21 612 000

Заказчик:

Заведующая
ГККП Ясли сада №45 "Ақку" в г. Шымкент

_____ Шыримбаева А. Р.

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

_____ Анарбеков Н. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасыл-даңғыл"

_____ Сатыбалдиев Д.

Заказчик **ГККП ясли сад №45 "Акку"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Банур-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ГККП ясли сада №45 "Акку" в городе Шымкент ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№1
дата	19.05.2016

Номер документа	Дата составления
1	27.05.2016

Отчетный период	
с	по
01.05.2016	31.05.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Блок А								
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	E0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	48,6	270,9	23,78	13166	1156	12446	1,65	80
				м2	247,12	8,98	12010	436	100	0,04	2
2	2	E0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	36,8	14,39	1,29	530	47	525	0,09	3
				м	13,1	0,23	482	8	107,1	0	0
3	3	E0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	72,08	158,38	23,78	11416	1714	10349	0,91	66
				м2	134,6	8,98	9702	647	100	0,04	3
4	12	E0162-36-1	**Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов**	460,53	25,7	0	11836	0	11185	0,18	82
				м2	25,7	0	11836	0	94,5	0	0
5	13	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	334,92	133,16	23,58	44598	7897	35999	0,74	249
				м2	109,58	4,16	36701	1393	94,5	0,02	8
6	14	E0162-36-1	**Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов**	282,208	25,7	0	7253	0	6854	0,18	50
				м2	25,7	0	7253	0	94,5	0	0
7	15	E0163-11-2	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков**	88,7	16,57	1,05	1470	93	1335	0,1	8
				м2	15,52	0,41	1377	36	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	17	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	54	270,9	23,78	14629	1284	13829	1,65	89
				м2	247,12	8,98	13344	485	100	0,04	2
9	18	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	40,8	14,39	1,29	587	53	582	0,09	4
				м	13,1	0,23	534	9	107,1	0	0
10	19	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	34,52	158,38	23,78	5467	821	4956	0,91	31
				м2	134,6	8,98	4646	310	100	0,04	2
11	28	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	572,176	25,7	0	14705	0	13896	0,18	102
				м2	25,7	0	14705	0	94,5	0	0
12	29	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	51,71	133,16	23,58	6886	1219	5558	0,74	38
				м2	109,58	4,16	5666	215	94,5	0,02	1
13	30	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	285,824	25,7	0	7346	0	6942	0,18	51
				м2	25,7	0	7346	0	94,5	0	0
14	31	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	88,7	16,57	1,05	1470	93	1335	0,1	8
				м2	15,52	0,41	1377	36	94,5	0	0
15	33	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	491,6	48,37	4,36	23779	2143	23529	0,29	141
				м2	44,01	0,68	21635	334	107,1	0,01	2
16	34	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	491,6	24,15	2,64	11872	1298	11562	0,15	75
				м2	21,51	0,45	10574	221	107,1	0	2
17	35	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок(30%)	147,48	36,77	1,67	5423	246	5590	0,23	33
				м2	35,1	0,29	5177	43	107,1	0	0
18	36	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(АС-12)	370,6	29,02	2,02	10755	749	10844	0,17	65
				м2	27	0,32	10006	119	107,1	0	1
			Итого по разделу: Демонтажные работы				193185				
			Раздел: Ремонтные работы								
			Раздел: Окна (АС-25)								
19	56	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	58,32	379,3	23,6	22121	1376	12904	1,18	69
				м2	196,66	8,22	11469	479	97,2	0,04	2
20	57	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	64,8	5781		374609				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	58	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	29,16	460,21	24,15	13420	704	6982	1,28	37
				м2	213,7	7,99	6232	233	97,2	0,04	1
22	59	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	32,4	5618		182023				
				м2							
23	60	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,4	510,22	23,76	2755	128	1505	1,5	8
				м2	250,39	7,73	1352	42	97,2	0,04	0
24	61	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,4	5618		30337				
				м2							
25	63	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300-350 мм	77,6	2860		221936				
				м							
			Итого по разделу: Окна (АС-25)				847201				
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-23,АС-24)								
26	83	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	74,34	324,07	2,99	24091	222	12182	0,8	59
				м2	172,28	1,12	12807	84	85,05	0,01	0
27	86	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	159,17	259,84	2,82	41359	450	17582	0,56	89
				м2	115,82	1,08	18435	171	85,05	0,01	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-23,АС-24)				65450				
			ИТОГО:				1105839	21693			1439
							224666	5301			30
			Смета: 2-1-2 Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	57	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	277	197,2	15,96	54624	4421	58639	1,21	334
				шт	181,24	2,52	50203	698	115,2	0,02	6
2	58	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 15-50 мм	2190	109,47	1	239739	2190	274060	0,49	1081
				м	108,47	0,16	237549	350	115,2	0	3
3	59	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 65-100 мм	182	165,84	1,99	30183	362	34421	0,75	136
				м	163,85	0,32	29821	58	115,2	0	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				324547				
			ИТОГО:				324546	6973			1550
							317573	1106			10
			Смета: 2-1-3 Водопровод и канализацию								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	121	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	369	145,63	3,27	53737	1207	60737	0,85	315
				м	142,36	0,52	52531	192	115,2	0	2
2	122	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	282	118,01	1,59	33279	448	37902	0,69	194
				м	116,42	0,25	32830	71	115,2	0	1
3	123	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50-80 мм	253	116,9	1,81	29576	458	33628	0,75	191
				м	115,09	0,29	29118	73	115,2	0	1
4	124	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм	375	51,07	0,69	19151	259	21812	0,33	125
				м	50,38	0,11	18893	41	115,2	0	0
5	125	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	139	81,18	0,18	11284	25	12974	0,46	64
				шт	81	0,02	11259	3	115,2	0	0
6	126	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	57	244,84	6,45	13956	368	15722	1,43	82
				компл	238,39	1,04	13588	59	115,2	0,01	1
7	127	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	80	101,59	3,33	8127	266	9105	0,61	49
				компл	98,26	0,54	7861	43	115,2	0	0
8	128	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	42	293,06	0,56	12309	24	14157	1,66	70
				шт	292,5	0,09	12285	4	115,2	0	0
9	129	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	5	11,72	0,09	59	0	67	0,07	0
				шт	11,63	0,02	58	0	115,2	0	0
10	130	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	2	477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
				компл	454,7	3,56	909	7	115,2	0,03	0
11	131	Е0165-4-4	Демонтаж поддона	17	477,11	22,41	8111	381	8975	2,61	44
				компл	454,7	3,56	7730	61	115,2	0,03	1
12	132	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	3	161,43	4,65	484	14	544	0,99	3
				компл	156,78	0,72	470	2	115,2	0,01	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				191027				
			ИТОГО:				191027	3495			1140
							187531	556			5
			Смета: 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Электрооборудование								
1	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	400	30,72		12289				
				м							
2	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.32мм	140	45,39		6354				
				м							
3	19	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,37	158694		58717				
				км							
4	20	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	98287		2949				
				км							
5	21	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	389159		54482				
				км							
6	22	С151601-1221Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х25+1Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	755488		2266				
				км							
			Итого по разделу: Электрооборудование				137057				
			Раздел: Электроосвещение								
7	118	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	2800	21,3		59631				
				м							
8	121	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,55	52100		132855				
				1000м							
9	122	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,05	60500		63525				
				1000м							
			Итого по разделу: Электроосвещение				256011				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	123	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	170,37	13,56	341	27	315	0,91	2
				шт	156,8	5,38	314	11	87,48	0,03	0
11	124	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	45	29,35	2,8	1321	126	1181	0,18	8
				шт	26,55	0,45	1195	20	97,2	0	0
12	125	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	18	9,32	0,23	168	4	160	0,06	1
				шт	9,09	0,05	164	1	97,2	0	0
13	126	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,69	0	1845	0	1793	0,03	13
				м	3,69	0	1845	0	97,2	0	0
14	127	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	68	8,42	0	573	0	557	0,06	4
				шт	8,42	0	573	0	97,2	0	0
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				4247				
			ИТОГО:				397316	157			28
							4091	32			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-2 Блок Б								
			Смета: 2-2 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	19,35	270,9	23,78	5242	460	4956	1,65	32
				м2	247,12	8,98	4782	174	100	0,04	1
2	2	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	14,5	14,39	1,29	209	19	207	0,09	1
				м	13,1	0,23	190	3	107,1	0	0
3	3	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	23,02	158,38	23,78	3646	547	3305	0,91	21
				м2	134,6	8,98	3098	207	100	0,04	1
4	7	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	233,937	25,7	0	6012	0	5682	0,18	42
				м2	25,7	0	6012	0	94,5	0	0
5	8	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	125,32	133,16	23,58	16688	2955	13470	0,74	93
				м2	109,58	4,16	13733	521	94,5	0,02	3
6	9	E0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	40,375	37,04	0	1495	0	1413	0,26	10
				м2	37,04	0	1495	0	94,5	0	0
7	10	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	171,828	25,7	0	4416	0	4173	0,18	31
				м2	25,7	0	4416	0	94,5	0	0
8	12	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	27	270,9	23,78	7314	642	6915	1,65	45
				м2	247,12	8,98	6672	242	100	0,04	1
9	13	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	20,2	14,39	1,29	291	26	288	0,09	2
				м	13,1	0,23	265	5	107,1	0	0
10	14	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	19,38	158,38	23,78	3069	461	2783	0,91	18
				м2	134,6	8,98	2609	174	100	0,04	1
11	22	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	196,41	25,7	0	5048	0	4770	0,18	35
				м2	25,7	0	5048	0	94,5	0	0
12	23	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	26,32	133,16	23,58	3505	621	2829	0,74	20
				м2	109,58	4,16	2884	109	94,5	0,02	1
13	24	E0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	151,456	37,04	0	5610	0	5301	0,26	39
				м2	37,04	0	5610	0	94,5	0	0
14	25	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	183,34	25,7	0	4712	0	4453	0,18	33
				м2	25,7	0	4712	0	94,5	0	0
15	26	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	183,34	6,08	0	1115	0	1003	0,05	8
				м2	6,08	0	1115	0	90	0	0
16	27	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	260,9	48,37	4,36	12620	1138	12487	0,29	75
				м2	44,01	0,68	11482	177	107,1	0,01	1
17	28	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	260,9	24,15	2,64	6301	689	6136	0,15	40
				м2	21,51	0,45	5612	117	107,1	0	1
18	29	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок(30%)	78,27	36,77	1,67	2878	131	2967	0,23	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	35,1	0,29	2747	23	107,1	0	0
19	30	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(АС-39)	190,8	29,02	2,02	5537	385	5583	0,17	33
				м2	27	0,32	5152	61	107,1	0	1
20	31	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	6	499,86	44,86	2999	269	2969	3,09	19
				окно	455	7,09	2730	43	107,1	0,06	0
21	32	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	35,158	27,1		953				
				т							
22	33	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	35,158	97,38		3424				
				т							
			Итого по разделу: Демонтажные работы				103082				
			Раздел: Ремонтные работы								
			Раздел: Окна (АС-49)								
23	48	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	34,02	379,3	23,6	12904	803	7528	1,18	40
				м2	196,66	8,22	6690	280	97,2	0,04	1
24	49	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	37,8	5781		218522				
				м2							
25	50	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,84	460,21	24,15	3148	165	1638	1,28	9
				м2	213,7	7,99	1462	55	97,2	0,04	0
26	51	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,2	5618		40450				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	52	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,148	510,22	23,76	585	27	320	1,5	2
				м2	250,39	7,73	287	9	97,2	0,04	0
28	53	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,35	5618		7584				
				м2							
29	55	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300-350 мм	34,7	2860		99242				
				м							
			Итого по разделу: Окна (АС-49)				382435				
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-47,АС-48)								
30	78	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	105,5	324,07	2,99	34189	315	17288	0,8	84
				м2	172,28	1,12	18176	119	85,05	0,01	1
31	81	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	188,31	259,84	2,82	48931	532	20801	0,56	105
				м2	115,82	1,08	21809	202	85,05	0,01	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-47,АС-48)				83120				
			ИТОГО:				568639	10184			881
							140140	2521			14
			Итого по объекту:				568637				
			Объект: 2-3 Блок В								
			Смета: 2-3 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	86,4	270,9	23,78	23406	2055	22127	1,65	143
				м2	247,12	8,98	21351	776	100	0,04	4
2	2	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	64,8	14,39	1,29	932	84	925	0,09	6
				м	13,1	0,23	849	15	107,1	0	0
3	3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	76,3	158,38	23,78	12084	1814	10955	0,91	70
				м2	134,6	8,98	10270	685	100	0,04	3
4	12	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	531,12	25,7	0	13650	0	12899	0,18	95
				м2	25,7	0	13650	0	94,5	0	0
5	13	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	155,08	133,16	23,58	20650	3657	16669	0,74	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	109,58	4,16	16994	645	94,5	0,02	4
6	14	E0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	572,44	37,04	0	21203	0	20037	0,26	147
				м2	37,04	0	21203	0	94,5	0	0
7	15	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	587,84	25,7	0	15107	0	14277	0,18	105
				м2	25,7	0	15107	0	94,5	0	0
8	16	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	587,84	6,08	0	3574	0	3217	0,05	27
				м2	6,08	0	3574	0	90	0	0
9	17	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	93,6	270,9	23,78	25356	2226	23971	1,65	155
				м2	247,12	8,98	23130	841	100	0,04	4
10	18	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	69,8	14,39	1,29	1004	90	996	0,09	6
				м	13,1	0,23	914	16	107,1	0	0
11	23	E0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	528,84	25,7	0	13591	0	12844	0,18	94
				м2	25,7	0	13591	0	94,5	0	0
12	24	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	155,08	133,16	23,58	20650	3657	16669	0,74	115
				м2	109,58	4,16	16994	645	94,5	0,02	4
13	25	E0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	553,44	37,04	0	20499	0	19372	0,26	142
				м2	37,04	0	20499	0	94,5	0	0
14	26	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	588,78	25,7	0	15132	0	14299	0,18	105
				м2	25,7	0	15132	0	94,5	0	0
15	27	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	588,78	6,08	0	3580	0	3222	0,05	27
				м2	6,08	0	3580	0	90	0	0
16	28	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	792	48,37	4,36	38309	3453	37907	0,29	228
				м2	44,01	0,68	34856	539	107,1	0,01	4
17	29	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	792	24,15	2,64	19127	2091	18627	0,15	120
				м2	21,51	0,45	17036	356	107,1	0	4
18	30	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок(30%)	237,6	36,77	1,67	8737	397	9006	0,23	54
				м2	35,1	0,29	8340	69	107,1	0	1
19	31	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(АС-64)	480	29,02	2,02	13930	970	14045	0,17	84
				м2	27	0,32	12960	154	107,1	0	1
20	32	E0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	8	499,86	44,86	3999	359	3959	3,09	25
				окно	455	7,09	3640	57	107,1	0,06	0
21	33	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	88,847	27,1		2408				
				т							
22	34	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	88,847	97,38		8652				
				т							
			Итого по разделу: Демонтажные работы				305581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Ремонтные работы								
23	46	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	46,08	4884		225055				
				м2							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				225055				
			Раздел: Окна (АС-74)								
24	47	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	162	379,3	23,6	61447	3822	35846	1,18	191
				м2	196,66	8,22	31859	1331	97,2	0,04	7
25	48	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	162	5781		936522				
				м2							
26	49	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	460,21	24,15	746	39	388	1,28	2
				м2	213,7	7,99	346	13	97,2	0,04	0
27	50	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,8	5618		10112				
				м2							
28	51	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14,58	510,22	23,76	7439	346	4064	1,5	22
				м2	250,39	7,73	3651	113	97,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	52	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	16,2	5618		91012				
				м2							
30	53	Е0156-10-1#прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	134,6	77,07	0,47	10374	63	3660	0,16	21
				м	25,09	0,09	3377	12	108	0	0
			Итого по разделу: Окна (АС-74)				1117651				
			ИТОГО:				1648287	25124			2169
							316318	6267			36
			Итого по объекту:				1648288				
			Объект: 2-4 Блок Д								
			Смета: 2-4 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	64,8	270,9	23,78	17554	1541	16595	1,65	107
				м2	247,12	8,98	16013	582	100	0,04	3
2	2	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	48,6	14,39	1,29	699	63	694	0,09	4
				м	13,1	0,23	637	11	107,1	0	0
3	3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	56,14	158,38	23,78	8891	1335	8061	0,91	51
				м2	134,6	8,98	7556	504	100	0,04	2
4	12	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	444,294	25,7	0	11418	0	10790	0,18	79
				м2	25,7	0	11418	0	94,5	0	0
5	13	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	109,83	133,16	23,58	14625	2590	11805	0,74	82
				м2	109,58	4,16	12035	457	94,5	0,02	3
6	14	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	432,42	37,04	0	16017	0	15136	0,26	111
				м2	37,04	0	16017	0	94,5	0	0
7	15	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	439,99	25,7	0	11308	0	10686	0,18	78
				м2	25,7	0	11308	0	94,5	0	0
8	17	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	69,3	270,9	23,78	18773	1648	17748	1,65	115
				м2	247,12	8,98	17125	622	100	0,04	3
9	18	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	51,8	14,39	1,29	745	67	740	0,09	5
				м	13,1	0,23	679	12	107,1	0	0
10	19	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	49,32	158,38	23,78	7811	1173	7081	0,91	45
				м2	134,6	8,98	6638	443	100	0,04	2
11	24	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	493,66	25,7	0	12687	0	11989	0,18	88
				м2	25,7	0	12687	0	94,5	0	0
12	25	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	115,61	133,16	23,58	15395	2726	12426	0,74	86
				м2	109,58	4,16	12669	481	94,5	0,02	3
13	26	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	302,694	37,04	0	11212	0	10595	0,26	78
				м2	37,04	0	11212	0	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	27	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	395,991	25,7	0	10177	0	9617	0,18	70
				м2	25,7	0	10177	0	94,5	0	0
15	29	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	610	48,37	4,36	29506	2660	29196	0,29	175
				м2	44,01	0,68	26846	415	107,1	0,01	3
16	30	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	610	24,15	2,64	14732	1610	14347	0,15	92
				м2	21,51	0,45	13121	275	107,1	0	3
17	31	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок(30%)	183	36,77	1,67	6729	306	6936	0,23	42
				м2	35,1	0,29	6423	53	107,1	0	1
18	32	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	8	499,86	44,86	3999	359	3959	3,09	25
				окно	455	7,09	3640	57	107,1	0,06	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				212278				
			Раздел: Ремонтные работы								
19	45	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	106,92	379,3	23,6	40555	2523	23658	1,18	126
				м2	196,66	8,22	21027	879	97,2	0,04	4
20	46	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	118,8	5781		686783				
				м2							
21	47	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	460,21	24,15	746	39	388	1,28	2
				м2	213,7	7,99	346	13	97,2	0,04	0
22	48	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,8	5618		10112				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	49	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,15	510,22	23,76	6199	289	3387	1,5	18
				м2	250,39	7,73	3042	94	97,2	0,04	0
24	50	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	13,5	5618		75843				
				м2							
25	52	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300-350 мм	100,4	2860		287144				
				м							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				1107382				
			Раздел: Кровля (АС-76)								
26	90	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	3,652	7940		29001				
				м3							
			Итого по разделу: Кровля (АС-76)				29001				
			ИТОГО:				1348661	18930			1479
							220616	4898			28
			Итого по объекту:				1348661				
			Итого по стройке:				5584311				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4006				
			На общестроительные работы				918321				
			На сантехнические работы				583797				
			Всего накладных расходов:				1506125				
			Итого с накладными				7090439				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				425426				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7515865				
			Итого с временными, 1,44 %				7624093				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				7677462				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7707958				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7784199				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				19907468				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				398148				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20305618				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2436674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**22742292**				
			Итого с К=0,95299998371				**21612000**				
			Всего:				**21612000**				

Технадзор

Главный специалист ТОО "Банур-1"

Кудайбергенов М.

Подрядчик

инженер ТОО "Жасыл-Дангыл"

Орынбай Б.