Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Жан и Сая"

Наименование объекта: **"Строительство врачебной амбулатории в ауле Н.Ильясова, Сырдарьинского района,Кызылординской области"**

Договор: № 04/23 от 04.07.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-001 /КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,КОНСТРУКЦИИ ДРЕВЯННЫЕ/										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1009,46571		259,06	259,06	261512	261512	--	46313	332451
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,72	--	64323		24626	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	56,9859675		1241,77	531,19	70764	30270	204	34291	113459
		НР - 72%; СП - 8%				707,01	128,74	40290	7336		8404	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18,9953225		2860,04	--	54327	--	--	39116	100918
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	--	54327	--		7475	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	119,42205		1242,92	--	148432	--	--	106871	275727
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	148432	--		20424	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	676,72495		53,62	53,62	36286	36286	--	7513	47303
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	10435		3504	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	676,72495		235,38	114,19	159285	77276	--	83526	262236
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	82010	33999		19425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					730606	405344	204	317630	1132094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**730606**	**405344**	**204**	**317630**	
							325059	**116093**	**--**	**83858**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**730606**				
	Материалы		Тенге				**203**				
	Всего заработная плата		Тенге					**441152**			
		Накладные расходы	Тенге				**317630**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1132094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**441152**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1132094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**441152**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**26,4**	**38831,12**	**1611,12**	**1025142**	**42534**	**934840**	**51804**	**1163101**
		НР - 91%; СП - 8%			**1809,38**	**346,96**	**47768**	**9160**		**86156**	
8	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**220,5**	**49296,04**	**2860,01**	**10869776**	**630632**	**8892319**	**1345329**	**13192314**
		НР - 91%; СП - 8%			**6108,05**	**596,64**	**1346825**	**131559**		**977208**	
9	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,132**	**389901,00**	**--**	**51467**	**--**	**51467**	**--**	**55584**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4117**	
10	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,068**	**408502,00**	**--**	**27778**	**--**	**27778**	**--**	**30000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2222**	
11	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,572**	**28315,77**	**1647,53**	**72828**	**4238**	**987**	**62799**	**146477**
		НР - 91%; СП - 8%			**26284,24**	**546,91**	**67603**	**1407**		**10850**	
12	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,031**	**28732,88**	**1313,20**	**891**	**40**	**13**	**776**	**1800**
		НР - 91%; СП - 8%			**27035,68**	**464,88**	**838**	**14**		**133**	
13	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,855**	**389901,00**	**--**	**723266**	**--**	**723266**	**--**	**781127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57861**	
14	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,096**	**391464,00**	**--**	**37581**	**--**	**37581**	**--**	**40587**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3006**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,104	408502,00	--	450986	--	450986	--	4[illegible]
		СП - 8%			--	--	--	--		36079	
16	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг ЗД1 и ЗД3. Установка	т	0,17581	1066725,38	1908,98	187541	336	181019	5759	208764
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	6186	143		15464	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	530	1184,12	27,97	627581	14824	401003	198819	892512
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	211754	2030		66112	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов-/раствор М150/	м2	154	1301,39	16,94	200414	2609	103583	88723	312268
		НР - 93%; СП - 8%			611,83	7,66	94222	1180		23131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14275251	695213	11804842	1754009	17311599
							1775196	145493	--	1282339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14275251				
	Материалы		Тенге				10513765				
	Всего заработная плата		Тенге					1920689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1291078				
		Накладные расходы	Тенге				1754009				
		Сметная прибыль	Тенге				1282339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17311599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1207
		Сметная заработная плата	Тенге					1920689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17311599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1207
		Сметная заработная плата	Тенге					1920689			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4.Несущие кирпичные стены

23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103,52	41143,62	4287,79	4259187	443872	2859709	987469	5666389
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	955606	106189		419733	
24	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	99,23	40670,42	4287,79	4035725	425477	2741199	902878	5333692
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	869049	101788		395088	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен	т	0,3809	555196,21	3351,46	211474	1277	173748	34264	265397
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	36449	394		19659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2877	389901,00	--	112175	--	112175	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		8974	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035416	408502,00	--	14468	--	14468	--	15625
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		Монолитная перемычка ПРМ1 /81м./									
28	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	4,05	84799,15	6252,30	343437	25322	231421	83653	461257
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	86694	5232		34167	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,28836	389901,00	--	112432	--	112432	--	121427
		СП - 8%			--	--	--	--		8995	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,09315	408502,00	--	38052	--	38052	--	41096
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
		Кирпичные перегородки толщ.120мм									
37	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,85	47255,89	2860,01	134679	8151	109120	17389	164233
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	17408	1700		12165	
38	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	127,992	7121,55	394,71	911501	50519	493552	352712	1365350
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	367430	11830		101137	
39	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00822	456152,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00567	408502,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,005148	28732,88	1313,20	148	6	3	129	299
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	139	2		22	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,005148	408502,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00138	389901,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07476	28732,88	1313,20	2148	98	29	1871	43
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	2021	35		322	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,07476	389901,00	--	29149	--	29149	--	31481
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00915	389901,00	--	3568	--	3568	--	3853
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Монолитная перемычка ПРМ3 /39п.м./									
47	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство/бетон кл.В25/	м3	0,234	91460,59	6252,30	21402	1463	14930	4833	28334
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	5009	302		2099	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,005148	408502,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
49	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0009828	456152,00	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		Кирпичные стены толщ.250мм									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	38831,12	1611,12	34948	1450	31870	1766	39651
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1628	312		2937	
51	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/	м3	1,5	47255,89	2860,01	70884	4290	57432	9152	86439
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	9162	895		6403	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02668	408502,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,057038	391464,00	--	22328	--	22328	--	24114
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
54	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2	1,8725	1301,39	16,94	2437	31	1260	1079	3797
		НР - 93%; СП - 8%			611,83	7,66	1146	14		281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	9,66	40670,42	4287,79	392876	41420	266854	87895	519233
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	84602	9909		38462	
		Монолитная перемычка ПРМ2 /2шт./									
56	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство перемычек-/бетон кл.В25/**	м3	0,12	91460,59	6252,30	10975	750	7656	2479	14530
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	2569	155		1076	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0034	408502,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,0092	389901,00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10791126	1004126	7348088	2487569	14340989
							2438912	238757	--	1062294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10791126				
	Материалы		Тенге				6988781				
	Всего заработная плата		Тенге					2677669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359305				
		Накладные расходы	Тенге				2487569				
		Сметная прибыль	Тенге				1062294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14340989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					2677669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14340989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
		Сметная заработная плата	Тенге					2677669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32784682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4539167				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2104683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					500343			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19153132		
		- Накладные расходы	Тенге							4559208	
		- Сметная прибыль	Тенге							2428491	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			32 784 682,00
Оборудование	Тенге			
Временные здания и сооружения	Тенге	**2,9%**	950 755,78	33 735 437,78
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	**1,35%**	455 428,41	34 190 866,19
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2 172 474,73
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	683 817,32	37 047 158,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,95000000119			35 194 800,37			
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге		**12%**	4 223 376,04	39 418 176,41			

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис"

_____**Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис"

Директор _____ **Туменбаева М.А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-150840019346-20230831-95921061
1.1. Номер учетной системы 24
2. Дата выписки 31.08.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 150840019346
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан и Сая"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ИСАТАЙ ТАЙМАНОВ, д. 1, кв. (офис) 10
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 1003286
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ47914152203KZ000R9
14. БИК BRKEKZKA
15. Наименование банка Акционерное общество "Bereke Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020240002521
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МАРАЛ ИШАН, д. 19
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

...а поставку товаров, ...договора (контракта) на поставку ...ов, работ, услуг 27.3. Номер №04/23 27.4. Дата 04.07.2023	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство врачебной амбулатории в ауле Н.Ильясова,Сырдарьинского района,Кызылординской области.						35 194 800.37			35 194 800.37	12%	4 223 376.04	39 418 176.41			1	
							Всего по счету:	35 194 800.37		.00	35 194 800.37		4 223 376.04	39 418 176.41				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	1Nq4R1DAy5mE+vDAlqto96dsbsaWUiV3mugsjzGMxqicWbH21fH6hFkamK2KbjvQvms/qGbruoeok4qAeLQ1fg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ТУМЕНБАЕВА МАРИНА АЛМАСОВНА