Форма № 3

Заказчик: ГККП Ясли сад № 45 "Акку" в г. Шымкент

Подрядчик: ТОО "Жасыл-Даңғыл"

Инженер: ТОО "Банур-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ясли-сада "Акку" №45 в г. Шымкент

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	148716	1	19.02.2016 г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	81 612 000	53 571 429							6 428 571	60 000 000
Оборудование										
Итого к оплате:	81 612 000	53 571 429							6 428 571	60 000 000

Заказчик:

Заведующая
ГККП Ясли сада №45 "Акку" в г. Шымкент

Шыримбаева А. Р.

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

Анарбеков Н. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасыл-Даңғыл"

Сатыбалдиев Д.

Заказчик **ГККП ясли сад №45 "Акку"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Банур-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ГККП ясли сада №45 "Акку" в городе Шымкент ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№1** дата **19.05.2016**

Номер документа	Дата составления
2	22.06.2016

Отчетный период	
с	по
01.06.2016	30.06.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Блок А								
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	4	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	13,464	51,33	4,89	691	66	705	0,34	5
				1м2	46,44	0,83	625	11	110,7	0,01	0
2	5	Е0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	13,464	11,07	0,04	149	1	165	0,08	1
				1м2	11,03	0,02	149	0	110,7	0	0
3	6	Е0157-1-1	**Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги**	13,464	20,6	0,12	277	2	306	0,14	2
				1м2	20,48	0,05	276	1	110,7	0	0
4	7	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	14,409	5,64	0,19	81	3	87	0,04	1
				1м	5,45	0,02	79	0	110,7	0	0
5	8	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	202,635	116,63	10,56	23633	2140	24168	0,7	142
				1м2	106,07	1,67	21493	338	110,7	0,01	3
6	9	Е0146-41-1	**Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм**	16,211	2399,04	1107,54	38890	17954	27720	7,7	125
				м3	1291,5	418,5	20936	6784	100	2,04	33
7	10	Е0146-41-1	**Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм**	2,028	2399,04	1107,54	4865	2246	3467	7,7	16
				м3	1291,5	418,5	2619	849	100	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	318,627	20,76	0,19	6615	61	7263	0,14	45
				1м	20,57	0,02	6554	6	110,7	0	0
9	12	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	197,37	25,7	0	5072	0	4793	0,18	35
				м2	25,7	0	5072	0	94,5	0	0
10	14	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	70,552	25,7	0	1813	0	1713	0,18	13
				м2	25,7	0	1813	0	94,5	0	0
11	20	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	71,19	51,33	4,89	3654	348	3725	0,34	24
				1м2	46,44	0,83	3306	59	110,7	0,01	1
12	21	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	71,19	11,07	0,04	788	3	871	0,08	5
				1м2	11,03	0,02	785	1	110,7	0	0
13	22	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	76,176	5,64	0,19	430	14	461	0,04	3
				1м	5,45	0,02	415	2	110,7	0	0
14	23	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,056	116,63	10,56	823	75	842	0,7	5
				1м2	106,07	1,67	748	12	110,7	0,01	0
15	24	Е0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм	4,623	2399,04	1107,54	11091	5120	7906	7,7	36
				м3	1291,5	418,5	5971	1935	100	2,04	9
16	25	Е0146-41-1	Разборка цементной стяжки толщиной 40мм	9,246	2399,04	1107,54	22182	10241	15811	7,7	71
				м3	1291,5	418,5	11942	3870	100	2,04	19
17	26	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	262,593	20,76	0,19	5451	50	5985	0,14	37
				1м	20,57	0,02	5402	5	110,7	0	0
18	27	Е0146-41-1	Демонтаж бетона(АС-13)	0,63	2399,04	1107,54	1511	698	1077	7,7	5
				м3	1291,5	418,5	814	264	100	2,04	1
19	28	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	143,044	25,7	0	3676	0	3474	0,18	25
				м2	25,7	0	3676	0	94,5	0	0
20	30	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	71,456	25,7	0	1836	0	1735	0,18	13
				м2	25,7	0	1836	0	94,5	0	0
21	37	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	6	499,86	44,86	2999	269	2969	3,09	19
				окно	455	7,09	2730	43	107,1	0,06	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				136530				
			Раздел: Ремонтные работы								
22	49	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,95	787,57	3,8	1536	7	287	0,96	2
				м2	154,48	1,44	301	3	85,05	0,01	0
23	50	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 22-13П внутренние	5,72	3900		22308				
				м2							
24	51	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-13П внутренние	5,72	3540		20249				
				м2							
25	52	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 22-12П внутренние	5,28	3760		19853				
				м2							
26	53	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	64,8	4010		259848				
				м2							
27	54	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	55	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект							
				36	1380		49680				
			Итого по разделу: Ремонтные работы	комплект							
							382473				
			Раздел: Окна (АС-25)								
29	56	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	6,48	379,3	23,6	2458	153	1434	1,18	8
				м2	196,66	8,22	1274	53	97,2	0,04	0
30	58	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	460,21	24,15	1491	78	776	1,28	4
				м2	213,7	7,99	692	26	97,2	0,04	0
31	62	Е0156-10-1#прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	77,6	77,07	0,47	5981	36	2110	0,16	12
				м	25,09	0,09	1947	7	108	0	0
32	64	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	77,6	201,91	0,56	15669	43	3403	0,26	20
				м	40,86	0,09	3171	7	107,1	0	0
			Итого по разделу: Окна (АС-25)				25598				
			Раздел: ПОЛЫ								
33	71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,712	5932,55	0	99147	0	12063	4,21	70
				м3	652,05	0	10897	0	99,63	0	0
34	72	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	208,905	970,5	14,65	202743	3060	46927	1,22	255
				м2	197,43	5,49	41245	1146	99,63	0,03	6
35	80	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	29,412	970,5	14,65	28544	431	6607	1,22	36
				м2	197,43	5,49	5807	161	99,63	0,03	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ				330434				
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-23,АС-24)								
36	83	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	600,197	324,07	2,99	194505	1793	98354	0,8	479
				м2	172,28	1,12	103403	675	85,05	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	86	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	1145,319	259,84	2,82	297602	3236	126515	0,56	641
				м2	115,82	1,08	132647	1231	85,05	0,01	6
38	91	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,49	666,46	7,91	13656	162	7022	2,06	42
				м2	359,66	2,99	7369	61	85,05	0,01	0
39	92	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	20,49	259,84	2,82	5324	58	2263	0,56	11
				м2	115,82	1,08	2373	22	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-23,АС-24)				511087				
			Раздел: Кровля (АС-27)								
40	96	Е0110-14-1	Установка стропил	1,5	21898,02	417,85	32847	627	6585	25,42	38
				м3	3907,13	157,5	5861	236	97,2	0,78	1
41	98	Е0114-34-1#прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	491,6	37,19	0,09	18280	43	10022	0,14	70
				м2	21,34	0,02	10493	12	85,86	0	0
42	99	С11011-169#прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	614,5	126		77427				
				м2							
43	100	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицейпо деревянной обрешетке с ее устройством	491,6	1091,98	10,25	536817	5039	167293	1,97	967
				м2	313,89	3,85	154310	1893	96,39	0,02	9
44	101	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	4,43	7940		35174				
				м3							
45	103	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	339,12	72		24417				
				кг							
46	104	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	1320,84	102,01	7925	612	7431	6,99	42
				шт	1107,45	39,37	6645	236	97,2	0,19	1
47	105	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,РИГЕЛИ И СТРОПИЛА	0,27	9700		2619				
				м3							
48	106	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0282	10200		288				
				м3							
49	107	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	0,306	10200		3121				
				м3							
50	108	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ДОСКИ	0,75	9700		7275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	109	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,БОБЫШКА	м3							
				0,216	9700		2095				
52	111	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м3							
				21	642,69	10,25	13496	215	6197	1,7	36
53	112	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	м2	271,69	3,85	5705	81	96,39	0,02	0
				18	598,35	1,55	10770	28	3408	1,12	20
54	113	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ЖАЛЮЗИ	м2	176,21	0,59	3172	11	96,39	0	0
				3,24	3960		12830				
55	114	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2							
				3,24	4872		15785				
56	115	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	м2							
				6	360		2160				
			Итого по разделу: Кровля (АС-27)	комплект							
							803328				
			ИТОГО:				2189447	54909			3379
							594553	20041			100
			Смета: 2-1-2 Отопление								
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	268,85	4357,14	44,71	1171417	12022	44974	0,81	217
				1квт	128,46	16,75	34536	4503	103,68	0,08	22
2	2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО	210,9	66,28	0	13979	0	6475	0,14	30
				комплект	26,65	0	5621	0	103,68	0	0
3	4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	496	275,3	4,95	136549	2455	35365	0,34	169
				м	60,03	1,86	29775	924	103,68	0,01	5
4	5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	791	273,3	4,95	216180	3915	56398	0,34	270
				м	60,03	1,86	47484	1473	103,68	0,01	7
5	6	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	478	352,3	4,95	168399	2366	34081	0,34	163
				м	60,03	1,86	28694	890	103,68	0,01	4
6	7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	395	431,3	4,95	170364	1955	28164	0,34	135
				м	60,03	1,86	23712	736	103,68	0,01	4
7	8	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	30	618,12	9,94	18544	298	2731	0,43	13
				м	75,3	3,71	2259	111	103,68	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм(диам. 65 мм)	126	583,12	9,94	73473	1252	11469	0,43	54
				м	75,3	3,71	9488	468	103,68	0,02	2
9	10	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм(диам. 80 мм)	47	651,12	9,94	30603	467	4278	0,43	20
				м	75,3	3,71	3539	174	103,68	0,02	1
10	11	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм(102х4,0мм)	9	1265,53	26	11390	234	1657	0,83	8
				м	150,08	9,74	1351	88	103,68	0,05	0
11	12	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	221	72,29	0	15975	0	10190	0,33	74
				шт	56,93	0	12580	0	72,9	0	0
12	13	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	221	1742		384982				
				шт.							
13	14	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	74	2106		155844				
				шт.							
14	15	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	13	2682		34866				
				шт.							
15	16	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	134	1673		224182				
				шт.							
16	19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	116	521,42	49,05	60484	5690	41703	1,69	196
				1шт	292,39	19,69	33917	2284	103,68	0,09	10
17	20	С130904-80 Изм. и доп.вып.19#прим.	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20(DN 15), типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	20	3716		74320				
				шт.							
18	21	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	82	3716		304712				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	22	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	14	4051		56714				
				шт.							
20	23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	34	521,42	49,05	17728	1668	12223	1,69	57
				1шт	292,39	19,69	9941	669	103,68	0,09	3
21	24	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	32	4386		140352				
				шт.							
22	25	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	2	6719		13438				
				шт.							
23	26	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
				1шт	514,91	42,19	2060	169	103,68	0,2	1
24	27	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	4	10400		41600				
				шт							
25	34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	395,3	200		79060				
				кг							
26	39	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	981,63	112,66	5890	676	3851	2,99	18
				1шт	514,91	42,19	3089	253	103,68	0,2	1
27	40	С130904-1089 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	26550		106200				
				шт.							
28	41	С130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	14000		28000				
				шт							
29	42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
				1шт	292,39	19,69	1754	118	103,68	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	43	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20(DN 15), типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	6	3716		22296				
				шт.							
31	44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				1шт	292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
32	45	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	2	4386		8772				
				шт.							
33	46	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 108 мм	1	24816,39	200,32	24816	200	943	4,24	4
				1шт	743,57	75,32	744	75	103,68	0,36	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				3819226				
			ИТОГО:				3819228	34040			1454
							251129	12974			62
			Смета: 2-1-3 Водопровод и канализацио								
			Раздел: Сеть хоз-бытовой канализации К1								
1	70	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9,11	764,59	1,79	6965	16	1243	0,64	6
				м	117,74	0,67	1073	6	103,68	0	0
2	76	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	2037		46851				
				шт.							
3	78	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#прим.	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	2037		59073				
				шт.							
4	80	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100X100X100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	2363		129965				
				шт.							
5	81	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100X50X100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1273		17822				
				шт.							
6	82	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63(DN 50X50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	73	344		25112				
				шт.							
7	83	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18#прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100X100X100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	2363		42534				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	84	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18#прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100X50X100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1273		12730				
				шт.							
9	86	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1477		11816				
				шт.							
10	87	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18#прим.	Крестовина косая 50/50(DN 50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1477		20678				
				шт.							
11	89	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#прим.	Патрубок прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	2037		120183				
				шт.							
12	90	С130804-1377 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110X3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1634		17974				
				шт.							
			Итого по разделу: Сеть хоз-бытовой канализации К1				511703				
			ИТОГО:				511703	16			6
							1073	6			0
			Смета: 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								
			Раздел: Электрооборудование								
1	9	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	10	682,85	0	6829	0	5182	3,45	35
				шт	606,05	0	6061	0	76,95	0	0
2	10	С151610-13#прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3 ПКВ-1	8	3870		30960				
				компл							
3	11	С151610-13#прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3 ПКВЭ-2	2	3870		7740				
				компл							
4	12	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	400	80,78	8,65	32312	3461	22729	0,33	132
				м	53,05	5,41	21220	2164	87,48	0,02	9
5	13	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.32мм	140	89,54	9,3	12535	1302	8940	0,37	52
				м	60,03	5,66	8404	793	87,48	0,02	3
6	16	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	400	25,18	3,6	10072	1440	8755	0,13	51
				м	20,47	2,05	8188	819	87,48	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	140	26,97	4,33	3776	607	3135	0,13	18
				м	20,68	2,36	2895	331	87,48	0,01	1
8	18	Е0121-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3	11,73	0	35	0	32	0,07	0
				м	10,93	0	33	0	87,48	0	0
			Итого по разделу: Электрооборудование				104259				
			Раздел: Электроосвещение								
9	117	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	2800	80,78	8,65	226187	24225	159100	0,33	921
				м	53,05	5,41	148539	15145	87,48	0,02	66
10	119	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2800	12,7	1,37	35567	3831	31129	0,07	187
				м	10,61	0,82	29721	2306	87,48	0	10
11	120	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	800	5,17	0	4134	0	3684	0,03	23
				м	4,74	0	3790	0	87,48	0	0
			Итого по разделу: Электроосвещение				265889				
			ИТОГО:				370146	34866			1419
							228850	21558			94
			Объект: 2-2 Блок Б								
			Смета: 2-2 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	4	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	196,173	116,63	10,56	22880	2072	23397	0,7	137
				1м2	106,07	1,67	20808	328	110,7	0,01	3
2	5	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	15,694	2399,04	1107,54	37650	17382	26836	7,7	121
				м3	1291,5	418,5	20269	6568	100	2,04	32
3	6	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	180,369	20,76	0,19	3744	34	4111	0,14	26
				1м	20,57	0,02	3710	4	110,7	0	0
4	7	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	25,993	25,7	0	668	0	631	0,18	5
				м2	25,7	0	668	0	94,5	0	0
5	9	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	7,125	37,04	0	264	0	249	0,26	2
				м2	37,04	0	264	0	94,5	0	0
6	10	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	19,092	25,7	0	491	0	464	0,18	3
				м2	25,7	0	491	0	94,5	0	0
7	15	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	71,037	51,33	4,89	3646	347	3717	0,34	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	16	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	46,44	0,83	3299	59	110,7	0,01	1
				71,037	11,07	0,04	786	3	869	0,08	5
9	17	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м2	11,03	0,02	784	1	110,7	0	0
				76,005	5,64	0,19	429	14	460	0,04	3
10	18	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м	5,45	0,02	414	2	110,7	0	0
				9,126	116,63	10,56	1064	96	1088	0,7	6
11	19	Е0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм	1м2	106,07	1,67	968	15	110,7	0,01	0
				1,463	2399,04	1107,54	3509	1620	2501	7,7	11
12	20	Е0146-41-1	Разборка цементной стяжки толщиной 40мм	м3	1291,5	418,5	1889	612	100	2,04	3
				2,926	2399,04	1107,54	7019	3240	5003	7,7	23
13	21	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	м3	1291,5	418,5	3779	1224	100	2,04	6
				98,64	20,76	0,19	2048	19	2248	0,14	14
14	24	Е0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	1м	20,57	0,02	2029	2	110,7	0	0
				37,864	37,04	0	1402	0	1325	0,26	10
				м2	37,04	0	1402	0	94,5	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				85601				
			Раздел: Ремонтные работы								
15	43	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-13П внутренние	8,58	3540		30373				
				м2							
16	44	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	27	4010		108270				
				м2							
17	45	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,39	4250		5908				
				м2							
18	46	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
				комплект							
19	47	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380		22080				
				комплект							
			Итого по разделу: Ремонтные работы				171131				
			Раздел: Окна (АС-49)								
20	48	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	3,78	379,3	23,6	1434	89	836	1,18	4
				м2	196,66	8,22	743	31	97,2	0,04	0
21	50	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,36	460,21	24,15	166	9	86	1,28	0
				м2	213,7	7,99	77	3	97,2	0,04	0
22	52	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,2025	510,22	23,76	103	5	56	1,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	54	Е0156-10-1#прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	м2	250,39	7,73	51	2	97,2	0,04	0
				34,7	77,07	0,47	2674	16	944	0,16	5
24	56	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	25,09	0,09	871	3	108	0	0
				34,7	201,91	0,56	7006	19	1522	0,26	9
			Итого по разделу: Окна (АС-49)	м	40,86	0,09	1418	3	107,1	0	0
							11384				
			Раздел: ПОЛЫ								
25	63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	15,661	5932,55	0	92912	0	11305	4,21	66
				м3	652,05	0	10212	0	99,63	0	0
26	64	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	195,767	970,5	14,65	189992	2868	43975	1,22	239
				м2	197,43	5,49	38651	1074	99,63	0,03	5
27	75	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	18,943	970,5	14,65	18384	278	4255	1,22	23
				м2	197,43	5,49	3740	104	99,63	0,03	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ				301288				
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-47,АС-48)								
28	78	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	250,043	324,07	2,99	81031	747	40974	0,8	199
				м2	172,28	1,12	43078	281	85,05	0,01	1
29	81	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	470,17	259,84	2,82	122170	1328	51936	0,56	263
				м2	115,82	1,08	54453	505	85,05	0,01	2
30	86	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,815	666,46	7,91	5208	62	2678	2,06	16
				м2	359,66	2,99	2811	23	85,05	0,01	0
31	87	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	7,815	259,84	2,82	2031	22	863	0,56	4
				м2	115,82	1,08	905	8	85,05	0,01	0
32	90	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	52,1	113,03	0,75	5889	39	3263	0,37	19
				м	65,99	0,29	3438	15	85,05	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-47,АС-48)				216329				
			Раздел: Кровля (АС-51)								
33	91	Е0110-14-1	Установка стропил	1,5	21898,02	417,85	32847	627	6585	25,42	38
				м3	3907,13	157,5	5861	236	97,2	0,78	1
34	93	Е0114-34-1#прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	260,9	37,19	0,09	9702	23	5319	0,14	37
				м2	21,34	0,02	5569	7	85,86	0	0
35	94	С11011-169#прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	326,125	126		41092				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	95	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицейпо деревянной обрешетке с ее устройством	260,9	1091,98	10,25	284897	2674	88785	1,97	513
				м2	313,89	3,85	81895	1004	96,39	0,02	5
37	96	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длинадо 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IVсорта ОБРЕШЕТКА	2,3	7940		18262				
				м3							
38	98	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	238,64	72		17182				
				кг							
39	99	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	1320,84	102,01	7925	612	7431	6,99	42
				шт	1107,45	39,37	6645	236	97,2	0,19	1
40	100	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,РИГЕЛИ И СТРОПИЛА	0,27	9700		2619				
				м3							
41	101	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0282	10200		288				
				м3							
42	102	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	0,306	10200		3121				
				м3							
43	103	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ДОСКИ	0,75	9700		7275				
				м3							
44	104	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,БОБЫШКА	0,216	9700		2095				
				м3							
45	106	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	21	642,69	10,25	13496	215	6197	1,7	36
				м2	271,69	3,85	5705	81	96,39	0,02	0
46	107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	18	598,35	1,55	10770	28	3408	1,12	20
				м2	176,21	0,59	3172	11	96,39	0	0
47	108	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ЖАЛЮЗИ	3,24	3960		12830				
				м2							
48	109	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	3,24	4872		15785				
				м2							
49	110	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	6	360		2160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Кровля (АС-51)	комплект							
			ИТОГО:				482347				
			Итого по объекту:				1268077	34488			1925
			Объект: 2-3 Блок В				330069	12442			62
			Смета: 2-3 Ремонтные работы				1268079				
			Раздел: Демонтажные работы								
1	4	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	437,184	51,33	4,89	22441	2138	22877	0,34	147
				1м2	46,44	0,83	20303	363	110,7	0,01	4
2	5	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	437,184	11,07	0,04	4840	17	5348	0,08	34
				1м2	11,03	0,02	4822	9	110,7	0	0
3	6	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	437,184	20,6	0,12	9006	52	9936	0,14	62
				1м2	20,48	0,05	8954	22	110,7	0	0
4	7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	467,82	5,64	0,19	2639	89	2833	0,04	18
				1м	5,45	0,02	2550	9	110,7	0	0
5	8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	67,212	116,63	10,56	7839	710	8016	0,7	47
				1м2	106,07	1,67	7129	112	110,7	0,01	1
6	9	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	5,377	2399,04	1107,54	12900	5955	9195	7,7	41
				м3	1291,5	418,5	6944	2250	100	2,04	11
7	10	Е0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм	0,2466	2399,04	1107,54	592	273	422	7,7	2
				м3	1291,5	418,5	318	103	100	2,04	1
8	11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	96,84	20,76	0,19	2010	18	2207	0,14	14
				1м	20,57	0,02	1992	2	110,7	0	0
9	19	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	67,212	116,63	10,56	7839	710	8016	0,7	47
				1м2	106,07	1,67	7129	112	110,7	0,01	1
10	20	Е0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм	9,007	2399,04	1107,54	21609	9976	15402	7,7	69
				м3	1291,5	418,5	11633	3770	100	2,04	18
11	21	Е0146-41-1	Разборка цементной стяжки толщиной 40мм	18,014	2399,04	1107,54	43217	19952	30805	7,7	139
				м3	1291,5	418,5	23266	7539	100	2,04	37
12	22	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	556,794	20,76	0,19	11559	106	12691	0,14	80
				1м	20,57	0,02	11453	11	110,7	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				146489				
			Раздел: Ремонтные работы								
13	43	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	111,6	4010		447516				
				м2							
14	44	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	62	1380		85560				
				комплект							
15	45	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	46,08	1112,25	36,06	51253	1661	40264	5,73	264
				м2	1066,05	12,69	49124	585	72,9	0,05	2
			Итого по разделу: Ремонтные работы				584329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Окна (АС-74)								
16	49	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,18	460,21	24,15	83	4	43	1,28	0
				м2	213,7	7,99	38	1	97,2	0,04	0
17	51	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	510,22	23,76	827	38	452	1,5	2
				м2	250,39	7,73	406	13	97,2	0,04	0
18	54	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300-350 мм	134,6	2860		384956				
				м							
19	55	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	134,6	201,91	0,56	27178	75	5903	0,26	35
				м	40,86	0,09	5500	12	107,1	0	0
			Итого по разделу: Окна (АС-74)				413043				
			Раздел: ПОЛЫ по серии 2.244-1 вып.6(АС-72)								
20	56	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	485,76	493,52	7,98	239732	3874	44604	0,51	250
				м2	79,96	2,99	38841	1451	99,63	0,01	7
21	57	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	485,76	1922,08	13,79	933670	6697	61642	0,69	336
				м2	109,46	5,18	53170	2514	99,63	0,03	12
22	62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,676	5932,55	0	33671	0	4097	4,21	24
				м3	652,05	0	3701	0	99,63	0	0
23	63	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	70,946	970,5	14,65	68853	1039	15937	1,22	86
				м2	197,43	5,49	14007	389	99,63	0,03	2
24	71	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	70,946	970,5	14,65	68853	1039	15937	1,22	86
				м2	197,43	5,49	14007	389	99,63	0,03	2
			Итого по разделу: ПОЛЫ по серии 2.244-1 вып.6(АС-72)				1344779				
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-72,АС-73)								
25	74	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	1117,789	324,07	2,99	362241	3339	183171	0,8	891
				м2	172,28	1,12	192574	1258	85,05	0,01	6
26	77	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	2075,56	259,84	2,82	539317	5863	229271	0,56	1161
				м2	115,82	1,08	240384	2231	85,05	0,01	11
27	82	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	30,623	666,46	7,91	20409	242	10494	2,06	63
				м2	359,66	2,99	11014	91	85,05	0,01	0
28	83	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	30,623	259,84	2,82	7957	87	3383	0,56	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	86	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	115,82	1,08	3547	33	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-72,АС-73)	204,15	113,03	0,75	23076	153	12786	0,37	75
			Раздел: Кровля (АС-76)	м	65,99	0,29	13471	59	85,05	0	0
30	87	Е0110-14-1	Установка стропил				952999				
31	89	Е0114-34-1#прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	4	21898,02	417,85	87592	1671	17559	25,42	102
				м3	3907,13	157,5	15629	630	97,2	0,78	3
32	90	С11011-169#прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	792	37,19	0,09	29451	69	16146	0,14	112
				м2	21,34	0,02	16904	20	85,86	0	0
33	91	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	990	126		124740				
				м2							
34	92	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	792	1091,98	10,25	864848	8118	269519	1,97	1557
				м2	313,89	3,85	248603	3049	96,39	0,02	15
35	94	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	7,68	7940		60979				
				м3							
36	95	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	427,04	72		30747				
				кг							
37	96	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,РИГЕЛИ И СТРОПИЛА	8	1320,84	102,01	10567	816	9909	6,99	56
				шт	1107,45	39,37	8860	315	97,2	0,19	2
38	97	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,36	9700		3492				
				м3							
39	98	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	0,0376	10200		384				
				м3							
40	99	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ДОСКИ	0,408	10200		4162				
				м3							
41	100	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,БОБЫШКА	1	9700		9700				
				м3							
				0,288	9700		2794				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	102	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	28	642,69	10,25	17995	287	8263	1,7	48
				м2	271,69	3,85	7607	108	96,39	0,02	1
43	103	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	24	598,35	1,55	14360	37	4545	1,12	27
				м2	176,21	0,59	4229	14	96,39	0	0
44	104	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ЖАЛЮЗИ	4,32	3960		17107				
				м2							
45	105	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	4,32	4872		21047				
				м2							
46	106	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	8	360		2880				
				комплект							
			Итого по разделу: Кровля (АС-76)				1302844				
			ИТОГО:				4744488	75112			5893
			Итого по объекту:				1048108	27464			137
			Объект: 2-4 Блок Д				4744483				
			Смета: 2-4 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	4	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	143,82	51,33	4,89	7382	703	7526	0,34	48
				1м2	46,44	0,83	6679	119	110,7	0,01	1
2	5	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	143,82	11,07	0,04	1592	6	1759	0,08	11
				1м2	11,03	0,02	1586	3	110,7	0	0
3	6	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	143,82	20,6	0,12	2963	17	3269	0,14	21
				1м2	20,48	0,05	2945	7	110,7	0	0
4	7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	153,88	5,64	0,19	868	29	932	0,04	6
				1м	5,45	0,02	839	3	110,7	0	0
5	8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	51,71	116,63	10,56	6031	546	6167	0,7	36
				1м2	106,07	1,67	5485	86	110,7	0,01	1
6	9	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	4,137	2399,04	1107,54	9924	4582	7074	7,7	32
				м3	1291,5	418,5	5343	1731	100	2,04	8
7	10	Е0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм	4,629	2399,04	1107,54	11106	5127	7916	7,7	36
				м3	1291,5	418,5	5979	1937	100	2,04	9
8	11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	311,04	20,76	0,19	6457	59	7090	0,14	44
				1м	20,57	0,02	6398	6	110,7	0	0
9	12	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	49,366	25,7	0	1269	0	1199	0,18	9
				м2	25,7	0	1269	0	94,5	0	0
10	13	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	5,781	133,16	23,58	770	136	621	0,74	4
				м2	109,58	4,16	633	24	94,5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	51,71	116,63	10,56	6031	546	6167	0,7	36
				1м2	106,07	1,67	5485	86	110,7	0,01	1
12	21	E0146-41-1	Разборка бетонно-мозаичного покрытия толщиной 20мм	7,506	2399,04	1107,54	18006	8313	12835	7,7	58
				м3	1291,5	418,5	9693	3141	100	2,04	15
13	22	E0146-41-1	Разборка цементной стяжки толщиной 40мм	15,011	2399,04	1107,54	36012	16626	25669	7,7	116
				м3	1291,5	418,5	19387	6282	100	2,04	31
14	23	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	462	20,76	0,19	9591	88	10530	0,14	66
				1м	20,57	0,02	9503	9	110,7	0	0
15	26	E0162-36-4	Очистка вручную простых стен от масляной окраски с земли и лесов	129,726	37,04	0	4805	0	4541	0,26	33
				м2	37,04	0	4805	0	94,5	0	0
16	27	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	43,999	25,7	0	1131	0	1069	0,18	8
				м2	25,7	0	1131	0	94,5	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				123938				
			Раздел: Ремонтные работы								
17	43	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	82,8	4010		332028				
				м2							
18	44	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	1380		63480				
				комплект							
19	45	E0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	11,88	379,3	23,6	4506	280	2629	1,18	14
				м2	196,66	8,22	2336	98	97,2	0,04	0
20	47	E0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,18	460,21	24,15	83	4	43	1,28	0
				м2	213,7	7,99	38	1	97,2	0,04	0
21	49	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,35	510,22	23,76	689	32	376	1,5	2
				м2	250,39	7,73	338	10	97,2	0,04	0
22	51	E0156-10-1#прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	100,4	77,07	0,47	7738	47	2730	0,16	16
				м	25,09	0,09	2519	9	108	0	0
23	53	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100,4	201,91	0,56	20272	56	4403	0,26	26
				м	40,86	0,09	4102	9	107,1	0	0
24	54	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	362,28	493,52	7,98	178792	2889	33265	0,51	186
				м2	79,96	2,99	28968	1082	99,63	0,01	5
25	55	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	362,28	1922,08	13,79	696331	4995	45972	0,69	250
				м2	109,46	5,18	39654	1875	99,63	0,03	9
26	60	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,93	5932,55	0	23315	0	2837	4,21	17
				м3	652,05	0	2563	0	99,63	0	0
27	61	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	49,125	970,5	14,65	47675	720	11035	1,22	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	69	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	197,43	5,49	9699	270	99,63	0,03	1
				51,71	970,5	14,65	50185	758	11616	1,22	63
29	72	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	197,43	5,49	10209	284	99,63	0,03	1
				835,981	324,07	2,99	270916	2497	136991	0,8	667
30	75	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	172,28	1,12	144024	940	85,05	0,01	5
				1664,495	259,84	2,82	432505	4702	183864	0,56	931
31	80	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	115,82	1,08	192776	1789	85,05	0,01	9
				23,483	666,46	7,91	15650	186	8048	2,06	48
32	81	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	359,66	2,99	8446	70	85,05	0,01	0
				23,483	259,84	2,82	6102	66	2594	0,56	13
33	84	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	115,82	1,08	2720	25	85,05	0,01	0
				156,55	113,03	0,75	17695	117	9805	0,37	58
			Итого по разделу: Ремонтные работы	м	65,99	0,29	10330	45	85,05	0	0
							2167962				
			Раздел: Кровля (АС-76)								
34	85	Е0110-14-1	Установка стропил	3,6	21898,02	417,85	78833	1504	15803	25,42	91
				м3	3907,13	157,5	14066	567	97,2	0,78	3
35	87	Е0114-34-1#прим.	Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	610	37,19	0,09	22683	53	12435	0,14	86
				м2	21,34	0,02	13020	15	85,86	0	0
36	88	С11011-169#прим.	Стоимость гидроизоляционной прокладки Т.А.К.	762,5	126		96075				
				м2							
37	89	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	610	1091,98	10,25	666107	6253	207584	1,97	1200
				м2	313,89	3,85	191474	2349	96,39	0,02	11
38	90	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	2,108	7940		16734				
				м3							
39	92	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	376,8	72		27130				
				кг							
40	93	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	8	1320,84	102,01	10567	816	9909	6,99	56
				шт	1107,45	39,37	8860	315	97,2	0,19	2
41	94	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,РИГЕЛИ И СТРОПИЛА	0,36	9700		3492				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	95	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ЛОБОВАЯ ДОСКА	0,0376	10200		384				
				м3							
43	96	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,ОБШИВКА ИЗ ДОСОК	0,408	10200		4162				
				м3							
44	97	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ДОСКИ	1	9700		9700				
				м3							
45	98	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,БОБЫШКА	0,288	9700		2794				
				м3							
46	100	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	28	642,69	10,25	17995	287	8263	1,7	48
				м2	271,69	3,85	7607	108	96,39	0,02	1
47	101	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	24	598,35	1,55	14360	37	4545	1,12	27
				м2	176,21	0,59	4229	14	96,39	0	0
48	102	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ЖАЛЮЗИ	4,32	3960		17107				
				м2							
49	103	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	4,32	4872		21047				
				м2							
50	104	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	8	360		2880				
				комплект							
			Итого по разделу: Кровля (АС-76)				1012049				
			ИТОГО:				3303950	63076			4423
							785138	23309			115
			Итого по объекту:				3303949				
			Итого по стройке:				16207039				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				252876				
			На общестроительные работы				2837782				
			На металломонтажные работы				40264				
			На сантехнические работы				290998				
			Всего накладных расходов:				3421920				
			Итого с накладными				19628958				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1177738				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20806696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,44 %				**21106313**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**21254056**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**21338482**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21549545**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**55111238**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1102225**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**56213463**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6745615**				
			Итого с НДС				**62959078**				
			Итого с К=0,95299998371				**60000000**				
			Всего:				**60000000**				

Технадзор

Главный специалист ТОО "Банур-1"

_____ Кудайбергенов М.

Подрядчик

Инженер ТОО "Жасыл-Даңғыл"

_____ Орынбай Б.