Заказчик: ГККП Ясли сад № 45 "Акку" в г. Шымкент

Форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жасыл-Даңғыл"

Инженер: ТОО "Банур-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ясли-сада "Акку" №45 в г. Шымкент

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за 12 августа 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	148716	1	19.02.2016 г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	135 211 894,72	31 079 371							3 729 525	34 808 894,72
Оборудование										
Итого к оплате:	135 211 894,72	31 079 370							3 729 525	34 808 894,72

Заказчик:

Заведующая

ГККП Ясли сада №45 "Акку" в г. Шымкент

Шыримбаева А. Р.

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

Анарбеков Н. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасыл-Даңғыл"

Сатыбалдиев Д.

Форма № 3

Заказчик: ГККП Ясли сад № 45 "Ақку" в г. Шымкент

Подрядчик: ТОО "Жасыл-Даңғыл"

Инженер: ТОО "Банур-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ясли-сада "Ақку" №45 в г. Шымкент

С П Р А В К А - 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 12 августа 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	148716	1	19.02.2016 г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	135 211 894,72	31 079 370,29							3 729 524,43	34 808 894,72
Инжиниринговые услуги	1 341 761,12	1 198 001							143 760,12	1 341 761,12
Авторский надзор	283 763,2	253 360							30 403,2	283 763,2
Итого к оплате:	136 837 419,04	32 530 731,29							3 903 687,75	36 434 419,04

Заказчик:

Заведующая
ГККП Ясли сад №45 "Акку" в г. Шымкент

_____ Шырымбаева А. Р.

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

_____ Анарбеков Н. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасыл-Даңғыл"

_____ Сатыбалдиев Д.

Заказчик **ГККП ясли сад №45 "Акку"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Банур-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жасыл-Дангыл"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ГККП ясли сада №45 "Акку" в городе Шымкент ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер №1
дата 19.05.2016

Номер документа	Дата составления
4	12.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	31.08.2016

А К Т

о приемке выполненных работ -2.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Блок А								
			Смета: 2-1-1 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	16	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	352,76	6,08	0	2145	0	1930	0,05	16
				м2	6,08	0	2145	0	90	0	0
2	32	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	357,28	6,08	0	2172	0	1955	0,05	16
				м2	6,08	0	2172	0	90	0	0
3	38	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,445	27,1		1611				
				т							
4	39	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	59,445	97,38		5789				
				т							
			Итого по разделу: Демонтажные работы				11717				
			Раздел: ПОЛЫ								
5	65	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	14,96	493,52	7,98	7383	119	1374	0,51	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	66	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	79,96	2,99	1196	45	99,63	0,01	0
				14,96	1922,08	13,79	28754	206	1898	0,69	10
7	67	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	109,46	5,18	1637	77	99,63	0,03	0
				16,01	111,76	0,58	1789	9	249	0,09	1
8	68	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м	13,85	0,22	222	4	99,63	0	0
				14,96	180,18	2,35	2695	35	1286	0,54	8
9	69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	90,05	0,9	1347	13	85,05	0	0
				11,883	5932,55	0	70498	0	8578	4,21	50
10	70	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м3	652,05	0	7748	0	99,63	0	0
				148,54	1260,18	14,65	187187	2176	33367	1,22	181
11	71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	197,43	5,49	29327	815	99,63	0,03	4
				0,8796	5932,55	0	5218	0	635	4,21	4
12	72	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м3	652,05	0	574	0	99,63	0	0
				10,995	970,5	14,65	10671	161	2470	1,22	13
13	73	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2	197,43	5,49	2171	60	99,63	0,03	0
				354,03	31,27	0,28	11069	97	8382	0,12	42
14	74	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м	21,28	0,11	7532	40	99,63	0	0
				24,782	185,31	2,35	4592	58	2130	0,54	13
15	75	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	90,05	0,9	2232	22	85,05	0	0
				208,42	274,46	3,23	57204	672	13952	0,37	77
16	76	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	59,26	1,21	12351	253	99,63	0,01	1
				208,42	1922,08	13,79	400600	2874	26448	0,69	144
17	77	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	109,46	5,18	22813	1079	99,63	0,03	5
				222,99	111,76	0,58	24922	128	3473	0,09	20
18	78	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м	13,85	0,22	3088	50	99,63	0	0
				208,42	180,18	2,35	37553	490	17912	0,54	112
19	79	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	90,05	0,9	18767	188	85,05	0	1
				148,54	1260,18	14,65	187187	2176	33367	1,22	181
20	80	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	197,43	5,49	29327	815	99,63	0,03	4
				1,548	970,5	14,65	1502	23	348	1,22	2
21	81	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2	197,43	5,49	306	8	99,63	0,03	0
				156,29	31,27	0,28	4887	43	3700	0,12	19
22	82	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	м	21,28	0,11	3325	18	99,63	0	0
				10,94	185,31	2,35	2027	26	940	0,54	6
			Итого по разделу: ПОЛЫ	м2	90,05	0,9	985	10	85,05	0	0
							1045740				
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-23,АС-24)								
23	84	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	710,04	304,08	2,91	215907	2068	63418	0,56	400
				м2	93,41	1,1	66328	781	85,05	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	85	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	710,04	30,6	0,06	-21724	-44	-20504	0,17	-122
				м2	30,53	0,03	-21679	-18	85,05	0	0
25	87	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1084,88	285,16	2,63	309364	2848	77682	0,45	487
				м2	74,78	0,99	81132	1071	85,05	0	5
26	88	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	288,24	153,69	2,35	44301	677	24772	0,54	155
				м2	90,05	0,9	25955	259	85,05	0	1
27	89	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1373,12	22,11	0,06	-30357	-86	-28639	0,13	-172
				м2	22,05	0,03	-30271	-34	85,05	0	0
28	90	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	386,63	1076,54	2,63	416221	1015	140277	2,3	889
				м2	382,95	0,99	148060	382	85,05	0	2
29	92	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	20,49	259,84	2,82	5324	58	2263	0,56	11
				м2	115,82	1,08	2373	22	85,05	0,01	0
30	93	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	40,98	285,16	2,63	11686	108	2934	0,45	18
				м2	74,78	0,99	3065	40	85,05	0	0
31	94	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	40,98	22,11	0,06	-906	-3	-855	0,13	-5
				м2	22,05	0,03	-903	-1	85,05	0	0
32	95	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	130,9	113,03	0,75	14796	98	8198	0,37	48
				м	65,99	0,29	8638	38	85,05	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-23,АС-24)				964612				
			ИТОГО:				2022067	16033			2682
			Смета: 2-1-2 Отопление				434249	6037			29
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,15	4357,14	44,71	61654	633	2367	0,81	11
				1квт	128,46	16,75	1818	237	103,68	0,08	1
2	2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО	11,1	66,28	0	736	0	341	0,14	2
				комплект	26,65	0	296	0	103,68	0	0
3	3	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	3	7362,17	8,69	22087	26	1655	2,85	9
				шт	476,1	2,81	1428	8	103,68	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	6	72,29	0	434	0	277	0,33	2
				шт	56,93	0	342	0	72,9	0	0
5	18	С130905-1129 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический	6	429		2574				
				шт.							
6	28	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	79	82,97	21,06	6554	1664	3540	0,24	19
				м	44,38	5,41	3506	428	81	0,03	2
7	29	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	12	53		636				
				м							
8	30	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	40	68		2720				
				м							
9	31	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	27	83		2241				
				м							
10	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	944,5	22,68	0,06	21423	59	5131	0,03	32
				м2	6,68	0,03	6311	24	72,9	0	0
11	33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	944,5	41,98	0,05	39646	47	7320	0,05	46
				м2	9,57	0	9037	0	72,9	0	0
12	35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2190	12,59	0	27580	0	31015	0,06	126
				м	12,29	0	26923	0	103,68	0	0
13	36	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	182	12,73	0	2317	0	2578	0,06	10
				м	12,29	0	2237	0	103,68	0	0
14	37	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными	113,75	330,71	110,25	37619	12541	19809	0,86	97
				м2	152,15	41,35	17306	4704	81	0,2	23
15	38	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	4,55	5520		25116				
				м3							
16	47	Е0118-21-7	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	540,99	186,47	541	186	464	1,93	2
				1фильтр	333,14	69,53	333	70	103,68	0,33	0
17	48	С130905-1828 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss	1	17608		17608				
				шт.							
18	49	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,62	2,02	111	4	111	0,26	1
				комплект	47,97	0	96	0	103,68	0	0
19	50	ПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП3-Уф	2	628,43		1257				
				шт							
20	51	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	0	292	0	295	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	52	С131205-4	Термометры прямые в оправе	комплект	63,96	0	256	0	103,68	0	0
				4	352		1408				
22	53	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	шт							
				2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,4	31
23	54	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос сетевой GR370	1насос	2627,81	57,94	5256	116	103,68	0,28	1
				2	9925,68		19851				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		9926		19851				
24	55	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными				*19851*				
				28,5	330,71	110,25	9425	3142	4963	0,86	24
25	56	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м2	152,15	41,35	4336	1178	81	0,2	6
				1,14	5520		6293				
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ	м3							
							317170				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	60	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
				33,973	27,1		921				
27	61	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т							
				33,973	97,38		3308				
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	т							
							4229				
			ИТОГО:								
							321401	18613			442
			Смета: 2-1-3 Водопровод и канализацию				80787	6765			33
			Раздел: Сеть хоз-противопожарного водопровода В1								
1	1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	0
				1счетчик	77,63	0	78	0	103,68	0	0
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик крыльчатый ВСХ-40	1	1413,96		1414				
				шт							
3	3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
				комплект	47,97	0	96	0	103,68	0	0
4	4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 80 мм	1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
				1шт	514,91	42,19	515	42	103,68	0,2	0
5	5	С131206-300 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss	1	11615		11615				
				шт.							
6	6	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	284,11	91,22	284	91	252	1,08	1
				1фильтр	183,89	34,76	184	35	103,68	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss	1	13146		13146				
				шт.							
8	8	С130905-1867 Изм. и доп.вып.19	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 80, типа DAnfOss	1	4806		4806				
				шт.							
9	9	С130905-1879 Изм. и доп.вып.19	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 80, типа DAnfOss	1	1986		1986				
				шт.							
10	10	С130905-1887 Изм. и доп.вып.19	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 65 до 300, типа DAnfOss	1	2203		2203				
				шт.							
11	11	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1925	2,99	9
				1шт	514,91	42,19	1545	127	103,68	0,2	1
12	12	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5190		15570				
				шт							
13	13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	521,42	49,05	2607	245	1798	1,69	8
				1шт	292,39	19,69	1462	98	103,68	0,09	0
14	14	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500				
				шт							
15	18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	32	521,42	49,05	16685	1570	11504	1,69	54
				1шт	292,39	19,69	9356	630	103,68	0,09	3
16	19	С130903-584 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	32	5637		180384				
				шт.							
17	20	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	12	15522,87	28,86	186274	346	2659	1,03	12
				1кран	181,13	11,25	2174	135	103,68	0,05	1
18	21	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	12	353,32	29,84	4240	358	1642	0,78	9
				шт	115,4	11,27	1385	135	97,2	0,06	1
19	22	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пожарный Престиж-03-ПОК	12	5935,16		71222				
				шт							
			Отпускная цена		5935		71222				
			Сметная стоимость оборудования				*71222*				
20	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый ОПУ-10	32	2540		81280				
				шт.							
			Отпускная цена		2540		81280				
			Сметная стоимость оборудования				*81280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	24	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	3	7782,06	1,96	23346	6	215	0,34	1
				1кран	62,1	0	186	0	103,68	0	0
22	25	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80(89х3,0) мм	63	585,53	26	36888	1638	11599	0,83	53
				м	150,08	9,74	9455	613	103,68	0,05	3
23	26	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,0мм)	190	389,28	17,65	73964	3354	26707	0,64	121
				м	115,4	6,61	21926	1256	103,68	0,03	6
24	30	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм(273х6,0)=ФУТЛЯР	3	3634,99	88,56	10905	266	1510	2,28	7
				м	403,65	33,16	1211	99	103,68	0,16	0
25	31	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	272		2720				
				шт.							
26	32	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
				шт.							
27	33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 ммОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОДЫ	0,0592	143057,82	61737,19	8469	3655	6616	359,61	21
				т	72191,25	23321,25	4274	1381	105,3	113,9	7
28	34	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	5	646		3230				
				шт							
29	37	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	5	321		1605				
				шт							
30	39	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	5	321		1605				
				шт							
31	44	С12021-262	Опоры подвижные	0,0665	107900		7173				
				т							
32	45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	565	12,59	0	7115	0	8002	0,06	33
				м	12,29	0	6946	0	103,68	0	0
33	46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	63	12,73	0	802	0	892	0,06	4
				м	12,29	0	774	0	103,68	0	0
34	47	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23,63	164,61	0,09	3890	2	2774	0,74	18
				м2	124,2	0,02	2935	1	85,05	0	0
35	48	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,003	192648,23	37276,6	578	112	193	234,37	1
				км	40882,5	14082,19	123	42	105,3	68,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	49	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,003	586427,95	117537,05	1759	353	382	371,56	1
				км	64480,5	44400,94	193	133	105,3	216,85	1
37	50	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	43,84	18,57	0,03	814	1	257	0,04	2
				м2	7,25	0	318	0	72,9	0	0
38	51	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	247	96,2	4,9	23762	1210	20111	0,49	120
				м	88,49	1,97	21858	488	81	0,01	2
39	52	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,495	14800		7326				
				м3							
40	53	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	247	120,4	7,99	29739	1973	8341	0,22	55
				м	34,42	3,1	8502	766	81	0,01	4
41	54	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0759	185900		14102				
				1000м2							
			Итого по разделу: Сеть хоз-противопожарного водопровода В1				878776				
			Раздел: Сеть хоз-бытовой канализации К1								
42	68	Ц0128-331-2	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации, пропускная способность до 10 м3/ч	1	5005,88	41,25	5006	41	3777	27,6	28
				шт	4657,5	5,62	4658	6	72,9	0,03	0
43	69	Прайс-лист	Жироуловитель STOPOil	1	20947,61		20948				
				шт							
			Отпускная цена		20948		20948				
			Сметная стоимость оборудования				*20948*				
44	72	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм ВЫТЯЖКА	0,0055	80067,46	13343,71	440	73	394	310,5	2
				км	56148,75	5040	309	28	105,3	24,61	0
45	74	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,5	474		2607				
				м							
			Итого по разделу: Сеть хоз-бытовой канализации К1				29001				
			Раздел: СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ СТОКОВ К2								
46	99	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
				1шт	514,91	42,19	515	42	103,68	0,2	0
47	100	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	1	6480		6480				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	101	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	764,59	1,79	30584	72	5456	0,64	26
				м	117,74	0,67	4709	27	103,68	0	0
49	102	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2037		8148				
				шт.							
50	103	C130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#прим.	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2037		4074				
				шт.							
51	104	C130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100X100X100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2363		4726				
				шт.							
52	105	C130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382		764				
				шт.							
53	106	C12021-262	Опоры подвижные	0,0196	107900		2115				
				т							
54	107	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	57	4174,48	49,05	237945	2796	30517	2,55	146
				комплект	445,05	19,69	25368	1122	103,68	0,09	5
55	108	C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	3	5020		15060				
				шт							
56	109	C131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	54	2940		158760				
				шт							
57	110	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	45	517,64	26,91	23294	1211	21240	2,24	101
				комплект	398,48	11,25	17931	506	103,68	0,05	2
58	111	C131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	2	5660		11320				
				комплект							
59	112	C131101-69#прим.	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм(400x300 мм)	43	5290		227470				
				комплект							
60	113	E0117-5-4	Установка раковин	35	2934,39	15,41	102704	539	6904	0,93	33
				комплект	165,6	5,63	5796	197	103,68	0,03	1
61	114	E0117-2-3	Установка смесителей	102	162,61	1,96	16586	200	17026	0,81	82
				шт	144,9	0	14780	0	103,68	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	115	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА(См-Ум-ДЦБА) настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	83	1430		118690				
				компл							
63	116	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	19	1650		31350				
				компл							
64	117	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	5851,17	117,43	11702	235	980	2,24	4
				комплект	380,36	45	761	90	103,68	0,21	0
65	118	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3	4022,73	17,37	12068	52	1128	1,79	5
				комплект	320,85	5,62	963	17	103,68	0,04	0
66	119	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	17	4298,73	68,38	73078	1162	4246	1,14	19
				комплект	191,48	25,31	3255	430	103,68	0,13	2
67	120	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2921,31	11,5	8764	35	574	0,91	3
				комплект	160,43	5,62	481	17	103,68	0,03	0
			Итого по разделу: СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ СТОКОВ К2				1106664				
			Раздел: Демонтажные работы								
68	133	Е0117-1-12 К=0,4	Демонтаж трапов диам. 100 мм	3	68,77	4,6	206	14	230	0,36	1
				комплект	64,17	2,25	193	7	103,68	0,01	0
69	134	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,02	27,1		380				
				т							
70	135	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 15	14,02	97,38	97,38	1365	1365	273	0	0
				т	0	19,48	0	273	100	0,41	6
			Итого по разделу: Демонтажные работы				1952				
			ИТОГО:				2016390	23543			991
							175481	8743			46
			Смета: 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								
			Раздел: Электрооборудование								
1	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-48	1	3056,96		3057				
				шт							
			Отпускная цена		3057		3057				
			Сметная стоимость оборудования				*3057*				
3	3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	920	35	5520	210	2035	2,3	14
				шт	391	5,62	2346	34	76,95	0,03	0
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-100/3/80А	1	1071,47		1071				
				шт							
			Отпускная цена		1071		1071				
			Сметная стоимость оборудования				*1071*				
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/32А	5	414,76		2074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена	шт	415		2074				
			Сметная стоимость оборудования				*2074*				
6	6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,5	2693	83	1128	1,15	6
				шт	261,05	2,87	1305	14	76,95	0,02	0
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/25А	4	222,74		891				
			Отпускная цена	шт	223		891				
			Сметная стоимость оборудования				*891*				
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/25А	1	75,06		75				
				шт	75		75				
			Отпускная цена				*75*				
			Сметная стоимость оборудования				16048				
			Итого по разделу: Электрооборудование								
			Раздел: Электроосвещение								
9	23	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
10	24	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-12	1	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
				1	606,78		607				
			Отпускная цена	шт	607		607				
			Сметная стоимость оборудования				*607*				
11	25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,5	2154	66	903	1,15	5
				шт	261,05	2,87	1044	11	76,95	0,02	0
12	26	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
			Отпускная цена	шт	415		415				
			Сметная стоимость оборудования				*415*				
13	27	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	2	75,06		150				
				шт	75		150				
			Отпускная цена				*150*				
			Сметная стоимость оборудования								
14	28	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А	1	591,42		591				
				шт	591		591				
			Отпускная цена				*591*				
			Сметная стоимость оборудования								
15	29	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
16	30	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-12	1	583,74		584				
				шт	584		584				
			Отпускная цена				*584*				
			Сметная стоимость оборудования								
17	31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,5	1616	50	677	1,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	32	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	шт	261,05	2,87	783	9	76,95	0,02	0
				1	414,76		415				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		415		415				
19	33	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А				*415*				
				1	75,06		75				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		75		75				
20	34	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А				*75*				
				1	591,42		591				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		591		591				
21	35	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене				*591*				
				1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
22	36	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-24	1	1555,36		1555				
				шт							
			Отпускная цена		1555		1555				
			Сметная стоимость оборудования				*1555*				
23	37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	538,55	16,5	3770	116	1580	1,15	8
				шт	261,05	2,87	1827	20	76,95	0,02	0
24	38	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
				шт							
			Отпускная цена		415		415				
			Сметная стоимость оборудования				*415*				
25	39	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	3	75,06		225				
				шт							
			Отпускная цена		75		225				
			Сметная стоимость оборудования				*225*				
26	40	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А	3	591,42		1774				
				шт							
			Отпускная цена		591		1774				
			Сметная стоимость оборудования				*1774*				
27	41	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
28	42	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-18	1	940,9		941				
				шт							
			Отпускная цена		941		941				
			Сметная стоимость оборудования				*941*				
29	43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,5	2693	83	1128	1,15	6
				шт	261,05	2,87	1305	14	76,95	0,02	0
30	44	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
				шт							
			Отпускная цена		415		415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	45	ПРАЙС-ЛИСТ	***Сметная стоимость оборудования***				***415***				
			ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	**2**	**75,06**		**150**				
			Отпускная цена	**шт**							
					75		150				
32	46	ПРАЙС-ЛИСТ	***Сметная стоимость оборудования***				***150***				
			ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А	**2**	**591,42**		**1183**				
			Отпускная цена	**шт**							
					591		1183				
33	47	Е0121-24-2	***Сметная стоимость оборудования***				***1183***				
			Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	**1**	**666,89**	**45,21**	**667**	**45**	**525**	**3,04**	**3**
				шт	**522,68**	**17,92**	**523**	**18**	**87,48**	**0,09**	**0**
34	48	ПРАЙС-ЛИСТ	**БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-8**	**1**	**480,05**		**480**				
				шт							
			Отпускная цена		480		480				
			Сметная стоимость оборудования				***480***				
35	49	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**3**	**538,55**	**16,5**	**1616**	**50**	**677**	**1,15**	**3**
				шт	**261,05**	**2,87**	**783**	**9**	**76,95**	**0,02**	**0**
36	50	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А**	**1**	**222,74**		**223**				
				шт							
			Отпускная цена		223		223				
			Сметная стоимость оборудования				***223***				
37	51	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А**	**2**	**75,06**		**150**				
				шт							
			Отпускная цена		75		150				
			Сметная стоимость оборудования				***150***				
38	52	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**2**	**666,89**	**45,21**	**1334**	**90**	**1051**	**3,04**	**6**
				шт	**522,68**	**17,92**	**1045**	**36**	**87,48**	**0,09**	**0**
39	53	ПРАЙС-ЛИСТ	**БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-36**	**2**	**2265,83**		**4532**				
				шт							
			Отпускная цена		2266		4532				
			Сметная стоимость оборудования				***4532***				
40	54	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**24**	**538,55**	**16,5**	**12925**	**396**	**5416**	**1,15**	**28**
				шт	**261,05**	**2,87**	**6265**	**69**	**76,95**	**0,02**	**0**
41	55	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А**	**2**	**414,76**		**830**				
				шт							
			Отпускная цена		415		830				
			Сметная стоимость оборудования				***830***				
42	56	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А**	**14**	**75,06**		**1051**				
				шт							
			Отпускная цена		75		1051				
			Сметная стоимость оборудования				***1051***				
43	57	ПРАЙС-ЛИСТ	**ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А**	**8**	**591,42**		**4731**				
				шт							
			Отпускная цена		591		4731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	58	Е0121-24-2	*Сметная стоимость оборудования*				*4731*				
			Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
45	59	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-24	шт	522,68	17,92	1045	36	87,48	0,09	0
				2	1555,36		3111				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		1555		3111				
46	60	Ц0108-526-1					*3111*				
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	538,55	16,5	9694	297	4062	1,15	21
47	61	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	шт	261,05	2,87	4699	52	76,95	0,02	0
				2	414,76		830				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		415		830				
48	62	ПРАЙС-ЛИСТ					*830*				
			ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	10	75,06		751				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		75		751				
49	63	ПРАЙС-ЛИСТ					*751*				
			ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД 12/2/16А	6	591,42		3549				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		591		3549				
50	64	Е0121-24-2					*3549*				
			Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
51	65	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-8	шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
				1	480,05		480				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		480		480				
52	66	Ц0108-526-1					*480*				
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,5	2693	83	1128	1,15	6
53	67	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	шт	261,05	2,87	1305	14	76,95	0,02	0
				1	222,74		223				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		223		223				
54	68	ПРАЙС-ЛИСТ					*223*				
			ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	4	75,06		300				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		75		300				
55	69	Е0121-24-2					*300*				
			Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
56	70	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ КМПн-1/2	шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
				1	1559,2		1559				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		1559		1559				
							1559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	71	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
				шт	261,05	2,87	261	3	76,95	0,02	0
58	72	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	1	75,06		75				
				шт							
			Отпускная цена		75		75				
			Сметная стоимость оборудования				*75*				
59	73	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				шт	522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
60	74	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-8	1	480,05		480				
				шт							
			Отпускная цена		480		480				
			Сметная стоимость оборудования				*480*				
61	75	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,5	1616	50	677	1,15	3
				шт	261,05	2,87	783	9	76,95	0,02	0
62	76	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	1	222,74		223				
				шт							
			Отпускная цена		223		223				
			Сметная стоимость оборудования				*223*				
63	77	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	2	75,06		150				
				шт							
			Отпускная цена		75		150				
			Сметная стоимость оборудования				*150*				
64	78	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
				шт	522,68	17,92	1045	36	87,48	0,09	0
65	79	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-12	2	606,78		1214				
				шт							
			Отпускная цена		607		1214				
			Сметная стоимость оборудования				*1214*				
66	80	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,5	6463	198	2708	1,15	14
				шт	261,05	2,87	3133	34	76,95	0,02	0
67	81	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	2	222,74		445				
				шт							
			Отпускная цена		223		445				
			Сметная стоимость оборудования				*445*				
68	82	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	10	75,06		751				
				шт							
			Отпускная цена		75		751				
			Сметная стоимость оборудования				*751*				
69	83	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	228	378,66	115,58	86334	26353	66322	1,45	330
				шт	233,66	65,61	53274	14959	87,48	0,29	67
70	84	С151702-27#прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	72	2480		178560				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	85	С151702-27#прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X36	26	2480		64480				
				шт							
72	86	С151702-21#прим.	Светильники тип OPL/S-2X36 SPOrT	10	2550		25500				
				шт							
73	87	С151702-27#прим.	Светильники тип OPL/S-2X36	120	2480		297600				
				шт							
74	88	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	135	271,74	67,3	36685	9085	28393	1,1	148
				шт	176,47	39,91	23823	5388	87,48	0,18	24
75	89	С151702-58#прим.	Светильники тип ARS/S-1X36	37	1310		48470				
				шт							
76	90	С151702-58#прим.	Светильники тип ALS.OPL-1X36	28	1310		36680				
				шт							
77	91	С151702-58#прим.	Светильники тип BAT-1X36	26	1310		34060				
				шт							
78	92	С151702-31#прим.	Светильники тип BAT-1X18	44	972		42768				
				шт							
79	93	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	84	550,53	178,29	46245	14977	36650	2,01	169
				шт	341,55	107,33	28690	9016	87,48	0,47	40
80	94	С151702-28#прим.	Светильники тип OPL/S-4X36	84	4590		385560				
				шт							
81	95	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	61	154,18	0	9405	0	8469	0,89	55
				шт	142,83	0	8713	0	87,48	0	0
82	96	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	58	457		26506				
				шт							
83	97	С151704-1#прим.	Указатель световой URAN EFS 193	3	457		1371				
				шт							
84	98	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	143	197,28	71,95	28211	10289	20126	0,63	90
				шт	99,88	44,92	14282	6423	87,48	0,2	28
85	99	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	143	871		124553				
				шт							
86	100	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
				шт							
87	101	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16		32				
				шт							
88	102	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	352,54	25,84	705	52	513	1,45	3
				шт	253,58	10,24	507	20	87,48	0,05	0
89	103	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	104	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36,L36	883	101		89183				
				шт							
91	105	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,L18	44	82		3608				
				шт							
92	106	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	143	247,88		35447				
				шт							
93	107	Е0121-22-8	Установка штепсельныхрозеток утопленного типа при скрытой проводке	138	39,12	0	5399	0	4547	0,22	30
				шт	33,9	0	4678	0	87,48	0	0
94	108	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	138	68		9384				
				шт							
95	109	Е0121-22-2	Установка 1-клавишныхвыключателей утопленного типа при скрытой проводке	214	39,82	0	8522	0	7052	0,22	46
				шт	33,9	0	7255	0	87,48	0	0
96	110	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	214	156		33384				
				шт							
97	111	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	36	50,4	0	1814	0	1249	0,23	8
				шт	35,71	0	1285	0	87,48	0	0
98	112	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	36	182		6552				
				шт							
99	113	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	42	90,2	0	3789	0	2514	0,39	16
				шт	61,58	0	2586	0	87,48	0	0
100	114	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220А110-015	42	215		9030				
				шт							
101	115	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,292	18000		5256				
				1000шт							
102	116	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,388	16300		6324				
				1000шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				1793078				
			ИТОГО:				1809132	63128			1059
			Смета: 2-1-5 Пожарная сигнализация				178774	36368			161
1	1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	8583,25	2	8583	2	6665	43,7	44
				шт	8228,25	0	8228	0	72,9	0	0
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный на 24 луча "ГРАНИТ-24"	1	7214,71		7215				
				к-т							
			Отпускная цена		7215		7215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Ц0110-667-4	*Сметная стоимость оборудования*				*7215*				
			Прибор ПС на 4 луча	1	2535,2	2	2535	2	1964	12,65	13
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный на 5 лучей "ГРАНИТ-5"	шт	2424,2	0	2424	0	72,9	0	0
			Отпускная цена	1	4772,56		4773				
			Сметная стоимость оборудования	к-т							
5	5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый		4773		4773				
							4773				
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	2	1742,2	0	3484	0	2683	10,35	21
				шт	1656	0	3312	0	72,9	0	0
			Отпускная цена	2	754,11		1508				
			Сметная стоимость оборудования	шт							
7	7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		754		1508				
							1508				
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	112	422,35	2	47303	224	36202	2,3	258
				шт	399,05	0	44694	0	72,9	0	0
9	9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	112	261,85		29327				
				шт							
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3	176	175,1	0	30818	0	23608	1,15	202
				шт	165,6	0	29146	0	72,9	0	0
11	11	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	176	185,04		32567				
				шт							
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	16	222,4	0	3558	0	2653	1,15	18
				шт	204,7	0	3275	0	72,9	0	0
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	16	256,61		4106				
				шт							
14	14	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой и световой	25	4,19		105				
				шт							
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К"	6	207,25	0	1244	0	1073	1,15	7
				шт	196,65	0	1180	0	81,81	0	0
			Отпускная цена	6	523,69		3142				
			Сметная стоимость оборудования	шт							
16	16	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Оповещатель звуковой		524		3142				
							3142				
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель "Рокот-2"	1	207,25	0	207	0	179	1,15	1
				шт	196,65	0	197	0	81,81	0	0
			Отпускная цена	1	7684,28		7684				
			Сметная стоимость оборудования	шт							
18	18	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа.		7684		7684				
							7684				
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Акустическая система "АС-2-2"	12	207,25	0	2487	0	2145	1,15	14
				шт	196,65	0	2360	0	81,81	0	0
				12	816,96		9803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		817		9803				
20	20	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами				*9803*				
				320	80,78	8,65	25850	2769	18183	0,33	105
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	м	53,05	5,41	16976	1731	87,48	0,02	8
				320	8,38		2681				
22	22	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами=Кабельный канал 10х7 мм	м							
				3130	80,78	8,65	252845	27080	177851	0,33	1029
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х7 мм	м	53,05	5,41	166045	16929	87,48	0,02	74
				3130	17,11		53546				
24	24	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м							
				3450	12,7	1,37	43824	4720	38356	0,07	231
25	25	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	10,61	0,82	36620	2841	87,48	0	13
				0,32	52100		16672				
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВ 2х0,5мм	1000м							
				2590	4,89		12659				
27	27	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	м							
				0,54	16300		8802				
			ИТОГО:	1000м							
							617328	34796			1943
			Итого по объекту:				314457	21501			94
			Объект: 2-2 Блок Б				6786315				
			Смета: 2-2 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	11	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
				190,92	6,08	0	1161	0	1045	0,05	9
				м2	6,08	0	1161	0	90	0	0
			Итого по разделу: Демонтажные работы				1161				
			Раздел: ПОЛЫ								
2	57	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	6	493,52	7,98	2961	48	551	0,51	3
				м2	79,96	2,99	480	18	99,63	0,01	0
3	58	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	6	1922,08	13,79	11532	83	761	0,69	4
				м2	109,46	5,18	657	31	99,63	0,03	0
4	59	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	6,42	111,76	0,58	718	4	100	0,09	1
				м	13,85	0,22	89	1	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	60	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6	180,18	2,35	1081	14	516	0,54	3
				м2	90,05	0,9	540	5	85,05	0	0
6	61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,472	5932,55	0	2800	0	341	4,21	2
				м3	652,05	0	308	0	99,63	0	0
7	62	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	5,9	1260,18	14,65	7435	86	1325	1,22	7
				м2	197,43	5,49	1165	32	99,63	0,03	0
8	63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8243	5932,55	0	4890	0	595	4,21	3
				м3	652,05	0	537	0	99,63	0	0
9	64	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	10,304	970,5	14,65	10000	151	2314	1,22	13
				м2	197,43	5,49	2034	57	99,63	0,03	0
10	65	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	194,11	31,27	0,28	6069	53	4596	0,12	23
				м	21,28	0,11	4130	22	99,63	0	0
11	66	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	13,588	185,31	2,35	2518	32	1168	0,54	7
				м2	90,05	0,9	1224	12	85,05	0	0
12	67	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	44,9	274,46	3,23	12323	145	3006	0,37	17
				м2	59,26	1,21	2661	54	99,63	0,01	0
13	68	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	44,9	1922,08	13,79	86301	619	5698	0,69	31
				м2	109,46	5,18	4915	232	99,63	0,03	1
14	69	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	48,04	111,76	0,58	5369	28	748	0,09	4
				м	13,85	0,22	665	11	99,63	0	0
15	70	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	44,9	180,18	2,35	8090	106	3859	0,54	24
				м2	90,05	0,9	4043	40	85,05	0	0
16	71	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм#ИЗ РЕЕК ТОЛЩ.50ММ	78,93	1904,61	13,79	150331	1088	10016	0,69	55
				м2	109,46	5,18	8639	408	99,63	0,03	2
17	72	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	84,45	111,76	0,58	9438	49	1315	0,09	7
				м	13,85	0,22	1169	19	99,63	0	0
18	73	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	78,93	180,18	2,35	14222	185	6783	0,54	42
				м2	90,05	0,9	7107	71	85,05	0	0
19	74	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	26,57	1260,18	14,65	33483	389	5968	1,22	32
				м2	197,43	5,49	5246	146	99,63	0,03	1
20	75	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	0,997	970,5	14,65	968	15	224	1,22	1
				м2	197,43	5,49	197	5	99,63	0,03	0
21	76	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	48,836	31,27	0,28	1527	13	1156	0,12	6
				м	21,28	0,11	1039	5	99,63	0	0
22	77	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	4,651	185,31	2,35	862	11	400	0,54	3
				м2	90,05	0,9	419	4	85,05	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				372918				
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-47,АС-48)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	78	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	0,0039	324,07	2,99	1	0	1	0,8	0
				м2	172,28	1,12	1	0	85,05	0,01	0
24	79	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	374,26	304,08	2,91	113804	1090	33427	0,56	211
				м2	93,41	1,1	34961	412	85,05	0,01	2
25	80	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	374,26	30,6	0,06	-11450	-23	-10807	0,17	-65
				м2	30,53	0,03	-11427	-9	85,05	0	0
26	81	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	0,0216	259,84	2,82	6	0	2	0,56	0
				м2	115,82	1,08	3	0	85,05	0,01	0
27	82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	456,34	285,16	2,63	130130	1198	32676	0,45	205
				м2	74,78	0,99	34127	451	85,05	0	2
28	83	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	236,82	153,69	2,35	36398	557	20353	0,54	127
				м2	90,05	0,9	21324	213	85,05	0	1
29	84	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	693,16	22,11	0,06	-15324	-43	-14457	0,13	-87
				м2	22,05	0,03	-15281	-17	85,05	0	0
30	85	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	151,64	1076,54	2,63	163246	398	55018	2,3	349
				м2	382,95	0,99	58071	150	85,05	0	1
31	88	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	15,63	285,16	2,63	4457	41	1119	0,45	7
				м2	74,78	0,99	1169	15	85,05	0	0
32	89	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	15,63	22,11	0,06	-346	-1	-326	0,13	-2
				м2	22,05	0,03	-345	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-47,АС-48)				420921				
			Раздел: Кровля (АС-51)								
33	111	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2,94	387,65	2,06	1140	6	109	0,25	1
				м2	38,3	0,79	113	2	85,05	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АС-51)				1140				
			ИТОГО:				796141	6338			1044
							171141	2390			12
			Итого по объекту:				796139				
			Объект: 2-3 Блок В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 2-3 Ремонтные работы								
			Раздел: Ремонтные работы								
1	37	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	9,12	787,57	3,8	7183	35	1344	0,96	9
				м2	154,48	1,44	1409	13	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Ремонтные работы				7183				
			Раздел: Окна (АС-74)								
			Раздел: ПОЛЫ по серии 2.244-1 вып.6(АС-72)								
2	59	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	485,76	180,18	2,35	87524	1142	41748	0,54	261
				м2	90,05	0,9	43740	437	85,05	0	2
3	60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,096	5932,55	0	6502	0	791	4,21	5
				м3	652,05	0	715	0	99,63	0	0
4	61	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	13,7	1260,18	14,65	17264	201	3077	1,22	17
				м2	197,43	5,49	2705	75	99,63	0,03	0
5	65	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	7,532	185,31	2,35	1396	18	647	0,54	4
				м2	90,05	0,9	678	7	85,05	0	0
6	69	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	486,7	180,18	2,35	87693	1144	41828	0,54	261
				м2	90,05	0,9	43825	438	85,05	0	2
7	70	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	13,7	1260,18	14,65	17264	201	3077	1,22	17
				м2	197,43	5,49	2705	75	99,63	0,03	0
8	73	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	7,532	185,31	2,35	1396	18	647	0,54	4
				м2	90,05	0,9	678	7	85,05	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ по серии 2.244-1 вып.6(АС-72)				219040				
			Раздел: Внутренняя отделка(АС-72,АС-73)								
9	75	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1176,62	304,08	2,91	357783	3427	105091	0,56	663
				м2	93,41	1,1	109913	1294	85,05	0,01	6
10	76	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1176,62	30,6	0,06	-35999	-74	-33977	0,17	-203
				м2	30,53	0,03	-35925	-29	85,05	0	0
11	78	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1059,96	285,16	2,63	302258	2782	75898	0,45	475
				м2	74,78	0,99	79269	1047	85,05	0	5
12	79	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1125,88	153,69	2,35	173042	2646	96762	0,54	606
				м2	90,05	0,9	101380	1013	85,05	0	5
13	80	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2184,8	22,11	0,06	-48302	-137	-45568	0,13	-274
				м2	22,05	0,03	-48165	-55	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	84	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	61,245	285,16	2,63	17465	161	4385	0,45	27
				м2	74,78	0,99	4580	60	85,05	0	0
15	85	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	61,245	22,11	0,06	-1354	-4	-1277	0,13	-8
				м2	22,05	0,03	-1350	-2	85,05	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АС-72,АС-73)				764893				
			Раздел: Кровля (АС-76)								
16	107	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	3,92	387,65	2,06	1520	8	145	0,25	1
				м2	38,3	0,79	150	3	85,05	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АС-76)				1520				
			ИТОГО:				992635	11568			1865
			Итого по объекту:				306307	4383			21
			Объект: 2-4 Блок Д				992635				
			Смета: 2-4 Ремонтные работы								
			Раздел: Демонтажные работы								
1	16	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	439,99	6,08	0	2675	0	2408	0,05	20
				м2	6,08	0	2675	0	90	0	0
2	28	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	439,99	6,08	0	2675	0	2408	0,05	20
				м2	6,08	0	2675	0	90	0	0
3	33	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	53,386	27,1		1447				
				т							
4	34	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	53,386	97,38		5199				
				т							
			Итого по разделу: Демонтажные работы				11996				
			Раздел: Ремонтные работы								
5	57	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	362,28	180,18	2,35	65275	851	31135	0,54	195
				м2	90,05	0,9	32622	326	85,05	0	2
6	58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,92	5932,55	0	17323	0	2108	4,21	12
				м3	652,05	0	1904	0	99,63	0	0
7	59	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	36,5	1260,18	14,65	45997	535	8199	1,22	44
				м2	197,43	5,49	7206	200	99,63	0,03	1
8	63	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	5,716	185,31	2,35	1059	13	491	0,54	3
				м2	90,05	0,9	515	5	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	67	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	362,28	180,18	2,35	65275	851	31135	0,54	195
				м2	90,05	0,9	32622	326	85,05	0	2
10	68	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	36,5	1260,18	14,65	45997	535	8199	1,22	44
				м2	197,43	5,49	7206	200	99,63	0,03	1
11	70	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	81,66	31,27	0,28	2553	22	1933	0,12	10
				м	21,28	0,11	1737	9	99,63	0	0
12	71	Е0115-165-8	Окраска цементных плинтусов	5,716	185,31	2,35	1059	13	491	0,54	3
				м2	90,05	0,9	515	5	85,05	0	0
13	73	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	879,98	304,08	2,91	267582	2563	78596	0,56	496
				м2	93,41	1,1	82203	968	85,05	0,01	5
14	74	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	879,98	30,6	0,06	-26923	-55	-25411	0,17	-152
				м2	30,53	0,03	-26868	-22	85,05	0	0
15	76	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	887,26	285,16	2,63	253011	2329	63532	0,45	398
				м2	74,78	0,99	66353	876	85,05	0	4
16	77	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	864,84	153,69	2,35	132921	2032	74327	0,54	465
				м2	90,05	0,9	77875	778	85,05	0	4
17	78	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1752,1	22,11	0,06	-38735	-110	-36543	0,13	-220
				м2	22,05	0,03	-38626	-44	85,05	0	0
18	82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	46,965	285,16	2,63	13393	123	3363	0,45	21
				м2	74,78	0,99	3512	46	85,05	0	0
19	83	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/ОТКОСЫ/	46,965	22,11	0,06	-1038	-3	-980	0,13	-6
				м2	22,05	0,03	-1035	-1	85,05	0	0
20	84	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	20,003	113,03	0,75	2261	15	1253	0,37	7
				м	65,99	0,29	1320	6	85,05	0	0
			Итого по разделу: Ремонтные работы				847009				
			Раздел: Кровля (АС-76)								
21	90	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	2,53	7940		20086				
				м3							
22	105	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	3,92	387,65	2,06	1520	8	145	0,25	1
				м2	38,3	0,79	150	3	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Кровля (АС-76)				21605				
			ИТОГО:				880612	9720			1601
			Итого по объекту:				256614	3681			18
			Итого по стройке:				880610				
			- оборудования				9455700				
			Накладные расходы :				270818				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				521675				
			На сантехнические работы				1232609				
			Всего накладных расходов:				201858				
			Итого с накладными				1956142				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11411848				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				668462				
			Итого с временными, 1,44 %				12080310				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				12250367				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12334224				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12382142				
							12501931				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31972688				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				639454				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				32612142				
			Итого с НДС				3913457				
			Итого с К=0,95299998371				36525598				
							34808894,72				
			Всего:				34808894,72				

ТЕХНАДЗОР

Главный специалист ТОО "Банур-1"

_____ Кудайбергенов М.

ПОДРЯДЧИК

инженер ТОО "Жасыл-Даңғыл"

_____ Орынбай Б.