Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№92 2021-08-11.**
Доп.соглашение №92-2 от 21.02-2022 г.

Наименование строительства и его адрес: ***Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги	**71396015,04**	**71396015,04**	**71396015,04**			**31209807,03**	**31 209 807,03**		
	Удержание 5 %	**3 569 800,75**	**3 569 800,75**				**3 569 800,75**			
	в том числе НДС 12%	**7 267 094,39**	**7 267 094,39**				**2 961 429,24**			
2	**Всего к оплате**	**67 826 214,29**	**67 826 214,29**				**27 640 006,28**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсунжанулы Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Д & К»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11. Доп.соглашение №92-2 от 21.02-2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за март месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. на проезжей части										
1.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	28800,7	405,79 35,86	117,42 31,67	11687036 1032793	3381778 912118	7272525 --	2100469 1103009		14890621
2.	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС С-10 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	10574	292,19 25,96	131,55 35,63	3089582 274525	1391023 376764	1424034 --	703392 303438		4096412
3.	1101-0105-0602 РСНБ РК 2015	Кюветы. Устройство. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2696,37	765,97 344,70	421,27 132,41	2065333 929433	1135900 357026	-- --	926250 239327		3230910
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	8925684 2524941	6400742 1858942	-- --	4211742 1050993		14188419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8925684				
		Всего заработная плата	Тенге					4383883			
		Накладные расходы	Тенге				4211742				
		Сметная прибыль	Тенге				1050994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14188420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3842
		Сметная заработная плата	Тенге					4383883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14188420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3842
		Сметная заработная плата	Тенге					4383883			
		РАЗДЕЛ 2. на съездах									
4.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	839,36	405,79	117,42	340607	98560	211948	61217	433970
					35,86	31,67	30099	26583	--	32146	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	839,36	405,79	117,42	340607	98560	211948	61217	433970
					35,86	31,67	30099	26583	--	32146	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	278851	210902	--	138234	450452
			Тенге		--	--	67949	60045	--	33366	
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство дороги									
6.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	68	11164,44	686,10	759182	46655	518210	225439	1063391
					2857,6	212,10	194317	14423	--	78770	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	28	6137	--	171836	--	171836	--	185583
					--	--	--	--	--	13747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.	2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	34	7351	--	249934	--	249934	--	269929
					--	--	--	--	--	19995	
		СП - 8%									
9.	2401-0201 -0122 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	19016	--	114096	--	114096	--	123224
					--	--	--	--	--	9128	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	803727	52958	531428	254480	1142863
			Тенге		--	--	219341	16289	--	84656	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 26800072,6

Временные здания и сооружения 1,3%		348400,9	27148473,5
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%		171035,38	27319508,9
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		546390,18	27865899,1
Итого с НДС	12 %	3343907,93	31209807,03

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**