Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат на 23 февраля 2022 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№92 2021-08-11.**
Доп.соглашение №92-2 от 21.02-2022 г.

Наименование строительства и его адрес: ***Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги	**40186208,01**	**40186208,01**	**40186208,01**			**15789400**	**15 789 400,00**		
	Удержание 5 %	**2 009 310,40**	**2 009 310,40**				**789 470,00**			
	в том числе НДС 12%	**4 090 381,89**	**4 090 381,89**				**4 090 381,89**			
2	**Всего к оплате**	**38 176 897,61**	**38 176 897,61**				**14 999 930,00**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тубуев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Д & К»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11. Доп.соглашение №92-2 от 21.02-2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 на 23 февраля 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. на проезжей части									
1.				12689,39	405,79	117,42	5149227	1489988	3204225	925453	6560706
	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		35,86	31,67	455041	401873	--	485978	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				4540,40	405,79	117,42	1842449	533134	1146506	331137	2347494
	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		35,86	31,67	162819	143794	--	173888	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6991676	2023122	--	1256590	8908200
			Тенге		--	--	617860	545667	--	659866	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8908200				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство жб трубы д-0,5м									
3.				120	187,77	179,63	22532	21555	--	6185	31014
	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта		8,14	63,44	977	7613	--	2297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%									
4.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оголовок монолитные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	12	28134,75 2588,25	3181,5 661,92	337617 31059	38178 7943	268380 --	32762 29630	400009
5.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	92	3752,17 603,79	122,87 36,17	345200 55549	11304 3328	278347 --	49457 31573	426230
6.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	100	30,42 --	30,42 10,27	3042 --	3042 1027	-- --	739 302	4083
7.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18	187,78 8,19	179,61 63,44	3380 147	3233 1142	-- --	928 345	4653
8.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	18	3140,33 1588,83	165,50 75,28	56526 28599	2979 1355	24948 --	25161 6535	88222
9.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	13,5	180337,78 11564	18191,56 4191,48	2434560 156114	245586 56585	2032860 --	178667 209058	2822285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
10.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	135	3752,17	122,87	506543	16587	408444	72572	625444
					603,79	36,17	81512	4883	--	46329	
		НР - 84%; СП - 8%									
11.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	45	4274,82	182,96	192367	8233	141833	37564	248325
					940,02	53,73	42301	2418	--	18394	
		НР - 84%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								4650265

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 13558465

Временные здания и сооружения 1,3%	176260	13734725
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	86529	13821254
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	276425	14097679
Итого с НДС 12 %	1691721	15789400

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**