Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Кунанбаев, 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещение по ул. Кырман (0,4 км) сельского округа Акжарма города Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
960140000824 .	050940014615.	28	11.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещение по ул. Кырман (0,4 км) сельского округа Акжарма города Кызылорда	13262695,10	11841692,05							1421003,05	13262695,10
Итого за стройку										
В том числе за Сентябрь	13262695,10	11841692,05							1421003,05	13262695,10
Итого к оплате										13262695,10

М.П.

Заказчик Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824
Әбдіреев С.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" БИН 041240010935
Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "МКЗ-ПРОЕКТ" БИН 051140003306
Туленов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Кунанбаев, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещение по ул. Кырман (0,4 км) сельского округа Акжарма города Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещение по ул. Кырман (0,4 км) сельского округа Акжарма города Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28** от **11.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** наружнее работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	1	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	27	13386,65	9061,55	361439,55	244661,85		177472,89	582025,50
						4325,10	3891,24	116777,70	105063,48		43113,06	
2	2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	12,15	34371,84	1688,06	417617,86	20509,93	301754,24	91007,39	549315,24
						7848,04	383,08	95353,69	4654,42		40689,99	
3	3	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	27	17389,85	7852,02	469525,95	212004,54	22212,09	240168,51	766470,06
						8715,16	3639,19	235309,32	98258,13		56775,60	
4	4	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм	м	135	3189,00		430515,00		430515,00		464956,20
											34441,20	
5	5	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,5 мм	м	94,5	7168,00		677376,00		677376,00		731566,08
											54190,08	
6	6	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,5 мм	м	121,5	8221,00		998851,50		998851,50		1078759,62
											79908,12	
7	7	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,5 мм	м	8,1	1413,00		11445,30		11445,30		12360,92
											915,62	
8	8	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,5 мм	м	27	585,00		15795,00		15795,00		17058,60
											1263,60	
9	9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	27	6445,54	1191,16	174029,58	32161,32	62834,13	74576,16	268494,21
						2927,19	909,03	79034,13	24543,81		19888,47	
10	10	247-103-0253 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Кобра -60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	27	40045,00		1081215,00		1081215,00		1167712,20
											86497,20	
11	11	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	27	4391,75	590,12	118577,25	15933,24		78737,13	213099,66
						3801,63	248,64	102644,01	6713,28		15785,28	
12	12	247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	27	51451,00		1389177,00		1389177,00		1500311,16
											111134,16	
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1215	425,31	180,18	516751,65	218918,70	69619,50	221130,00	796906,35
						187,83	64,95	228213,45	78914,25		59024,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,215	179682,00		218313,63		218313,63	17465,09	235778,72
15	15	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	135	739,82 272,84	74,11 25,09	99875,70 36833,40	10004,85 3387,15	53037,45	28958,85 10307,25	139141,80
16	16	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	270	721,53 272,84	74,11 25,09	194813,10 73666,80	20009,70 6774,30	101136,60	57917,70 20217,60	272948,40
17	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	27	1967,72 1951,46	0,00 0,00	53128,44 52689,42	0,00 0,00	439,02	37936,35 7285,14	98349,93
18	18	247-207-0603 РСНБ РК 2022	Предохранитель резьбовой ПРС-6У3, 6А	шт.	27	823,00		22221,00		22221,00	1777,68	23998,68
19	19	252-204-1102 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа Б-324	шт.	27	3592,00		96984,00		96984,00	7758,72	104742,72
20	20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62 5854,38	116,93 45,62	7432,62 5854,38	116,93 45,62	1461,31	4248,00 934,45	12615,07
21	21	247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	41853,00		41853,00		41853,00	3348,24	45201,24
22	22	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1967,72 1951,46	0,00 0,00	5903,16 5854,38	0,00 0,00	48,78	4215,15 809,46	10927,77
23	23	247-204-0804 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	1	933,00		933,00		933,00	74,64	1007,64
24	24	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00	66,72	900,72
25	25	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00	66,72	900,72
26	26	247-208-0607 РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040150, 400 В	шт.	1	5466,00		5466,00		5466,00	437,28	5903,28
27	27	245-601-0116 СпрСЦ 11.2022	Реле тепловое с таймером TPM501. Универсальный вход.	шт.	1	29544,00		29544,00		29544,00	2363,52	31907,52
28	28	247-211-1413 РСНБ РК 2022	Фотореле	шт.	1	3758,00		3758,00		3758,00	300,64	4058,64
29	29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1967,72 1951,46	0,00 0,00	1967,72 1951,46	0,00 0,00	16,26	1405,05 269,82	3642,59
30	30	247-206-0104 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В	шт.	1	4303,00		4303,00		4303,00	344,24	4647,24
31	31	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Кнопка "Пуск" зеленая	шт.	1	2546,00		2546,00		2546,00	203,68	2749,68
32	32	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Кнопка "Стоп" красная	шт.	1	2546,00		2546,00		2546,00	203,68	2749,68
33	33	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Сигнальная арматура	шт.	2	2546,00		5092,00		5092,00	407,36	5499,36
34	34	247-216-0202 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2	шт.	15	115,00		1725,00		1725,00	138,00	1863,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	261-404-0615 РСНБ РК 2022	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	31282,00		938,46		938,46	75,08	1013,54
36	36	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2	587,59 281,75	219,28 77,11	1175,18 563,50	438,56 154,22	173,12	516,76 135,36	1827,30
37	37	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,002	110515,00		221,03		221,03	17,68	238,71
38	38	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудовании	м	1	361,22 340,16	2,67 0,16	361,22 340,16	2,67 0,16	18,39	245,03 48,50	654,75
39	39	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	1	584,00		584,00		584,00	46,72	630,72
40	40	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843,31 1697,77	108,28 45,62	37,26	1255,24 247,88	3346,43
41	41	247-301-0314 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	30130,00		30130,00		30130,00	2410,40	32540,40
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					**7497643,21** **1036783,57**	**774870,57** **328554,44**	**5685989,07** **0,00**	**1019790,21** **681388,63**	**9198822,05**
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ									
42	42	1308-0206-0902 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	850	88,28 72,76	3,25 1,37	75038,00 61846,00	2762,50 1164,50	10429,50	45364,50 9630,50	130033,00
43	43	243-701-0849 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x16+1x16-0,6/1,0	км	0,85	766892,00		651858,20		651858,20	52148,66	704006,86
44	44	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	58	175,00		10150,00		10150,00	812,00	10962,00
45	45	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	72,8	647,00		47101,60		47101,60	3768,13	50869,73
46	46	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	56	2097,00		117432,00		117432,00	9394,56	126826,56
47	47	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	28	4640,00		129920,00		129920,00	10393,60	140313,60
48	48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	28	2873,00		80444,00		80444,00	6435,52	86879,52
49	49	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	27	739,82 272,84	74,11 25,09	19975,14 7366,68	2000,97 677,43	10607,49	5791,77 2061,45	27828,36
50	50	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	81	721,53 272,84	74,11 25,09	58443,93 22100,04	6002,91 2032,29	30340,98	17375,31 6065,28	81884,52
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ					**1190362,87** **91312,72**	**10766,38** **3874,22**	**1088283,77** **0,00**	**68531,58** **100709,70**	**1359604,15**
			ИТОГО по акту					**8688006,08** **1128096,29**	**785636,95** **332428,66**	**6774272,84** **0,00**	**1088321,79** **782098,33**	**10558426,20**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения-1%									105584,26
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**10664010,46**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,42%									44788,84
			Итого с дополнительными затратами									**10708799,31**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									629332,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**11338131,31**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									214175,99
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**11552307,29**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									12464939,57
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №28 от 11.08.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**11841692,05**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1421003,05**
			ИТОГО									**13262695,10**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Әбдіреев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" БИН 041240010935
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ" БИН 051140003306
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)