Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар

Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2019 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	34 753 265								
в том числе за месяц	34 753 265	31 029 701	34 753 265	31 029 701				3 723 564	34 753 265
2-1-1, 7-1-1	34 753 265	31 029 701	34 753 265	31 029 701				3 723 564	34 753 265
Итого к оплате:									**34 753 265**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

БИН 120140010629

Директор

Б.К .Дюсембаев

Технический надзор:

ТОО "УКС-ПВ "

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ04VJE00031359

Аттестат №KZ74VJE00031360

Аттестат №KZ47VJE00031361

М.Б. Калышбеков

Авторский надзор:

ТОО ПСК "ППК"

Эксперт авторского надзора

С.С. Кайрденов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

разн. есть

Акт №1 от 20.05.2019г.
приемки выполненных работ за май 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаментные плиты ФМП										
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство. см.ЮЖ-2 Мероприятия по устранению посадочных свойств грунта НР = 93 %	м3 основания	1015	3524,86	861,7	3577733	874625	2044414	925335	4863313
					648,96	331,32	658694	336290	–	360245	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	93	21058,17	1042,88	1958411	96989	1766130	103348	2226699
					1024,65	196,53	95292	18277	–	164941	
3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	930	818,88	18,47	761559	17181	533811	197702	1036002
					226,42	2,17	210567	2016	–	76741	

7 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-фиксатор пространственный Ф1 НР = 91 %	т	2,6375	16391,62	1220,38	43235	3220	768	36458	86068
				14880,24	309,8	39247	817	–	6375	
8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.10 мм	т	2,6375	195387		515333		515333		556560
11 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20,22,25 мм	т	51	186614		9517314		9517314		10278699
1.18 ФПМ-3 (КЖ-3.41)										
40 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	21058,17	1042,88	88444	4380	79760	4667	100561
				1024,65	196,53	4304	825	–	7449	
41 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42	818,88	18,47	34393	776	24108	8928	46787
				226,4	2,17	9509	91	–	3466	
42 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	23,2	3517,54	1595,69	81607	37020	6921	40959	132371
				1623,53	316,55	37666	7344	–	9805	
43 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ,W4	м3	23,548	21080		496392		496392		536103

44 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-фиксатор пространственный Ф1 НР = 91 %	т	0,11816	16384,56	1218,69	1936	144	34	1633	3856
				14878,13	313,13	1758	37	–	286	
45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.10 мм	т	0,11816	195387		23087		23087		24934
46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,70306	186614		131201		131201		141697
47 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,76923	186614		143549		143549		155033
48 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,6	1454,88	18,47	22696	288	18876	3316	28093
				226,42	2,17	3532	34	–	2081	
1.19 Выпуски для ФМП-3										
49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	0,31208	186614		58238		58238		62898
50 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,28937	186614		54000		54000		58321

								–	4320	
Раздел 2 Фундамент монолитный столбчатый ФМ										
2.1 ФМ-1(8 шт.)										
51 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	15,44	21058,17	1042,81	325138	16101	293216	17159	369680
				1024,65	196,57	15821	3035	–	27384	
52 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	140	818,88	18,47	114643	2586	80359	29762	155957
				226,41	2,17	31698	304	–	11552	
61 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	370,16	1454,88	18,48	538538	6839	447889	78690	666607
				226,42	2,17	83810	803	–	49378	
2.2 ФМ-2(1 шт.)										
62 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,93	21058,17	1042,88	40643	2013	36652	2146	46210
				1024,65	196,53	1978	379	–	3423	
63 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	818,86	18,46	14330	323	10045	3720	19495
				226,4	2,17	3962	38	–	1444	
64 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,4	4060,26	1119,69	78769	21722	15697	41474	129862
				2131,44	217,84	41350	4226	–	9619	
65 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,691	21080		415086		415086		448293

66 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	928,28	4,04	919	4	508	372	1396
				411,11	2,02	407	2	–	103	
67 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	18	1860	853	3954
				939,84	6,69	930	7	–	293	
68 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33598	211223		70967		70967		76644
69 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
70 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,09506	186614		17740		17740		19159
71 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224451,77	1863,15	13613	113	11501	1851	16703
				32959,6	577,08	1999	35	–	1237	
72 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
				42,23	0,43	13	–	–	4	
73 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,27	1454,88	18,48	67318	855	55987	9836	83326

2.3 ФМ-3(1 шт.)				226,41	2,16	10476	100	–	6172	
74 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,93	21058,17	1042,88	40643	2013	36652	2146	46210
				1024,65	196,53	1978	380	–	3423	
75 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	818,86	18,46	14330	323	10045	3720	19495
				226,4	2,17	3962	38	–	1444	
76 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,4	4060,26	1119,69	78769	21722	15697	41474	129862
				2131,44	217,84	41350	4226	–	9619	
77 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,691	21080		415086		415086		448293
78 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	928,28	4,04	919	4	508	372	1396
				411,11	2,02	407	2	–	103	
79 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2806	19	1860	853	3954
				939,84	6,69	930	7	–	293	
80 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33591	211223		70952		70952		76628
81 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,04753	186614		8870		8870		9579

82 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
83 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224451,77	1863,15	13613	113	11501	1851	16703
				32959,6	577,08	1999	35	–	1237	
84 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
				42,43	0,43	13	–	–	4	
85 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,27	1454,9	18,48	67318	855	55987	9836	83326
				226,41	2,16	10476	100	–	6172	
2.4 ФМ-4(1 шт.)										
86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,93	21058,55	1043,01	40643	2013	36652	2146	46210
				1024,87	196,89	1978	380	–	3423	
87 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	818,86	18,46	14330	323	10045	3720	19495
				226,4	2,17	3962	38	–	1444	
88 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,4	4060,26	1119,69	78769	21722	15697	41474	129862
				2131,44	217,84	41350	4226	–	9619	
89 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,691	21080		415086		415086		448293

90 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	928,28	4,04	919	4	508	372	1396
				411,11	2,02	407	2	–	103	
91 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	18	1860	853	3954
				939,84	6,69	930	7	–	293	
92 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33591	211223		70952		70952		76628
93 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,0679	186614		12671		12671		13685
94 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
95 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224451,77	1863,15	13613	113	11501	1851	16703
				32959,6	577,08	1999	35	–	1237	
96 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
				42,43	0,43	13	–	–	4	
97 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,27	1454,9	18,48	67318	855	55987	9836	83326

				226,41	2,16	10476	100	–	6172	
2.5 ФМ-5(1 шт.)										
98 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,93	21058,55	1043,01	40643	2013	36652	2146	46210
				1024,87	196,89	1978	380	–	3423	
99 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	818,86	18,46	14330	323	10045	3720	19495
				226,4	2,17	3962	38	–	1444	
100 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,4	4060,26	1119,69	78769	21722	15697	41474	129862
				2131,44	217,84	41350	4226	–	9619	
101 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,691	21080		415086		415086		448293
102 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	929,76	5,06	919	5	508	372	1396
				411,18	1,78	407	2	–	103	
103 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	19	1860	853	3954
				939,84	6,69	930	7	–	293	
104 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33591	211223		70952		70952		76628
105 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,0679	186614		12671		12671		13685

106 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
107 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224451,77	1863,15	13613	113	11501	1851	16703
				32959,6	577,08	1999	35	–	1237	
108 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
				42,43	0,43	13	–	–	4	
109 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,27	1454,9	18,48	67318	855	55987	9836	83326
				226,41	2,16	10476	100	–	6172	
2.6 ФМ-6(1 шт.)										
110 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,93	21058,55	1043,01	40643	2013	36652	2146	46210
				1024,87	196,89	1978	380	–	3423	
111 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	818,86	18,46	14330	323	10045	3720	19495
				226,4	2,17	3962	38	–	1444	
112 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,4	4060,26	1119,69	78769	21722	15697	41474	129862
				2131,44	217,84	41350	4226	–	9619	
113 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,691	21080		415086		415086		448293

114 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	928,28	4,04	919	4	508	372	1394
				411,11	2,02	407	2	–	103	
115 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	18	1860	853	3954
				939,84	6,69	930	7	–	293	
116 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33591	211223		70952		70952		76628
117 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,0679	186614		12671		12671		13685
118 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
119 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224451,77	1863,15	13613	113	11501	1851	16703
				32959,6	577,08	1999	35	–	1237	
120 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
				42,43	0,43	13	–	–	4	
121 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,27	1454,9	18,48	67318	855	55987	9836	83326

				226,41	2,16	10476	100	–	6172	
2.7 ФМ-7(1 шт.)										
122 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,93	21058,55	1043,01	40643	2013	36652	2146	46210
				1024,87	196,89	1978	380	–	3423	
123 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	818,86	18,46	14330	323	10045	3720	19495
				226,4	2,17	3962	38	–	1444	
124 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,6	4060,26	1119,74	79581	21947	15858	41901	131201
				2131,43	217,81	41776	4269	–	9719	
125 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,894	21080		419366		419366		452915
126 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	928,28	4,04	919	4	508	372	1396
				411,11	2,02	407	2	–	103	
127 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	18	1860	853	3954
				939,84	6,69	930	7	–	293	
128 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33591	211223		70952		70952		76628
129 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,08148	186614		15205		15205		16422

130 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
131 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224451,77	1863,15	13613	113	11501	1851	16703
				32959,6	577,08	1999	35	–	1237	
132 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
				42,43	0,43	13	–	–	4	
133 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,27	1454,9	18,48	67318	855	55987	9836	83326
				226,41	2,16	10476	100	–	6172	

Раздел 3 Фундамент ленточный ФЛ (КЖ 3.44-3.46)

3.7 ФЛ-7

359 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	2,1	21058,1	1042,86	44222	2190	39880	2334	50280
				1024,76	196,67	2152	413	–	3724	
367 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,784	1454,9	18,5	25874	329	21518	3781	32027
				226,44	2,19	4027	39	–	2372	

Итого	**26 670 306**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 565 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 213 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	399 097

- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 100 272
Накладные расходы, тенге	1 816 066
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 981 828
Всего	**26 670 306**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	400 055
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	655 103
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**554 509**
Итого	**28 279 973**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**28279543**
НДС (12 %)	3393545
Итого	**31673089**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **С.С. Кайрденов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

разн. есть

Форма 2В

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Акт №2 от 20.05.2019г.

приемки выполненных работ за май 2019г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0201	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3-снятие плодородного грунта (избыток) НР = 72 %	м3 грунта	5571,97	58,01	53,29	323212	296925	263	117786	476278
					4,67	24,69	26024	137568	–	35280	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9750,9475	54		526551		–		568675
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-подземные части здания и сооружения НР = 72 %	м3 грунта	11013	47,63	47,63	524501	524501	–	108086	683194
					–	13,63	–	150120	–	50607	

4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 20 м(ГП-4 примечание)/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханых и дюнных песков, применен коэфициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР = 72 % К=0,850;	м3 грунта	9361,05	34,04	34,04	318650	318650	–	65647	415041
				–	9,74	–	91177	–	30744	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР = 72 %	м3 грунта	195,5	1240,42	–	242502	–	–	174602	450472
				1240,42	–	242502	–	–	33368	

Итого	**2 593 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 140 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263
- перевозка грузов, тенге	526 551
Накладные расходы, тенге	466 121
Сметная прибыль (8 %), тенге	149 999
Всего	**2 593 660**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 905
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	63 708
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 925**
Итого	**2 750 198**

понижающий коэффициент к=0,9999848230	2750157
НДС (12 %)	330019
Итого	**3080176**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **С.С. Кайрденов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2019 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование
		8	20.03.19г.			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	92 350 553								
в том числе за месяц	57 597 288	51 426 150	57 597 288	51 426 150				6 171 138	57 597 288
2-1-1	57 597 288	51 426 150	57 597 288	51 426 150				6 171 138	57 597 288
Итого к оплате:									**57 597 288**

Заказчик:
" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629
Директор
Б.К .Дюсембаев

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361
А.С. Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора
И.Е. Койланов

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«27» 06 2019г.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №3 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаментные плиты ФМП										
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство. см.КЖ-2 Мероприятия по устранению посадочных свойств грунта НР = 93 %	м3 основания	618,5	3524,86	861,7	2180126	532962	1245782	563862	2963507
					648,96	331,32	401382	204921	–	219519	
4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	543	3517,54	1595,71	1910024	866472	161975	958643	3098160
					1623,53	316,53	881577	171877	–	229493	
5	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25,W4	м3	551,145	21080		11618137		11618137		12547588
6	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	24826	902	12413	451	10207	1731	15276
					3510	294	1755	147	–	1132	
9	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,34199	16480,1	878,94	22116	1180	390	19019	44425

10 2105-0301-3202				15310,16	263,33	20546	353	–	3291	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	1,34199	186614		250434		250434		270469
11 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20,22,25 мм	т	25,25181	186614		4712341		4712341		5089328
12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	94,92	1454,88	18,47	138097	1754	114852	20178	170938
1.2 Фрагмент 1 - 1 шт.				226,42	2,17	21491	206	–	12662	
13 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	1,9464	186614		363225		363225		392284
1.3 Фрагмент 2 - 1 шт.										
14 2105-0301-3202								–	29058	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	0,1504	186614		28067		28067		30312
15 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,22005	186614		41064		41064		44350
1.4 Фрагмент 3 - 1 шт.								–	3285	

16 2105-0301-3202								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	0,06016	186614	11227	11227		12125
17 2105-0301-3202								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,12388	186614	23118	23118		24967
1.5 Фрагмент 4 - 1 шт.								
18 2105-0301-3202						–	1849	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм	т	0,07298	186614	13619	13619		14709
1.6 Фрагмент 5 - 3 шт.								
19 2105-0301-3202						–	1090	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,26106	186614	48717	48717		52615
1.7 Фрагмент 6 - 3 шт.								
20 2105-0301-3202						–	3897	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.32 мм	т	0,3909	186614	72947	72947		78783
1.8 Фрагмент 7 - 2 шт.								
21 2105-0301-3202						–	5836	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,11602	186614	21651	21651		23383
1.9 Фрагмент 8 - 2 шт.								
22 2105-0301-3202						–	1732	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,086	186614	16049	16049		17333

1.10 Фрагмент 9 - 1 шт.								
23	2105-0301-3202					–	1284	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,0215	186614	4012	4012		4333
1.11 Фрагмент 10 - 8 шт.								
24	2105-0301-3202					–	321	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм	т	0,37392	186614	69779	69779		75361
1.12 Фрагмент 11 - 1 шт.								
25	2105-0301-3202					–	5582	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,043	186614	8024	8024		8666
1.13 Фрагмент 12 - 1 шт.								
26	2105-0301-3202					–	642	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм	т	0,03115	186614	5813	5813		6278
1.14 Фрагмент 13 - 1 шт.								
27	2105-0301-3202					–	465	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,043	186614	8024	8024		8666
1.15 Фрагмент 14 - 1 шт.								
28	2105-0301-3202					–	642	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	1,9464	186614	363225	363225		392284

Раздел 2 Фундамент монолитный столбчатый ФМ

2.1 ФМ-1(8 шт.)

53 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	155,2	4060,19	1119,69	630142	173776	125565	331797	1038894
				2131,45	217,85	330801	33811	–	76955	
54 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	157,528	21080		3320690		3320690		3586345
57 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,68728	211223		567615		567615		613025
58 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,06424	192867		12390		12390		13381
59 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,48522	224466,81	1868,72	108915	907	92012	14811	133624
				32967,6	575,95	15996	279	–	9898	
60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; kэкс1=2;	м2	2,46296	136,99	3,13	337	8	224	73	443
				42,63	0,43	105	1	–	33	
2.8 ФМ-8(2 шт.)										
134 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	3,34	21058,17	1042,88	70334	3483	63429	3712	79970
				1024,65	196,53	3422	656	–	5924	
135 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30	818,88	18,5	24566	554	17220	6377	33419
				226,42	2,17	6792	65	–	2476	
136 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	38,6	4060,19	1119,69	156723	43219	31229	82522	258385

				2131,45	217,85	82274	8409	–	19140	
137 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	39,179	21080		825893		825893		891965
140 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64786	211223		136843		136843		147790
141 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,01606	192867		3097		3097		3345
142 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,1213	224466,81	1868,72	27229	227	23003	3703	33406
				32967,6	575,95	3999	70	–	2475	
143 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2;	м2	0,6157408	136,99	3,13	84	2	56	18	111
				42,23	–	26	–	–	8	
144 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	160,98	1454,88	18,47	234206	2974	194784	34221	289903
				226,42	2,17	36448	349	–	21474	
2.9 ФМ-9(1 шт.)										
145 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,67	21057,49	1042,51	35166	1741	31714	1855	39983
				1024,55	196,41	1711	328	–	2962	
146 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	818,87	18,47	12283	277	8610	3189	16710
				226,4	2,2	3396	33	–	1238	

147	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,3	4060,19	1119,69	78362	21610	15615	41261	129192
					2131,45	217,85	41137	4205	–	9570	
148	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,5895	21080		412947		412947		445982
151	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32393	211223		68421		68421		73895
152	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,09506	186614		17740		17740		19159
153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
154	1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,06065	224466,81	1868,72	13614	113	11501	1851	16703
					32967,6	575,95	2000	35	–	1237	
155	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2;	м2	0,30787	136,99	3,13	42	1	28	9	55
					42,43	–	13	–	–	4	
156	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	80,49	1454,88	18,47	117103	1487	97392	17111	144951
					226,41	2,17	18224	175	–	10737	
2.10 ФМ-10(1 шт.)											
157	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,67	21058,17	1042,88	35167	1742	31714	1856	39985

158 1108-0101-0307				1024,65	196,53	1711	328	–	2962	
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	818,87	18,47	12283	277	8610	3189	16710
159 1106-0101-0108				226,4	2,2	3396	33	–	1238	
	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	19,3	4060,19	1119,69	78361	21609	15615	41260	129192
160 2102-0101-1001				2131,45	217,85	41137	4204	–	9570	
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,5895	21080		412947		412947		445982
163 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32393	211223		68421		68421		73895
164 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,0679	186614		12671		12671		13685
165 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,00803	192867		1549		1549		1673
166 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,1213	224466,81	1868,72	27228	227	23002	3703	33406
167 1113-0301-1406				32967,6	575,95	3999	70	–	2475	
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6157408	136,99	3,13	84	2	56	18	111
				42,43	0,43	26	–	–	8	

168	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	80,49	1454,88	18,47	117103	1487	97392	17111	144951
					226,41	2,17	18224	175	–	10737	
2.12 ФМ-12(3 шт.)											
180	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	3,072	21058,17	1042,88	64691	3204	58339	3413	73553
					1024,65	196,53	3148	603	–	5448	
181	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27	818,88	18,48	22109	499	15497	5740	30077
					226,41	2,19	6113	59	–	2228	
182	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	31,5	4060,22	1119,68	127897	35270	25486	67342	210858
					2131,46	217,81	67141	6861	–	15619	
183	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	31,9725	21080		673980		673980		727898
									–	53918	
2.13 ФМ-13(4 шт.)											
191	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,444	21058,17	1042,88	30408	1506	27423	1605	34574
					1024,65	196,53	1480	284	–	2561	
192	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,56	818,86	18,51	9466	214	6635	2457	12877
					226,38	2,16	2617	25	–	954	
193	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	17,16	7573,6	1511,13	129963	25931	30102	71856	217963

				4308,28	293,3	73930	5033	–	16146	
194 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	17,4174	21080		367159		367159		396531
195 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	3,24	929,76	4,94	3012	16	1664	1218	4568
				411,11	1,85	1332	6	–	338	
196 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	3,24	2836,4	18,61	9190	61	6085	2791	12939
				939,81	6,69	3045	22	–	4366	
197 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35443	211223		74864		74864		80853
198 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,0284	192867		5477		5477		5916
199 1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,15288	224466,81	1868,72	34316	286	28990	4666	42102
				32967,6	575,95	5040	88	–	3119	
200 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2;	м2	0,982296	136,99	3,13	135	3	90	29	177
				42,43	0,43	42	–	–	13	
201 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	70	1454,9	18,49	101843	1294	84700	14881	126060
				226,41	2,17	15849	152	–	9338	

2.14 ФМ-14(1 шт.)

202	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,24	818,88	18,47	2654	60	1859	689	3609
					226,42	2,16	734	7	–	267	
203	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4,01	7573,32	1510,97	30369	6059	7034	16791	50933
					4308,23	293,27	17276	1176	–	3773	
204	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	4,07015	21080		85799		85799		92663
205	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,81	929,63	4,94	753	4	416	304	1142
					411,11	1,23	333	1	–	85	
206	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,81	2836,4	18,61	2297	15	1521	697	3235
					939,84	6,69	761	5	–	240	
207	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08472	211223		17895		17895		19326
208	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,0071	192867		1369		1369		1479
209	1106-0301-0404	Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02046	224466,81	1868,72	4593	38	3880	625	5634
					32967,6	575,95	675	12	–	417	

210 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,04399	136,99	3,13	6	–	4	1	8
				42,43	0,43	2	–	–	1	
211 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,93	1454,87	18,46	23176	294	19275	3387	28688
				226,43	2,2	3607	35	–	2125	
2.15 ФМ-15(6 шт.)										
212 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	2,646	21058,2	1042,71	55720	2759	50250	2940	63353
				1024,57	196,52	2711	520	–	4693	
213 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,66	818,88	18,51	17737	401	12432	4604	24128
				226,41	2,17	4904	47	–	1787	
214 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	28,8	7573,61	1511,15	218120	43521	50521	120597	365812
				4308,26	293,26	124078	8446	–	27097	
215 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	29,232	21080		616211		616211		665507
216 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56472	211223		119282		119282		128824
217 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20-выпуски мм	т	0,13614	186614		25406		25406		27438

218	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,0426	192867		8216		8216		8873
219	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	114,36	1454,88	18,48	166380	2113	138374	24311	205946
					226,42	2,17	25893	248	–	15255	
2.16 ФМ-16(8 шт.)											
220	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	2,592	21057,87	1042,82	54582	2703	49223	2881	62060
					1024,69	196,76	2656	510	–	4597	
221	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,48	818,9	18,51	16771	379	11755	4353	22814
					226,42	2,15	4637	44	–	1690	
222	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	33,6	7573,54	1511,13	254471	50774	58940	140695	426779
					4308,24	293,24	144757	9853	–	31613	
223	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	34,104	21080		718912		718912		776425
224	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70808	211223		149563		149563		161528
225	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22-выпуски мм	т	0,12176	186614		22722		22722		24540

226	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,0568	192867		10955		10955		11831
227	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	138,32	1454,89	18,48	201240	2556	167366	29405	249095
					226,42	2,17	31318	300	–	18452	
2.20 ФМ-20(2 шт.)											
252	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,48	818,83	18,52	5306	120	3719	1377	7218
					226,39	2,16	1467	14	–	535	
253	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	7573,66	1510,98	62104	12390	14386	34337	104155
					4308,29	293,29	35328	2405	–	7715	
254	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	8,323	21080		175449		175449		189485
255	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17144	211223		36212		36212		39109
256	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22-выпуски мм	т	0,06088	186614		11361		11361		12270

257	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм	т	0,0142	192867		2739		2739		2958
258	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	32,58	1454,88	18,48	47400	602	39421	6927	58672
				226,43	2,18	7377	71	–	4346	
	Раздел 3 Фундамент ленточный ФЛ (КЖ 3.44-3.46)									
	3.1 ФЛ-1									
305	1106-0101-0101									
	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	3,6	21058,33	1043,06	75810	3755	68366	4000	86195
				1024,72	196,39	3689	707	–	6385	
306	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36	818,86	18,47	29479	665	20663	7653	40103
				226,42	2,17	8151	78	–	2971	
307	1106-0101-0121									
	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	19	5563,89	1673,89	105714	31804	26437	48359	166399
				2498,58	298,37	47473	5669	–	12326	
308	2102-0101-1001									
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	19,285	21080		406528		406528		439050
309	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,0824	192867		15892		15892		17163

310	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,47674	186614		88966		88966		96083
311	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,79121	186614		147651		147651		159463
312	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм-выпуски п.1,2	т	0,24496	186614		45713		45713		49370
313	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	25,32	1454,86	18,48	36837	468	30636	5383	45598
					226,42	2,17	5733	55	–	3378	
3.5 ФЛ-5											
341	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	21058,67	1043,33	31588	1565	28486	1667	35914
					1024,67	196,67	1537	295	–	2660	
342	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	818,87	18,47	12283	277	8610	3189	16710
					226,4	2,2	3396	33	–	1238	
343	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	5563,89	1674,03	40060	12053	10017	18326	63057
					2498,61	298,33	17990	2148	–	4671	

344 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	7,308	21080		154053		154053		166377
345 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,04017	192867		7747		7747		8367
346 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,14922	186614		27847		27847		30074
347 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,24639	186614		45980		45980		49658
348 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм-выпуски п.7,8	т	0,16224	186614		30276		30276		32698
349 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,904	1454,91	18,45	21684	275	18034	3169	26840
				226,45	2,15	3375	32	–	1988	
3.6 ФЛ-6										
350 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	0,5	21058	1044	10529	522	9495	556	11971
				1024	198	512	99	–	887	
351 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7	818,86	18,43	5732	129	4018	1488	7798

				226,43	2,14	1585	15	–	578	
352 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	5563,89	1673,89	20030	6026	5009	9163	31528
				2498,61	298,33	8995	1074	–	2335	
353 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	3,654	21080		77026		77026		83188
354 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,0206	192867		3973		3973		4291
355 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,07231	186614		13494		13494		14574
356 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,1194	186614		22282		22282		24065
357 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм-выпуски п.7,8	т	0,08849	186614		16513		16513		17834
358 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,8	1454,87	18,46	11348	144	9438	1658	14047
				226,41	2,18	1766	17	–	1040	
3.7 ФЛ-7										

360 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21	818,9	18,48	17197	388	12054	4465	23395
				226,43	2,19	4755	46	–	1733	
361 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,3	5564,19	1674,09	51747	15569	12941	23670	81448
				2498,6	298,28	23237	2774	–	6033	
362 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W4	м3	9,4395	21080		198985		198985		214903
363 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,05409	192867		10432		10432		11267
364 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,19461	186614		36317		36317		39222
365 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,32133	186614		59965		59965		64762
366 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм-выпуски п.7,8	т	0,26547	186614		49540		49540		53503
								–	3963	

Раздел 6 Монолитные стены

6.9 МС-9

606 1106-0601-0215	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,88	13078,09	3469,4	207680	55094	41622	109856	342939
				6987,66	614,42	110964	9757	–	25403	
607 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ,W4	м3	16,1182	21080		339772		339772		366953
608 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,69292	16480,98	878,89	11420	609	202	9820	22939
				15310,57	262,66	10609	182	–	1699	
609 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,69292	186614		129309		129309		139653
610 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,24548	12566,13	828,78	28217	1861	653	23928	56316
				11446,55	263,2	25703	591	–	4172	
611 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм	т	2,24548	186614		419038		419038		452561
612 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,05488	16399,42	1220,85	900	67	16	759	1791
				14887,03	309,77	817	17	–	133	
613 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,05488	195387		10723		10723		11581

614 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 %	м2 поверхности	17,80525	1454,91	18,48	25905	329	21545	3785	32065
				226,39	2,19	4031	39	–	2375	
6.10 МС-10										
615 1106-0601-0215	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	24,885	13078,16	3469,48	325450	86338	65225	172151	537408
				6987,62	614,43	173887	15290	–	39808	
616 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ,W4	м3	25,25828	21080		532445		532445		575040
617 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,62568	192867		120673		120673		130327
618 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	1,99845	186614		372939		372939		402774
619 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,10989	16480,12	882,7	1811	97	32	1557	3637
				15306,22	263,9	1682	29	–	269	
620 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,10989	195387		21471		21471		23189

621	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 %	м2 поверхности	28,6425	1454,9	18,47	41672	529	34658	6089	51581
					226,41	2,16	6485	62	–	3821	

Раздел 7 Диафрагмы жесткости

7.11 ДЖМ-3. Вид А.

688	1106-0601-0214	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	35,48	39401,66	4927,2	1397971	174817	885232	335755	1872424
					9524,3	874,86	337922	31040	–	138698	
689	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,09639	16485,11	881,83	1589	85	28	1366	3191
					15312,79	259,36	1476	25	–	236	
690	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,06275	16382,47	1211,16	1028	76	18	867	2047
					14884,46	302,79	934	19	–	152	
691	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.8 мм	т	0,15914	192867		30693		30693		33148
692	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,09408	192867		18145		18145		19597

693	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,23023	186614	42964	42964	46401
694	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	3,5772	186614	667556	667556	720960
695	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,11069	186614	20656	20656	22308
696	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	1,10889	186614	206934	206934	223489

Итого	**48 499 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 336 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 265 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537 652
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 762 819
Накладные расходы, тенге	3 542 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 592 575
Всего	**48 499 764**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	727 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 191 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 008 371**
Итого	**51 426 931**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**51426150**
НДС (12 %)	6171138

Итого 57597288

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития
"Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ А.С. Таскарин

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ И.Е. Койланов
(подпись) «27» 06 2019 г.