Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

**Справка № 5**

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2019 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | 20.03.19г. | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из графы 4 | | | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | затраты | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 366 910 691 | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 63 675 223 | 56 852 878 | 63 675 223 | 56 852 878 | | | | 6 822 345 | 63 675 223 |
| 2-1-1, 2-1-3 | 63 675 223 | 56 852 878 | 63 675 223 | 56 852 878 | | | | 6 822 345 | 63 675 223 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | **63 675 223** |

**Заказчик:**
**" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**
**Директор**
**Б.К. Дюсембаев**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**
**М.Б. Калышбеков**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**
**И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«9» 09 2019 г.
(подпись)

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**
**Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

**Акт №9 от 19.09.2019г.**
**приемки выполненных работ за сентябрь 19**
**(локальная смета 2-1-1)**
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 5 Колонны монолитные** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 Км-1 (7 шт.)** | | | | | | | | | | |
| 459 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 9,03 | 51001,77 | 6605,87 | 460546 | 59651 | 225480 | 169486 | 680435 |
| | | | | | 19425,8 | 1199,67 | 175415 | 10833 | – | 50403 | |
| 460 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры ыыдиассметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,07665 | 16386,17 | 1213,31 | 1256 | 93 | 22 | 1060 | 2501 |
| | | | | | 14885,84 | 313,11 | 1141 | 24 | – | 185 | |
| 461 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,07665 | 195387 | | 14976 | | 14976 | | 16174 |
| 462 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,322 | 186614 | | 60090 | | 60090 | | 64897 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,51727 | 186614 | | 96530 | | 96530 | | 104252 |
| **5.2 Км-2 (8 шт.)** | | | | | | | | – | 7722 | |
| 464 1106-0501-0107 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,28 | 44324,7 | 6207,62 | 145385 | 20361 | 78010 | 46231 | 206945 |
| | | | | 14333,54 | 1155,18 | 47014 | 3789 | – | 15329 | |
| 465 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,0342 | 16432,75 | 1257,31 | 562 | 43 | 10 | 473 | 1118 |
| | | | | 14883,04 | 321,64 | 509 | 11 | – | 83 | |
| 466 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,0342 | 195387 | | 6682 | | 6682 | | 7217 |
| 467 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,24144 | 186614 | | 45056 | | 45056 | | 48660 |
| **5.3 Км-3 (6 шт.)** | | | | | | | | – | 3604 | |
| 468 1106-0501-0107 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,472 | 44323,22 | 6206,31 | 109567 | 15342 | 58792 | 34841 | 155961 |
| | | | | 14333,74 | 1154,53 | 35433 | 2854 | – | 11553 | |
| 469 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,02565 | 16374,27 | 1208,58 | 420 | 31 | 7 | 355 | 837 |
| | | | | 14892,79 | 311,89 | 382 | 8 | – | 62 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02565 | 195387 | | 5012 | | 5012 | | 5413 |
| 471 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,30408 | 186614 | | 56746 | | 56746 | | 61286 |
| **5.4 Км-4 (8 шт.)** | | | | | | | | – | 4540 | |
| 472 1106-0501-0104 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,44 | 36881,94 | 5816,67 | 53110 | 8376 | 30612 | 14298 | 72801 |
| | | | | 9806,94 | 1104,17 | 14122 | 1590 | – | 5393 | |
| 473 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,02752 | 16388,08 | 1199,13 | 451 | 33 | 8 | 381 | 899 |
| | | | | 14898,26 | 327,03 | 410 | 9 | – | 67 | |
| 474 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02752 | 195387 | | 5377 | | 5377 | | 5807 |
| 475 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,10336 | 186614 | | 19288 | | 19288 | | 20831 |
| **5.5 Км-5 (1 шт.)** | | | | | | | | – | 1543 | |
| 476 1106-0501-0107 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,324 | 44324,07 | 6209,88 | 14361 | 2012 | 7705 | 4566 | 20441 |
| | | | | 14333,33 | 1154,32 | 4644 | 374 | – | 1514 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 1106-0301-0701 | | | | | | | | | |
| | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,00344 | 16569,77 | 1453,49 | 57 | 5 | 1 | 47 | 112 |
| | | | | 14825,58 | 290,7 | 51 | 1 | – | 8 | |
| 478 | 2105-0301-3001 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,00344 | 195387 | | 672 | | 672 | | 726 |
| 479 | 2105-0301-3202 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,02367 | 186614 | | 4417 | | 4417 | | 4770 |
| | | | | | | | | – | 353 | |
| | **Раздел 6 Монолитные стены** | | | | | | | | | |
| | **6.1 Противопожарная монолитная стена МС-1** | | | | | | | | | |
| 549 | 1106-0601-0214 | | | | | | | | | |
| | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 107,79 | 18005,47 | 4927,18 | 1940810 | 531101 | 383085 | 1020042 | 3197720 |
| | | | | 9524,3 | 874,86 | 1026624 | 94301 | – | 236868 | |
| 550 | 2102-0101-1001 | | | | | | | | | |
| | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 109,01185 | 21080 | | 2297970 | | 2297970 | | 2481808 |
| 551 | 2105-0301-3201 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм | т | 1,45557 | 192867 | | 280731 | | 280731 | | 303189 |
| 552 | 2105-0301-3202 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 2,03555 | 186614 | | 379862 | | 379862 | | 410251 |
| 553 | 2105-0301-3202 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм | т | 0,13566 | 186614 | | 25316 | | 25316 | | 27341 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм | т | 0,22536 | 186614 | | 42055 | | 42055 | | 45419 |
| 555 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм - п.10,11,12 спецификации НР = 91 % | т | 0,73711 | 16389,68 | 1219,63 | 12081 | 899 | 214 | 10188 | 24051 |
| | | | | | 14879,73 | 309,32 | 10968 | 228 | – | 1782 | |
| 556 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,73711 | 195387 | | 144022 | | 144022 | | 155544 |
| 557 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 84,42 | 1454,88 | 18,48 | 122821 | 1560 | 102147 | 17946 | 152028 |
| | | | | | 226,42 | 2,17 | 19114 | 183 | – | 11261 | |

**Раздел 7 Диафрагмы жесткости**

**7.3 ДЖМ-1. Вид В.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 1106-0601-0214 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 9,13 | 39401,86 | 4927,38 | 359739 | 44987 | 227795 | 86399 | 481829 |
| | | | | | 9524,32 | 874,81 | 86957 | 7987 | – | 35691 | |
| 655 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,03763 | 16476,22 | 876,96 | 620 | 33 | 11 | 533 | 1245 |
| | | | | | 15306,94 | 265,75 | 576 | 10 | – | 92 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 2105-0301-3201 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.8 мм | т | 0,03763 | 192867 | | 7258 | | 7258 | | 7839 |
| 657 | 2105-0301-3201 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм | т | 0,87996 | 192867 | | 169715 | | 169715 | | 183292 |
| 658 | 2105-0301-3202 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм | т | 0,11496 | 186614 | | 21453 | | 21453 | | 23169 |
| | | | | | | | | – | 1716 | |
| **7.8 ДЖМ-2. Вид В.** | | | | | | | | | | |
| 678 | 1106-0601-0214 | | | | | | | | | |
| | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 11,97 | 39401,75 | 4927,15 | 471639 | 58978 | 298655 | 113275 | 631707 |
| | | | | 9524,31 | 874,85 | 114006 | 10472 | – | 46793 | |
| 679 | 1106-0301-0601 | | | | | | | | | |
| | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,04234 | 16461,97 | 873,88 | 697 | 37 | 12 | 600 | 1401 |
| | | | | 15304,68 | 259,8 | 648 | 11 | – | 104 | |
| 680 | 2105-0301-3201 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.8 мм | т | 0,04234 | 192867 | | 8166 | | 8166 | | 8819 |
| 681 | 2105-0301-3201 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм | т | 0,87996 | 192867 | | 169715 | | 169715 | | 183292 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм | т | 0,11496 | 186614 | | 21453 | | 21453 | | 23169 |
| | | | | | | | | | – | 1716 | |
| **7.18 ДЖМ-4. Вид В.** | | | | | | | | | | | |
| 729 | 1106-0601-0214 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 27,6 | 39401,78 | 4927,21 | 1087489 | 135991 | 688627 | 261186 | 1456569 |
| | | | | | 9524,31 | 874,89 | 262871 | 24147 | – | 107894 | |
| 730 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,17372 | 16486,3 | 880,73 | 2864 | 153 | 51 | 2462 | 5752 |
| | | | | | 15312 | 264,79 | 2660 | 46 | – | 426 | |
| 731 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,17372 | 195387 | | 33943 | | 33943 | | 36658 |
| 732 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм | т | 1,97079 | 192867 | | 380100 | | 380100 | | 410508 |
| 733 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм | т | 0,41399 | 186614 | | 77256 | | 77256 | | 83436 |
| 734 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,03856 | 186614 | | 7196 | | 7196 | | 7772 |
| | | | | | | | | | – | 576 | |

**Раздел 8 Шахта лифта КЖ-4.64**

**8.3 ШЛМ-1. Вид В.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 1106-0601-0214 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 16,14 | 39401,67 | 4927,2 | 635943 | 79525 | 402696 | 152736 | 851773 |
| | | | | | 9524,29 | 874,85 | 153722 | 14120 | – | 63094 | |
| 762 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,09542 | 16485,01 | 880,32 | 1573 | 84 | 28 | 1352 | 3159 |
| | | | | | 15311,26 | 262 | 1461 | 25 | – | 234 | |
| 763 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,09542 | 195387 | | 18644 | | 18644 | | 20136 |
| 764 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм | т | 1,27424 | 192867 | | 245759 | | 245759 | | 265420 |
| 765 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм | т | 0,14872 | 186614 | | 27753 | | 27753 | | 29973 |
| | | | | | | | | | – | 2220 | |

**Раздел 9 Плиты перекрытия. Трибуны**

**9.23 Плита монолитная ПМ-5 (КЖ-5.25)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 1106-0801-0103 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 169 | 33347,41 | 1427,3 | 5635713 | 241214 | 4495630 | 861125 | 7016585 |
| | | | | | 5318,75 | 280,6 | 898869 | 47422 | – | 519747 | |
| 935 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,207 | 222386,47 | 1164,25 | 46034 | 241 | 33835 | 10968 | 61562 |
| | | | | | 57768,12 | 458,94 | 11958 | 95 | – | 4560 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 5,4855 | 136,99 | 3,13 | 751 | 18 | 501 | 162 | 987 |
| | | | | 42,48 | 0,43 | 233 | 2 | – | 73 | |
| 937 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,75768 | 16389,5 | 1219,51 | 12418 | 924 | 220 | 10473 | 24722 |
| | | | | 14879,63 | 310,16 | 11274 | 235 | – | 1831 | |
| 938 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,75768 | 195387 | | 148041 | | 148041 | | 159884 |
| 939 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм | т | 3,95062 | 192867 | | 761944 | | 761944 | | 822900 |
| 940 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм | т | 19,71453 | 186614 | | 3679007 | | 3679007 | | 3973328 |
| 941 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм | т | 0,50496 | 186614 | | 94233 | | 94233 | | 101772 |
| 942 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм-выпуски | т | 0,02662 | 186614 | | 4968 | | 4968 | | 5365 |
| **9.24 Балка монолитная БМ-14, БМ-15 (75 м.п.+101 м.п.) (КЖ-5.35)** | | | | | | | | – | 397 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 1106-0701-0103 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % | м3 | 35,2 | 43813,98 | 4878,24 | 1542252 | 171714 | 979818 | 383142 | 2079426 |
| | | | | 11100 | 861,22 | 390720 | 30315 | – | 154032 | |
| 944 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 1,31472 | 16391,32 | 1220,03 | 21550 | 1604 | 383 | 18173 | 42901 |
| | | | | 14879,97 | 309,57 | 19563 | 407 | – | 3178 | |
| 945 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,08976 | 16477,27 | 880,12 | 1479 | 79 | 26 | 1272 | 2971 |
| | | | | 15307,49 | 267,38 | 1374 | 24 | – | 220 | |
| 946 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 1,40448 | 195387 | | 274417 | | 274417 | | 296370 |
| 947 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм | т | 0,5764 | 186614 | | 107564 | | 107564 | | 116169 |
| 948 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.20 мм | т | 1,80664 | 186614 | | 337144 | | 337144 | | 364116 |
| 949 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.25 мм | т | 2,98514 | 186614 | | 557069 | | 557069 | | 601635 |
| | | | | | | | | – | 44566 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **28 667 587** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 292 719 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 375 089 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 249 523 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 18 652 483 |
| Накладные расходы, тенге | 3 223 772 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 123 524 |
| **Всего** | **28 667 587** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 430 014 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 704 162 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **596 035** |
| **Итого** | **30 397 798** |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **30397337** |
| НДС (12 %) | 3647680 |
| **Итого** | **34045017** |

**Заказчик:**
**Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Дюсембаев Б.К.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Инженер сметчик** _____ **Сагинова Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«9» 09 2019 г.
(подпись)

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

**Акт №10 от 19.09.2019г.**
**приемки выполненных работ за сентябрь 19г**
**(локальная смета 2-1-3)**
Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1109-0101-0112 | Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 45,374 | 45070,13 | 13497,42 | 2045012 | 612432 | 345582 | 862733 | 3140365 |
| | | | | | 23956,41 | 3599,84 | 1086998 | 163339 | – | 232620 | |
| 2 | 2106-0401-0101 | ПРИМ. Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы) | т | 45,374 | 439289 | | 19932299 | | 19932299 | | 21526883 |

3 2977-7777-
0101(пл)СТССЦ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Надбавказа марку стали С245 | тн | 45,374 | 5772 | 261899 | 261899 | 282851 |
| | | | | | – | 20952 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **24 950 099** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 086 998 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 612 432 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 163 339 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 20 539 780 |
| Накладные расходы, тенге | 862 733 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 848 156 |
| **Всего** | **24 950 099** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 374 251 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 612 849 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **518 744** |
| **Итого** | **26 455 943** |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **26455541** |
| НДС (12 %) | 3174665 |
| **Итого** | **29630206** |

**Заказчик:**
**Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Дюсембаев Б.К.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Инженер сметчик** _____ **Сагинова Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«19» 09 2019 г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар**
**Договор № 8 от 20.03.19г.**

**Справка № 6**
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2019 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8** | **20.03.19г.** | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из графы 4 | | | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | затраты | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 508 008 830 | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 141 098 139 | 125 980 481 | 141 098 139 | 125 980 481 | | | | 15 117 658 | 141 098 139 |
| 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4 | 141 098 139 | 125 980 481 | 141 098 139 | 125 980 481 | | | | 15 117 658 | 141 098 139 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | **141 098 139** |

**Заказчик:**
**"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Костенко О.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«15.11.2019 г.
(подпись)

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

**Акт №11 от 13.11.2019г.**
**приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.**
**(локальная смета 2-1-1)**
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 Фундамент монолитный столбчатый ФМ** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 ФМ-1(8 шт.)** | | | | | | | | | |
| 55 | 1106-0301-0201 | Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 % | м2 | 7,92 | 929,76 | 5,06 | 7364 | 40 | 4067 | 2977 | 11167 |
| | | | | | 411,18 | 1,78 | 3257 | 14 | – | 827 | |
| 56 | 1106-0301-0202 | Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8; | м2 | 7,92 | 2836,4 | 18,61 | 22464 | 147 | 14873 | 6822 | 31629 |
| | | | | | 939,84 | 6,69 | 7444 | 53 | – | 2343 | |
| | | **2.12 ФМ-12(3 шт.)** | | | | | | | | | |
| 186 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,38567 | 211223 | | 81463 | | 81463 | | 87980 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - д.10 мм | т | 0,0213 | 192867 | | 4108 | | 4108 | 4437 |
| 188 | 1106-0301-0404 | Болты анкерные. Установка при бетонировании НР = 91 % | т | 0,11466 | 224466,81<br>32967,6 | 1868,72<br>575,95 | 25737<br>3780 | 214<br>66 | 21743<br>– | 3500<br>2339 | 31576 |
| 189 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 0,73672 | 136,99<br>42,43 | 3,13<br>0,43 | 101<br>31 | 2<br>0 | 67<br>– | 22<br>10 | 133 |
| 190 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 74,6685 | 1454,88<br>226,42 | 18,47<br>2,17 | 108634<br>16906 | 1380<br>162 | 90348<br>– | 15873<br>9961 | 134468 |

**Раздел 5 Колонны монолитные**

**5.6 Км-6 (3 шт.)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,87 | 51001,69<br>19425,8 | 6605,92<br>1199,72 | 197377<br>75178 | 25565<br>4642 | 96634<br>– | 72636<br>21601 | 291614 |
| 481 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,03285 | 16391,62<br>14880,24 | 1220,38<br>309,8 | 538<br>489 | 39<br>10 | 10<br>– | 454<br>79 | 1071 |
| 482 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,03285 | 195387 | | 6418 | | 6418 | | 6931 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,22169 | 186614 | | 41370 | | 41370 | | 44680 |
| 484 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,138 | 186614 | | 25753 | | 25753 | | 27813 |
| **5.7 Км-7 (1 шт.)** | | | | | | | | – | 2060 | |
| 485 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,825 | 51001,69 | 6605,92 | 42074 | 5449 | 20599 | 15484 | 62163 |
| | | | | 19425,8 | 1198,72 | 16026 | 989 | – | 4605 | |
| 486 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,00898 | 16391,62 | 1220,38 | 148 | 11 | 3 | 125 | 295 |
| | | | | 14880,24 | 309,8 | 134 | 3 | – | 22 | |
| 487 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,00898 | 195387 | | 1755 | | 1755 | | 1895 |
| 488 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.32 мм | т | 0,12822 | 186614 | | 23928 | | 23928 | | 25842 |
| 489 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм | т | 0,08404 | 186614 | | 15683 | | 15683 | | 16938 |
| **5.8 Км-8 (1 шт.)** | | | | | | | | – | 1255 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,825 | 51001,69 / 19425,8 | 6604,85 / 1198,79 | 42074 / 16026 | 5449 / 989 | 20599 / – | 15484 / 4605 | 62163 |
| 491 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,00875 | 16391,62 / 14880,24 | 1220,38 / 309,8 | 144 / 130 | 11 / 3 | 3 / – | 121 / 21 | 286 |
| 492 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,00875 | 195387 | | 1710 | | 1710 | | 1847 |
| 493 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,1206 | 186614 | | 22506 | | 22506 / – | 1800 | 24306 |
| **5.9 Км-9 (1 шт.)** | | | | | | | | | | | |
| 494 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,065 | 51002,82 / 19425,35 | 6605,92 / 1200 | 54318 / 20688 | 7036 / 1278 | 26594 / – | 19989 / 5945 | 80252 |
| 495 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,00875 | 16391,62 / 14880,24 | 1220,38 / 309,8 | 144 / 130 | 11 / 3 | 3 / – | 121 / 21 | 286 |
| 496 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,00875 | 195387 | | 1710 | | 1710 | | 1847 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,1098 | 186614 | | 20490 | | 20490 / – | 1639 | 22129 |
| **5.10 Км-10 (1 шт.)** | | | | | | | | | | | |
| 498 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,1013 | 51001,69 / 19425,8 | 6605,92 / 1199,49 | 56170 / 21394 | 7276 / 1321 | 27500 / – | 20671 / 6147 | 82988 |
| 499 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,00926 | 16391,62 / 14880,24 | 1220,38 / 309,8 | 152 / 138 | 11 / 3 | 3 / – | 128 / 22 | 302 |
| 500 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,00926 | 195387 | | 1809 | | 1809 | | 1954 |
| 501 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,14237 | 186614 | | 26568 | | 26568 / – | 2125 | 28693 |
| **5.15 Км-15 (3 шт.)** | | | | | | | | | | | |
| 519 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,561 | 51001,17 / 19425,61 | 6606,01 / 1199,53 | 130614 / 49749 | 16918 / 3072 | 63947 / – | 48067 / 14294 | 192975 |
| 520 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,02388 | 16391,62 | 1220,38 | 392 | 30 | 7 | 329 | 779 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14880,24 | 309,8 | 355 | 7 | – | 58 | |
| 521 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02388 | 195387 | | 4666 | | 4666 | | 5039 |
| 522 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,18321 | 186614 | | 34190 | | 34190 | | 36925 |
| 523 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм | т | 0,25911 | 186614 | | 48354 | | 48354 | | 52222 |
| **5.16 Км-16 (1 шт.)** | | | | | | | | – | 3868 | |
| 524 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,715 | 51000 | 6605,59 | 36465 | 4723 | 17853 | 13420 | 53876 |
| | | | | 19425,17 | 1200 | 13889 | 858 | – | 3991 | |
| 525 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,00645 | 16391,62 | 1220,38 | 106 | 8 | 2 | 89 | 211 |
| | | | | 14880,24 | 310,08 | 96 | 2 | – | 16 | |
| 526 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,00645 | 195387 | | 1260 | | 1260 | | 1361 |
| 527 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,0913 | 186614 | | 17038 | | 17038 | | 18401 |
| **5.17 Км-17 (1 шт.)** | | | | | | | | – | 1363 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,4125 | 51001,21 | 6606,06 | 21038 | 2725 | 10300 | 7741 | 31081 |
| | | | | 19425,45 | 1197,58 | 8013 | 494 | – | 2302 | |
| 529 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,0044 | 16391,62 | 1220,38 | 72 | 6 | 1 | 60 | 143 |
| | | | | 14880,24 | 309,8 | 65 | 1 | – | 11 | |
| 530 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,0044 | 195387 | | 860 | | 860 | | 929 |
| 531 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм | т | 0,04133 | 186614 | | 7713 | | 7713 | | 8330 |
| **5.18 Км-18 (3 шт.)** | | | | | | | | – | 617 | |
| 532 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,39 | 51001,47 | 6605,9 | 172895 | 22394 | 84648 | 63627 | 255444 |
| | | | | 19425,66 | 1199,71 | 65853 | 4067 | – | 18922 | |
| 533 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,028 | 16392,86 | 1214,29 | 459 | 34 | 8 | 388 | 915 |
| | | | | 14892,86 | 321,43 | 417 | 9 | – | 68 | |
| 534 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,028 | 195387 | | 5471 | | 5471 | | 5909 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм | т | 0,255 | 186614 | | 47587 | | 47587 | | 51394 |
| 536 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.32 мм | т | 0,563 | 186614 | | 105064 | | 105064 | | 113469 |
| | **5.19 Км-19 (3 шт.)** | | | | | | | | – | 8405 | |
| 537 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 5,4525 | 51001,74 | 6605,96 | 278087 | 36019 | 136149 | 102340 | 410861 |
| | | | | | 19425,77 | 1199,82 | 105919 | 6542 | – | 30434 | |
| 538 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,11032 | 16388,69 | 1214,65 | 1808 | 134 | 32 | 1525 | 3600 |
| | | | | | 14883,97 | 308,19 | 1642 | 34 | – | 267 | |
| 539 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,11032 | 195387 | | 21555 | | 21555 | | 23279 |
| 540 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,587 | 186614 | | 109542 | | 109542 | | 118305 |
| | **5.20 Км-20 (3 шт.)** | | | | | | | | – | 8763 | |
| 541 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 5,917 | 51001,52 | 6605,88 | 301776 | 39087 | 147747 | 111057 | 445860 |
| | | | | | 19425,72 | 1199,76 | 114942 | 7099 | – | 33027 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,119 | 16394,96 | 1218,49 | 1951 | 145 | 35 | 1645 | 3884 |
| | | | | | 14882,35 | 310,92 | 1771 | 37 | – | 288 | |
| 543 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,119 | 195387 | | 23251 | | 23251 | | 25111 |
| 544 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,632 | 186614 | | 117940 | | 117940 | | 127375 |
| | | | | | | | | | – | 9435 | |
| **5.21 Км-21 (2 шт.)** | | | | | | | | | | | |
| 545 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,26 | 51001,84 | 6605,83 | 166266 | 21535 | 81403 | 61188 | 245650 |
| | | | | | 19425,77 | 1200 | 63328 | 3912 | – | 18196 | |
| 546 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,077 | 16389,61 | 1220,78 | 1262 | 94 | 22 | 1065 | 2513 |
| | | | | | 14883,12 | 311,69 | 1146 | 24 | – | 186 | |
| 547 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,077 | 195387 | | 15045 | | 15045 | | 16249 |
| 548 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм | т | 0,403 | 186614 | | 75205 | | 75205 | | 81221 |
| | | | | | | | | | – | 6016 | |

## Раздел 6 Монолитные стены

### 6.2 МС-2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 6,203 | 13078,03 | 3469,45 | 81123 | 21521 | 16258 | 42911 | 133957 |
| | | | | 6987,59 | 614,38 | 43344 | 3811 | – | 9923 | |
| 559 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 6,29905 | 21080 | | 132784 | | 132784 | | 143407 |
| 560 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,2566 | 186614 | | 47885 | | 47885 | | 51716 |
| 561 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,82513 | 186614 | | 153981 | | 153981 | | 166299 |
| 562 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,02341 | 16480,1 | 878,94 | 385 | 20 | 7 | 331 | 773 |
| | | | | 15310,16 | 263,33 | 358 | 6 | – | 57 | |
| 563 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02341 | 195387 | | 4574 | | 4574 | | 4940 |
| 564 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 6,11075 | 1454,98 | 18,49 | 8891 | 113 | 7394 | 1299 | 11005 |
| | | | | 226,49 | 2,13 | 1384 | 13 | – | 815 | |

### 6.3 МС-3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 5,63 | 13078,15 | 3469,45 | 73630 | 19533 | 14757 | 38947 | 121583 |
| | | | | 6987,57 | 614,39 | 39340 | 3459 | – | 9006 | |
| 566 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 5,69945 | 21080 | | 120144 | | 120144 | | 129756 |
| 567 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,2254 | 186614 | | 42063 | | 42063 | | 45428 |
| 568 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,67642 | 186614 | | 126229 | | 126229 | | 136327 |
| 569 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,01712 | 16480,1 | 878,94 | 282 | 15 | 5 | 243 | 567 |
| | | | | 15310,16 | 263,33 | 262 | 5 | – | 42 | |
| 570 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,01712 | 195387 | | 3345 | | 3345 | | 3613 |
| 571 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 5,67275 | 1454,85 | 18,51 | 8253 | 105 | 6864 | 1205 | 10215 |
| | | | | 226,35 | 2,12 | 1284 | 12 | – | 757 | |
| **6.4 МС-4** | | | | | | | | | | |
| 572 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 6,985 | 13078,17 | 3469,43 | 91351 | 24234 | 18308 | 48321 | 150846 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6987,69 | 614,32 | 48809 | 4291 | – | 11174 | |
| 573 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 7,08955 | 21080 | | 149448 | | 149448 | | 161404 |
| 574 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,2566 | 186614 | | 47885 | | 47885 | | 51716 |
| 575 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,87507 | 186614 | | 163300 | | 163300 | | 176364 |
| 576 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,02281 | 16480,1 | 878,94 | 376 | 20 | 7 | 323 | 755 |
| | | | | 15310,16 | 263,04 | 349 | 6 | – | 56 | |
| 577 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02281 | 195387 | | 4457 | | 4457 | | 4814 |
| 578 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 6,262 | 1454,81 | 18,52 | 9110 | 116 | 7576 | 1332 | 11277 |
| | | | | 226,45 | 2,24 | 1418 | 14 | – | 835 | |
| **6.5 МС-5** | | | | | | | | | | |
| 579 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 6,44 | 13078,1 | 3469,41 | 84222 | 22343 | 16879 | 44551 | 139075 |
| | | | | 6987,58 | 614,44 | 45000 | 3957 | – | 10302 | |
| 580 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 6,5332 | 21080 | | 137720 | | 137720 | | 148738 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,23198 | 186614 | | 43291 | | 43291 | 46754 |
| 582 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,83909 | 186614 | | 156586 | | 156586 | 169113 |
| 583 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,02121 | 16480,1 | 878,94 | 350 | 19 | 6 | 301 | 703 |
| | | | | | 15310,16 | 263,33 | 325 | 6 | – | 52 | |
| 584 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02121 | 195387 | | 4144 | | 4144 | 4476 |
| 585 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 6,231 | 1454,98 | 18,46 | 9066 | 115 | 7540 | 1325 | 11222 |
| | | | | | 226,45 | 2,25 | 1411 | 14 | – | 831 | |
| **6.6 МС-6** | | | | | | | | | | | |
| 586 | 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 5,755 | 13078,02 | 3469,5 | 75264 | 19967 | 15083 | 39813 | 124283 |
| | | | | | 6987,66 | 614,42 | 40214 | 3536 | – | 9206 | |
| 587 | 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 5,84165 | 21080 | | 123142 | | 123142 | | 132993 |
| 588 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,2254 | 186614 | | 42063 | | 42063 | | 45428 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 0,34471 | 186614 | | 64328 | | 64328 | | 69474 |
| 590 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,0172 | 195387 | | 3361 | | 3361 | | 3630 |
| 591 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 5,762 | 1454,88<br>226,48 | 18,4<br>2,08 | 8383<br>1305 | 106<br>12 | 6972<br>– | 1225<br>769 | 10377 |
| **6.7 МС-7** | | | | | | | | | | |
| 592 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 8,51 | 13078,14<br>6987,66 | 3469,45<br>614,34 | 111295<br>59465 | 29525<br>5228 | 22305<br>– | 58871<br>13613 | 183779 |
| 593 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 8,6373 | 21080 | | 182074 | | 182074 | | 196640 |
| 594 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,3559 | 186614 | | 66416 | | 66416 | | 71729 |
| 595 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 1,05826 | 186614 | | 197486 | | 197486 | | 213285 |
| 596 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,02699 | 16480,1 | 878,94 | 445 | 24 | 8 | 382 | 893 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15310,16 | 263,33 | 413 | 7 | – | 66 | |
| 597 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02699 | 195387 | | 5273 | | 5273 | 5695 |
| 598 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 8,90225 | 1455,03 | 18,53 | 12953 | 165 | 10772 | 1893 | 16034 |
| | | | | | 226,46 | 2,13 | 2016 | 19 | – | 1188 | |
| **6.8 МС-8** | | | | | | | | | | | |
| 599 | 1106-0601-0215 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 8,225 | 13078,1 | 3469,54 | 107566 | 28537 | 21556 | 56900 | 177623 |
| | | | | | 6987,6 | 614,47 | 57473 | 5054 | – | 13157 | |
| 600 | 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ,W4 | м3 | 8,34875 | 21080 | | 175992 | | 175992 | | 190071 |
| 601 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм | т | 0,3559 | 186614 | | 66416 | | 66416 | | 71729 |
| 602 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.20 мм | т | 1,0571 | 186614 | | 197270 | | 197270 | | 213052 |
| 603 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,02659 | 16480,1 | 878,94 | 439 | 24 | 8 | 377 | 881 |
| | | | | | 15310,16 | 263,33 | 407 | 7 | – | 65 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02659 | 195387 | | 5195 | | 5195 | | 5611 |
| 605 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная /мастика МГТН/ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу НР = 93 % | м2 поверхности | 8,90225 | 1455,03 | 18,53 | 12953 | 165 | 10772 | 1893 | 16034 |
| | | | | | 226,46 | 2,13 | 2016 | 19 | – | 1188 | |

**Раздел 10 Монолитные лестничные плиты**

**10.1 МЛП-1 (КЖ-5.44)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 1,8 | 39275 | 1735,56 | 70695 | 3124 | 54151 | 12772 | 90144 |
| | | | | | 7455,56 | 341,67 | 13420 | 615 | – | 6677 | |
| 1030 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,01904 | 16391,62 | 1220,38 | 312 | 23 | 6 | 263 | 621 |
| | | | | | 14880,24 | 309,8 | 283 | 6 | – | 46 | |
| 1031 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,01904 | 195387 | | 3720 | | 3720 | | 4018 |
| 1032 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм | т | 0,13208 | 192867 | | 25474 | | 25474 | | 27512 |
| 1033 | 1106-0301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,12191 | 184537,77 | 1164,79 | 22497 | 142 | 19927 | 2260 | 26738 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19916,33 | 459,36 | 2428 | 56 | – | 1981 | |
| 1034 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 4,25606 | 136,99 | 3,13 | 583 | 13 | 389 | 126 | 766 |
| | | | | | 42,43 | 0,43 | 181 | 2 | – | 57 | |
| **10.4 МЛП-4 (КЖ-5.45)** | | | | | | | | | | | |
| 1047 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 1,46 | 39274,66 | 1735,62 | 57341 | 2534 | 43922 | 10359 | 73116 |
| | | | | | 7455,48 | 341,78 | 10885 | 499 | – | 5416 | |
| 1048 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,01428 | 16316,53 | 1190,48 | 233 | 17 | 4 | 197 | 464 |
| | | | | | 14845,94 | 280,11 | 212 | 4 | – | 34 | |
| 1049 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,01428 | 195387 | | 2790 | | 2790 | | 3013 |
| 1050 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм | т | 0,08224 | 192867 | | 15861 | | 15861 | | 17130 |
| 1051 | 1106-0301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,12191 | 184537,77 | 1164,79 | 22497 | 142 | 19927 | 2260 | 26738 |
| | | | | | 19916,33 | 459,36 | 2428 | 56 | – | 1981 | |
| 1052 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 4,25606 | 136,99 | 3,13 | 583 | 13 | 389 | 126 | 766 |
| | | | | | 42,43 | 0,43 | 181 | 2 | – | 57 | |

## Раздел 11 Лестницы монолитные

### 11.1 Лестница монолитная Л-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 1106-0801-0105 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 2,61 | 46567,43 | 2700,38 | 121541 | 7048 | 83108 | 29658 | 163295 |
| | | | | | 12024,9 | 462,07 | 31385 | 1206 | – | 12096 | |
| 1120 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,02184 | 16391,94 | 1220,38 | 358 | 27 | 6 | 302 | 713 |
| | | | | | 14880,95 | 309,8 | 325 | 7 | – | 53 | |
| 1121 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм | т | 0,02184 | 195387 | | 4267 | | 4267 | | 4608 |
| 1122 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм | т | 0,13486 | 192867 | | 26010 | | 26010 | | 28091 |
| 1123 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм | т | 0,25991 | 186614 | | 48503 | | 48503 | | 52383 |
| | | | | | | | | | – | 3880 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 727 196** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 017 257 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 376 246 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 67 623 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 878 553 |
| Накладные расходы, тенге | 987 713 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 580 783 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **7 727 196** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 115 908 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 189 803 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **160 658** |
| **Итого** | **8 193 565** |
| **Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05** | 8603243 |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **8603112** |
| НДС (12 %) | 1032373 |
| **Итого** | **9635485** |

**Заказчик:**
**Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Костенко О.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Инженер сметчик** _____ **Сагинова Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«15» 11 2019г.
(подпись)

Форма 2В

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

**Акт №12 от 13.11.2019г.**
**приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.**
**(локальная смета 2-1-2)**
Конструкции строительные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 4 Устройство лестниц** | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Лестница Л-1 (КС-12)** | | | | | | | | | |
| 91 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03: ктрр1=1,03; | т конструкций | 0,92768 | 66387,57 | 23371,09 | 58686 | 21681 | 8010 | 24375 | 95000 |
| | | | | | 34380,89 | 6825,46 | 28995 | 6331 | – | 6645 | |
| 92 | 2106-0208-0401 | Косоуры | т | 0,92768 | 521272 | | 483574 | | 483574 | | 522259 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2977-7777-0101(пл)СТССЦ | | | | | | | | | |
| | Надбавка за марку стали С245 | т | 0,92768 | 5772 | | 5355 | | 5355 | | 5783 |
| 94 | 1107-0107-0103 | | | | | | | | | |
| | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 % | т | 0,15552 | 679201,69 | 5977,33 | 105628 | 929 | 96943 | 9357 | 124186 |
| | | | | 49873,6 | 1116,52 | 7756 | 174 | – | 9199 | |
| 95 | 2977-7777-0201(пл)СТССЦ | | | | | | | | | |
| | Надбавка за марку стали С245 | т | 0,15552 | 5772 | | 898 | | 898 | | 969 |
| 96 | 1113-0301-1406 | | | | | | | | | |
| | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 20,95509 | 136,99 | 3,13 | 4786 | 65 | 3832 | 620 | 3770 |
| | | | | 42,43 | 0,43 | 889 | 10 | – | 432 | |
| 97 | 1107-0518-0101 | | | | | | | | | |
| | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР = 118 % | м | 101,25 | 1157,24 | 47,17 | 117171 | 4776 | 3482 | 130749 | 267753 |
| | | | | 1075,68 | 18,68 | 108913 | 1891 | – | 19834 | |
| 98 | 2104-0110-9903 | | | | | | | | | |
| | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки | м | 101,25 | 1993 | | 201791 | | 201791 | | 217935 |
| 99 | 1106-0301-0407 | | | | | | | | | |
| | Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 % | 1т | 0,14668 | 361827,41 | 1165,41 | 53072 | 171 | 23975 | 26384 | 85814 |
| | | | | 197208 | 459,99 | 28926 | 67 | – | 6356 | |
| 100 | 1113-0301-1406 | | | | | | | | | |
| | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 5,36849 | 136,99 | 3,13 | 1228 | 18 | 982 | 159 | 966 |
| | | | | 42,43 | 0,43 | 228 | 2 | – | 111 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1109-0501-0301 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами НР = 69 % | шт | 12 | 119,26 | 0,74 | 1431 | 9 | – | 984 | 2608 |
| | | | | | 118,52 | 0,33 | 1422 | 4 | – | 193 | |
| 102 | 2113-0201-1106 | Болты самоанкерующиеся распорные М16х/100/. ПРИМ. ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 92 | | 1104 | | 1104 | | 1192 |
| 103 | 1115-0207-0202 | Устройство каркаса при оштукатуривании /косоуров/ НР = 80 % | м2 | 37,875 | 837,97 | 8,66 | 31738 | 328 | 15587 | 12750 | 48047 |
| | | | | | 417,77 | 3,02 | 15823 | 114 | – | 3559 | |
| 104 | 1115-0207-0102 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса /косоуров/ НР = 80 % | м2 | 37,875 | 3387,01 | 30,32 | 128283 | 1148 | 77976 | 39730 | 181454 |
| | | | | | 1297,92 | 13,31 | 49159 | 504 | – | 13441 | |
| 105 | 1107-0519-0104 | Установка металлических ограждений без поручня НР = 118 % | м | 21,65 | 577,36 | 70,91 | 12500 | 1535 | 1531 | 11833 | 26279 |
| | | | | | 435,75 | 27,4 | 9434 | 594 | – | 1947 | |
| 106 | 2977-7777-0301(пл)СТПРАЙС-ЛИСТ | Ограждение из аннодированного алюминия | м | 21,65 | 20982,14 | | 454263 | | 454263 | | 490604 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 074 619** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 251 545 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 660 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 9 691 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 379 303 |
| Накладные расходы, тенге | 256 941 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 153 475 |
| **Всего** | **2 074 619** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 31 119 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 50 959 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 43 134 |
| Итого | 2 199 831 |
| Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05 | 2309823 |
| понижающий коэффициент к=0,9999848230 | 2309788 |
| НДС (12 %) | 277175 |
| Итого | 2586963 |

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития
"Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Койланов

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ «9» 15.11. 2019 г.
(подпись)

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

**Акт №13 от 13.11.2019г.**
**приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.**
**(локальная смета 2-1-4)**
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 7 Устройство полов** | | | | | | | | | | |
| 88 | 1111-0101-0803 | | | | | | | | | | |
| | | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АР-65 п.прим.2) НР = 94 % | м3 изоляции | 66,47 | 15251,73 | 1483,65 | 1010055 | 98619 | 704044 | 223436 | 1336196 |
| | | | | | 3120,08 | 455,94 | 207392 | 30306 | – | 98679 | |
| | **7.10 Помещения по грунту/ Тип9** | | | | | | | | | | |
| 153 | 1111-0101-0102 | | | | | | | | | | |
| | | Грунт. Уплотнение щебнем т.100 мм НР = 94 % К=2,000; | м2 площади уплотнения | 101,2 | 207,96 | 27,73 | 21047 | 2807 | 12203 | 6583 | 29838 |
| | | | | | 59,65 | 9,54 | 6037 | 966 | – | 2210 | |
| 154 | 1111-0101-0209 | | | | | | | | | | |
| | | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками т.100 мм НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 5,06 | 22432,52 | 7,2 | 113508 | 36 | 98064 | 14484 | 138232 |
| | | | | | 3045,12 | – | 15408 | – | – | 10239 | |
| | **7.11 Тип 10** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 1111-0101-0102 | | | | | | | | | | |
| | Грунт. Уплотнение щебнем т.100 мм НР = 94 % К=2,000; | м2 площади уплотнения | 319 | 207,96 | 27,73 | 66341 | 8846 | 38465 | 20749 | 94056 |
| | | | | 59,65 | 9,54 | 19030 | 3043 | – | 6967 | |
| 162 1111-0101-0209 | | | | | | | | | | |
| | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками т.100 мм НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 15,95 | 22432,52 | 7,2 | 357799 | 115 | 309114 | 45656 | 435731 |
| | | | | 3045,12 | – | 48570 | – | – | 32276 | |
| **7.12 Тип 11** | | | | | | | | | | |
| 169 1111-0101-0102 | | | | | | | | | | |
| | Грунт. Уплотнение щебнем т.100 мм НР = 94 % К=2,000; | м2 площади уплотнения | 1449,4 | 207,96 | 27,73 | 301421 | 40188 | 174768 | 94274 | 427349 |
| | | | | 59,65 | 9,54 | 86465 | 13826 | – | 31656 | |
| 170 1111-0101-0209 | | | | | | | | | | |
| | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками т.100 мм НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 72,47 | 22432,52 | 7,2 | 1625686 | 522 | 1404484 | 207439 | 1979774 |
| | | | | 3045,12 | – | 220680 | – | – | 146650 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **4 441 176** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 603 582 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 151 133 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 48 141 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 741 142 |
| Накладные расходы, тенге | 612 621 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 328 677 |
| **Всего** | **4 441 176** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 66 618 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 109 089 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **92 338** |

| | |
|---|---|
| Итого | 4 709 220 |
| **Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05** | 4944681 |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **4944606** |
| НДС (12 %) | 593353 |
| **Итого** | **5537959** |

**Заказчик:**
**Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Костенко О.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Инженер сметчик** _____ **Сагинова Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«15» 11 2019 г.
(подпись)

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"

Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

**Акт №14 от 13.11.2019г.**

**приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.**

**(локальная смета 2-1-3)**

Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1109-0101-0112 | Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 180 | 45070,11 | 13497,42 | 8112619 | 2429535 | 1370932 | 3422485 | 12457912 |
| | | | | | 23956,4 | 3599,84 | 4312152 | 647971 | – | 922808 | |
| 2 | 2106-0401-0101 | ПРИМ. Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы) | т | 180 | 439289 | | 79072020 | | 79072020 | | 85397782 |
| 3 | 2977-7777-0101(пл)СТССЦ | Надбавказа марку стали С245 | тн | 169,276 | 5772 | | 977061 | | 977061 | | 1055226 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **98 910 920** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 312 152 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 429 535 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 647 971 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 81 420 013 |
| Накладные расходы, тенге | 3 422 485 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 7 326 735 |
| **Всего** | **98 910 920** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 1 483 664 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 2 429 549 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **2 056 483** |
| **Итого** | **104 880 616** |
| **Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05** | 110124647 |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **110122975** |
| НДС (12 %) | 13214757 |
| **Итого** | **123337732** |

**Заказчик:**
**Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Костенко О.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Инженер сметчик** _____ **Сагинова Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«5» 15.11 2019 г.
(подпись)

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар**
**Договор № 8 от 20.03.19г.**

**Справка № 7**
о стоимости выполненных работ и затрат за январь **2020 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8** | **20.03.19г.** | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из графы 4 | | | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | затраты | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 693 743 488 | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 185 734 658 | 165 834 516 | 185 734 658 | 165 834 516 | | | | 19 900 142 | 185 734 658 |
| 2-1-3 | 185 734 658 | 165 834 516 | 185 734 658 | 165 834 516 | | | | 19 900 142 | 185 734 658 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | **185 734 658** |

**Заказчик:**
**"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Костенко О.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«31» 01.2020 г.
(подпись)

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

**Акт №15 от 29.01.2020г.**
**приемки выполненных работ за январь 2020г.**
**(локальная смета 2-1-3)**
Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1109-0101-0112 | Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 265,404 | 45070,11 | 13497,42 | 11961784 | 3582267 | 2021393 | 5046339 | 18368773 |
| | | | | | 23956,4 | 3599,84 | 6358124 | 955411 | – | 1360650 | |
| 2 | 2106-0401-0101 | ПРИМ. Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы) | т | 265,404 | 439289 | | 116589058 | | 116589058 | | 125916183 |
| 5 | 2977-7777-0301(пл)СТССЦ | Надбавка за марку стали С390 | тн | 265,404 | 16276 | | 4319716 | | 4319716 | | 4665293 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **148 950 249** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 358 124 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 582 267 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 955 411 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 122 930 167 |
| Накладные расходы, тенге | 5 046 339 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 11 033 352 |
| **Всего** | **148 950 249** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2 234 254 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 3 658 665 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **3 096 863** |
| **Итого** | **157 940 031** |
| **Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05** | **165 837 033** |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **165 834 516** |
| НДС (12 %) | 19900142 |
| **Итого** | **185 734 658** |

**Заказчик:**
**Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
**БИН 120140010629**

**Директор** _____ **Костенко О.В.**

**Технический надзор:**
**ТОО "УКС-ПВ "**
**Эксперт технического надзора**
**Аттестат №KZ04VJE00031359**
**Аттестат №KZ74VJE00031360**
**Аттестат №KZ47VJE00031361**

_____ **М.Б. Калышбеков**

**Инженер сметчик** _____ **Сагинова Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**
**Директор**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Авторский надзор:**
**ТОО ПСК "ППК"**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«31» 01 2020г.
(подпись)