Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар

Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль **2020 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	793 059 828								
в том числе за месяц	99 316 340	88 675 304	99 316 340	88 675 304				10 641 036	99 316 340
2-1-3	99 316 340	88 675 304	99 316 340	88 675 304				10 641 036	99 316 340
Итого к оплате:									**99 316 340**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Акт №16 от 26.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 20г
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	146,506	45070,09	13497,42	6603039	1977453	1115830	2785636	10139769
					23956,4	3599,84	3509756	527398	–	751094	
2	2106-0401-0101	ПРИМ. Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	146,506	439289		64358474		64358474		69507152
									–	5148678	

Итого	**79 646 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 509 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 977 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	527 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 474 304
Накладные расходы, тенге	2 785 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 899 772
Всего	**79 646 921**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 194 704
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 956 367
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 655 960**
Итого	**84 453 952**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**88 676 650**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**88 675 304**
НДС (12 %)	10641036
Итого	**99 316 340**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» «___» 20___ г. (подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за март **2020 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	930 485 646								
в том числе за месяц	137 425 818	122 701 623	137 425 818	122 701 623				14 724 195	137 425 818
2-1-3	137 425 818	122 701 623	137 425 818	122 701 623				14 724 195	137 425 818
Итого к оплате:									**137 425 818**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«20» 03 2020г.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"

Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Акт №17 от 20.03.2020г.

приемки выполненных работ за март 20г

(локальная смета 2-1-3)

Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	202,723	45070,1	13497,42	9136746	2736237	1543996	3854535	14030583
					23956,4	3599,84	4856513	729770	–	1039302	
2	2106-0401-0101	ПРИМ. Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	202,723	439289		89053984		89053984		96178303
									–	7124319	
		Итого					**110 208 886**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 856 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 736 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	729 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 597 980
Накладные расходы, тенге	3 854 535
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 163 621
Всего	**110 208 886**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 653 133
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 707 061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 291 382**
Итого	116 860 462
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**122 703 485**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**122 701 623**
НДС (12 %)	14724195
Итого	**137 425 818**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития
"Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Койланов

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«__» 20.03.2020г.
(подпись)

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2020 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 027 412 074								
в том числе за месяц	96 926 428	95 466 678	96 926 428	95 466 678				1 459 750	96 926 428
2-1-2; 2-1-3; 2-1-4	96 926 428	95 466 678	96 926 428	95 466 678				1 459 750	96 926 428
Итого к оплате:									**96 926 428**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №18 от 10.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 20г
(локальная смета 2-1-2)
Конструкции строительные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Перемычки.											
1.1 Перемычки подвала"											
1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	417,54	240,77	5428	3130	484	2856	8947
					139,54	46,62	1814	606	–	663	
2	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,142	55544		7887		7887		8518
1.2 Перемычки первого этажа											
3	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	417,57	240,77	12527	7223	1117	6591	20647
					139,57	46,63	4187	1399	–	1529	
4	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,476	55544		26439		26439		28554
5	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,644	43329,28	4107,14	27903	2645	17454	7530	38268
					12118,01	731,37	7804	471	–	2835	

8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15	679200	5973,33	101880	896	93503	9025	119777
					49873,33	1113,33	7481	167	–	8872	
9	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,54335	136,99	3,1	1855	42	1238	401	2436
					42,46	0,44	575	6	–	280	

Раздел 2 Детали армирования стен и прегородок. /КС-7,8,9/

2.1 Подвал

18	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,04275	262853,8	2081,87	11237	89	8831	2178	14488
					54198,83	584,8	2317	25	–	1073	
19	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,03331	361843,29	1170,82	12053	39	5445	5992	19489
					197208,05	480,34	6569	16	–	1444	
20	2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10х35/	шт.	61	8		488		488		527
21	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,83101	136,99	2,83	388	8	259	84	509
					42,39	0,71	120	2	–	58	

2.2 Узел армирования кирпичной стены

22	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,08135	262839,58	2077,44	21382	169	16804	4144	27568
					54197,91	577,75	4409	47	–	2042	

2.3 Сечение 3-3

23	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,05179	262849,97	2085,34	13613	108	10698	2638	17551
					54199,65	579,26	2807	30	–	1300	
24	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,05678	361817,54	1162,38	20544	66	9281	10213	33218
					197199,72	457,91	11197	26	–	2461	

25 2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10х35/	шт.	104	8		832		832		899
26 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,82664	136,99	3,11	661	15	441	143	868
				42,47	0,41	205	2	–	100	
2.5 Сечение 2-2										
27 1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,20278	262851,37	2086	53301	423	41887	10332	68724
				54201,6	586,84	10991	119	–	5091	
28 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,14906	361827,45	1167,32	53934	174	24364	26813	87207
				197209,18	462,9	29396	69	–	6460	
29 2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10х35/	шт.	273	8		2184		2184		2359
30 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	12,66993	136,99	3,16	1736	40	1158	375	2279
				42,46	0,47	538	6	–	262	
2.14 Первый этаж										
49 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,04472	361829,16	1162,79	16181	52	7310	8043	26162
				197204,83	447,23	8819	20	–	1938	
50 2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10х35/	шт.	43	8		344		344		372
51 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,8012	136,99	3,16	521	12	348	112	684
				42,36	0,53	161	2	–	78	
2.15 Сечение 3-3										

52 1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,04832	262851,82	2090,23	12701	101	9981	2462	16376
				54201,16	579,47	2619	28	–	1213	
53 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,1196	361831,1	1170,57	43275	140	19549	21513	69971
				197207,36	459,87	23586	55	–	5183	
54 2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10х35/	шт.	133	8		1064		1064		1149
55 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,166	136,99	3,15	1393	32	930	300	1829
				42,4	0,39	431	4	–	210	

Раздел 3 Стойки металлические

3.1 Стойки металлические первого этажа (КС-10)

67 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,71626	21264,84	11278,01	36496	19356	7260	10196	50427
				5756,7	2853,3	9880	4897	–	3735	
68 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,39802	304597		425833		425833		459900
69 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,31824	235413		74918		74918		80911
70 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	68,43343	75,24	2,21	5149	151	2513	1724	7423
				36,31	0,2	2485	14	–	550	

71 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	68,43343	136,99 42,44	3,13 0,44	9375 2904	214 30	6257 –	2024 1412	12311
72 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	208	92		19136		19136 –	1531	20667
3.2 Ст-2 (4 шт.)										
73 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,49704	21259,86 5756,08	11276,76 2852,89	10567 2861	5605 1418	2101 –	2953 1082	14602
74 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,43176	410695		177322		177322		191508
75 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,06528	235413		15368		15368		16597
76 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,48011	75,23 36,33	2,17 0,23	1315 635	38 4	642 –	441 140	1896
77 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,48011	136,99 42,45	3,15 0,46	2395 742	55 8	1598 –	518 361	3145
78 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	32	92		2944		2944 –	236	3180

Итого	**1 481 943**
в том числе	145 533
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 058 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 601
Накладные расходы, тенге	110 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**1 481 943**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 401
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 811**
Итого	**1 571 385**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**1 649 954**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**1 649 929**
НДС (12 %)	197991
Итого	**1 847 920**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития
"Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ И.Е. Койланов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №19 от 10.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г
(локальная смета 2-1-4)
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Кладка внутренних стен и перегородок											
2.0 Подраздел без наименования											
26	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м (АР-33, п.прим.5) НР = 93 %	м3	29	25541,72	458,72	740710	13303	592720	127831	938024
					4644,38	95,38	134687	2766	–	69483	
27	1108-0301-0304	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа свыше 4 м (АР-33, п.прим.5) НР = 93 %	м3	50	25337,92	422,28	1266896	21114	1021934	212312	1597545
					4476,96	88,9	223848	4445	–	118337	
28	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (АР-33, п.прим.5) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1150	4500,36	235,75	5175410	271112	3642207	1221393	6908547
					1097,47	44,55	1262091	51235	–	511744	

Итого	**9 444 116**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 620 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 256 861
Накладные расходы, тенге	1 561 536
Сметная прибыль (8 %), тенге	699 564
Всего	**9 444 116**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	141 662
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	231 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**196 355**
Итого	**10 014 109**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**10 514 814**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**10 514 655**
НДС (12 %)	1261759
Итого	**11 776 414**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»

_____ **И.Е. Койланов**

«___» _____ 20___ г.
(подпись)

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №20 от 10.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 20г
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	118,86	45070,11	13497,42	5357034	1604303	905273	2259981	8226376
2	2106-0401-0101				23956,4	3599,84	2847458	427877	–	609361	
		ПРИМ. Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	118,86	439289		52213891		52213891		56391002
4	2977-7777-0201(пл)СТССЦ	Надбавка за марку стали С345	тн	5,55	16276		90332		90332		97559

0301(пл)СТССЦ

Надбавка за марку стали С390	тн	118,86	16276	1934565	1934565	2089330	
						–	154765

Итого	**66 804 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 847 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 604 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	427 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 144 061
Накладные расходы, тенге	2 259 981
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 948 464
Всего	**66 804 267**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 002 064
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 640 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 388 945**
Итого	**70 836 189**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**74 377 998**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**74 376 870**
НДС (12 %)	8925224
Итого	**83 302 094**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2020 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 057 588 584								
в том числе за месяц	30 176 510	26 943 313	30 176 510	26 943 313				3 233 197	30 176 510
2-1-1; 2-1-2; 2-1-4	30 176 510	26 943 313	30 176 510	26 943 313				3 233 197	30 176 510
Итого к оплате:									**30 176 510**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____**М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» «__»_____20__г. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №21 от 02.07.2020г.
приемки выполненных работ за июль 20г
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундамент монолитный столбчатый ФМ											
2.8 ФМ-8(2 шт.)											
138	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	1,98	929,76	5,06	1841	10	1017	744	2792
					411,18	1,78	814	4	–	207	
139	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % К=8,000;	м2	1,98	2836,4	18,61	5616	37	3718	1705	7907
					939,84	6,69	1861	13	–	586	
2.9 ФМ-9(1 шт.)											
149	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	929,76	5,06	920	5	508	372	1396
					411,18	1,78	407	2	–	103	
150	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	18	1859	853	3954

					939,84	6,69	930	7	–	293	
2.10 ФМ-10(1 шт.)											
161	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	0,99	929,76	5,06	920	5	508	372	1396
					411,18	1,78	407	2	–	103	
162	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	0,99	2836,4	18,61	2808	18	1859	853	3954
					939,84	6,69	930	7	–	293	
2.12 ФМ-12(3 шт.)											
184	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	2,43	929,76	5,06	2259	12	1248	913	3426
					411,18	1,78	999	4	–	254	
185	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 100 мм НР = 91 % ктрр1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2	2,43	2836,4	18,61	6892	45	4563	2093	9704
					939,84	6,69	2284	16	–	719	
Раздел 7 Диафрагмы жесткости											
7.4 ДЖМ-1. Вид Г.											
659	1106-0601-0214	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,13	39401,68	4927,19	359739	44987	227795	86399	481829
					9524,3	874,85	86957	7987	–	35691	
660	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03763	16480,1	878,94	620	33	11	533	1245
					15310,16	263,33	576	10	–	92	

661 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.8 мм	т	0,03763	192867		7258		7258		7839
662 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	0,87996	192867		169715		169715		183292
663 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	0,11496	186614		21453		21453		23169
Раздел 9 Плиты перекрытия. Трибуны										
9.15 Плита монолитная ПМ-3 (КЖ-5.19)										
872 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	100	33347,41	1427,3	3334741	142730	2660136	509541	4151824
				5318,75	280,6	531875	28060	–	307543	
873 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,08708	184539,41	1165,41	16070	101	14234	1615	19099
				19920	459,99	1735	40	–	1415	
874 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3499	222387,41	1165,41	77813	408	57193	18540	104062
				57768	459,99	20213	161	–	7708	
875 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	12,00537	136,99	3,13	1645	38	1098	355	2160
				42,43	0,43	509	5	–	160	

876 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,0496	16391,62	1220,38	17205	1281	305	14509	34250
				14880,24	309,8	15618	325	–	2537	
877 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	1,0496	195387		205078		205078		221484
878 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм	т	9,35935	186614		1746586		1746586		1886313
879 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	3,27119	186614		610450		610450		659286
9.16 Балка монолитная БМ-5 (1 шт.) (КЖ-5.31)										
880 1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	8,42	43814	4878,23	368914	41075	234377	91649	497408
				11100	861,24	93462	7252	–	36845	
881 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,4584	16391,62	1220,38	7514	559	133	6336	14958
				14880,24	309,8	6821	142	–	1108	
882 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,45716	195387		89323		89323		96469

883 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.6 мм	т	0,00124	195387		242		242		261
884 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0187	16480,1	878,94	308	16	5	265	619
				15310,16	263,33	286	5	–	46	
885 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,0187	195387		3654		3654		3946
886 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,13729	186614		25620		25620		27670
887 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.20 мм	т	0,43009	186614		80261		80261		86682
888 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.25 мм	т	0,69356	186614		129428		129428		139782
9.17 Балка монолитная БМ-10 (7 шт.) (КЖ-5.32)								–	10354	
889 1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	12,81	43814	4878,23	561257	62490	356576	139433	756746
				11100	861,24	142191	11032	–	56055	

890 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,63616	16391,62	1220,38	10428	776	185	8794	20759
				14880,24	309,8	9466	197	–	1538	
891 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,02618	16480,1	878,94	431	23	8	371	867
				15310,16	263,33	401	7	–	64	
892 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,65366	195387		127717		127717		137934
893 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.6 мм	т	0,00868	195387		1696		1696		1832
894 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,18445	186614		34421		34421		37175
895 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.20 мм	т	0,57659	186614		107600		107600		116208
896 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.25 мм	т	1,00331	186614		187232		187232		202211
9.18 Балка монолитная БМ-11 (1 шт.) (КЖ-5.34)								–	14979	

897 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,31	48815,21	5885,31	15133	1824	9179	4053	20720
				13320	1046,59	4129	324	–	1535	
898 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04298	16391,62	1220,38	705	52	13	594	1403
				14880,24	309,8	640	13	–	104	
899 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,04298	195387		8398		8398		9070
900 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,03882	186614		7244		7244		7824
901 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.28 мм	т	0,11698	186614		21830		21830		23576
902 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00461	679201,69	5977,33	3131	28	2874	277	3681
				49873,6	1116,52	230	5	–	273	
903 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,05989	136,99	3,13	8	0	5	2	11
				42,43	0,43	3	0	–	1	

9.19 Балка монолитная БМ-12 (2 шт.) (КЖ-5.33)

904 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,56	48815,21	5885,31	27337	3296	16582	7321	37430
				13320	1046,59	7459	586	–	2773	
905 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,083	16391,62	1220,38	1361	101	24	1147	2708
				14880,24	309,8	1235	26	–	201	
906 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,083	195387		16217		16217		17514
907 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,07006	186614		13074		13074		14120
908 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.28 мм	т	0,22914	186614		42761		42761		46182
909 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00921	679201,69	5977,33	6255	55	5741	554	7354
				49873,6	1116,52	459	10	–	545	
910 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,11978	136,99	3,13	16	0	11	4	22
				42,43	0,43	5	0	–	2	

9.20 Балка монолитная БМ-13 (1 шт.) (КЖ-5.34)

911 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,16	48815,21	5885,31	7810	942	4738	2092	10694
				13320	1046,59	2131	167	–	792	
912 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0163	16391,62	1220,38	267	20	5	225	532
				14880,24	309,8	243	5	–	39	
913 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,0163	195387		3185		3185		3440
914 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,01988	186614		3710		3710		4007
915 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.28 мм	т	0,05994	186614		11186		11186		12081
916 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00461	679201,69	5977,33	3131	28	2874	277	3681
				49873,6	1116,52	230	5	–	273	
917 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,05989	136,99	3,13	8	0	5	2	11
				42,43	0,43	3	0	–	1	
	Итого					**10 177 971**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					935 509				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 276 857
Накладные расходы, тенге	902 793
Сметная прибыль (8 %), тенге	761 798
Всего	**10 177 971**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	152 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	250 001
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**211 613**
Итого	**10 792 254**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**11 331 867**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**11 331 695**
НДС (12 %)	1359803
Итого	**12 691 498**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
БИН 120140010629

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №22 от 02.07.2020г.
приемки выполненных работ за июль 20г
(локальная смета 2-1-2)
Конструкции строительные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Детали армирования стен и прегородок. /КС-7,8,9/											
2.6 Сечение 3-3											
31	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,24751	262846,59	2082,19	65057	515	51127	12611	83881
					54200,4	585,36	13415	145	–	6213	
32	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,27136	361827,41	1165,41	98185	316	44355	48812	158757
					197208	459,99	53514	125	–	11760	
33	2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10х35/	шт.	497	8		3976		3976		4294
34	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	23,06577	136,99	3,13	3160	72	2109	682	4149
					42,43	0,43	979	10	–	307	
2.7 Узел армирования кирпичной стены											
35	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,64643	262846,59	2082,19	169912	1346	133529	32936	219076

				54200,4	585,36	35037	378	–	16228	
2.9 Сечение 2-2										
36 1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций НР = 93 %	т	0,07529	262846,59	2082,19	19790	157	15552	3836	25516
				54200,4	585,36	4081	44	–	1890	
37 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,0546	361827,41	1165,41	19756	64	8925	9821	31943
				197208	459,99	10768	25	–	2366	
38 2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10x35/	шт.	100	8		800		800		864
39 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	4,641	136,99	3,13	636	15	424	137	835
				42,43	0,43	197	2	–	62	
2.17 Сечение 2-2										
56 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,07592	361827,41	1165,41	27470	88	12409	13656	44416
				197208	459,99	14972	35	–	3290	
57 2113-0207-1006	ПРИМ. Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /6/10x35/	шт.	73	8		584		584		631
58 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	6,4532	136,99	3,13	884	20	590	191	1161
				42,43	0,43	274	3	–	86	
Раздел 3 Стойки металлические										
3.4 Ст-1 (39 шт.)										
79 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1	21264,66	11278,18	21265	11278	4230	5941	29382
				5756,52	2853,35	5757	2853	–	2176	

80 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1	304597		304597		304597		328965
81 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,2	235413		47083		47083		50850
82 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	43	75,24	2,21	3236	95	1579	1085	4667
				36,31	0,22	1562	10	–	346	
83 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	43	136,99	3,13	5891	135	3931	1272	7735
				42,43	0,43	1824	18	–	573	
84 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	112	92		10304		10304		11128
Раздел 5 Крыльцо Кр-1 (КС-15)										
139 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	38	1349,04	–	51264	–	–	36910	95228
				1349,04	–	51264	–	–	7054	
140 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	6,798	5013,6	1452,2	34082	9872	19403	8279	45750
				707,2	602,32	4808	4095	–	3389	
141 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	6,18	21058,17	1042,88	130139	6445	117362	6868	147968
				1024,65	196,53	6332	1215	–	10961	

142 1106-0101-0118	Лестница. Устройство, В15, W6. НР = 91 %	м3	7,31	8289,28	1963,97	60595	14357	18778	27493	95135
				3756,48	376,51	27460	2752	–	7047	
143 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	7,41965	19367,96		143703		143703		155199
144 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3127	211223		66049		66049		71333
5.1 Подпорная стена ПС-1										
147 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,57	5013,6	1452,2	2857	827	1627	694	3835
				707,2	602,32	403	343	–	284	
148 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,51	21058,17	1042,88	10740	532	9685	567	12211
				1024,65	196,53	523	100	–	905	
149 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,67	14031,44	2377,86	51495	8727	11656	29858	87862
				8477,57	462,77	31113	1698	–	6508	
150 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	3,72505	21396,2		79702		79702		86078
151 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13764	211223		29073		29073		31399
152 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01953	16480,1	878,94	322	17	6	277	647
				15310,16	263,33	299	5	–	48	

153 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,01953	195387		3816		3816		4121
154 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	8,23	818,88	18,47	6740	153	4724	1749	9168
				226,42	2,17	1863	18	–	679	
5.2 Подпорная стена ПС-2 (1 шт.)										
155 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,462	5013,6	1452,2	2317	671	1319	563	3110
				707,2	602,32	327	278	–	230	
156 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,33	21058,17	1042,88	6949	344	6267	367	7901
				1024,65	196,53	338	65	–	585	
157 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,11	14031,44	2377,86	29606	5017	6701	17166	50515
				8477,57	462,77	17888	976	–	3742	
158 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	2,14165	21396,2		45823		45823		49489
159 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12485	211223		26371		26371		28481
160 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01764	16480,1	878,94	291	16	5	250	584
				15310,16	263,33	270	5	–	43	

161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,01764	195387		3447		3447	3723
162	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	6,56	818,88	18,47	5372	121	3765	1395	7308
					226,42	2,17	1485	14	–	541	
5.3 Подпорная стена ПС-3											
163	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,57	5013,6	1452,2	2857	827	1627	694	3835
					707,2	602,32	403	343	–	284	
164	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,42	21058,17	1042,88	8844	438	7976	467	10056
					1024,65	196,53	430	83	–	745	
165	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,31	14031,44	2377,86	32413	5493	7337	18793	55303
					8477,57	462,77	19583	1069	–	4096	
166	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	2,34465	21396,2		50167		50167		54180
167	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13675	211223		28885		28885		31196
168	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01932	16480,1	878,94	319	17	6	274	640
					15310,16	263,33	296	5	–	47	

169 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,01932	195387		3775		3775		4077
170 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	8,18	818,88	18,47	6698	151	4695	1739	9112
				226,42	2,17	1852	18	–	675	
171 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,42	703,73	–	17185	–	–	12373	31923
				703,73	–	17185	–	–	2365	
5.4 Вход в подвал В-1 (КС-15)										
172 1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	15,03	1349,04	–	20276	–	–	14599	37665
				1349,04	–	20276	–	–	2790	
173 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	1,98	5013,6	1452,2	9927	2876	5651	2411	13325
				707,2	602,32	1400	1192	–	987	
174 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	1,98	21058,17	1042,88	41694	2064	37601	2200	47406
				1024,65	196,53	2029	389	–	3512	
175 1106-0101-0118	Лестница. Устройство, В15, W6. НР = 91 %	м3	3,27	8289,28	1963,97	27105	6421	8400	12300	42557
				3756,48	376,51	12284	1232	–	3152	
176 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	3,31905	19367,96		64283		64283		69426
177 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04368	211223		9226		9226		9964
5.5 Подпорная стена ПС-4 (1 шт.)								–	738	

178 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,57	5013,6	1452,2	2857	827	1627	694	3835
				707,2	602,32	403	343	–	284	
179 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,41	21058,17	1042,88	8633	427	7786	456	9816
				1024,65	196,53	420	81	–	727	
180 1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 5 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5	14972,05	2634,77	74860	13174	17978	42095	126312
				8741,61	510,13	43708	2551	–	9356	
181 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	5,075	21396,2		108586		108586		117273
182 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29562	211223		62442		62442		67437
183 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,04179	16480,1	878,94	689	37	12	592	1383
				15310,16	263,33	640	11	–	102	
184 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,04179	195387		8165		8165		8818
185 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	15,022	818,88	18,47	12301	278	8622	3194	16735
				226,42	2,17	3401	33	–	1240	
186 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,87	703,73	–	4131	–	–	2974	7673

				703,73	–	4131	–	–	568	
Раздел 7 Крыльцо Кр-2 (КС-18)										
202	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	4,9	1349,04	–	6610	–	–	4759	12279
					1349,04	–	6610	–	–	910	
203	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,54	5013,6	1452,2	2707	784	1541	658	3634
					707,2	602,32	382	325	–	269	
204	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,54	21058,17	1042,88	11372	564	10255	600	12930
					1024,65	196,53	553	106	–	958	
205	1106-0101-0118	Лестница. Устройство, В15, W6. НР = 91 %	м3	1,06	8289,28	1963,97	8787	2082	2723	3986	13795
					3756,48	376,51	3982	398	–	1022	
206	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0356	211223		7520		7520		8122
207	1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня НР = 118 %	м	5,4	577,36	70,91	3118	383	382	2951	6555
					435,75	27,4	2353	148	–	486	
208	2977-7777-1101(пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограждение из аннодированного алюминия	м	5,4	20982,14		113304		113304		122368
7.1 Подпорная стена ПС-1 (2 шт.)									–	9064	
209	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,4	5013,6	1452,2	2005	580	1142	486	2690
					707,2	602,32	283	240	–	199	
210	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	21058,17	1042,88	6318	313	5698	333	7183

				1024,65	196,53	307	59	–	532	
211	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2	14031,44	2377,86	28063	4757	6351	16272	47882
					8477,57	462,77	16955	926	–	3547	
212	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	2,03	21396,2		43434		43434		46909
213	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11792	211223		24907		24907		26900
214	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01638	16480,1	878,94	270	14	5	232	542
					15310,16	263,33	251	4	–	40	
215	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,01638	195387		3200		3200		3456
216	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	5,4	818,88	18,47	4422	100	3099	1149	6017
					226,42	2,17	1223	12	–	446	
217	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,2	703,73	–	4363	–	–	3141	8104
					703,73	–	4363	–	–	600	

Раздел 8 Крыльцо Кр-3 (КС-19)

218	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	5,45	1349,04	–	7352	–	–	5293	13657
					1349,04	–	7352	–	–	1012	

219 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,92	5013,6	1452,2	4613	1336	2626	1121	6193
				707,2	602,32	651	554	–	459	
220 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,92	21058,17	1042,88	19375	960	17472	1023	22030
				1024,65	196,53	943	181	–	1632	
221 1106-0101-0118	Лестница. Устройство, В15, W6. НР = 91 %	м3	1,67	8289,28	1963,97	13845	3280	4292	6281	21736
				3756,48	376,51	6273	629	–	1610	
222 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	1,69505	19367,96		32830		32830		35456
223 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0572	211223		12082		12082		13049
224 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня НР = 118 %	м	6	577,36	70,91	3464	425	424	3280	7284
				435,75	27,4	2615	165	–	540	
225 2977-7777-1201(пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограждение из аннодированного алюминия	м	6	20982,14		125893		125893		135964
8.1 Подпорная стена ПС-1 (2 шт.)								–	10071	
226 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,42	5013,6	1452,2	2106	610	1199	512	2827
				707,2	602,32	297	253	–	209	
227 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,32	21058,17	1042,88	6738	333	6077	355	7660
				1024,65	196,53	328	62	–	567	
228 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,02	14031,44	2377,86	28345	4803	6417	16435	48362

				8477,57	462,77	17125	935	–	3582	
229 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	2,0503	21396,2		43869		43869		47379
230 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11934	211223		25207		25207		27224
231 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0168	16480,1	878,94	276	14	5	238	555
				15310,16	263,33	257	4	–	41	
232 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,0168	195387		3283		3283		3546
233 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	6	818,88	18,47	4913	111	3444	1275	6683
				226,42	2,17	1358	13	–	495	
234 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	703,73	–	4082	–	–	2939	7583
				703,73	–	4082	–	–	562	
Раздел 9 Крыльцо Кр-4 (КС-20)										
235 1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	5,2	1349,04	–	7015	–	–	5051	13031
				1349,04	–	7015	–	–	965	
236 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,77	5013,6	1452,2	3861	1119	2197	938	5183
				707,2	602,32	545	464	–	384	

237 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,77	21058,17	1042,88	16214	803	14622	855	18435
				1024,65	196,53	789	151	–	1366	
238 1106-0101-0118	Лестница. Устройство, В15, W6. НР = 91 %	м3	1,52	8289,28	1963,97	12598	2985	3903	5717	19780
				3756,48	376,51	5710	572	–	1465	
239 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	1,5428	19367,96		29881		29881		32271
240 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04998	211223		10557		10557		11402
241 1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня НР = 118 %	м	5,4	577,36	70,91	3118	383	382	2951	6555
				435,75	27,4	2353	148	–	486	
242 2977-7777-1301(пл)СТПРАЙ С-ЛИСТ	Ограждение из аннодированного алюминия	м	5,4	20982,14		113304		113304		122368
9.1 Подпорная стена ПС-1 (2 шт.)										
243 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. т.100 мм НР = 93 %	м3 основания	0,4	5013,6	1452,2	2005	580	1142	486	2690
				707,2	602,32	283	240	–	199	
244 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	21058,17	1042,88	6318	313	5698	333	7183
				1024,65	196,53	307	59	–	532	
245 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,72	14031,44	2377,86	24134	4090	5463	13993	41177
				8477,57	462,77	14581	796	–	3050	
246 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	1,7458	21396,2		37353		37353		40341

247 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1023	211223		21608		21608		23337
248 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01428	16480,1	878,94	235	12	4	203	473
				15310,16	263,33	219	4	–	35	
249 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д.8 мм)	т	0,01428	195387		2790		2790		3013
250 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	5,4	818,88	18,47	4422	100	3099	1149	6017
				226,42	2,17	1223	12	–	446	
251 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	703,73	–	4645	–	–	3344	8628
				703,73	–	4645	–	–	639	

Итого	**3 883 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	531 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 450 355
Накладные расходы, тенге	487 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	288 246
Всего	**3 883 680**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	58 255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	95 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 747**

Итого	4 118 076
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**4 323 980**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**4 323 915**
НДС (12 %)	518870
Итого	**4 842 785**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития
"Павлодар"
БИН 120140010628

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«__» _____ 20__ г.
(подпись)

_____ И.Е. Койланов