Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 15
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 **г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 271 676 913								
в том числе за месяц	41 789 036	37 311 639	41 789 036	37 311 639				4 477 397	41 789 036
2-1-1; 2-1-2; 2-1-3	41 789 036	37 311 639	41 789 036	37 311 639				4 477 397	41 789 036
удержание аванса 34%	65 823 616								14 208 272
Итого к оплате:									**27 580 764**

Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

М.Б. Калышбеков

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» «__» ____ 20__ г. (подпись)

И.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

Н.К.Темирбулатов

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА «29» 01 2021 Ж/Г

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Акт №33 от 21.01.2021г.
приемки выполненных работ за январь 21г
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Колонны монолитные										
	5.10 Км-10 (1 шт.)										
498	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,1012	51001,69	6605,92	56164	7275	27497	20669	82980
					19425,8	1199,72	21392	1321	–	6147	
499	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,00927	16391,62	1220,38	152	11	3	128	302
					14880,24	309,8	138	3	–	22	
500	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,00927	195387		1811		1811		1956

501 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,14237	186614		26568		26568		28693
5.15 Км-15 (3 шт.)										
519 1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	51001,69	6605,92	130565	16912	63923	48049	192903
				19425,8	1199,72	49730	3071	–	14289	
520 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02388	16391,62	1220,38	392	30	7	329	779
				14880,24	309,8	355	7	–	58	
521 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,02388	195387		4666		4666		5039
522 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,18321	186614		34190		34190		36925
523 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,25911	186614		48354		48354		52222
5.16 Км-16 (1 шт.)								–	3868	
524 1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,715	51001,69	6605,92	36465	4723	17853	13420	53876
				19425,8	1199,72	13889	858	–	3991	

525 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,00644	16391,62	1220,38	106	8	2	89	211
				14880,24	309,8	96	2	–	16	
526 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,00644	195387		1258		1258		1359
527 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,09133	186614		17043		17043		18406
5.17 Км-17 (1 шт.)								–	1363	
528 1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,4125	51001,69	6605,92	21038	2725	10300	7741	31081
				19425,8	1199,72	8013	494	–	2302	
529 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,00435	16391,62	1220,38	72	6	1	60	143
				14880,24	309,8	65	1	–	11	
530 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,00435	195387		850		850		918
531 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.25 мм	т	0,04133	186614		7713		7713		8330
5.18 Км-18 (3 шт.)								–	617	

532 1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	3,387	51001,69	6605,92	172743	22374	84574	63572	255220
				19425,8	1199,72	65795	4064	–	18905	
533 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02864	16391,62	1220,38	470	36	8	396	935
				14880,24	309,8	426	9	–	69	
534 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,02864	195387		5596		5596		6044
535 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,25596	186614		47766		47766		51587
536 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.32 мм	т	0,56377	186614		105207		105207		113624
5.19 Км-19 (3 шт.)								–	8417	
537 1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	5,4525	51001,69	6605,92	278087	36019	136149	102340	410861
				19425,8	1199,72	105919	6542	–	30434	
538 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,11033	16391,62	1220,38	1808	134	32	1525	3600
				14880,24	309,8	1642	34	–	267	

539	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,11033	195387		21557		21557		23282
540	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм	т	0,58839	186614		109802		109802		118586
									–	8784	

Раздел 7 Диафрагмы жесткости

7.19 ДЖМ-4. Вид Г.

735	1106-0601-0214	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	27,6	39401,68	4927,19	1087489	135991	688627	261186	1456569
					9524,3	874,85	262871	24147	–	107894	
736	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,17372	16480,1	878,94	2864	153	51	2462	5752
					15310,16	263,33	2660	46	–	426	
737	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,17372	195387		33943		33943		36658
738	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	1,97079	192867		380100		380100		410508
739	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	0,41399	186614		77256		77256		83436

740	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.14 мм	т	0,04498	186614		8394		8394		9066
									–	672	

Раздел 8 Шахта лифта КЖ-4.64

8.4 ШЛМ-1. Вид Г.

766	1106-0601-0214	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16,14	39401,68	4927,19	635943	79525	402696	152736	851773
					9524,3	874,85	153722	14120	–	63094	
767	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,09542	16480,1	878,94	1573	84	28	1352	3159
					15310,16	263,33	1461	25	–	234	
768	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,09542	195387		18644		18644		20136
769	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.12 мм	т	1,27424	192867		245759		245759		265420
770	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	0,14872	186614		27753		27753		29973
									–	2220	

Раздел 9 Плиты перекрытия. Трибуны

9.1 Плита монолитная ПМ-1 (КЖ-5.1)

778	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм	т	24,34843	186614		4543758		4543758		4907259
	9.27 Плита монолитная ПМ-7 (КЖ-5.36)										
966	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	45	33347,41	1427,3	1500634	64230	1197060	229294	1868322
					5318,75	280,6	239344	12627	–	138394	
967	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,13835	222387,41	1165,41	30768	162	22614	7330	41146
					57768	459,99	7992	63	–	3048	
968	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	3,66627	136,99	3,13	502	11	335	108	660
					42,43	0,43	156	2	–	49	
969	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3969	16391,62	1220,38	6505	484	115	5486	12950
					14880,24	309,8	5906	123	–	959	
970	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,37446	195387		73165		73165		79018
971	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,02244	186614		4188		4188		4523

972 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,58307	192867		112455		112455		121451
973 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	3,31402	192867		639165		639165		690298
974 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,07259	186614		13546		13546		14630
9.28 Балка монолитная БМ-14, БМ-15 (42 м.п.+85 м.п.) (КЖ-5.35)								–	1084	
975 1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	12,7	43814	4878,23	556437	61954	353513	138235	750246
				11100	861,24	140970	10937	–	55574	
976 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,47434	16391,62	1220,38	7775	579	138	6557	15479
				14880,24	309,8	7058	147	–	1147	
977 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03238	16480,1	878,94	534	29	9	460	1074
				15310,16	263,33	496	9	–	80	
978 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,50673	195387		99008		99008		106929

979 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,20796	186614		38808		38808		41913
980 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.20 мм	т	0,65183	186614		121641		121641		131372
981 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.25 мм	т	1,07702	186614		200987		200987		217066
								–	16079	

9.31 Плита монолитная ПМ-9 (КЖ-5.40)

992 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,9	33347,41	1427,3	163400	6993	130345	24967	203436
				5318,75	280,6	26062	1374	–	15069	
993 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0137	222387,41	1165,41	3046	16	2239	725	4073
				57768	459,99	791	6	–	302	
994 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,36305	136,99	3,13	50	1	33	11	65
				42,43	0,43	15	0	–	5	
995 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0344	16391,62	1220,38	565	43	10	476	1124
				14880,24	309,8	512	11	–	83	

996 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,0344	195387		6721		6721		7259
997 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,0721	192867		13906		13906		15018
998 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,21519	192867		41503		41503		44823
								–	3320	
9.33 Плита монолитная ПМ-10 (КЖ-5.41)										
1003 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,2	33347,41	1427,3	140058	5994	111725	21400	174375
				5318,75	280,6	22339	1178	–	12917	
1004 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0274	222387,41	1165,41	6094	32	4479	1451	8149
				57768	459,99	1583	12	–	604	
1005 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,7261	136,99	3,13	99	2	66	21	131
				42,43	0,43	31	0	–	10	
1006 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02832	16391,62	1220,38	463	34	8	391	922
				14880,24	309,8	421	9	–	68	

1007 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,02832	195387		5533		5533		5976
1008 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,06161	192867		11883		11883		12834
1009 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,33252	192867		64132		64132		69263
								–	5131	

Раздел 10 Монолитные лестничные плиты

10.11 МЛП-11 (КЖ-5.47)

1089 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,8	39275,42	1735,36	70695	3124	54151	12772	90144
				7455,5	342,25	13420	615	–	6677	
1090 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,01904	16391,62	1220,38	312	23	6	263	621
				14880,24	309,8	283	6	–	46	
1091 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,01904	195387		3720		3720		4018
1092 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,13208	192867		25474		25474		27512

1093 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,12191	184539,41	1165,41	22497	142	19927	2260	26738
				19920	459,99	2428	56	–	1981	
1094 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,25606	136,99	3,13	583	13	389	126	766
				42,43	0,43	181	2	–	57	
10.12 МЛП-12 (КЖ-5.47)										
1095 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,73	39275,42	1735,36	28671	1266	21962	5181	36560
				7455,5	342,25	5443	250	–	2708	
1096 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,00714	16391,62	1220,38	116	8	2	98	231
				14880,24	309,8	106	2	–	17	
1097 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,00714	195387		1395		1395		1507
1098 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,05518	192867		10642		10642		11493
1099 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06096	184539,41	1165,41	11250	72	9964	1130	13370
				19920	459,99	1214	28	–	990	

1100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,12803	136,99	3,13	292	7	195	63	383
				42,43	0,43	90	1	–	28	
10.13 МЛП-13 (КЖ-5.48)										
1101 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,06	39275,42	1735,36	41633	1840	31890	7521	53086
				7455,5	342,25	7903	362	–	3932	
1102 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,00952	16391,62	1220,38	157	12	3	132	312
				14880,24	309,8	142	3	–	23	
1103 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,00952	195387		1860		1860		2009
1104 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,08032	192867		15491		15491		16730
1105 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06096	184539,41	1165,41	11250	72	9964	1130	13370
				19920	459,99	1214	28	–	990	
1106 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,12803	136,99	3,13	292	7	195	63	383
				42,43	0,43	90	1	–	28	

Итого	**14 523 328**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 174 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	453 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 676 203
Накладные расходы, тенге	1 143 703
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 075 900
Всего	**14 523 328**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	217 850
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	356 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**301 958**
Итого	**15 399 872**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**16 169 866**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**16 169 621**
НДС (12 %)	1 940 354
Итого	**18 109 975**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«28» 01 2021 Ж/Г
ф.и.о. Мусатаев

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ 20___ г.
(подпись)

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Акт №34 от 21.01.2021г.
приемки выполненных работ за январь 21г
(локальная смета 2-1-2)
Конструкции строительные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Устройство лестниц									
		4.3 Лестница Л-3 (КС-14)									
123	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03: монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	т конструкций	0,92986	66387,57	23371,09	61731	21732	8031	26438	95223
					34380,89	6825,46	31969	6347	–	7054	
124	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,92986	521272		484710		484710		523487

125	2977-7777-0701(пл)СТССЦ									
	Надбавка за марку стали С245	т	0,92986	5772		5367		5367		5796
126	1107-0107-0103									
	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 %	т	0,15552	679201,69	5977,33	105629	930	96943	9357	124186
				49873,6	1116,52	7756	174	–	9199	
127	2977-7777-0801(пл)СТССЦ									
	Надбавка за марку стали С245	т	0,15552	5772		898		898		970
128	1113-0301-1406									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,95509	136,99	3,13	2871	66	1916	620	3770
				42,43	0,43	889	9	–	279	
129	1107-0518-0101									
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР = 118 %	м	101,25	1157,24	47,17	117171	4776	3482	130749	267754
				1075,68	18,68	108913	1891	–	19834	
130	2104-0110-9903									
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	101,25	1993		201791		201791		217934
131	1106-0301-0407									
	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР = 91 %	1т	0,14668	361827,41	1165,41	53072	171	23975	26384	85814
				197208	459,99	28926	67	–	6356	
132	1113-0301-1406									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,36849	136,99	3,13	735	17	490	159	966
				42,43	0,43	228	2	–	72	
133	1109-0501-0301									
	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами НР = 69 %	шт	12	119,25	0,75	1431	9	–	984	2608

				118,5	0,33	1422	4	–	193	
134 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х/100/. ПРИМ. ГОСТ 28778-90	шт.	12	92		1104		1104		1192
								–	88	
Раздел 15 Пмп-4 (КС-31)										
288 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона В25. НР = 91 %	м2	992,16	2684,64	56,41	2663596	55965	2434872	174442	3065081
				174,12	19,08	172759	18935	–	227043	
289 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	45,969	12412,78	1233,27	570603	56692	1467	486668	1141853
				11147,6	486,33	512444	22356	–	84582	
290 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,93	192867		2108036		2108036		2276679
291 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм - КР-1 НР = 91 %	т	35,038	16391,6	1220,36	574329	42759	10196	484328	1143350
				14880,24	309,81	521374	10855	–	84693	
292 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - КР-1	т	35,038	192867		6757674		6757674		7298288
								–	540614	
	Итого					**16 254 951**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 386 680				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					183 115				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 642				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 143 360				
	Накладные расходы, тенге					1 338 125				

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 203 870
Всего	**16 254 951**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	243 824
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	399 270
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**337 961**
Итого	**17 236 006**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**18 097 807**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**18 097 532**
НДС (12 %)	2171704
Итого	**20 269 236**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» 20 г. (подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА «28» 01 2024 Ж/Г Ф.И.О Мусатаева С.

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №35 от 21.01.2021г.
приемки выполненных работ за январь 21г
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	30,153	45070,11	13497,4	1358999	406987	229655	573323	2086908
					23956,39	3599,84	722357	108546	–	154586	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2;	м2	3600	136,99	3,13	493164	11259	329158	106472	647607
					42,43	0,43	152747	1560	–	47971	

Итого	**2 734 515**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	875 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 813
Накладные расходы, тенге	679 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 557
Всего	**2 734 515**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	41 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	67 168
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 854**
Итого	**2 899 555**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**3 044 533**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**3 044 487**
НДС (12 %)	365338
Итого	**3 409 825**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» «__» ____ 20__ г. (подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА «29» 04 2021 ЖЫЛ Қолы ф.и.о.

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 16

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	20.03.19г.			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 306 857 908								
в том числе за месяц	35 180 996	31 411 603	35 180 996	31 411 603				3 769 393	35 180 996
2-1-1; 2-1-2; 2-1-3	35 180 996	31 411 603	35 180 996	31 411 603				3 769 393	35 180 996
удержание аванса 34%	77 785 155								11 961 539
Итого к оплате:									**23 219 457**

Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К.Темирбулатов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«15» 03 2021 ж/г
Қолы _____ ф.и.о. Мусатаево

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №36 от 04.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 21г
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Колонны монолитные										
	5.20 Км-20 (3 шт.)										
541	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	5,918	51001,69	6605,92	301827	39093	147772	111076	445935
					19425,8	1199,72	114962	7100	–	33032	
542	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,11967	16391,62	1220,38	1961	145	35	1654	3904
					14880,24	309,8	1781	37	–	289	
543	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,11967	195387		23382		23382		25253

544	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм	т	0,63283	186614		118095		118095		127543
	5.21 Км-21 (2 шт.)										
545	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	3,25	51001,69	6605,92	165754	21469	81151	61001	244895
					19425,8	1199,72	63134	3900	–	18140	
546	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0776	16391,62	1220,38	1273	95	23	1073	2534
					14880,24	309,8	1155	24	–	188	
547	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,0776	195387		15162		15162		16375
548	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.22 мм	т	0,40248	186614		75108		75108		81117
	Раздел 7 Диафрагмы жесткости										
	7.13 ДЖМ-3. Вид В.										
705	1106-0601-0214	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	14,23	39401,68	4927,19	560688	70115	355042	134663	750979
					9524,31	874,85	135531	12450	–	55628	
706	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03856	16480,1	878,94	635	34	11	546	1275

707 2105-0301-3201				15310,16	263,33	590	10	–	94	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.8 мм	т	0,03856	192867		7437		7437		8032
708 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	1,54292	186614		287930		287930		310964
709 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,37576	186614		70122		70122		75732
7.14 ДЖМ-3. Вид Г.										
710 1106-0601-0214	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,56	39401,68	4927,19	494885	61885	313375	118859	662844
				9524,31	874,85	119625	10989	–	49100	
711 1106-0301-0601										
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03856	16480,1	878,94	635	34	11	546	1275
712 2105-0301-3201				15310,16	263,33	590	10	–	94	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-д.8 мм	т	0,03856	192867		7437		7437		8032
713 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.16 мм	т	1,2748	186614		237896		237896		256928

714	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.18 мм	т	0,31928	186614		59582		59582		64349
715	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014-д.28 мм	т	0,15856	186614		29590		29590		31957
		Раздел 9 Плиты перекрытия. Трибуны							–	2367	
		9.1 Плита монолитная ПМ-1 (КЖ-5.1)									
771	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	50	46567,45	2700,43	2328371	135022	1592099	568169	3128263
					12025	462,25	601250	23112	–	231723	
773	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,94635	16391,62	1220,38	31903	2375	566	26904	63512
					14880,24	309,8	28962	603	–	4705	
774	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	1,94635	195387		380291		380291		410714
775	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,78081	211223		1009817		1009817		1090602
		9.2 Балка монолитная БМ-1 (1 шт.) (КЖ-5.6)							–	80785	
781	1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	9,3	43814	4878,23	407468	45367	258871	101228	549392

782 1106-0301-0701				11100	861,24	103230	8010	–	40696	
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,43331	16391,62	1220,38	7103	529	126	5990	14140
				14880,24	309,8	6448	134	–	1047	
783 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.6 мм	т	0,0019	195387		371		371		401
784 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,43141	195387		84292		84292		91035
785 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01428	16480,1	878,94	235	12	4	203	473
				15310,16	263,33	219	4	–	35	
786 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,01428	195387		2790		2790		3013
787 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,15717	186614		29330		29330		31676
788 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.22 мм	т	0,82682	186614		154296		154296		166640

789	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.25 мм	т	0,80634	186614		150474		150474		162512
	9.3 Балка монолитная БМ-2 (1 шт.) (КЖ-5.8)								–	12038	
790	1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	8,4	43814	4878,23	368036	40977	233819	91431	496224
					11100	861,24	93240	7234	–	36757	
791	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40434	16391,62	1220,38	6628	493	118	5589	13194
					14880,24	309,8	6017	125	–	977	
792	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,40434	195387		79003		79003		85323
793	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,01904	16480,1	878,94	315	17	6	270	632
					15310,16	263,33	292	5	–	47	
794	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,01904	195387		3720		3720		4018
795	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,14323	186614		26729		26729		28867

796	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.20 мм	т	0,45891	186614		85639		85639	92490
797	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.25 мм	т	0,73914	186614		137934		137934	148969
									–	11035

9.30 Плита монолитная ПМ-8 на отм.+16,765 (КЖ-5.39)

986	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР = 91 % ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04: ктрр1=1,04;	м3	14	33560,16	1427,29	469843	19982	372420	74047	587400
					5531,5	280,64	77441	3929	–	43511	
987	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07026	222387,41	1165,41	15625	82	11484	3723	20896
					57768	459,99	4059	32	–	1548	
988	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,99399	136,99	3,13	273	6	182	59	359
					42,43	0,43	85	1	–	27	
989	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,14432	16391,62	1220,38	2366	176	42	1996	4709
					14880,24	309,8	2148	45	–	349	

990	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,14432	195387		28198		28198	30454
991	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм	т	1,331	186614		248383		248383	268254
									–	19871

Раздел 10 Монолитные лестничные плиты

10.14 МЛП-14 (КЖ-5.48)

1107	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,56	39275	1735,16	100544	4442	77016	18165	128206
					7455,47	342,19	19086	876	–	9497	
1108	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02584	16391,62	1220,38	424	31	8	358	843
					14880,24	309,8	385	8	–	63	
1109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,02584	195387		5049		5049		5453
1110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,19204	192867		37038		37038		40001
1111	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,12191	184539,41	1165,41	22497	142	19927	2260	26738
					19920	459,99	2428	56	–	1981	

1112 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,25606	136,99	3,13	583	13	389	126	766
				42,43	0,43	181	2	–	57	
10.15 МЛП-15 (КЖ-5.48)										
1113 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,11	39275,68	1735,14	43596	1926	33394	7877	55590
				7455,86	342,34	8276	380	–	4118	
1114 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0119	16391,62	1220,38	194	14	3	165	388
				14880,24	309,8	177	4	–	29	
1115 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,0119	195387		2325		2325		2511
1116 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,08174	192867		15765		15765		17026
1117 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06096	184539,41	1165,41	11250	72	9964	1130	13370
				19920	459,99	1214	28	–	990	
1118 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,12803	136,99	3,13	292	7	195	63	383
				42,43	0,43	90	1	–	28	

Итого	**10 905 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 392 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	444 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 922 004
Накладные расходы, тенге	1 339 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	807 867
Всего	**10 905 360**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	163 580
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	267 868
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**226 736**
Итого	**11 563 545**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**12 141 722**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**12 141 538**
НДС (12 %)	1 456 985
Итого	**13 598 523**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20__ г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«13» 03 2024 Ж/Г
Ф.И.О. Мусатаев ОС

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №37 от 04.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 21г
(локальная смета 2-1-2)
Конструкции строительные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 15 Пмп-4 (КС-31)										
288	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона В25. НР = 91 %	м2	992,16	2684,64	56,41	2663596	55965	2434872	174442	3065081
					174,12	19,08	172759	18935	–	227043	
289	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	45,9696	12412,78	1233,26	570611	56693	1467	486674	1141868
					11147,6	486,32	512451	22356	–	84583	
290	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,93191	192867		2108405		2108405		2277077

291 1106-0301-0701										
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм - КР-1 НР = 91 %	т	35,03869	16391,62	1220,38	574339	42759	10196	484337	1143370
				14880,24	309,8	521384	10855	–	84694	
292 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - КР-1	т	35,03869	192867		6757807		6757807		7298432
								–	540625	

Итого	**14 925 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 206 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	155 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 312 747
Накладные расходы, тенге	1 145 453
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 105 617
Всего	**14 925 828**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	223 887
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	366 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**310 327**
Итого	**15 826 665**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**16 617 998**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**16 617 746**

НДС (12 %)	1994130
Итого	**18 611 876**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ «___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«13» 03 2021 ЖГ
Қолы Дегтярь Ф.И.О. Мусатаев О.С.

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар

Форма 2В

Акт №38 от 04.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 21г
(локальная смета 2-1-3)
Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	30,223	45070,11	13497,42	1362153	407932	230187	574654	2091752
					23956,4	3599,84	724034	108798	–	154945	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2;	м2	1615	136,99	3,13	221238	5051	147663	47765	290523
					42,43	0,43	68524	700	–	21520	

Итого	**2 382 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	792 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	412 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	377 850
Накладные расходы, тенге	622 419
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 465

Всего	**2 382 275**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 734
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	58 516
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 531**
Итого	**2 526 056**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**2 652 359**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**2 652 319**
НДС (12 %)	318278
Итого	**2 970 597**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«15» 03 2021 Ж/Г
Колы ф.и.о. Мусатаев О.С.

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ 20__ г.
(подпись)

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар
Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 17
о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2021г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 322 117 592								
в том числе за месяц	15 259 684	13 624 718	15 259 684	13 624 718				1 634 966	15 259 684
2-1-1; 2-1-2; 2-1-4; 7-1-1	15 259 684	13 624 718	15 259 684	13 624 718				1 634 966	15 259 684
удержание аванса 34%	82 973 447								5 188 293
Итого к оплате:									**10 071 391**

Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

_____ И.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К.Темирбулатов

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«___» _____ 20___ Ж/Г
Коль ф.и.о.

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодае

Форма 2В

Акт №39 от 04.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 21г
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Плиты перекрытия. Трибуны										
	9.1 Плита монолитная ПМ-1 (КЖ-5.1)										
771	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	76	46567,45	2700,43	3539125	205232	2419993	863618	4754962
					12025	462,25	913900	35131	–	352219	
772	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-ступени В12,5 НР = 91 %	м3	6,41	43783,3	2700,43	280647	17308	186259	72839	381765
					12025	462,25	77080	2963	–	28279	
776	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	1,7769	192867		342705		342705		370121
777	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,0777	192867		14986		14986		16185

779	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.16 мм	т	0,46472	186614		86723		86723	93661
780	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.6 мм - шпилька	т	0,05341	195387		10436		10436	11271
	9.35 Плита монолитная ПМ-11 (КЖ-5.42)								–	835
1014	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,9	33347,41	1427,3	130055	5566	103746	19872	161921
					5318,75	280,6	20743	1094	–	11994	
1015	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02832	16391,62	1200,38	463	34	8	391	922
					14880,24	309,8	421	9	–	68	
1016	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,02832	195387		5533		5533		5976
1017	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,0588	192867		11341		11341		12248
1018	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,31602	192867		60950		60950		65826

									–	4876	
9.37 Плита монолитная ПМ-12 (КЖ-5.43)											
1023	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,9	33347,41	1427,3	130055	5566	103746	19872	161921
					5318,75	280,6	20743	1094	–	11994	
1024	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0139	16391,62	1200,38	228	17	4	192	454
					14880,24	309,8	207	4	–	34	
1025	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,0139	195387		2716		2716		2933
1026	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,03002	192867		5790		5790		6253
1027	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.12 мм	т	0,15898	192867		30662		30662		33115
1028	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.22 мм-КР-1	т	0,00492	186614		918		918		991
									–	73	

Раздел 11 Лестницы монолитные

11.2 Лестница монолитная Л-2

1124 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	7,384	46567,45	2700,43	343857	19941	235123	83908	461986
				12025	462,25	88793	3414	–	34221	
1125 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,09125	16391,62	1220,38	1497	112	27	1261	2979
				14880,24	309,8	1358	28	–	221	
1126 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,09125	195387		17829		17829		19255
1127 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.10 мм	т	0,4211	192867		81216		81216		87713
1128 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм	т	0,633	186614		118127		118127		127577
11.3 Плм-1 для Л-2										
1129 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,664	39275,42	1735,36	26079	1153	–	9450	
				7455,5	342,25	4950	228	19976	4712	33254
1130 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,01358	16391,62	1220,38	223	17	–	2463	
								4	187	443

1131 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,01358	14880,24 195387	309,8	202 2653	4	– 2653	33	2865
1132 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм	т	0,11452	186614		21371		21371		23081
11.4 Плм-2 для Л-2										
1133 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,616	39275,42	1735,36	24192	1068	– 18531	1710 4372	30849
1134 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,01358	7455,5 16391,62	342,25 1220,38	4593 223	211 17	– 4	2285 187	443
1135 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014- д.8 мм	т	0,01358	14880,24 195387	309,8	202 2653	4	– 2653	33	2865
1136 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - д.14 мм	т	0,10292	186614		19206		19206		20742
	Итого					**6 894 577**			1536	
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 133 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					256 031				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 923 236
Накладные расходы, тенге	1 071 411
Сметная прибыль (8 %), тенге	510 707
Всего	**6 894 577**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	103 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	169 352
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**143 347**
Итого	**7 310 695**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**7 676 230**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**7 676 113**
НДС (12 %)	921 134
Итого	**8 597 247**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» «___» ____ 20___ г. (подпись)

_____ И.Е. Койланов

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«___» _____ 20___ Ж/Г
Коды ф.и.о.

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодае

Форма 2В

Акт №40 от 04.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 21г
(локальная смета 2-1-2)
Конструкции строительные

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 11 Деффорационные швы											
260	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	124,5	754,04	2,21	93879	276	29234	76098	183575
					517,02	0,98	64369	121	–	13598	
261	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,0155	24064		373		373		403
									–	30	
		Итого					**183 978**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 369				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					276				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					121				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 607				
		Накладные расходы, тенге					76 098				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 628				

Всего	**183 978**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 519
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 825**
Итого	**195 082**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**204 836**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**204 833**
НДС (12 %)	24 580
Итого	**229 413**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» _____ И.Е. Койланов
«___» _____ 20___ г.
(подпись)

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«___» _____ 20___ Ж/П
Коль ф.и.о. Мусатаев

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодае

Форма 2В

Акт №41 от 04.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 21г
(локальная смета 2-1-4)
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Подвальный этаж/ Потолок										
358	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз/2 мм/. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	554,3	726,14	4,14	402500	2292	157264	194906	645198
					438,29	1,24	242944	689	–	47792	
	8.2 Стены										
363	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до /2/ мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1072,18	911,12	16,93	976885	18152	139823	659468	1767261
					763,78	5,06	818910	5425	–	130908	
	8.4 Стены										
375	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до /2/ мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1362,3	911,12	16,93	1241219	23064	177658	837913	2245462
					763,78	5,06	1040497	6893	–	166331	

Итого	
в том числе	**4 657 921**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 102 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	474 745
Накладные расходы, тенге	1 692 286
Сметная прибыль (8 %), тенге	345 031
Всего	**4 657 921**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	69 869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	114 413
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 844**
Итого	**4 939 046**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**5 185 998**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**5 185 920**
НДС (12 %)	622 310
Итого	**5 808 230**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

"Ертіс Көмек әлеуметтік даму қоғамдық қоры" Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«__» _____20__Ж/Г
Копы ф.и.о.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ М.Б. Калышбеков

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Койланов

Объемы выполненных работ ПОДТВЕРЖДАЮ Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК» «__» _____20__г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

ТОО "ГСУ Курылыс" Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Форма 2В

Акт №42 от 04.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 21г
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Отмостка										
18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство т.50-150 НР = 93 %	м3 основания	34,53	5013,6	1452,2	173120	50144	98556	42052	232386
					707,2	602,32	24420	20798	–	17214	
19	1106-0101-0101	/Отмостка/ бетонная В15. Устройство т.30 мм НР = 91 %	м3	10,359	22903,35	1042,88	237256	10803	215838	11512	268669
					1024,65	196,53	10614	2036	–	19901	

Итого	**501 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 394
Накладные расходы, тенге	53 564
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 115
Всего	**501 055**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 516
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 307
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 418**
Итого	**531 296**
Итого в прогнозных ценах 2019г, к=1,05	**557 860**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**557 852**
НДС (12 %)	66 942
Итого	**624 794**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ "
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ04VJE00031359
Аттестат №KZ74VJE00031360
Аттестат №KZ47VJE00031361

_____ **М.Б. Калышбеков**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
«___» _____ 20___ Ж/Г
Қолы _____ ф.и.о. Мусатаев Р.Е.

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ 20___ г.