Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар

Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | 20.03.19г. | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из графы 4 | | | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | затраты | | | |
| | | | | СМР в отчетном месяце | По монтажу оборудования | на приобрете | другие дополнит | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 1 346 244 931 | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 1 346 244 931 | 1 202 004 402 | 1 346 244 931 | 1 202 004 402 | | | | 144 240 529 | 1 346 244 931 |
| | 1 346 244 931 | 1 202 004 402 | 1 346 244 931 | 1 202 004 402 | | | | 144 240 529 | 1 346 244 931 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | 1 346 244 931 |

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240003589

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00089180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С.Таскарин

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н. К. Темирбулатов

**Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар. Корректировка проекта.

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

# Акт №58 от 01.08.2022г.

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Конструкции железобетонные

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Плиты перекрытия. Трибуны** | | | | | | | | | | |
| | | **Плита монолитная ПМ-1 (КЖ-5.1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | | 199,42 | 89664,28 | 4413,27 | 17880851 | 880094 | 10821545 | 5779176 | 25552830 |
| | | | | | | 30985,92 | 860,15 | 6179212 | 171531 | | 1892803 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Балка монолитная БМ-3 (2 шт.) (КЖ-5.10)** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | | 2,6 | 74225,38 | 8034,03 | 192986 | 20889 | 118388 | 52667 | 265305 |
| | | | | | | 20657,28 | 1602,59 | 53709 | 4167 | | 19652 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,1219 | 29784,87 | 1708,09 | 3631 | 208 | 47 | 3136 | 7308 |
| | | | | | | 27692,78 | 576,13 | 3376 | 70 | | 541 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.10 мм | т | | 0,1219 | 434300,00 | -- | 52941 | -- | 52941 | -- | 57176 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4235 | |
| 5 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | | 0,00578 | 30230,44 | 1355,70 | 175 | 8 | 2 | 152 | 354 |
| | | | | | | 28490,74 | 489,71 | 165 | 3 | | 26 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм | т | | 0,00578 | 434300,00 | -- | 2510 | -- | 2510 | -- | 2711 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 201 | |
| 7 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.16 мм | т | | 0,0452 | 409726,00 | -- | 18520 | -- | 18520 | -- | 20002 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1482 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.20 мм | т | 0,14126 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 57878<br>-- | --<br>-- | 57878 | --<br>4630 | 62508 |
| 9 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.25 мм | т | 0,2772 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 113576<br>-- | --<br>-- | 113576 | --<br>9086 | 122662 |
| | | Балка монолитная БМ-4 (8 шт.) (КЖ-5.14) | | | | | | | | | |
| 10 | 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 36,8 | 74225,38<br>20657,28 | 8034,03<br>1602,59 | 2731494<br>760188 | 295652<br>58975 | 1675654 | 745438<br>278155 | 3755087 |
| 11 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,72 | 29784,87<br>27692,78 | 1708,09<br>576,13 | 21445<br>19939 | 1230<br>415 | 276 | 18522<br>3197 | 43164 |
| 12 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0408 | 30230,44<br>28490,74 | 1355,70<br>489,71 | 1233<br>1162 | 55<br>20 | 16 | 1076<br>185 | 2494 |
| 13 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм | т | 0,7608 | 434300,00<br>-- | --<br>-- | 330415<br>-- | --<br>-- | 330415 | --<br>26433 | 356848 |
| 14 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.16 мм | т | 0,31232 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 127966<br>-- | --<br>-- | 127966 | --<br>10237 | 138203 |
| 15 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.20 мм | т | 1,99016 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 815420<br>-- | --<br>-- | 815420 | --<br>65234 | 880654 |
| | | Монолитная стена МС-12 (КЖ-5.4) | | | | | | | | | |
| 16 | 1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 35,02 | 54217,23<br>12996,55 | 5725,21<br>1143,35 | 1898687<br>455139 | 200497<br>40040 | 1243051 | 450613<br>187944 | 2537244 |
| 17 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм | т | 2,31076 | 431408,00<br>-- | --<br>-- | 996880<br>-- | --<br>-- | 996880 | --<br>79750 | 1076630 |
| 18 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.18 мм | т | 0,14793 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 60611<br>-- | --<br>-- | 60611 | --<br>4849 | 65460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,15114 | 30230,44<br>28490,74 | 1355,70<br>489,71 | 4569<br>4306 | 205<br>74 | 58 | 3986<br>684 | 9239 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм** | т | 0,15114 | 434300,00<br>-- | --<br>-- | 65640<br>-- | --<br>-- | 65640 | --<br>5251 | 70891 |
| | | Парапет П-1 (на 82 м.п.) (КЖ-5.36) | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 14,8 | 52975,33<br>12558,07 | 5706,36<br>1138,95 | 784035<br>185859 | 84454<br>16856 | 513722 | 184471<br>77481 | 1045987 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм** | т | 0,06335 | 434300,00<br>-- | --<br>-- | 27513<br>-- | --<br>-- | 27513 | --<br>2201 | 29714 |
| 23 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм** | т | 2,2216 | 431408,00<br>-- | --<br>-- | 958416<br>-- | --<br>-- | 958416 | --<br>76673 | 1035089 |
| 24 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.16 мм** | т | 0,1058 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 43349<br>-- | --<br>-- | 43349 | --<br>3468 | 46817 |
| | | Парапет П-1 (КЖ-5.40) | | | | | | | | | |
| 25 | 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 3,25 | 52975,33<br>12558,07 | 5706,36<br>1138,95 | 172170<br>40814 | 18546<br>3702 | 112810 | 40509<br>17014 | 229693 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм** | т | 0,01483 | 434300,00<br>-- | --<br>-- | 6441<br>-- | --<br>-- | 6441 | --<br>515 | 6956 |
| 27 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм** | т | 0,4942 | 431408,00<br>-- | --<br>-- | 213202<br>-- | --<br>-- | 213202 | --<br>17056 | 230258 |
| 28 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.16 мм** | т | 0,1038 | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 42530<br>-- | --<br>-- | 42530 | --<br>3402 | 45932 |
| | | **Парапет П-1 (КЖ-5.41)** | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 2,81 | 52975,33<br>12558,07 | 5706,36<br>1138,95 | 148861<br>35288 | 16034<br>3200 | 97539 | 35025<br>14711 | 198596 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,013 | 434300,00 | -- | 5646 | -- | 5646 | -- | 6098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 452 | |
| 31 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,4344 | 431408,00 | -- | 187404 | -- | 187404 | -- | 202396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14992 | |
| 32 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.16 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1038 | 409726,00 | -- | 42530 | -- | 42530 | -- | 45932 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3402 | |
| | | Парапет П-1 (КЖ-5.41) | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 2,81 | 52975,33 | 5706,36 | 148861 | 16034 | 97539 | 35025 | 198596 |
| | | | | | 12558,07 | 1138,95 | 35288 | 3200 | | 14711 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 34 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,013 | 434300,00 | -- | 5646 | -- | 5646 | -- | 6098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 452 | |
| 35 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,4344 | 431408,00 | -- | 187404 | -- | 187404 | -- | 202396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14992 | |
| 36 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.16 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1038 | 409726,00 | -- | 42530 | -- | 42530 | -- | 45932 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3402 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 38603260 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монолитная плита пола Пмл-1** | | | | | | | | | |
| 37 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 110 | 32132,55 | 11,70 | 3534581 | 1287 | 2943090 | 554792 | 4416523 |
| | | | | | 5365,49 | -- | 590204 | -- | | 327150 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 38 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство. В20 | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 1100 | 1518,21 | 129,91 | 1670031 | 142901 | 975722 | 571714 | 2421089 |
| | | | | | 501,28 | 51,63 | 551408 | 56793 | | 179344 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 39 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=24 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501, до 150 мм | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 1100 | 3663,94 | 121,95 | 4030334 | 134145 | 3515050 | 433587 | 4821036 |
| | | | | | 346,49 | 72,84 | 381139 | 80124 | | 357115 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 40 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 2,2968 | 29784,87 | 1708,09 | 68410 | 3923 | 882 | 59085 | 137694 |
| | | | | | 27692,78 | 576,13 | 63605 | 1323 | | 10200 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.8 мм** | | | | | | | | | |
| | | | т | 2,2968 | 434300,00 | -- | 997500 | -- | 997500 | -- | 1077300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 79800 | |
| 42 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.10 мм** | | | | | | | | | |
| | | | т | 19,008 | 431408,00 | -- | 8200203 | -- | 8200203 | -- | 8856219 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 656016 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 21729861 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 60333121 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9360801 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1816163 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 440493 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 35718059 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8968974 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4469124 | |
| | | Временные здания и сооружения (2 %) | | | | | 1 206 662 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %) | | | | | 800 017 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **1 246 796** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **63 586 597** | | | | |
| | | понижающий коэффициент к=0,9999848230 | | | | | **63 585 632** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 7 630 276 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **71 215 908** | | | | |

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С. Ташкарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г Павлодар Корректировка проекта
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва Корректировка проекта

# Акт №59 от 01.08.2022г.

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Конструкции строительные

| № п.п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Перемычки.** | | | | | | | | | | |
| | | **Перемычки первого этажа** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 18 | | 898,51<br>259,22 | 383,78<br>80,48 | 16173<br>4666 | 6908<br>1449 | 4599 | 7215<br>1871 | 25259 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм- д.8 мм | т | 0,01296 | | 431408,00<br>-- | --<br>-- | 5591<br>-- | --<br>-- | 5591 | --<br>447 | 6038 |
| 3 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.14 мм | т | 0,08138 | | 409726,00<br>-- | --<br>-- | 33344<br>-- | --<br>-- | 33344 | --<br>2667 | 36011 |
| 4 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,15648 | | 1142690,30<br>92778,56 | 9291,46<br>2077,63 | 178808<br>14518 | 1454<br>325 | 162836 | 17515<br>15706 | 212029 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Перемычки второго этажа** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 27 | | 898,51<br>259,22 | 383,78<br>80,48 | 24260<br>6999 | 10362<br>2173 | 6899 | 10823<br>2807 | 37890 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | 222-102-0101 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,252 | | 178543,00<br>-- | --<br>-- | 44993<br>-- | --<br>-- | 44993 | --<br>3599 | 48592 |
| 7 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,751 | | 75427,08<br>22550,86 | 6772,70<br>1361,63 | 56646<br>16936 | 5087<br>1023 | 34623 | 16342<br>5839 | 78827 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12 мм- д.8 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01724 | 431408,00 | -- | 7437 | -- | 7437 | -- | 8032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 595 | |
| 9 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм - д.14 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,10804 | 409726,00 | -- | 44267 | -- | 44267 | -- | 47808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3541 | |
| 10 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | 1 стандартных элементов | 0,43802 | 1142690,30 | 9291,46 | 500521 | 4070 | 455812 | 49028 | 593513 |
| | | | | | 92778,56 | 2077,63 | 40639 | 910 | | 43964 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 18,43888 | 191,06 | 4,47 | 3523 | 82 | 2063 | 960 | 4842 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 1378 | 14 | | 359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | 217-101-0303 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 8 | 91,00 | -- | 728 | -- | 728 | -- | 786 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 1099627 |

## РАЗДЕЛ 2.Детали армирования стен и прегородок. /КС-7,8,9/

Сечение 3-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04532 | 671473,73 | 3597,60 | 30431 | 163 | 25699 | 4295 | 37504 |
| | | | | | 100816,13 | 1089,24 | 4569 | 49 | | 2778 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,049686 | 368992,01 | 1979,21 | 18334 | 99 | -- | 16633 | 37764 |
| | | | | | 367012,80 | 855,69 | 18235 | 43 | | 2797 | |
| 15 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые /6/10х35/ | 100 шт. | 0,91 | 594,00 | -- | 541 | -- | 541 | -- | 584 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 16 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 4,22331 | 191,06 | 4,47 | 807 | 19 | 472 | 220 | 1109 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 316 | 3 | | 82 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Узел армирования кирпичной стены | | | | | | | | | |
| 17 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,24009 | 671473,73 | 3597,60 | 161214 | 864 | 136145 | 22754 | 198685 |
| | | | | | 100816,13 | 1089,24 | 24205 | 262 | | 14717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Узел крепления кирпичной перегородки к стойке Ст-1 | | | | | | | | | |
| 18 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00281 | 671473,73 | 3597,60 | 1887 | 10 | 1594 | 266 | 2326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 100816,13 | 1089,24 | 283 | 3 | | 172 | |
| 19 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,003276 | 368992,01<br>367012,80 | 1979,21<br>855,69 | 1209<br>1202 | 7<br>3 | -- | 1097<br>184 | 2490 |
| 20 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые /6/10х35/ | 100 шт. | 0,06 | 594,00<br>-- | --<br>-- | 36<br>-- | --<br>-- | 36 | --<br>3 | 39 |
| 21 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,27846 | 191,06<br>74,73 | 4,47<br>0,76 | 53<br>21 | 1<br>-- | 31 | 15<br>5 | 73 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Детали армирования перегородок из блоков "Экотон" | | | | | | | | | |
| | | Второй этаж | | | | | | | | | |
| | | Сечение 3-3 | | | | | | | | | |
| 22 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,05954 | 671473,73<br>100816,13 | 3597,60<br>1089,24 | 39980<br>6003 | 214<br>65 | 33763 | 5643<br>3650 | 49273 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,1472 | 368992,01<br>367012,80 | 1979,21<br>855,69 | 54316<br>54024 | 291<br>126 | -- | 49277<br>8287 | 111880 |
| 24 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые /6/10х35/ | 100 шт. | 1,63 | 594,00<br>-- | --<br>-- | 968<br>-- | --<br>-- | 968 | --<br>77 | 1045 |
| 25 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 12,512 | 191,06<br>74,73 | 4,47<br>0,76 | 2391<br>935 | 56<br>10 | 1400 | 652<br>243 | 3286 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Узел крепления перегородки из блоков "Экотон" к колоннам каркаса и к стойкам Ст-1 | | | | | | | | | |
| 26 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,56438 | 671473,73<br>100816,13 | 3597,60<br>1089,24 | 378966<br>56899 | 2031<br>615 | 320036 | 53487<br>34596 | 467050 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 1,3536 | 368992,01<br>367012,80 | 1979,21<br>855,69 | 499468<br>496789 | 2679<br>1158 | -- | 453132<br>76208 | 1028808 |
| 28 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые /6/10х35/ | 100 шт. | 12 | 594,00<br>-- | --<br>-- | 7128<br>-- | --<br>-- | 7128 | --<br>570 | 7698 |
| 29 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 106,08 | 191,06<br>74,73 | 4,47<br>0,76 | 20268<br>7927 | 475<br>81 | 11866 | 5526<br>2063 | 27857 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | | **1977471** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стойки металлические** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки металлические второго этажа (КС-11)** | | | | | | | | | |
| | | **Ст-1 (39 шт.)** | | | | | | | | | |
| 30 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,57439 | 35649,91<br>10701,60 | 17187,07<br>5306,77 | 56127<br>16848 | 27059<br>8355 | 12220 | 17390<br>5881 | 79399 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 214-203-0202 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-2П | т | 1,118 | 550014,00<br>-- | --<br>-- | 614916<br>-- | --<br>-- | 614916 | --<br>49193 | 664109 |
| 32 | 214-102-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,2821336 | 564862,00<br>-- | --<br>-- | 159367<br>-- | --<br>-- | 159367 | --<br>12749 | 172116 |
| 33 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 60,6766465 | 114,77<br>63,92 | 3,10<br>0,38 | 6964<br>3878 | 188<br>23 | 2898 | 2692<br>772 | 10429 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 60,6766465 | 191,06<br>74,73 | 4,47<br>0,76 | 11593<br>4534 | 271<br>46 | 6788 | 3161<br>1180 | 15934 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35 | 217-101-0303 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 | шт. | 200 | 91,00<br>-- | --<br>-- | 18200<br>-- | --<br>-- | 18200 | --<br>1456 | 19656 |
| | | **Ст-2 (13 шт.)** | | | | | | | | | |
| 36 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,61538 | 35649,91<br>10701,60 | 17187,07<br>5306,77 | 57588<br>17287 | 27763<br>8572 | 12538 | 17843<br>6035 | 81466 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37 | 214-203-0203 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | т | 1,4172522 | 574520,00<br>-- | --<br>-- | 814240<br>-- | --<br>-- | 814240 | --<br>65139 | 879379 |
| 38 | 214-102-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,2142816 | 564862,00<br>-- | --<br>-- | 121040<br>-- | --<br>-- | 121040 | --<br>9683 | 130723 |
| 39 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 57,3784679 | 114,77<br>63,92 | 3,10<br>0,38 | 6585<br>3668 | 178<br>22 | 2739 | 2546<br>730 | 9861 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 57,3784679 | 191,06 | 4,47 | 10963 | 257 | 6418 | 2989 | 15068 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 4288 | 44 | | 1116 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | 217-101-0303 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 | шт. | 104 | 91,00 | -- | 9464 | -- | 9464 | -- | 10221 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 757 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 2088361 |

## РАЗДЕЛ 4.Устройство лестниц

Лестница Л-2 (КС-13)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 | т конструкций | 0,92768 | 115216,84 | 35627,87 | 106884 | 33051 | 14501 | 49065 | 168425 |
| | | | | | 63957,61 | 12693,95 | 59332 | 11776 | | 12476 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43 | 222-503-0101 РСНБ РК 2022 | Косоуры | т | 0,92768 | 981243,00 | -- | 910280 | -- | 910280 | -- | 983102 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72822 | |
| 44 | ТССЦ РК 8.04-08-2021 таб.6 | Надбавка за марку стали С245 | т | 0,92768 | 7791,00 | -- | 7228 | -- | 7228 | -- | 7806 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| 45 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,15552 | 1142690,30 | 9291,46 | 177711 | 1445 | 161837 | 17407 | 210728 |
| | | | | | 92778,56 | 2077,63 | 14429 | 323 | | 15609 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | ТССЦ РК 8.04-08-2021 таб.6 | Надбавка за марку стали С245 | т | 0,15552 | 7791,00 | -- | 1212 | -- | 1212 | -- | 1309 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 97 | |
| 47 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 20,955088 | 191,06 | 4,47 | 4004 | 94 | 2344 | 1092 | 5503 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 1566 | 16 | | 408 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | м | 101,25 | 2132,53 | 80,26 | 215919 | 8126 | 5102 | 243328 | 495987 |
| | | | | | 2001,89 | 34,75 | 202691 | 3518 | | 36740 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49 | 222-301-0101 РСНБ РК 2022 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 101,25 | 6033,00 | -- | 610841 | -- | 610841 | -- | 659708 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48867 | |
| 50 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,14668 | 1398622,01 | 1979,21 | 205150 | 291 | 151026 | 49103 | 274593 |
| | | | | | 367012,80 | 855,69 | 53833 | 126 | | 20340 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 5,368488 | 191,06 | 4,47 | 1026 | 24 | 601 | 280 | 1410 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 401 | 4 | | 104 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 12 | 221,91 | 1,34 | 2663 | 16 | -- | 1831 | 4854 |
| | | | | | 220,57 | 0,61 | 2647 | 7 | | 360 | |
| 53 | 217-101-0303 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х100 | шт. | 12 | 91,00 | -- | 1092 | -- | 1092 | -- | 1179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| 54 | 1115-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство каркаса при оштукатуривании /косоуров/ | м2 | 37,875 | 1296,77 | 12,28 | 49115 | 465 | 20795 | 22445 | 77285 |
| | | | | | 735,44 | 5,33 | 27855 | 202 | | 5725 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса /косоуров/ | м2 | 37,875 | 4649,47 | 42,04 | 176099 | 1592 | 87968 | 69941 | 265723 |
| | | | | | 2284,85 | 23,44 | 86539 | 888 | | 19683 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка металлических ограждений без поручня | м | 21,65 | 1028,54 | 121,88 | 22268 | 2639 | 2079 | 22011 | 47822 |
| | | | | | 810,61 | 50,99 | 17550 | 1104 | | 3542 | |
| 57 | 222-503-0302 РСНБ РК 2022 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 22,65 | 19699,00 | -- | 446182 | -- | 446182 | -- | 481877 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35695 | |
| | | Лестница Л-3 (КС-14) | | | | | | | | | |
| 58 | 1115-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство каркаса при оштукатуривании /косоуров/ | м2 | 37,875 | 1296,77 | 12,28 | 49115 | 465 | 20795 | 22445 | 77285 |
| | | | | | 735,44 | 5,33 | 27855 | 202 | | 5725 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса /косоуров/ | м2 | 37,875 | 4649,47 | 42,04 | 176099 | 1592 | 87968 | 69941 | 265723 |
| | | | | | 2284,85 | 23,44 | 86539 | 888 | | 19683 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка металлических ограждений без поручня | м | 21,95 | 1028,54 | 121,88 | 22576 | 2675 | 2108 | 22316 | 48484 |
| | | | | | 810,61 | 50,99 | 17793 | 1119 | | 3591 | |
| 61 | 222-503-0302 РСНБ РК 2022 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 21,95 | 19699,00 | -- | 432393 | -- | 432393 | -- | 466984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34591 | |
| | | Пожарные лестницы ПЛ-1, ПЛ-2, ПЛ-3, ПЛ-4 | | | | | | | | | |
| 62 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,552 | 107709,02 | 35627,87 | 59455 | 19667 | 8628 | 26335 | 92654 |
| | | | | | 56449,79 | 12693,95 | 31160 | 7007 | | 6863 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 63 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,552 | 1004968,00 | -- | 554742 | -- | 554742 | -- | 599121 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44379 | |
| 64 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 26,40194 | 191,06 | 4,47 | 5044 | 118 | 2953 | 1375 | 6933 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 1973 | 20 | | 514 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 5244495 |
| | | | | | РАЗДЕЛ 5.Крыльцо Кр-1 (КС-15) | | | | | | |
| 65 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Установка металлических ограждений без поручня | | | | | | | | | |
| | | | м | 28,89 | 1028,54 | 121,88 | 29715 | 3521 | 2775 | 29372 | 63814 |
| | | | | | 810,61 | 50,99 | 23419 | 1473 | | 4727 | |
| 66 | 222-503-0302 РСНБ РК 2022 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | | | | | | | | | |
| | | | м | 28,89 | 19699,00 | -- | 569104 | -- | 569104 | -- | 614632 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 45528 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 678446 |
| | | | | | РАЗДЕЛ 6.Лифтовый узел Лу-1 | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /разрез 1-1/ | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 7,36 | 1028,56 | 33,79 | 7570 | 248 | 3721 | 3525 | 11983 |
| | | | | | 489,22 | 20,29 | 3601 | 149 | | 888 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103, до 50 мм | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 7,36 | 671,85 | 35,78 | 4945 | 263 | 4422 | 383 | 5755 |
| | | | | | 35,30 | 20,13 | 260 | 148 | | 426 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01012 | 1139118,01 | 1979,21 | 11528 | 20 | 10420 | 998 | 13528 |
| | | | | | 107508,80 | 855,69 | 1088 | 9 | | 1002 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 0,44528 | 191,06 | 4,47 | 85 | 2 | 50 | 23 | 117 |
| | | | | | 74,73 | 0,76 | 33 | -- | | 9 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | | | | | | | | |
| | | | т конструкций | 0,04214 | 107709,02 | 35627,87 | 4539 | 1501 | 659 | 2010 | 7073 |
| | | | | | 56449,79 | 12693,95 | 2379 | 535 | | 524 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0425614 | 1004968,00 | -- | 42773 | -- | 42773 | -- | 46195 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3422 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | 14 526 377 | | | | |

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039183
Аттестат №KZ39VJE00039362

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

Директор _____ Костенко О.В.

_____ А.Г. Раскарин

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора
_____ М.Е. Койланов

**Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар. Корректировка проекта.

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва. Корректировка проекта.

~~Акт №60 от 01.08.2022г.~~

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Конструкции металлические

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1109-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каркасы многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 106,514 | 78380,61<br>44578,35 | 19374,72<br>6695,08 | 8348632<br>4748218 | 2063679<br>713120 | 1536735 | 3768324<br>969356 | 13086312 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 222-507-0601 РСНБ РК 2022 | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг | т | | 100,9475911 | 963386,00<br>-- | --<br>-- | 97251496<br>-- | --<br>-- | 97251496 | --<br>7780120 | 105031616 |
| 3 | ГССЦ РК 8.04-08-2021 таб.6 п.2 | Надбавка за марку стали С245 | тн | | 86,629 | 7791,00<br>-- | --<br>-- | 674927<br>-- | --<br>-- | 674927 | --<br>53994 | 728921 |
| 4 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 4207,76954 | 191,06<br>74,73 | 4,47<br>0,76 | 803936<br>314447 | 18809<br>3198 | 470680 | 219183<br>81841 | 1104960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5 | 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 /до R90/(КМ-1 общие данные, степень огнестойкости II- R90) /огнезащитным покрытием X-FLAME/ | м2 | | 10012,11454 | 620,05<br>561,95 | 51,06<br>1,53 | 6208012<br>5626308 | 511219<br>15319 | 70485 | 3892710<br>808078 | 10908800 |
| 6 | 236-202-1010 РСНБ РК 2022 | Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009 | кг | | 15018,17181 | 2071,00<br>-- | --<br>-- | 31102634<br>-- | --<br>-- | 31102634 | --<br>2488211 | 33590845 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | **164451454** | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **10688973** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **2593707** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **731637** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **131106958** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **7880217** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **12181600** | |

Временные здания и сооружения (2 %) 3 289 029

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %) 2 180 626

**Непредвиденные работы и затраты (2 %)** **3 398 422**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого** | **173 319 531** |
| **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | **173 316 901** |
| НДС (12 %) | 20 798 028 |
| **Итого** | **194 114 929** |

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ75VJE00039181
Аттестат №KZ64VJEQM03436

_____ А.С. Закажанин

Авторский надзор:
ТОО "ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ Е.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

проверен

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта Центр подготовки олимпийского резерва Корректировка проекта

Форма 2В

# Акт №61 от 01.08.2022г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

Архитектурные решения

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Наружные стены из металлических панелей** | | | | | | | | | | |
| | | **Стеновые панели по оси "Б"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | | 411,728 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 2171659<br>1222416 | 834338<br>327789 | 114905 | 1069641<br>259302 | 3500602 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | | 411,728 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 9519563<br>-- | --<br>-- | 9519563 | --<br>761565 | 10281128 |
| | | **Стеновые панели по оси "12"** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | | 351,412 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 1853523<br>1043339 | 712112<br>279770 | 98072 | 912944<br>221316 | 2987783 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | | 351,412 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 8124997<br>-- | --<br>-- | 8124997 | --<br>650000 | 8774997 |
| | | **Стеновые панели по оси "К", по оси "3"** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | | 450,82152 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 2377858<br>1338485 | 913559<br>358913 | 125814 | 1171203<br>283923 | 3832984 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | | 450,82152 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 10423444<br>-- | --<br>-- | 10423444 | --<br>833876 | 11257320 |
| | | **Стеновые панели по оси "4/m"** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | 66,486 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 350680<br>197396 | 134729<br>52931 | 18555 | 172726<br>41872 | 565278 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | 66,486 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 1537223<br>-- | --<br>-- | 1537223 | --<br>122978 | 1660201 |
| | | Стеновые панели по оси "1/m", "А/m" | | | | | | | | | |
| 9 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | 341,50432 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 1801265<br>1013923 | 692035<br>271882 | 95307 | 887204<br>215076 | 2903545 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | 341,50432 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 7895921<br>-- | --<br>-- | 7895921 | --<br>631674 | 8527595 |
| | | Стеновые панели по оси "Е/m" | | | | | | | | | |
| 11 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | 160,844 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 848372<br>477544 | 325939<br>128053 | 44889 | 417861<br>101298 | 1367531 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | 160,844 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 3718874<br>-- | --<br>-- | 3718874 | --<br>297510 | 4016384 |
| | | Стеновые панели по оси Л-1, Л-2, Л-3, "3", "4/m", "Д/m", "Г" | | | | | | | | | |
| 13 | 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж (с установкой доборных элементов) | м2 | 569,67 | 5274,50<br>2968,99 | 2026,43<br>796,13 | 3004724<br>1691345 | 1154396<br>453531 | 158983 | 1479963<br>358772 | 4843459 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 222-502-0206 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | 569,67 | 23121,00<br>-- | --<br>-- | 13171340<br>-- | --<br>-- | 13171340 | --<br>1053707 | 14225047 |
| | | **Фасонные элементы и крепления для всего объема стеновых и кровельных панелей и элементов** | | | | | | | | | |
| 15 | 224-104-0304 РСНБ РК 2022 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм-фасонные элементы | м2 | 699,3415 | 3297,00<br>-- | --<br>-- | 2305729<br>-- | --<br>-- | 2305729 | --<br>184458 | 2490187 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 224-104-0309 РСНБ РК 2022 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм (разделительный элемент АР-65 п.прим.4) | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 165,359 | 4515,00 | -- | 746596 | -- | 746596 | -- | 806324 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59728 | |
| 17 | 217-107-0102 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм/5,5х186/ | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5690 | 137,00 | -- | 779530 | -- | 779530 | -- | 841892 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 62362 | |
| 18 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Пружинный анкер НСА 5/8х3 1/2 арт.252014 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1545 | 860,82 | -- | 1329967 | -- | 1329967 | -- | 1436371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 106404 | |
| 19 | 217-107-0101 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм/4,2/ мм х /16-19/ | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 11348 | 131,00 | -- | 1486588 | -- | 1486588 | -- | 1605515 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 118927 | |
| 20 | 217-107-0101 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм/ 4,8 мм х /28/ | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 540 | 131,00 | -- | 70740 | -- | 70740 | -- | 76399 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5659 | |
| 21 | 217-107-0101 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм/ 5,5 мм х 32 мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 8021 | 131,00 | -- | 1050751 | -- | 1050751 | -- | 1134811 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 84060 | |
| 22 | 217-107-0101 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм /4,2/ мм х /76/ мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1574 | 131,00 | -- | 206194 | -- | 206194 | -- | 222690 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16496 | |
| 23 | 217-107-0102 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм/5,5 мм х 160 мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2756 | 137,00 | -- | 377572 | -- | 377572 | -- | 407778 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30206 | |
| 24 | 217-107-0102 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм/ 4,8 мм х /28/ мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2890 | 137,00 | -- | 395930 | -- | 395930 | -- | 427604 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31674 | |
| 25 | 217-107-0101 РСНБ РК 2022 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм 4,8 мм х 50 мм | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 700 | 131,00 | -- | 91700 | -- | 91700 | -- | 99036 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7336 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 88292461 |

## РАЗДЕЛ 2.Кладка внутренних стен и перегородок

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м, т.100мм (АР-33 п.прим.5) | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 11,13 | 34234,04 | 748,34 | 381025 | 8329 | 276599 | 91208 | 510012 |
| | | | | | 8634,08 | 177,51 | 96097 | 1976 | | 37779 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | 1108-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа более 4 м, т.200мм (АР-33 п.прим.5) | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 70,56 | 33908,87 | 688,86 | 2392610 | 48606 | 1756744 | 557006 | 3185585 |
| | | | | | 8322,85 | 165,40 | 587260 | 11671 | | 235970 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 28 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (АР-33 п.прим.5) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1000 | 3566,45<br>2640,46 | 411,84<br>97,43 | 3566450<br>2640460 | 411840<br>97430 | 514150 | 2546240<br>489020 | 6601710 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 29 ТПРАЙС-ЛСИТ | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | шт | 50400 | 63,00<br>-- | --<br>-- | 3175200<br>-- | --<br>-- | 3175200 | --<br>254016 | 3429216 |
| 30 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет т.250 мм (АР-33 п.прим.5) | м3 кладки | 5,025 | 19565,78<br>9725,36 | 4475,01<br>1081,18 | 98318<br>48870 | 22487<br>5433 | 26961 | 50502<br>11906 | 160725 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 31 ТПРАЙС-ЛСИТ | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | шт | 1910 | 63,00<br>-- | --<br>-- | 120330<br>-- | --<br>-- | 120330 | --<br>9626 | 129956 |
| 32 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки /С111 т.100 мм/ 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство (АР-33 п.прим.5) | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 202,5 | 6474,82<br>1967,41 | 43,90<br>18,12 | 1311151<br>398401 | 8889<br>3669 | 903861 | 361863<br>133840 | 1806855 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 15824059 |

## РАЗДЕЛ 3.Витражи наружные (АР-36)

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25ПРИМ | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из /алюминиевых профилей/ | м2 | 2075,36 | 2504,35<br>1736,11 | 4,31<br>-- | 5197428<br>3603053 | 8945<br>-- | 1585430 | 3242750<br>675218 | 9115396 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 34 223-301-0107 РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом (тонированые) | м2 | 1184,74 | 106529,28<br>-- | --<br>-- | 126209499<br>-- | --<br>-- | 126209499 | --<br>10096757 | 136306256 |
| 35 223-301-0107 РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом (непрозрачные участки) | м2 | 290,62 | 107553,60<br>-- | --<br>-- | 31257227<br>-- | --<br>-- | 31257227 | --<br>2500579 | 33757806 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 217-401-0201 РСНБ РК 2022 | Вычитается позиция: Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм | м2 | 1475,36 | -7857,00 | -- | -11591904 | -- | -11591904 | -- | -12519256 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | -927352 | |
| 37 217-401-0203 РСНБ РК 2022 | Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм/энергосберегающее | м2 | 1184,74 | 12017,20 | -- | 14237258 | -- | 14237258 | -- | 15376243 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 1138985 | |
| 38 217-401-0203 РСНБ РК 2022 | Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм/тонированное | м2 | 290,62 | 12132,75 | -- | 3526020 | -- | 3526020 | -- | 3808102 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 282082 | |
| 39 ТФИРМА Алкон | Витраж системы Schuco FWS 50 SG+ AWS/ADS 70 (с фотопечатью (АР-36 п.прим.6))/Вн-1 | м2 | 600 | 218835,71 | -- | 131301426 | -- | 131301426 | -- | 141805542 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 10504116 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 327650089 |

## РАЗДЕЛ 7.Устройство полов.

**Помещения на отм.-3,300**

**Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 248,7 | 4573,89 | 26,75 | 1137526 | 6653 | 565707 | 533849 | 1805087 |
| | | | | 2272,48 | 11,09 | 565166 | 2758 | | 133711 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 74,1 | 2435,28 | 2,54 | 180454 | 188 | 147400 | 30975 | 228343 |
| | | | | 443,54 | 1,15 | 32866 | 85 | | 16914 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ. | Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство | м плинтусов | 46,5 | 231,64 | 1,69 | 10771 | 78 | 1461 | 8711 | 21041 |
| | | | | 198,54 | 0,76 | 9232 | 35 | | 1559 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 194,4 | 4573,89 | 26,75 | 889164 | 5200 | 442194 | 417291 | 1410972 |
| | | | | 2272,48 | 11,09 | 441770 | 2156 | | 104517 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 98,2 | 2435,28 | 2,54 | 239144 | 249 | 195339 | 41049 | 302608 |
| | | | | 443,54 | 1,15 | 43556 | 113 | | 22415 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ. | Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство | м плинтусов | 37,7 | 231,64 | 1,69 | 8733 | 64 | 1184 | 7063 | 17059 |
| | | | | 198,54 | 0,76 | 7485 | 29 | | 1264 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Тип 3**

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 4,37 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 4394<br>2160 | 153<br>89 | 2081 | 2114<br>521 | 7029 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 101,1 | 4573,89<br>2272,48 | 26,75<br>11,09 | 462420<br>229748 | 2704<br>1121 | 229968 | 217017<br>54355 | 733793 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ. | Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство | м плинтусов | 23,2 | 231,64<br>198,54 | 1,69<br>0,76 | 5374<br>4606 | 40<br>18 | 728 | 4346<br>778 | 10498 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Помещения на отм.0,000** | | | | | | | | | |
| | **Тип 5** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 288,2 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 74990<br>15883 | 245<br>110 | 58862 | 15033<br>7202 | 97225 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 288,2 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 141359<br>128079 | 13280<br>6219 | -- | 126240<br>21407 | 289007 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 14,8423 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 643072<br>-- | --<br>-- | 643072 | --<br>51446 | 694518 |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ. | Устройство прокладной пароизоляции в один слой /пленка ПХВ/ | м2 | 288,2 | 259,23<br>121,72 | 18,83<br>4,67 | 74710<br>35080 | 5427<br>1346 | 34203 | 33512<br>8658 | 116879 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Тип 6** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 39,6 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 10304<br>2182 | 34<br>15 | 8088 | 2066<br>990 | 13359 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 39,6 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 19423<br>17599 | 1825<br>855 | -- | 17346<br>2941 | 39710 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 2,0394 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 88361<br>-- | --<br>-- | 88361 | --<br>7069 | 95430 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 39,6 | 260,20 | 0,85 | 10304 | 34 | 8088 | 2066 | 13359 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 2182 | 15 | | 990 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 12,34 | 1005,42 | 34,86 | 12407 | 430 | 5877 | 5969 | 19847 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 6100 | 250 | | 1470 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм | м2 | 12,34 | 261,69 | 11,93 | 3229 | 147 | 2931 | 219 | 3724 |
| | | | | 12,21 | 6,71 | 151 | 83 | | 276 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | **Тип 7** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 70,5 | 260,20 | 0,85 | 18344 | 60 | 14399 | 3677 | 23783 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 3885 | 27 | | 1762 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.30 мм | м2 изолируемой поверхности | 70,5 | 490,49 | 46,08 | 34580 | 3248 | -- | 30881 | 70698 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 31331 | 1521 | | 5237 | |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 2,17845 | 43327,00 | -- | 94386 | -- | 94386 | -- | 101937 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 7551 | |
| 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ГИДРОИЗОЛ/ | м2 изолируемой поверхности | 70,5 | 2285,51 | 112,66 | 161128 | 7942 | 84980 | 65272 | 244513 |
| | | | | 967,46 | 17,49 | 68206 | 1233 | | 18112 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ГИДРОИЗОЛ/ | м2 изолируемой поверхности | 70,5 | 1434,37 | 55,87 | 101123 | 3939 | 56031 | 39345 | 151705 |
| | | | | 583,73 | 9,97 | 41153 | 703 | | 11238 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | **Тип 8** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 91,1 | 260,20 | 0,85 | 23704 | 78 | 18605 | 4752 | 30732 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 5021 | 35 | | 2277 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 91,1 | 490,49 | 46,08 | 44684 | 4198 | -- | 39905 | 91355 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 40486 | 1966 | | 6767 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 4,69165 | 43327,00 | -- | 203275 | -- | 203275 | -- | 219537 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 16262 | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 91,1 | 260,20 | 0,85 | 23704 | 78 | 18605 | 4752 | 30732 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 5021 | 35 | | 2277 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,168535 | 22870,51 | 2093,28 | 3854 | 352 | 7 | 3319 | 7747 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 3495 | 152 | | 574 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 100х100мм | т | 0,168535 | 567060,00 | -- | 95569 | -- | 95569 | -- | 103215 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 7646 | |
| | **Помещения по грунту** | | | | | | | | | |
| | **Тип 11** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 724,7 | 260,20 | 0,85 | 188567 | 616 | 148013 | 37800 | 244478 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 39938 | 275 | | 18110 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 633,4 | 1005,42 | 34,86 | 636833 | 22081 | 301637 | 306407 | 1018697 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 313115 | 12852 | | 75457 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 40 мм | м2 | 633,4 | 523,37 | 23,85 | 331503 | 15106 | 300929 | 22530 | 382359 |
| | | | | 24,42 | 13,42 | 15468 | 8500 | | 28326 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,340695 | 22870,51 | 2093,28 | 30662 | 2807 | 55 | 26401 | 61628 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 27800 | 1213 | | 4565 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 100х100мм | т | 1,340695 | 567060,00 | -- | 760255 | -- | 760255 | -- | 821075 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 60820 | |
| | **Тип 13** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.100 мм | м3 подстилающего слоя | 110,8 | 13799,53 | 2480,53 | 1528988 | 274843 | 727869 | 604056 | 2303687 |
| | | | | 4749,78 | 1049,98 | 526276 | 116338 | | 170643 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Плита пола см.часть КЖ** | | | | | | | | | |
| 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | /Гидроизоляция двухслойная/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 1108 | 3226,41 | 21,63 | 3574862 | 23966 | 3310504 | 229035 | 4108209 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 216,96 | 7,72 | 240392 | 8554 | | 304312 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 | 1108 | 1005,42 | 34,86 | 1114005 | 38625 | 527651 | 535995 | 1781996 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 547729 | 22481 | | 131996 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 50 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 | 1108 | 785,05 | 35,78 | 869835 | 39644 | 789605 | 59112 | 1003260 |
| | | | | 36,63 | 20,13 | 40586 | 22304 | | 74314 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | | | | | | | | | |
| | | 1т | 2,0498 | 22870,51 | 2093,28 | 46880 | 4290 | 87 | 40365 | 94225 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 42503 | 1854 | | 6980 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | | | | | | | | | |
| | | т | 2,0498 | 567060,00 | -- | 1162360 | -- | 1162360 | -- | 1255349 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 92989 | |
| 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями /EURPCOL 915 EUROBOND/ толщина слоя 5 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 стяжки | 1108 | 1868,72 | 18,94 | 2070542 | 20985 | 1472765 | 548460 | 2828525 |
| | | | | 520,57 | 6,03 | 576792 | 6681 | | 209523 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109, до 4 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 стяжки | 1108 | -321,82 | -3,50 | -356577 | -3878 | -317930 | -33938 | -421761 |
| | | | | -31,38 | -1,20 | -34769 | -1330 | | -31246 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Тип 4** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 | 98,4 | 1005,42 | 34,86 | 98933 | 3431 | 46859 | 47601 | 158256 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 48643 | 1997 | | 11722 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 25 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 | 98,4 | 130,84 | 5,96 | 12875 | 587 | 11687 | 875 | 14850 |
| | | | | 6,11 | 3,35 | 601 | 330 | | 1100 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Помещения на отм.+5,400** | | | | | | | | | |
| | **Тип 5** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 233,5 | 260,20 | 0,85 | 60757 | 199 | 47690 | 12179 | 78772 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 12868 | 89 | | 5835 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 233,5 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 114529<br>103770 | 10760<br>5039 | -- | 102280<br>17344 | 234153 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 12,02525 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 521018<br>-- | --<br>-- | 521018 | --<br>41681 | 562699 |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 233,5 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 60757<br>12868 | 199<br>89 | 47690 | 12179<br>5835 | 78772 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 233,5 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 234766<br>115428 | 8140<br>4738 | 111198 | 112956<br>27817 | 375538 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм | м2 | 233,5 | 261,69<br>12,21 | 11,93<br>6,71 | 61105<br>2851 | 2786<br>1567 | 55468 | 4152<br>5221 | 70478 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | Тип 6 | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 56,77 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 14772<br>3129 | 49<br>22 | 11594 | 2961<br>1419 | 19152 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 56,77 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 27845<br>25229 | 2616<br>1225 | -- | 24867<br>4217 | 56929 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 2,923655 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 126673<br>-- | --<br>-- | 126673 | --<br>10134 | 136807 |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 56,77 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 14772<br>3129 | 49<br>22 | 11594 | 2961<br>1419 | 19152 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 56,77 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 57078<br>28064 | 1979<br>1152 | 27035 | 27462<br>6763 | 91303 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм | м2 | 56,77 | 261,69 | 11,93 | 14856 | 677 | 13486 | 1009 | 17135 |
| | | | | 12,21 | 6,71 | 693 | 381 | | 1269 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | **Тип 7** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 129,7 | 260,20 | 0,85 | 33748 | 110 | 26490 | 6765 | 43754 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 7148 | 49 | | 3241 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.30 мм | м2 изолируемой поверхности | 129,7 | 490,49 | 46,08 | 63617 | 5977 | -- | 56812 | 130064 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 57640 | 2799 | | 9634 | |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 4,00773 | 43327,00 | -- | 173643 | -- | 173643 | -- | 187534 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 13891 | |
| 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ГИДРОИЗОЛ/ | м2 изолируемой поверхности | 129,7 | 2285,51 | 112,66 | 296431 | 14612 | 156339 | 120083 | 449835 |
| | | | | 967,46 | 17,49 | 125480 | 2268 | | 33321 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ГИДРОИЗОЛ/ | м2 изолируемой поверхности | 129,7 | 1434,37 | 55,87 | 186038 | 7246 | 103082 | 72383 | 279095 |
| | | | | 583,73 | 9,97 | 75710 | 1293 | | 20674 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 129,7 | 1005,42 | 34,86 | 130403 | 4522 | 61765 | 62742 | 208597 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 64116 | 2632 | | 15451 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм | м2 | 129,7 | 261,69 | 11,93 | 33941 | 1547 | 30810 | 2306 | 39147 |
| | | | | 12,21 | 6,71 | 1584 | 870 | | 2900 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | **Тип 14** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 654,8 | 260,20 | 0,85 | 170379 | 557 | 133736 | 34154 | 220897 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 36086 | 249 | | 16363 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 654,8 | 490,49 | 46,08 | 321173 | 30174 | -- | 286822 | 656634 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 291000 | 14131 | | 48639 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 33,7222 | 43327,00 | -- | 1461082 | -- | 1461082 | -- | 1577969 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 116887 | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 654,8 | 260,20 | 0,85 | 170379 | 557 | 133736 | 34154 | 220897 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 36086 | 249 | | 16363 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 654,8 | 1005,42 | 34,86 | 658349 | 22826 | 311829 | 316760 | 1053115 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 323694 | 13286 | | 78006 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3,8 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 39 мм | м2 | 654,8 | 497,20 | 22,66 | 325567 | 14838 | 295538 | 22126 | 375509 |
| | | | | 23,20 | 12,75 | 15191 | 8349 | | 27816 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 1,21138 | 22870,51 | 2093,28 | 27705 | 2536 | 51 | 23855 | 55685 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 25118 | 1096 | | 4125 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 1,21138 | 567060,00 | -- | 686925 | -- | 686925 | -- | 741879 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 54954 | |
| | Тип 15 | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 121,5 | 260,20 | 0,85 | 31614 | 103 | 24815 | 6337 | 40988 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 6696 | 46 | | 3036 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 121,5 | 1005,42 | 34,86 | 122159 | 4235 | 57862 | 58776 | 195409 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 60062 | 2465 | | 14474 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм | м2 | 121,5 | 261,69 | 11,93 | 31795 | 1449 | 28862 | 2160 | 36672 |
| | | | | 12,21 | 6,71 | 1484 | 815 | | 2717 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,224775 | 22870,51 | 2093,28 | 5141 | 470 | 10 | 4426 | 10333 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 4661 | 203 | | 765 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 0,224775 | 567060,00 | -- | 127461 | -- | 127461 | -- | 137658 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 10197 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Тип 16** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 125 | 490,49 | 46,08 | 61311 | 5761 | -- | 54754 | 125350 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 55551 | 2698 | | 9285 | |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 6,4375 | 43327,00 | -- | 278918 | -- | 278918 | -- | 301231 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 22313 | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 125 | 260,20 | 0,85 | 32525 | 107 | 25529 | 6520 | 42169 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 6889 | 48 | | 3124 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 125 | 1005,42 | 34,86 | 125678 | 4357 | 59528 | 60469 | 201038 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 61793 | 2536 | | 14891 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3,8 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 39 мм | м2 | 125 | 497,20 | 22,66 | 62150 | 2833 | 56417 | 4224 | 71684 |
| | | | | 23,20 | 12,75 | 2900 | 1594 | | 5310 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Тип 17** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 361,8 | 1005,42 | 34,86 | 363761 | 12612 | 172297 | 175021 | 581883 |
| | | | | 494,34 | 20,29 | 178852 | 7341 | | 43101 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ. | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска красками /для бетонных поверхностей/ | м2 | 361,8 | 1320,07 | 4,03 | 477601 | 1458 | 463194 | 9078 | 525612 |
| | | | | 35,79 | 0,57 | 12949 | 206 | | 38933 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Тип 18** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 145,8 | 260,20 | 0,85 | 37937 | 124 | 29778 | 7605 | 49185 |
| | | | | 55,11 | 0,38 | 8035 | 55 | | 3644 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 145,8 | 490,49 | 46,08 | 71513 | 6718 | -- | 63865 | 146208 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 64795 | 3146 | | 10830 | |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 7,5087 | 43327,00 | -- | 325329 | -- | 325329 | -- | 351355 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 26026 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 145,8 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 37937<br>8035 | 124<br>55 | 29778 | 7605<br>3644 | 49185 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 145,8 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 146590<br>72075 | 5082<br>2958 | 69433 | 70531<br>17369 | 234490 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2,6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 33 мм | м2 | 145,8 | 340,19<br>15,87 | 15,51<br>8,72 | 49600<br>2314 | 2261<br>1271 | 45025 | 3369<br>4237 | 57206 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | Тип 19 | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 69,4 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 18058<br>3825 | 59<br>26 | 14174 | 3620<br>1734 | 23412 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 69,4 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 34040<br>30842 | 3198<br>1498 | -- | 30399<br>5155 | 69594 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 3,5741 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 154855<br>-- | --<br>-- | 154855 | --<br>12388 | 167243 |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 69,4 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 18058<br>3825 | 59<br>26 | 14174 | 3620<br>1734 | 23412 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 69,4 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 69776<br>34307 | 2419<br>1408 | 33050 | 33572<br>8268 | 111616 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2,4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 32 мм | м2 | 69,4 | 314,02<br>14,65 | 14,31<br>8,05 | 21793<br>1017 | 993<br>559 | 19783 | 1481<br>1862 | 25136 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,12839 | 22870,51<br>20735,23 | 2093,28<br>904,67 | 2936<br>2662 | 269<br>116 | 5 | 2528<br>437 | 5901 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 0,12839 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 72805<br>-- | --<br>-- | 72805 | --<br>5824 | 78629 |
| | **Тип 12а** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. | | | | | | | | | |
| РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 443,5 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 115399<br>24441 | 377<br>169 | 90581 | 23133<br>11083 | 149615 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 443,5 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 217532<br>197096 | 20437<br>9571 | -- | 194266<br>32943 | 444741 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 22,84025 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 989600<br>-- | --<br>-- | 989600 | --<br>79168 | 1068768 |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 443,5 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 115399<br>24441 | 377<br>169 | 90581 | 23133<br>11083 | 149615 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 443,5 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 445904<br>219240 | 15461<br>8999 | 211203 | 214543<br>52834 | 713281 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2,4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 32 мм | м2 | 443,5 | 314,02<br>14,65 | 14,31<br>8,05 | 139268<br>6497 | 6346<br>3570 | 126425 | 9464<br>11899 | 160631 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,820475 | 22870,51<br>20735,23 | 2093,28<br>904,67 | 18765<br>17013 | 1717<br>742 | 35 | 16157<br>2794 | 37716 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 0,820475 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 465259<br>-- | --<br>-- | 465259 | --<br>37221 | 502480 |
| | **Помещения на отм.+10,800** | | | | | | | | | |
| | **Тип 5** | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 108,3 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 28180<br>5968 | 92<br>41 | 22120 | 5649<br>2706 | 36535 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.50 мм | м2 изолируемой поверхности | 108,3 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 53120<br>48130 | 4990<br>2337 | -- | 47439<br>8045 | 108603 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 5,57745 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 241654<br>-- | --<br>-- | 241654 | --<br>19332 | 260986 |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 108,3 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 28180<br>5968 | 92<br>41 | 22120 | 5649<br>2706 | 36535 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 108,3 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 108887<br>53537 | 3775<br>2197 | 51575 | 52390<br>12902 | 174179 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм | м2 | 108,3 | 261,69<br>12,21 | 11,93<br>6,71 | 28341<br>1322 | 1292<br>727 | 25727 | 1926<br>2422 | 32688 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Помещения на отм.+10,950** | | | | | | | | | |
| | **Тип 22** | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ. | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 336,6 | 416,05<br>121,72 | 18,83<br>4,67 | 140042<br>40971 | 6338<br>1572 | 92733 | 39140<br>14336 | 193518 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.200 мм | м2 изолируемой поверхности | 336,6 | 490,49<br>444,41 | 46,08<br>21,58 | 165099<br>149588 | 15511<br>7264 | -- | 147441<br>25003 | 337543 |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 69,3396 | 43327,00<br>-- | --<br>-- | 3004277<br>-- | --<br>-- | 3004277 | --<br>240342 | 3244619 |
| 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 336,6 | 260,20<br>55,11 | 0,85<br>0,38 | 87583<br>18550 | 286<br>128 | 68747 | 17557<br>8412 | 113552 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 336,6 | 1005,42<br>494,34 | 34,86<br>20,29 | 338424<br>166395 | 11734<br>6830 | 160295 | 162830<br>40099 | 541353 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 50 мм | м2 | 336,6 | 785,05 | 35,78 | 264248 | 12044 | 239874 | 17958 | 304781 |
| | | | | 36,63 | 20,13 | 12330 | 6776 | | 22576 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,62271 | 22870,51 | 2093,28 | 14242 | 1303 | 27 | 12263 | 28625 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 12912 | 563 | | 2120 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 0,62271 | 567060,00 | -- | 353114 | -- | 353114 | -- | 381363 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 28249 | |
| | Помещения на отм.+11,295 | | | | | | | | | |
| | Тип 20 (эксплуатируемая кровля) | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/геотекстиль/ | м2 изолируемой поверхности | 1231 | 349,55 | 18,83 | 430296 | 23180 | 257279 | 143141 | 619316 |
| | | | | 121,72 | 4,67 | 149837 | 5749 | | 45879 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.200 мм | м2 изолируемой поверхности | 1231 | 490,49 | 46,08 | 603793 | 56725 | -- | 539215 | 1234447 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 547069 | 26565 | | 91439 | |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 253,586 | 43327,00 | -- | 10987121 | -- | 10987121 | -- | 11866091 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 878970 | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/геотекстиль/ | м2 изолируемой поверхности | 1231 | 349,55 | 18,83 | 430296 | 23180 | 257279 | 143141 | 619316 |
| | | | | 121,72 | 4,67 | 149837 | 5749 | | 45879 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 1231 | 952,06 | 152,54 | 1171986 | 187777 | 561742 | 432980 | 1733359 |
| | | | | 343,19 | 39,13 | 422467 | 48169 | | 128393 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до 50 мм | м2 стяжки | 1231 | 954,94 | 79,22 | 1175531 | 97520 | 1023478 | 74155 | 1349656 |
| | | | | 44,30 | 21,18 | 54533 | 26073 | | 99970 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 2,27735 | 22870,51 | 2093,28 | 52084 | 4767 | 96 | 44846 | 104685 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 47221 | 2060 | | 7754 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 2,27735 | 567060,00 | -- | 1291394 | -- | 1291394 | -- | 1394706 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 103312 | |
| 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия. Утепление керамзитом. т.50-190 мм | м3 утеплителя | 147,72 | 6413,45 | 2586,06 | 947395 | 382012 | -- | 613356 | 1685611 |
| | | | | 3827,39 | 685,82 | 565382 | 101309 | | 124860 | |
| ТПРАЙС-ЛИСТ | Керамзит М400 фракции 10-20мм | м3 | 152,1516 | 18500,00 | -- | 2814805 | -- | 2814805 | -- | 3039989 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 225184 | |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 1231 | 952,06 | 152,54 | 1171986 | 187777 | 561742 | 432980 | 1733359 |
| | | | | 343,19 | 39,13 | 422467 | 48169 | | 128393 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до 50 мм | м2 стяжки | 1231 | 954,94 | 79,22 | 1175531 | 97520 | 1023478 | 74155 | 1349656 |
| | | | | 44,30 | 21,18 | 54533 | 26073 | | 99970 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 2,27735 | 22870,51 | 2093,28 | 52084 | 4767 | 96 | 44846 | 104685 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 47221 | 2060 | | 7754 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 2,27735 | 567060,00 | -- | 1291394 | -- | 1291394 | -- | 1394706 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 103312 | |
| 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в т.ч./ | м2 кровли | 1231 | 3106,81 | 21,63 | 3824483 | 26626 | 3530779 | 254460 | 4405256 |
| | | | | 216,96 | 7,72 | 267078 | 9503 | | 326313 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | Тип 21 (поле для мини-футбола) | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/геотекстиль/ | м2 изолируемой поверхности | 1282,5 | 349,55 | 18,83 | 448298 | 24149 | 268043 | 149129 | 645226 |
| | | | | 121,72 | 4,67 | 156106 | 5989 | | 47799 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство, т.200 мм | м2 изолируемой поверхности | 1282,5 | 490,49 | 46,08 | 629053 | 59097 | -- | 561773 | 1286091 |
| | | | | 444,41 | 21,58 | 569956 | 27676 | | 95264 | |
| 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 264,195 | 43327,00 | -- | 11446777 | -- | 11446777 | -- | 12362519 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 915742 | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/геотекстиль/ | м2 изолируемой поверхности | 1282,5 | 349,55 | 18,83 | 448298 | 24149 | 268043 | 149129 | 645226 |
| | | | | 121,72 | 4,67 | 156106 | 5989 | | 47799 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 1282,5 | 952,06<br>343,19 | 152,54<br>39,13 | 1221017<br>440141 | 195632<br>50184 | 585244 | 451094<br>133765 | 1805875 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до 50 мм | м2 стяжки | 1282,5 | 954,94<br>44,30 | 79,22<br>21,18 | 1224711<br>56815 | 101599<br>27163 | 1066297 | 77258<br>104152 | 1406121 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 2,372625 | 22870,51<br>20735,23 | 2093,28<br>904,67 | 54263<br>49197 | 4966<br>2146 | 100 | 46722<br>8079 | 109064 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 2,372625 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 1345421<br>-- | --<br>-- | 1345421 | --<br>107634 | 1453055 |
| 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия. Утепление керамзитом. т.190-230 мм | м3 утеплителя | 269,325 | 6413,45<br>3827,39 | 2586,06<br>685,82 | 1727302<br>1030812 | 696490<br>184708 | -- | 1118278<br>227647 | 3073227 |
| ТПРАЙС-ЛИСТ | Керамзит М400 фракции 10-20мм | м3 | 277,40475 | 18500,00<br>-- | --<br>-- | 5131988<br>-- | --<br>-- | 5131988 | --<br>410559 | 5542547 |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 1282,5 | 952,06<br>343,19 | 152,54<br>39,13 | 1221017<br>440141 | 195632<br>50184 | 585244 | 451094<br>133765 | 1805875 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=45 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до 60 мм | м2 стяжки | 1282,5 | 1227,78<br>56,95 | 101,86<br>27,23 | 1574628<br>73038 | 130635<br>34922 | 1370955 | 99330<br>133919 | 1807876 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 2,372625 | 22870,51<br>20735,23 | 2093,28<br>904,67 | 54263<br>49197 | 4966<br>2146 | 100 | 46722<br>8079 | 109064 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм | т | 2,372625 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 1345421<br>-- | --<br>-- | 1345421 | --<br>107634 | 1453055 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | | | 109455761 |

## РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

**Подвальный этаж.**

**Потолок.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 554,3 | 671,24<br>447,85 | 4,49<br>2,07 | 372068<br>248243 | 2488<br>1147 | 121337 | 199515<br>45724 | 617307 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стены. | | | | | | | | | |
| 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛ/ | м2 стен (за вычетом проемов) | 219,9 | 3337,88<br>1463,41 | 20,38<br>8,33 | 734000<br>321804 | 4482<br>1832 | 407714 | 291273<br>82023 | 1107296 |
| 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ/ | м2 стен (за вычетом проемов) | 1,4 | 3455,48<br>1463,41 | 20,38<br>8,33 | 4838<br>2049 | 29<br>12 | 2760 | 1854<br>535 | 7228 |
| 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 320,42 | 5005,58<br>2617,15 | 21,15<br>9,84 | 1603888<br>838587 | 6777<br>3153 | 758524 | 673391<br>182181 | 2459461 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | Первый этаж. | | | | | | | | | |
| 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной /2/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3947,78 | 1769,19<br>964,08 | 23,58<br>8,44 | 6984373<br>3805976 | 93088<br>33319 | 3085309 | 3071452<br>804479 | 10860303 |
| | Второй этаж. | | | | | | | | | |
| | Стены. | | | | | | | | | |
| 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1309,4 | 2022,25<br>1367,99 | 105,94<br>88,50 | 2647934<br>1791246 | 138718<br>115882 | 717970 | 1525700<br>333897 | 4507531 |
| 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной /2/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2977 | 1769,19<br>964,08 | 23,58<br>8,44 | 5266879<br>2870066 | 70198<br>25126 | 2326615 | 2316166<br>606653 | 8189698 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | 27748824 |
| | **РАЗДЕЛ 9.Кровля из панелей АР-60** | | | | | | | | | |
| 1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 покрытия | 2027,36 | 1681,66<br>741,44 | 836,58<br>272,24 | 3409330<br>1503166 | 1696048<br>551928 | 210116 | 1418017<br>386192 | 5213538 |
| 222-502-0303 РСНБ РК 2022 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм | м2 | 2027,36 | 18389,00<br>-- | --<br>-- | 37281123<br>-- | --<br>-- | 37281123 | --<br>2982490 | 40263613 |
| | Шахты дымоудаления АР-58 п.прим3 | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 2,616 | 19565,78<br>9725,36 | 4475,01<br>1081,18 | 51184<br>25442 | 11706<br>2828 | 14036 | 26291<br>6198 | 83673 |
| ТПРАЙС-ЛСИТ | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | шт | 21669,2 | 63,00<br>-- | --<br>-- | 1365160<br>-- | --<br>-- | 1365160 | --<br>109213 | 1474373 |
| 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 1,744 | 88480,49<br>40423,08 | 3832,82<br>1391,81 | 154310<br>70498 | 6684<br>2427 | 77128 | 55423<br>16779 | 226512 |
| 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,8 | 3239,77<br>2052,80 | 42,04<br>23,44 | 70627<br>44751 | 916<br>511 | 24960 | 36210<br>8547 | 115383 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | | | | 47377092 |
| | **РАЗДЕЛ 10.Плоская (рулонная) кровля** | | | | | | | | | |
| 1112-0101-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов (АР-64 р-з б-б+п.прим.4) | м | 240 | 3082,21<br>194,48 | 21,33<br>7,72 | 739730<br>46675 | 5119<br>1853 | 687936 | 44645<br>62750 | 847125 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1112-0101-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ. | /Конек/. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов (АР-64 р-з а-а+п.прим.4) | м | 162 | 3082,21<br>194,48 | 21,33<br>7,72 | 499318<br>31506 | 3456<br>1251 | 464356 | 30135<br>42357 | 571810 |
| 1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков (АР-64 примакание к парапету Узел 1/13) | м примыканий | 58 | 2596,49<br>475,81 | 24,27<br>7,37 | 150596<br>27597 | 1407<br>427 | 121592 | 25783<br>14110 | 190489 |
| | **Кровля над тренировочным залом** | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 640,5 | 416,05<br>121,72 | 18,83<br>4,67 | 266480<br>77962 | 12060<br>2991 | 176458 | 74477<br>27279 | 368236 |
| 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 640,5 | 1410,57<br>800,26 | 78,42<br>18,47 | 903470<br>512567 | 50228<br>11830 | 340675 | 482444<br>110871 | 1496784 |
| 234-101-0207 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 131,943 | 58760,00<br>-- | --<br>-- | 7752971<br>-- | --<br>-- | 7752971 | --<br>620238 | 8373209 |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150 | м2 стяжки | 640,5 | 952,06 | 152,54 | 609794 | 97702 | 292279 | 225283 | 901881 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 343,19 | 39,13 | 219813 | 25063 | | 66804 | |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 стяжки | 640,5 | 954,94 | 79,22 | 611639 | 50741 | 532524 | 38584 | 702238 |
| | | | | 44,30 | 21,18 | 28374 | 13566 | | 52015 | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | | | | | | | | |
| | | т | 1,184925 | 22870,51 | 2093,28 | 27100 | 2480 | 50 | 23334 | 54469 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 24570 | 1072 | | 4035 | |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | | | | | | | | |
| | | т | 1,184925 | 567060,00 | -- | 671924 | -- | 671924 | -- | 725678 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 53754 | |
| 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в т.ч./ | | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 640,5 | 3226,41 | 21,63 | 2066516 | 13854 | 1913699 | 132398 | 2374827 |
| | | | | 216,96 | 7,72 | 138963 | 4945 | | 175913 | |
| 1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212, до 3-х слоев | | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 640,5 | 1472,37 | 10,29 | 943053 | 6591 | 873552 | 60047 | 1083348 |
| | | | | 98,22 | 3,68 | 62910 | 2357 | | 80248 | |
| | Кровля над вспомогательными помещениями | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | | | | | | | | |
| | | м2 изолируемой поверхности | 422,5 | 416,05 | 18,83 | 175781 | 7956 | 116398 | 49128 | 242904 |
| | | | | 121,72 | 4,67 | 51427 | 1973 | | 17994 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 422,5 | 1410,57 | 78,42 | 595966 | 33133 | 224723 | 318240 | 987340 |
| | | | | 800,26 | 18,47 | 338110 | 7804 | | 73135 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 234-101-0207 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | | | | | | | | | |
| | | м3 | 87,035 | 58760,00 | -- | 5114177 | -- | 5114177 | -- | 5523311 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 409134 | |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150 | | | | | | | | | |
| | | м2 стяжки | 422,5 | 952,06 | 152,54 | 402245 | 64448 | 192799 | 148606 | 594918 |
| | | | | 343,19 | 39,13 | 144998 | 16532 | | 44067 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм | | | | | | | | | |
| | | м2 стяжки | 422,5 | 954,94 | 79,22 | 403462 | 33471 | 351274 | 25451 | 463225 |
| | | | | 44,30 | 21,18 | 18717 | 8949 | | 34311 | |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | | | | | | | | |
| | | т | 0,781625 | 22870,51 | 2093,28 | 17876 | 1636 | 33 | 15392 | 35929 |
| | | | | 20735,23 | 904,67 | 16207 | 707 | | 2661 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,781625 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 443228<br>-- | --<br>-- | 443228 | --<br>35458 | 478686 |
| 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в т.ч./ | м2 кровли | 422,5 | 3226,41<br>216,96 | 21,63<br>7,72 | 1363158<br>91666 | 9139<br>3262 | 1262353 | 87335<br>116040 | 1566533 |
| 1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212, до 3-х слоев | м2 кровли | 422,5 | 1472,37<br>98,22 | 10,29<br>3,68 | 622076<br>41498 | 4348<br>1555 | 576230 | 39609<br>52935 | 714620 |
| | Кровля лестничных клеток | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 50 | 416,05<br>121,72 | 18,83<br>4,67 | 20803<br>6086 | 942<br>234 | 13775 | 5814<br>2130 | 28747 |
| 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 50 | 1410,57<br>800,26 | 78,42<br>18,47 | 70529<br>40013 | 3922<br>924 | 26594 | 37662<br>8655 | 116846 |
| 234-101-0207 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 10,3 | 58760,00<br>-- | --<br>-- | 605228<br>-- | --<br>-- | 605228 | --<br>48418 | 653646 |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150 | м2 стяжки | 50 | 952,06<br>343,19 | 152,54<br>39,13 | 47603<br>17160 | 7628<br>1957 | 22815 | 17587<br>5215 | 70405 |
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 40 мм | м2 стяжки | 50 | 682,10<br>31,64 | 56,59<br>15,13 | 34105<br>1582 | 2830<br>757 | 29693 | 2152<br>2901 | 39157 |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0925 | 22870,51<br>20735,23 | 2093,28<br>904,67 | 2116<br>1918 | 194<br>84 | 4 | 1822<br>315 | 4253 |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0925 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 52453<br>-- | --<br>-- | 52453 | --<br>4196 | 56649 |
| 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия. Утепление керамзитом т.50-135 мм | м3 утеплителя | 4,625 | 6413,45<br>3827,39 | 2586,06<br>685,82 | 29662<br>17702 | 11961<br>3172 | -- | 19204<br>3909 | 52775 |
| ТПРАЙС-ЛИСТ | Керамзит М400 фракции 10-20мм | м3 | 4,76375 | 18500,00<br>-- | --<br>-- | 88129<br>-- | --<br>-- | 88129 | --<br>7050 | 95179 |
| 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150 | м2 стяжки | 50 | 952,06<br>343,19 | 152,54<br>39,13 | 47603<br>17160 | 7628<br>1957 | 22815 | 17587<br>5215 | 70405 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=20 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 35 мм | м2 стяжки | 50 | 545,68<br>25,31 | 45,27<br>12,10 | 27284<br>1266 | 2264<br>605 | 23754 | 1721<br>2321 | 31326 |
| 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0925 | 22870,51<br>20735,23 | 2093,28<br>904,67 | 2116<br>1918 | 194<br>84 | 4 | 1822<br>315 | 4253 |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0925 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 52453<br>-- | --<br>-- | 52453 | --<br>4196 | 56649 |
| 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 50 | 3226,41<br>216,96 | 21,63<br>7,72 | 161321<br>10848 | 1082<br>386 | 149391 | 10336<br>13733 | 185389 |
| 1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212, до 3-х слоев | м2 кровли | 50 | 1472,37<br>98,22 | 10,29<br>3,68 | 73619<br>4911 | 515<br>184 | 68193 | 4688<br>6265 | 84571 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | | | | 29847810 |

## РАЗДЕЛ 11.Вентшахты АР-70,71

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 6,7776 | 19565,78<br>9725,36 | 4475,01<br>1081,18 | 132609<br>65915 | 30330<br>7328 | 36364 | 68115<br>16058 | 216782 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| ТПРАЙС-ЛСИТ | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | шт | 2576 | 63,00<br>-- | --<br>-- | 162288<br>-- | --<br>-- | 162288 | --<br>12983 | 175271 |
| 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство теплоизоляционного слоя /80/ мм | м2 | 17,16 | 6531,85<br>384,01 | 4,18<br>1,47 | 112087<br>6590 | 72<br>25 | 105425 | 5292<br>9390 | 126769 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство теплоизоляционного слоя /50/ мм | м2 | 17,71 | 4441,99<br>384,01 | 4,18<br>1,47 | 78668<br>6801 | 74<br>26 | 71793 | 5461<br>6730 | 90860 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оштукатуривание по сетке /полимерной/ без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 17,78 | 3239,77<br>2052,80 | 42,04<br>23,44 | 57603<br>36499 | 748<br>417 | 20356 | 29532<br>6971 | 94106 |
| 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | м2 окрашиваемой поверхности | 17,78 | 944,01<br>232,55 | 5,16<br>2,29 | 16784<br>4135 | 92<br>41 | 12557 | 3340<br>1610 | 21734 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0756788 | 104413,73<br>100816,13 | 3597,60<br>1089,24 | 7902<br>7630 | 272<br>82 | -- | 7172<br>1206 | 16280 |
| 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0040688 | 567060,00<br>-- | --<br>-- | 2307<br>-- | --<br>-- | 2307 | --<br>185 | 2492 |
| 261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07161 | 354275,00<br>-- | --<br>-- | 25370<br>-- | --<br>-- | 25370 | --<br>2030 | 27400 |
| 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 1,00017 | 1142690,30<br>92778,56 | 9291,46<br>2077,63 | 1142885<br>92794 | 9293<br>2078 | 1040798 | 111949<br>100387 | 1355221 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (АР-70 п.прим.4) | м2 | 38,929299 | 191,06<br>74,73 | 4,47<br>0,76 | 7438<br>2909 | 174<br>30 | 4355 | 2028<br>757 | 10223 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Зонты. Установка | м2 поверхности зонта | 15,7 | 9981,90<br>1534,37 | 185,20<br>76,36 | 156716<br>24090 | 2908<br>1199 | 129718 | 24783<br>14520 | 196019 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (АР-70 п.прим.2, АР-71 ) | м примыканий | 32,55 | 5400,36<br>776,03 | 36,29<br>10,41 | 175782<br>25260 | 1181<br>339 | 149341 | 23551<br>15947 | 215279 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | | | | 2548436 |

## РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка (фасад)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Цоколь (АР-16,65,66) | | | | | | | | | |
| 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка цокольной планки /АР-66, п.прим.5/ | т стальных элементов | 6,62532 | 102070,02<br>92778,56 | 9291,46<br>2077,63 | 676247<br>614688 | 61559<br>13765 | -- | 741574<br>113426 | 1531247 |
| 214-201-0303 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм | т | 6,62532 | 580215,00<br>-- | --<br>-- | 3844110<br>-- | --<br>-- | 3844110 | --<br>307529 | 4151639 |
| 217-101-0302 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 (АР-66 узел 8/16) | шт. | 483,6 | 33,00<br>-- | --<br>-- | 15959<br>-- | --<br>-- | 15959 | --<br>1277 | 17236 |
| 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (АР-66 п.прим.14) | м2 | 174,245916 | 114,77 | 3,10 | 19998 | 540 | 8320 | 7731 | 29947 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 63,92 | 0,38 | 11138 | 66 | | 2218 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (АР-66 п.прим.14) | м2 | 174,245916 | 191,06 | 4,47 | 33291 | 778 | 19492 | 9076 | 45757 |
| | | | | 74,73 | 0,76 | 13021 | 132 | | 3389 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ. | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой- /мембрана АР-65 узел 3/13/ | м2 изолируемой поверхности | 79,8 | 1819,65 | 18,83 | 145208 | 1503 | 133992 | 9279 | 166846 |
| | | | | 121,72 | 4,67 | 9713 | 373 | | 12359 | |
| 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ. | Заполнение минераловатными плитами. /АР-65 узел 3/13, п.прим.5- 11,96 м3/ | м2 поверхности | 239,2 | 2202,27 | 9,83 | 526783 | 2351 | 371466 | 117062 | 695352 |
| | | | | 639,49 | 4,44 | 152966 | 1062 | | 51507 | |
| 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство теплоизоляционного слоя /150/ мм | м2 | 235,3 | 5757,51 | 4,18 | 1354742 | 984 | 1263400 | 72562 | 1541488 |
| | | | | 384,01 | 1,47 | 90358 | 346 | | 114184 | |
| | Боковые поверхности крылец и пандусов (АР-16,65,66) | | | | | | | | | |
| 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка цокольной планки /АР-75, п.прим.2/ | т стальных элементов | 2,2156 | 102070,02 | 9291,46 | 226146 | 20586 | -- | 247993 | 512070 |
| | | | | 92778,56 | 2077,63 | 205560 | 4603 | | 37931 | |
| 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,2156 | 521841,00 | -- | 1156191 | -- | 1156191 | -- | 1248686 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 92495 | |
| 217-101-0302 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 (АР-66 узел 7/16) | шт. | 232 | 33,00 | -- | 7656 | -- | 7656 | -- | 8268 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 612 | |
| 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 58,27028 | 114,77 | 3,10 | 6688 | 180 | 2783 | 2585 | 10015 |
| | | | | 63,92 | 0,38 | 3725 | 22 | | 742 | |
| 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 58,27028 | 191,06 | 4,47 | 11133 | 260 | 6518 | 3035 | 15302 |
| | | | | 74,73 | 0,76 | 4355 | 44 | | 1133 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 9973853 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 658718385 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (2 %) | | | | | 13 174 368 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %) | | | | | 8 734 606 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **13 612 547** | | | | |
| | **Итого** | | | | | **694 239 906** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9999848230** | | | | | **694 229 369** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 83 307 524 | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого | | | | | 777 536 893 | | | | |

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С. Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ Т.Е. Кожанов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Т.К. Темирбулатов

Расследование проведено

Форма 2В

**Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар. Корректировка проекта.
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

# Акт №62 от 01.08.2022г.
# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах II квартал 2022г (редакция АВс 2022.2 от 14.04.2022г)

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 21 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 235 | | 1161,70 | 1,99 | 273000 | 468 | 496 | 266746 | 582925 |
| | | | | | | 1157,60 | 0,65 | 272036 | 153 | | 43179 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 420 | | 1119,82 | 4,89 | 470324 | 2054 | 2057 | 457506 | 1002057 |
| | | | | | | 1110,03 | 1,50 | 466213 | 630 | | 74227 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23 | 241-203-0101 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** | м | 235 | | 314,00 | -- | 73790 | -- | 73790 | -- | 79693 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5903 | |
| 24 | 241-203-0201 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм** | м | 420 | | 1735,00 | -- | 728700 | -- | 728700 | -- | 786996 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58296 | |
| 25 | 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 65 | | 14517,82 | 50,61 | 943658 | 3289 | 853507 | 86243 | 1112293 |
| | | | | | | 1336,34 | 17,56 | 86862 | 1141 | | 82392 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26 | 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 100 | | 19488,87 | 75,07 | 1948887 | 7507 | 1794382 | 146602 | 2263128 |
| | | | | | | 1469,98 | 25,96 | 146998 | 2596 | | 167639 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1116-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 3 | 26459,70<br>1737,24 | 125,67<br>43,53 | 79379<br>5212 | 377<br>131 | 73790 | 5235<br>6769 | 91384 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 4 | 236,00<br>-- | --<br>-- | 944<br>-- | --<br>-- | 944 | --<br>76 | 1020 |
| 29 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 15 | 846,00<br>-- | --<br>-- | 12690<br>-- | --<br>-- | 12690 | --<br>1015 | 13705 |
| 30 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | /Прочистка /прим канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 92 | 236,00<br>-- | --<br>-- | 21712<br>-- | --<br>-- | 21712 | --<br>1737 | 23449 |
| 31 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | /Прочистка /прим канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 55 | 846,00<br>-- | --<br>-- | 46530<br>-- | --<br>-- | 46530 | --<br>3722 | 50252 |
| 32 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 111,58 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 78999<br>-- | --<br>-- | 78999 | --<br>6320 | 85319 |
| 33 | 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм./футляр/ | км трубопровода | 0,003 | 45800973,20<br>1360380,00 | 1136704,32<br>407264,80 | 137403<br>4081 | 3410<br>1222 | 129912 | 5250<br>11412 | 154065 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 6246286 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К3Н** | | | | | | | | | |
| 37 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2977,63<br>1075,65 | 68,93<br>20,81 | 44664<br>16135 | 1034<br>312 | 27495 | 16118<br>4863 | 65645 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,2 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 1558<br>-- | --<br>-- | 1558 | --<br>125 | 1683 |
| 47 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2282,13<br>1075,65 | 68,93<br>20,81 | 34232<br>16135 | 1034<br>312 | 17063 | 16118<br>4028 | 54378 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 121706 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Канализация дождевая К2** | | | | | | | | | |
| 50 | 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воронки водосточные. Установка | воронка | 29 | 26764,77<br>5018,36 | 467,44<br>38,18 | 776178<br>145532 | 13556<br>1107 | 617090 | 143707<br>73591 | 993476 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Прайс-лист ТОО "Swalow company" | Воронка водосточная с электроподогрева N=30Вт HL-62H.1/1 | шт | 29 | 69364,29<br>-- | --<br>-- | 2011564<br>-- | --<br>-- | 2011564 | --<br>160925 | 2172489 |
| 52 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 240 | 6299,30<br>1410,20 | 121,82<br>34,61 | 1511832<br>338448 | 29236<br>8306 | 1144148 | 339818<br>148133 | 1999783 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 9194,01<br>1954,56 | 165,87<br>43,42 | 551641<br>117274 | 9952<br>2605 | 424415 | 117481<br>53530 | 722652 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 846,00<br>-- | --<br>-- | 1692<br>-- | --<br>-- | 1692 | --<br>135 | 1827 |
| 55 | 241-220-0206 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм | шт. | 2 | 5110,00<br>-- | --<br>-- | 10220<br>-- | --<br>-- | 10220 | --<br>818 | 11038 |
| 56 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 13,33 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 9438<br>-- | --<br>-- | 9438 | --<br>755 | 10193 |
| 61 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Сифон канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/прим | шт. | 2 | 846,00<br>-- | --<br>-- | 1692<br>-- | --<br>-- | 1692 | --<br>135 | 1827 |
| 62 | 123-020601-1403 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150/интерпол/ | шт. | 2 | 3636,10<br>-- | --<br>-- | 7272<br>-- | --<br>-- | 7272 | --<br>582 | 7854 |
| 63 | 241-112-0145 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм/прим | шт. | 29 | 2290,00<br>-- | --<br>-- | 66410<br>-- | --<br>-- | 66410 | --<br>5313 | 71723 |
| 64 | 241-117-0418 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм | шт. | 29 | 1274,00<br>-- | --<br>-- | 36946<br>-- | --<br>-- | 36946 | --<br>2956 | 39902 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 6032764 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Насосная** | | | | | | | | | |
| 69 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 6299,30<br>1410,20 | 121,82<br>34,61 | 314965<br>70510 | 6092<br>1731 | 238363 | 70796<br>30861 | 416622 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 4462,28<br>1410,20 | 121,82<br>34,61 | 53547<br>16922 | 1462<br>415 | 35163 | 16991<br>5643 | 76181 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 18 | 2977,63 | 68,93 | 53597 | 1241 | 32994 | 19342 | 78774 |
| | | | | | 1075,65 | 20,81 | 19362 | 375 | | 5835 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 571577 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел В1** | | | | | | | | | |
| 92 | 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 30588,31 | 643,37 | 30588 | 643 | 15033 | 14779 | 48996 |
| | | | | | 14911,55 | 169,07 | 14912 | 169 | | 3629 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 3040,17 | 157,68 | 12161 | 631 | 1215 | 10259 | 24213 |
| | | | | | 2578,82 | 38,18 | 10315 | 153 | | 1794 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95 | 242-101-1202 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/типа Sigmetex | шт. | 4 | 46063,00 | -- | 184252 | -- | 184252 | -- | 198992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14740 | |
| 96 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 25651,98 | 305,43 | 25652 | 306 | 23693 | 1718 | 29559 |
| | | | | | 1653,32 | 99,54 | 1653 | 100 | | 2190 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 97 | 242-201-0203 РСНБ РК 2022 | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 3884,00 | -- | 3884 | -- | 3884 | -- | 4195 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 98 | 241-114-0106 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | шт. | 2 | 591,00 | -- | 1182 | -- | 1182 | -- | 1277 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 99 | 241-116-0107 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 12 | 1850,00 | -- | 22200 | -- | 22200 | -- | 23976 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1776 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 331208 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Водопровод хоз. питьевой противопожарный В1** | | | | | | | | | |
| 104 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 290 | 6299,30 | 121,82 | 1826797 | 35328 | 1382511 | 410614 | 2416405 |
| | | | | | 1410,20 | 34,61 | 408958 | 10037 | | 178994 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 4462,28 | 121,82 | 44623 | 1218 | 29303 | 14159 | 63485 |
| | | | | | 1410,20 | 34,61 | 14102 | 346 | | 4703 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 106 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 350 | 3834,67 | 84,10 | 1342135 | 29436 | 866102 | 446009 | 1931196 |
| | | | | | 1275,99 | 24,33 | 446597 | 8516 | | 143052 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 107 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 3781,67 | 31,74 | 75633 | 635 | 62131 | 12842 | 95553 |
| | | | | | 643,36 | 11,84 | 12867 | 237 | | 7078 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 108 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 3114,72 | 31,74 | 46721 | 477 | 36594 | 9632 | 60861 |
| | | | | | 643,36 | 11,84 | 9650 | 178 | | 4508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 109 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 32 | 2770,05 | 31,74 | 88642 | 1016 | 67038 | 20547 | 117924 |
| | | | | | 643,36 | 11,84 | 20588 | 379 | | 8735 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 110 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 55 | 2394,67 | 31,74 | 131707 | 1746 | 94576 | 35316 | 180384 |
| | | | | | 643,36 | 11,84 | 35385 | 651 | | 13362 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 111 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 120 | 2297,38 | 31,74 | 275686 | 3809 | 194674 | 77052 | 380957 |
| | | | | | 643,36 | 11,84 | 77203 | 1421 | | 28219 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 112 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 63,96 | 708,00 | -- | 45284 | -- | 45284 | -- | 48907 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3623 | |
| 129 | 242-101-1205 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 4 | 80407,00 | -- | 321628 | -- | 321628 | -- | 347358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25730 | |
| 130 | 241-116-0110 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 8 | 3694,00 | -- | 29552 | -- | 29552 | -- | 31916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2364 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 242-101-1403 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 1 | 106798,00<br>-- | --<br>-- | 106798<br>-- | --<br>-- | 106798 | --<br>8544 | 115342 |
| 132 | 241-116-0108 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 2 | 2115,00<br>-- | --<br>-- | 4230<br>-- | --<br>-- | 4230 | --<br>338 | 4568 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | | 5794856 |

## РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячий циркуляционный Т3,Т4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 5775,73<br>990,70 | 74,83<br>27,93 | 202151<br>34675 | 2620<br>978 | 164856 | 34939<br>18967 | 256057 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 70 | 4278,13<br>826,62 | 55,91<br>21,19 | 299469<br>57863 | 3913<br>1483 | 237693 | 58160<br>28610 | 386239 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 144 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 115 | 3781,67<br>643,36 | 31,74<br>11,84 | 434892<br>73986 | 3651<br>1362 | 357255 | 73842<br>40699 | 549432 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 145 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 165 | 3114,72<br>643,36 | 31,74<br>11,84 | 513929<br>106154 | 5237<br>1954 | 402538 | 105947<br>49591 | 669466 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 146 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 2770,05<br>643,36 | 31,74<br>11,84 | 221604<br>51469 | 2539<br>947 | 167596 | 51368<br>21838 | 294810 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 260 | 2394,67<br>643,36 | 31,74<br>11,84 | 622614<br>167274 | 8252<br>3078 | 447088 | 166946<br>63164 | 852724 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 148 | 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 170 | 2297,38<br>643,36 | 31,74<br>11,84 | 390555<br>109371 | 5396<br>2013 | 275788 | 109157<br>39977 | 539689 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 149 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 84,53 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 59847<br>-- | --<br>-- | 59847 | --<br>4788 | 64635 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | | | 3613052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8.Система бытовой напорной канализации К1Н** | | | | | | | | | |
| 195 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 4462,28<br>1410,20 | 121,82<br>34,61 | 111557<br>35255 | 3045<br>865 | 73257 | 35398<br>11757 | 158711 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | 158711 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 22870160 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (2 %) | 457 403 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %) | 303 258 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 472 616 |
| Итого | 24 103 438 |
| понижающий коэффициент к=0,9999848230 | 24 103 072 |
| НДС (12 %) | 2 892 369 |
| Итого | 26 995 441 |

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ89VJE00039362

_____ А.С.Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е.Койпашов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Расследование проверки