Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар. Корректировка проекта.
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

~~Акт №63 от 01.08.2022г.~~

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах II квартал 2022г (редакция АВС 2022.2 от 14.04.2022г)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция										
		П1В1										
188	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1		82576,33 71580,10	4153,59 1229,78	82576 71580	4154 1230	6842	71354 12314	166 244
189	Прайс"XRC"	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Приточно-вытяжная установка в комплекте с фильтром, секцией нагрева, секцией охлаждения, вентиляторным блоком, двигателем, с шумоглушителем клапаном, шкафом автоматики KLASIK-R-9-XL-H-AC/IE2/15/0/15/0-G4-G4-HW/IR/2/6-CW/4R/2/4-R1-X-X**	компл	1		26189325,00 --	-- --	26189325 --	-- --	26189325	-- --	26 189 325
		П1										
197	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки металлические/диффузор/, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	48		2137,29 1843,08	70,79 19,09	102590 88468	3398 916	10724	87597 15215	205 402
198	ПРАЙС ТОО " КИП Technology"	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Многоконусный струйный диффузор CKDa 1-400**	шт	48		76658,93 --	-- --	3679629 --	-- --	3679629	-- 294370	3 973 999
204	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	1		3856,04 2859,35	180,53 65,44	3856 2859	180 65	817	2866 538	7 260
205	246-304-0969 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм/1600х1000мм прим**	шт.	1		45810,00 --	-- --	45810 --	-- --	45810	-- 3665	49 475
		В1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки металлические/диффузор/, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	48	2137,29 1843,08	70,79 19,09	102590 88468	3398 916	10724	87597 15215	205 402
212	ПРАЙС ТОО " КИП Technology"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Многоконусный струйный диффузор CKDa 1-400	шт	48	76658,93 --	-- --	3679629 --	-- --	3679629	-- 294370	3 973 999
		П2В2									
219	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82576,33 71580,10	4153,59 1229,78	82576 71580	4154 1230	6842	71354 12314	166 244
220	Прайс"NRC"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Приточно-вытяжная установка в комплекте с фильтром, секцией нагрева, секцией охлаждения, вентиляторным блоком, двигателем, с шумоглушителем клапаном, шкафом автоматики VERSO-R-50-L-H-PM	компл	1	11080395,00 --	-- --	11080395 --	-- --	11080395	-- --	11 080 395
		П2									
227	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки металлические/диффузор/, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	36	2137,29 1843,08	70,79 19,09	76942 66351	2548 687	8043	65697 11411	154 051
228	ПРАЙС ТОО " КИП Technology"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Многоконусный струйный диффузор CKDa 1-400	шт	36	76658,93 --	-- --	2759721 --	-- --	2759721	-- 220778	2 980 499
234	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	1	3856,04 2859,35	180,53 65,44	3856 2859	180 65	817	2866 538	7 260
235	246-304-0961 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	1	31228,00 --	-- --	31228 --	-- --	31228	-- 2498	33 726
		В2									
240	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки металлические/диффузор/, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	36	2137,29 1843,08	70,79 19,09	76942 66351	2548 687	8043	65697 11411	154 051
241	ПРАЙС ТОО " КИП Technology"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Многоконусный струйный диффузор CKDa 1-400	шт	36	76658,93 --	-- --	2759721 --	-- --	2759721	-- 220778	2 980 499
		П3В3									
248	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82576,33 71580,10	4153,59 1229,78	82576 71580	4154 1230	6842	71354 12314	166 244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Прайс"NRC"	Приточно-вытяжная установка в комплекте с фильтром, секцией нагрева, секцией охлаждения, вентиляторным блоком, двигателем, с шумоглушителем клапаном, шкафом автоматики VERSO-R-40-L-H-PM	компл	1	9401670,00 --	-- --	9401670 --	-- --	9401670	-- --	9 401 670
		П3									
261	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	1	3856,04 2859,35	180,53 65,44	3856 2859	180 65	817	2866 538	7 260
262	246-304-0855 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	22005,00 --	-- --	22005 --	-- --	22005	-- 1760	23 765
263	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69 7052,29	119,38 19,09	7900 7052	119 19	729	6930 1186	16 016
264	246-306-0523 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	25945,00 --	-- --	25945 --	-- --	25945	-- 2076	28 021
		В3									
275	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69 7052,29	119,38 19,09	7900 7052	119 19	729	6930 1186	16 016
276	246-306-0523 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	25945,00 --	-- --	25945 --	-- --	25945	-- 2076	28 021
		П4									
277	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82576,33 71580,10	4153,59 1229,78	82576 71580	4154 1230	6842	71354 12314	166 244
278	Прайс"NRC"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Приточно-вытяжная установка в комплекте с фильтром, секцией нагрева, секцией охлаждения, вентиляторным блоком, двигателем, с шумоглушителем клапаном, шкафом автоматики VERSO-S-20-X-H-PM	компл	1	2861325,00 --	-- --	2861325 --	-- --	2861325	-- --	2 861 325
297	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69 7052,29	119,38 19,09	7900 7052	119 19	729	6930 1186	16 016
298	246-306-0503 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	16080,00	--	16080	--	16080	--	17 366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1286	
		П5									
301	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82576,33 71580,10	4153,59 1229,78	82576 71580	4154 1230	6842	71354 12314	166 244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	Прайс"NRC"	Приточно-вытяжная установка в комплекте с фильтром, секцией нагрева, секцией охлаждения, вентиляторным блоком, двигателем, с шумоглушителем клапаном, шкафом автоматики VERSO-S-10-X-H-PM	компл	1	2417040,00 --	-- --	2417040 --	-- --	2417040	-- --	2 417 040
315	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69 7052,29	119,38 19,09	7900 7052	119 19	729	6930 1186	16 016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	246-306-0510 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	19135,00 --	-- --	19135 --	-- --	19135	-- 1531	20 666
		П6									
317	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82576,33 71580,10	4153,59 1229,78	82576 71580	4154 1230	6842	71354 12314	166 244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	Прайс"NRC"	Приточно-вытяжная установка в комплекте с фильтром, секцией нагрева, секцией охлаждения, вентиляторным блоком, двигателем, с шумоглушителем клапаном, шкафом автоматики VERSO-S-20-X-H-PM	компл	1	2579040,00	--	2579040	--		--	2 579 040
332	246-304-0711 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1	11593,00 --	-- --	11593 --	-- --	11593	-- 927	12 520
333	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	12,8	8855,20 2340,54	56,37 22,82	113347 29959	721 292	82667	29646 11439	154 432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В4									
337	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338	Прайс"NRC"	Вентиляторы крышные марки VKR63/50-4Dpr	шт	1	778082,14 --	-- --	778082 --	-- --	778082	-- --	778082
339	Прайс"NRC"	Крышный переход KPU 63	шт	1	116392,86 --	-- --	116393 --	-- --	116393	-- 9311	125704
353	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69	119,38	7900	119	729	6930	16 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7052,29	19,09	7052	19		1186	
354	246-306-0511 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	23093,00 --	-- --	23093 --	-- --	23093	-- 1847	24 940
		B5									
355	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	Прайс"NRC"	Вентиляторы крышные марки VKR63/50-4Dpr	шт	1	1195403,57 --	-- --	1195404 --	-- --	1195404	-- --	1195404
357	Прайс ООО " КНН Technology"	Крышный переход KPU 90	шт	1	151889,29 --	-- --	151889 --	-- --	151889	-- 12151	164040
371	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69 7052,29	119,38 19,09	7900 7052	119 19	729	6930 1186	16 016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	246-306-0503 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	16080,00 --	-- --	16080 --	-- --	16080	-- 1286	17 366
		B6									
373	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374	Прайс"NRC"	Вентиляторы крышные марки VKR90/56-4Dpr	шт	1	1195403,57 --	-- --	1195404 --	-- --	1195404	-- --	1195404
375	Прайс"NRC"	Крышный переход KPU 63	шт	1	116392,86 --	-- --	116393 --	-- --	116393	-- 9311	125704
376	1308-0205-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	1	2788,44 2585,26	113,44 47,67	2788 2585	114 48	89	1896 375	5058
377	Прайс"NRC"	Регулятор скорости VACON 0020-3L-0012-4	шт	1	355778,57 --	-- --	355779 --	-- --	355779	-- 28462	384241
		B7									
392	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	Прайс"NRC"	Вентиляторы крышные марки VKR 90/56-4Dpr	шт	1	778082,14 --	-- --	778082 --	-- --	778082	-- --	778082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	ПрайсТОО " КИП Technology"	Крышный переход KPU 90	шт	1	151889,29 --	-- --	151889 --	-- --	151889	-- 12151	164040
		В8									
411	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
412	Прайс"NRC"	Крышный вентилятор DYA 315 E430 /131852	шт	1	428023,21 --	-- --	428023 --	-- --	428023	-- --	428023
413	Прайс"NRC"	Крышный глушитель B8, DSS 280-10	шт	1	199666,07 --	-- --	199666 --	-- --	199666	-- 15973	215639
		В9									
427	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
428	Прайс"NRC"	Вентиляторы крышные марки VKR63/45-4Epr	шт	1	577830,36 --	-- --	577830 --	-- --	577830	-- --	577830
429	Прайс"NRC"	Крышный переход KPU 63	шт	1	116392,86 --	-- --	116393 --	-- --	116393	-- 9311	125704
		В10									
440	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
441	Прайс"NRC"	Крышный вентилятор VKR90/63-4Dpr/	шт	1	1195403,57 --	-- --	1195404 --	-- --	1195404	-- --	1195404
442	ПрайсТОО " КИП Technology"	Крышный переход KPU 90	шт	1	151889,29 --	-- --	151889 --	-- --	151889	-- 12151	164040
457	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7899,69 7052,29	119,38 19,09	15799 14105	239 38	1455	13860 2373	32 032
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
458	246-306-0511 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	23093,00 --	-- --	23093 --	-- --	23093	-- 1847	24 940
459	246-306-0529 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	32921,00 --	-- --	32921 --	-- --	32921	-- 2634	35 555
		В11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14132,03 10082,70	1644,55 672,69	14132 10083	1645 673	2404	10540 1974	26 646
461	Прайс"NRC"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вентиляторы крышные марки VKR63/45-4Epr	шт	1	577830,36 --	-- --	577830 --	-- --	577830	-- --	577830
462	Прайс"NRC"	Крышный переход KPU 63	шт	1	116392,86 --	-- --	116393 --	-- --	116393	-- 9311	125704
474	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69 7052,29	119,38 19,09	7900 7052	119 19	729	6930 1186	16 016
475	246-306-0510 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 О1 (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	19135,00 --	-- --	19135 --	-- --	19135	-- 1531	20 666
		B12									
478	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	13418,88 9602,57	1526,05 624,44	13419 9603	1526 624	2290	10022 1875	25 317
479	Прайс"NRC"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вентиляторы крышные марки VKR30/22-4Epr	шт	1	454775,00 --	-- --	454775 --	-- --	454775	-- --	454775
480	ПрайсТОО " КИП Technology"	Крышный переход KPU 56	шт	1	108137,50 --	-- --	108138 --	-- --	108138	-- 8651	116789
		BE1-BE2									
494	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	3856,04 2859,35	180,53 65,44	7712 5719	361 131	1632	5733 1076	14 520
495	246-304-0653 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	6856,00 --	-- --	6856 --	-- --	6856	-- 548	7 404
496	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3788,00 --	-- --	3788 --	-- --	3788	-- 303	4 091
		B13									
502	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	13418,88 9602,57	1526,05 624,44	13419 9603	1526 624	2290	10022 1875	25 317
503	Прайс"NRC"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вентиляторы крышные марки VKR30/22-4Epr	шт	1	454775,00 --	-- --	454775 --	-- --	454775	-- --	454775
504	ПрайсТОО " КИП Technology"	Крышный переход KPU 56	шт	1	108137,50	--	108138	--	108138	--	116789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8651	
510	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	3800,00	--	3800	--	3800	--	4 104
					--	--	--	--		304	
511	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	8198,00	--	8198	--	8198	--	8 854
					--	--	--	--		656	
515	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7899,69	119,38	7900	119	729	6930	16 016
					7052,29	19,09	7052	19		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516	246-306-0501 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	13930,00	--	13930	--	13930	--	15 044
					--	--	--	--		1114	
		РАЗДЕЛ 10.Холодоснабжение									
565	1120-2701-0201	Чиллеры, производительность до 5300 кВт. Монтаж	чиллер	1	519936,13	30055,10	519936	30055	1922	489079	1 089 736
					487958,60	11101,15	487959	11101		80721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566	ПрайсТОО " КИП Technology"	Чиллер в комплекте (гидромодуль с двумя насосами повышенного напора M 2P AЬ23P3 1 ел. Нагреватель для защиты от замерзания бака-аккумулятора RAG, комплект метров GM12, пружинные виброизолирующие опоры AVM+2,высокотемпературный пресостат блокирует работу, компрессора при превышений заданных значений, температуры TAT, реле протока FLS, TTL/RS485, последовательный интерфыейс INT1)	компл	1	66394517,86	--	66394518	--		--	66 394 518
					--	--	--	--	66394518	--	
		РАЗДЕЛ 11.ВД1,ВД2									
612	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2	13418,88	1526,05	26838	3052	4581	20045	50 634
					9602,57	624,44	19205	1249		3751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
613	Прайс ТОО "Vent Center"	Вентиляторы крышные марки ВЕНК-В-7,1 ДУ400-4-04-У1	компл	2	766038,93	--	1532078	--		--	1 532 078
					--	--	--	--	1532078	--	
614	Прайс ТОО "Vent Center"	Стакан монтажный СКМ-У-К8-58	шт	2	138157,50	--	276315	--	276315	--	298 420
					--	--	--	--		22105	
617	1120-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	4	4658,47	188,42	18634	754	4100	13761	34 987
					3445,00	65,44	13780	262		2592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
618	ПрайсТОО " КИП Technology"	Клапан противопожарный дымовай с эектромагнитом АЗЕН-3(120)-Н3-ОП-800400-ЭМ220	шт	4	103071,43	--	412286	--	412286	--	445 269
					--	--	--	--		32983	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**150 460 082**
		Временные здания и сооружения (2 %)					458 962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)					304 292				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**474 228**				
		Итого					**151 697 564**				
		понижающий коэффициент к=0,9999848230					**151 695 262**				
		НДС (12 %)					18 203 431				
		Итого					**169 898 693**				

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор
ТОО "УКС-РВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.Ж. Таскарин

Авторский надзор
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ М.Е. Кайланов

Расследование проверено

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г.Павлодар. Корректировка проекта.
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва Корректировка проекта.

Акт №64 от 01.08.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19

на Автоматизация системы мониторинга

Составлен(а) в ценах II квртал 2022г (редакция АВС 2022.2 от 14.04.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.GT1-GT14 Поверхносный двухосевой инклинометр										
1	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14		1046,55 1019,15	-- --	14652 14268	-- --	384	10701 2028	27381
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Датчик инклинометр BAYS40S542HD1000	шт	14		1283169,64 --	-- --	17964375 --	-- --	17964375	-- --	17964375
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Установочная пластина для инклинометра BAYS30S540AP3D00	шт	14		248973,21 --	-- --	3485625 --	-- --	3485625	-- 278850	3764475
4	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1.5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	60		2149,47 2099,45	-- --	128968 125967	-- --	3001	94475 17875	241319
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Терминальный резистор BAYS40ETERMRESIO	шт	3		95758,93 --	-- --	287277 --	-- --	287277	-- 22982	310259
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Струнный тензометр BAYS40VK4000VS00	шт	57		153214,29 --	-- --	8733215 --	-- --	8733215	-- 698657	9431872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									31739681
		РАЗДЕЛ 2.Гидравлическая система мониторинга осадки										
7	1311-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка приборов	шт	18		21031,18 4076,60	1964,58 1197,48	378561 73379	35363 21555	269819	71200 35981	485742
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Датчик H-Level BAYS40HLEV100000	шт	18		1685357,14 --	-- --	30336429 --	-- --	30336429	-- 2426914	32763343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									33249085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
31	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	2250	142,02 114,06	2,27 0,95	319545 256635	5108 2138	57802	186323 40478	546345
32	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1850	504,20 304,15	3,40 1,43	932770 562678	6291 2646	363801	407037 107189	1446996
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Кабель "витая" параFTP 2x2x0.5	м	3700	220,54 --	-- --	815998 --	-- --	815998	-- --	815998
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BAYS"	Кабель "витая" параFTP 4x2x0.5	м	200	330,80 --	-- --	66160 --	-- --	66160	-- --	66160
35	243-801-0103 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2x1,5 мм2	км	0,2	238630,00 --	-- --	47726 --	-- --	47726	-- 3818	51544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2927043
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								67 915 809
		Временные здания и сооружения (2 %)					981 386				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)					650 659				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 014 026				
		Итого					70 561 880				
		понижающий коэффициент к=0,9999848230					70 560 809				
		НДС (12 %)					8 467 297				
		Итого					79 028 106				

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592
Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362
_____ А.С.Таскарин

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К.Темирбулатов

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора
_____ И.Е.Койланов

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар. Корректировка проекта

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва. Корректировка проекта

Акт №65 от 01.08.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-22

Установка лифта (подъемника)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		1550463,21 1386059,33	39606,76 7329,81	1550463 1386059	39607 7330	124797	849967 192034	2592465
2	516-101-0320 РСНБ РК 2022	**Лифт грузопассажирский (0,63 м/с, г/п-1200 кг, 4 остановки)**	шт	1		8811290,00 --	-- --	8811290 --	-- --	8811290	-- --	8811290
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					11403754				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1386059				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						39607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							124797		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8811290		
		- Накладные расходы	Тенге								849967	
		- Сметная прибыль	Тенге								192034	

Временные здания и сооружения (2 %)	51 849
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	34 376
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	53 574
Итого	11 543 553
понижающий коэффициент к=0,9999848230	11 543 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					1 385 205				
		Итого					12 928 584				

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко С.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат № [illegible]
Аттестат № KZ7[illegible]E00029181
Аттестат № KZ39[illegible]E00029362

_____ С.А. Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ М.Е. Койпанов

Расследование проверено

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар

Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2022 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование
		8	20.03.19г.			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобрете	другие дополнит		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 603 846 545								
в том числе за месяц	257 601 614	230 001 442	257 601 614	230 001 442				27 600 172	257 601 614
	257 601 614	230 001 442	257 601 614	230 001 442				27 600 172	257 601 614
Удержание аванса 30%	77 280 484	77 280 484							77 280 484
Итого к оплате:									**180 321 130**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №66 от 10.10.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Двери										
67	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до /2,1/ м2. Установка**	м2	22,47		4239,57	67,87	95263	1526	14451	55178	162476
						3528,54	30,33	79286	682		12035	
68	223-207-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /дверь 2п/**	м2	5,67		46884,00	--	265832	--	265832	--	287099
						--	--	--	--		21267	
69	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	12,6		27378,00	--	344963	--	344963	--	372560
						--	--	--	--		27597	
70	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	4,2		55181,00	--	231760	--	231760	--	250301
						--	--	--	--		18541	
71	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	11		2760,00	--	30360	--	30360	--	32789
						--	--	--	--		2429	
72	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	3		10350,50	2,28	31052	7	25296	3967	37820
						1916,22	--	5749	--		2801	
		РАЗДЕЛ 7.Устройство полов.										
		Помещения на отм.-3,300										
		Тип 4										
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	20,3		1005,42	34,86	20410	708	9667	9820	32648
						494,34	20,29	10035	412		2418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 25 мм	м2	20,3	130,84 6,11	5,96 3,35	2656 124	121 68	2411	180 227	3063
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,3	4221,79 1759,56	93,14 48,96	85702 35719	1891 994	48092	34510 9617	129829
		Тип 4а									
105	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,67	4221,79 1759,56	93,14 48,96	53490 22294	1180 620	30016	21539 6002	81031
		Помещения на отм.0,000									
		Тип 7									
127	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70,5	4573,89 2272,48	26,75 11,09	322459 160210	1886 782	160363	151332 37904	511695
128	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	130,3	2435,28 443,54	2,54 1,15	317317 57793	331 150	259193	54467 29742	401526
129	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	7,66	231,64 198,54	1,69 0,76	1774 1521	13 6	240	1435 257	3466
		Помещения по грунту									
		Тип 9									
141	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50,6	4573,89 2272,48	26,75 11,09	231439 114987	1353 561	115099	108616 27205	367260
142	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,8	2435,28 443,54	2,54 1,15	79877 14548	84 38	65245	13711 7487	101075
143	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	3,38	231,64 198,54	1,69 0,76	783 671	6 3	106	633 113	1530
		Тип 10									
144	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	159,5	4573,89 2272,48	26,75 11,09	729535 362461	4267 1769	362807	342376 85754	1157665
145	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	23,1	231,64 198,54	1,69 0,76	5351 4586	39 18	726	4328 774	10453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плита пола см.часть КЖ									
170	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Покрытия /синтетическое GRABOSPORT SUPREME/. Устройство на клее.	м2 покрытия	1108	11740,58 371,69	59,75 24,77	13008563 411833	66203 27445	12530527	412918 1073718	14495200
171	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	91,7	301,74 123,12	3,06 1,24	27670 11290	281 114	16099	10720 3071	41461
172	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	24,1	231,64 198,54	1,69 0,76	5583 4785	40 18	758	4515 808	10906
		Помещения на отм.+5,400									
		Тип 6									
191	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	56,77	4573,89 2272,48	26,75 11,09	259660 129009	1519 630	129132	121860 30522	412042
192	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,1	2435,28 443,54	2,54 1,15	68431 12463	71 32	55897	11746 6414	86591
		Тип 15									
218	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	121,5	191,60 87,99	3,10 0,38	23279 10691	376 46	12212	7409 2456	33144
		Тип 16									
227	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	125	191,60 87,99	3,10 0,38	23950 10999	388 48	12563	7623 2526	34099
		Помещения на отм.+11,295									
		Тип 20 (эксплуатируемая кровля)									
305	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ.	Покрытия. Утепление /гравием/т.20 мм	м3 утеплителя	24,62	6413,45 3827,39	2586,06 685,82	157899 94230	63669 16885	--	102226 20810	280935
306	ТПРАЙС-ЛИСТ	Керамзит М400 фракции 10-20мм	м3	25,3586	18500,00 --	-- --	469134 --	-- --	469134	-- 37531	506665
		Тип 21 (поле для мини-футбола)									
319	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом. т.190-230 мм	м3 утеплителя	269,325	6413,45 3827,39	2586,06 685,82	1727302 1030812	696490 184708	--	1118278 227647	3073227
320	ТПРАЙС-ЛИСТ	Керамзит М400 фракции 10-20мм	м3	277,40475	18500,00 --	-- --	5131988 --	-- --	5131988	-- 410559	5542547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1282,5	952,06	152,54	1221017	195632	585244	451094	1805875
					343,19	39,13	440141	50184		133765	
322	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до 60 мм	м2 стяжки	1282,5	1227,78	101,86	1574628	130635	1370955	99330	1807876
323	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,372625	22870,51	2093,28	54263	4966	100	46722	109064
					20735,23	904,67	49197	2146		8079	
324	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм -д.4 мм 100х100мм	т	2,372625	567060,00	--	1345421	--	1345421	--	1453055
					--	--	--	--		107634	
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
327	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Устройство теплоизоляционного слоя /50/ мм -АР-23 п.прим.4	м2	18,48	8060,35	4,18	148955	77	141781	5699	167026
					384,01	1,47	7097	27		12372	
328	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание по сетке /полимерной/ без устройства каркаса улучшенное стен	м2	18,48	3239,77	42,04	59871	777	21158	30695	97811
					2052,80	23,44	37936	433		7245	
		Первый этаж.									
		Потолок.									
336	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	500	2108,78	213,92	1054390	106960	--	797776	2000339
					1894,86	99,58	947430	49790		148173	
337	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	500	4199,00	--	2099500	--	2099500	--	2267460
					--	--	--	--		167960	
338	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз /2 мм/. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	84,5	1067,68	6,02	90219	509	25741	51324	152866
					757,03	2,19	63969	185		11323	
		Стены.									
340	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛ/	м2 стен (за вычетом проемов)	48,85	3337,88	20,38	163055	996	90571	64705	245981
					1463,41	8,33	71488	407		18221	
341	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ/	м2 стен (за вычетом проемов)	40,3	3455,48	20,38	139256	822	79459	53380	208047
					1463,41	8,33	58975	336		15411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,3	596,37	2,32	83074	324	24042	47053	140537
					421,45	0,78	58708	109		10410	
344	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2353,8	602,45	4,49	1418047	10568	470902	753169	2344903
					397,90	2,07	936577	4872		173687	
347	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	800	5005,58	21,15	4004464	16920	--	1681274	6140597
					2617,15	9,84	2093720	7872		454859	
		Второй этаж.									
		Стены.									
352	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛ/	м2 стен (за вычетом проемов)	180,9	3337,88	20,38	603822	3687	335404	239615	910912
					1463,41	8,33	264731	1507		67476	
353	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ/	м2 стен (за вычетом проемов)	90,5	3455,48	20,38	312721	1845	178437	119874	467202
					1463,41	8,33	132439	754		34607	
356	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	414,2	596,37	2,32	247016	961	71490	139908	417878
					421,45	0,78	174565	323		30953	
358	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1103,1	432,88	1,10	477510	1214	92715	307346	847644
					347,73	0,54	383581	596		62788	
359	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1103,1	214,69	0,47	236825	519	34825	161384	430066
					182,65	0,22	201481	243		31858	
360	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	785,2	5005,58	21,15	3930381	16607	1858788	1650168	6026991
					2617,15	9,84	2054986	7726		446441	

РАЗДЕЛ 9.Кровля из панелей АР-60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля из поликарбонатного листа АР-63									
375	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /водоотводящий лоток АР-64 п.прим.3/	м2 покрытия	2,52	5291,31 1640,58	22,37 5,45	13334 4134	57 14	9143	3816 1372	18522
376	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /обшивка по периметру карниза АР-58 п.прим.4/	м2 покрытия	825	1716,30 1640,58	22,37 5,45	1415948 1353479	18455 4496	44014	1249339 213221	2878508
		Шахты дымоудаления АР-58 п.прим3									
381	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты. Установка	м2 поверхности зонта	36,5	9981,90 1534,37	185,20 76,36	364339 56005	6760 2787	301574	57616 33756	455711
		РАЗДЕЛ 10.Плоская (рулонная) кровля									
385	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /т.4 мм/. Устройство /Вдж-1,2,3,4 АР-67 п.прим.2/	м2 покрытия	57,2	32690,46 1640,58	22,37 5,45	1869894 93841	1280 312	1774773	86621 156521	2113036
386	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /АР-67 п.прим.5/	м2 покрытия	110,676	5291,31 1640,58	22,37 5,45	585621 181573	2476 603	401572	167602 60258	813481
		РАЗДЕЛ 11.Вентшахты АР-70,71									
433	1112-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Аэраторы. Устройство	шт.	13	11468,18 792,16	6,34 3,71	149086 10298	82 48	138706	9519 12688	171293
434	ТПРАЙС-ЛИСТ	Керамзит М400 фракции 10-20мм	м3	0,026	18500,00 --	-- --	481 --	-- --	481	-- 38	519
435	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ.	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных	м шва	50,22	1065,85 961,69	4,02 1,82	53527 48296	201 91	5030	57097 8850	119474
436	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-компенсатор АР-71	т стальных элементов	0,2394564	746164,30 92778,56	9291,46 2077,63	178674 22216	2225 498	154233	26802 16438	221915
		РАЗДЕЛ 12.Ограждения									
		Ограждение смотровой площадки ОГ-1 (АР-25 п.прим.2)									
437	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	57,1	1028,54 810,61	121,88 50,99	58730 46286	6960 2912	5484	58053 9343	126126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	222-503-0305 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	57,1	47132,00	--	2691237	--	2691237	--	2906536
					--	--	--	--		215299	
		Ограждение трибун ОГ-2 (АР-25 п.прим.3)									
439	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	52	1028,54	121,88	53484	6337	4995	52868	114860
					810,61	50,99	42152	2651		8508	
440	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	52	19699,00	--	1024348	--	1024348	--	1106296
					--	--	--	--		81948	
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка (фасад)									
		Цоколь (АР-16,65,66)									
451	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка гранитными плитами /400х600/ полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	235,3	39873,38	142,29	9382206	33480	377984	7189874	17897847
					38124,70	70,55	8970742	16600		1325767	
452	1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100. до 30 мм	м2 поверхности облицовки	235,3	-552,89	-23,99	-130095	-5645	--	-101788	-250434
					-528,90	-11,84	-124450	-2786		-18551	
453	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	235,3	17098,00	--	4023159	--	4023159	--	4345012
					--	--	--	--		321853	
454	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,938872	1029630,00	--	1996321	--	1996321	--	2156027
					--	--	--	--		159706	
455	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,092317	191,06	4,47	4221	99	2471	1151	5801
					74,73	0,76	1651	17		430	
		Утепление и изоляция ниже отм.0,000 (часть КЖ, АР-65 узел 7/16)									
471	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	175,6	1202,97	28,40	211242	4987	132329	69409	303104
					420,99	4,03	73926	708		22452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме, т.100 мм									
			м3 изоляции	17,56	91467,65	1958,88	1606172	34398	916031	507517	2282784
					37342,98	685,82	655743	12043		169095	
473	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим	/Обшивка/ изоляционным материалом-PLANTER-geo	м2 поверхности облицовки	175,6	953,09	0,29	167363	51	158441	7117	188439
					50,52	0,14	8871	25		13958	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								94478090

Временные здания и сооружения (2 %)	1 889 562
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	1 252 779
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 952 409**
Итого	**99 572 840**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**99 571 329**
НДС (12 %)	11 948 559
Итого	**111 519 888**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №67 от 10.10.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование										
17	Прайс ТОО "Logic System Ltd"п.103	Сиденья для трибун пластиковые. Схема крепления на металлическое основание, установленное на пол	шт	978		53482,14	--	52305533	--		--	52305533
						--	--	--	--	52305533	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									52305533

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 046 111**
Итого	**53 351 644**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**53 350 834**
НДС (12 %)	6 402 100
Итого	**59 752 934**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е.Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №68 от 10.10.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35		1161,70	1,99	40660	70	74	39728	86819
						1157,60	0,65	40516	23		6431	
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20		1119,82	4,89	22396	98	99	21786	47717
						1110,03	1,50	22201	30		3535	
23	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	35		314,00	--	10990	--	10990	--	11869
						--	--	--	--		879	
24	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	20		1735,00	--	34700	--	34700	--	37476
						--	--	--	--		2776	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация дождевая К2										
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	111,34		114,77	3,10	12777	344	5316	4940	19134
						63,92	0,38	7117	42		1417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2	222,68	158,83	4,04	35368	900	28218	4401	42951
					28,07	0,57	6251	127		3182	
59	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	30	319,00	--	9570	--	9570	--	10336
					--	--	--	--		766	
60	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара.Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5629,00	--	22516	--	22516	--	24317
					--	--	--	--		1801	
		РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел В1									
		Кран пожарный(42 комплекта)									
100	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	14	34369,59	178,16	481174	2494	454626	24359	545976
					1718,15	57,27	24054	802		40443	
103	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	14	24927,00	--	348978	--	348978	--	376896
					--	--	--	--		27918	
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод хоз. питьевой противопожарный В1									
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	203,47	114,77	3,10	23352	630	9716	9027	34969
					63,92	0,38	13006	77		2590	
114	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2	406,94	158,82	4,03	64630	1640	51567	8041	78485
					28,07	0,57	11423	232		5814	
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	242	936,24	111,72	226570	27036	92589	90554	342493
					441,92	50,43	106945	12204		25369	
118	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	132	201,00	--	26532	--	26532	--	28655
					--	--	--	--		2123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	60,5	225,00	--	13613	--	13613	--	14702
					--	--	--	--		1089	
120	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	35,2	289,00	--	10173	--	10173	--	10987
					--	--	--	--		814	
121	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	383,00	--	8426	--	8426	--	9100
					--	--	--	--		674	
122	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	320	2188,13	20,94	700202	6701	3735	676042	1486343
					2155,52	0,23	689766	74		110099	
123	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	70	269,00	--	18830	--	18830	--	20336
					--	--	--	--		1506	
124	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 15/прим мм	м	250	269,00	--	67250	--	67250	--	72630
					--	--	--	--		5380	
125	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	320	936,24	111,72	299597	35751	122432	119741	452883
					441,92	50,43	141414	16138		33546	
126	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	275	201,00	--	55275	--	55275	--	59697
					--	--	--	--		4422	
127	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	77	225,00	--	17325	--	17325	--	18711
					--	--	--	--		1386	
128	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	5449,97	372,84	27250	1865	2579	22764	54015
					4561,18	84,54	22806	423		4001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячий циркуляционный Т3,Т4									
147	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2394,67	31,74	383147	5078	275131	102734	524751
					643,36	11,84	102937	1894		38870	
148	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2297,38	31,74	160816	2222	113559	44947	222224
					643,36	11,84	45035	829		16461	
149	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,53	708,00	--	17367	--	17367	--	18756
										1389	
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	97,84	114,77	3,10	11228	303	4672	4341	16816
					63,92	0,38	6254	37		1246	
151	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2	195,68	158,82	4,03	31078	789	24796	3867	37741
					28,07	0,57	5493	112		2796	
154	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	895	936,24	111,72	837935	99990	342427	334900	1266658
					441,92	50,43	395518	45135		93826	
155	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	187	201,00	--	37587	--	37587	--	40594
					--	--	--	--		3007	
156	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	286	225,00	--	64350	--	64350	--	69498
					--	--	--	--		5148	
157	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	88	289,00	--	25432	--	25432	--	27467
					--	--	--	--		2035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	181,5	343,00	--	62255	--	62255	--	67235
					--	--	--	--		4980	
159	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	126,5	383,00	--	48450	--	48450	--	52326
					--	--	--	--		3876	
160	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	77	557,00	--	42889	--	42889	--	46320
					--	--	--	--		3431	
161	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	38,5	775,00	--	29838	--	29838	--	32225
					--	--	--	--		2387	
162	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	290	2188,13	20,94	634558	6073	3384	612663	1346998
					2155,52	0,23	625101	67		99777	
163	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	50	269,00	--	13450	--	13450	--	14526
					--	--	--	--		1076	
164	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 15/прим мм	м	240	269,00	--	64560	--	64560	--	69725
					--	--	--	--		5165	
165	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	290	936,24	111,72	271510	32399	110954	108515	410426
					441,92	50,43	128157	14625		30401	
166	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	264	201,00	--	53064	--	53064	--	57309
					--	--	--	--		4245	
167	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	55	225,00	--	12375	--	12375	--	13365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:			--	--	--	--		990	
		Временные здания и сооружения (2 %)	**Тенге**								8222457
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)				164 449					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				109 030					
		Итого				**169 919**					
		понижающий коэффициент к=0,9999848230				**8 665 855**					
		НДС (12 %)				**8 665 723**					
		Итого				1 039 887					
						9 705 610					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №69 от 10.10.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Охранопожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
		Модуль пожарной панели										
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Модуль адресного шлейфа, 300мА LSN 0300 A	шт	8		114143,48	--	913148	--	913148	--	986200
						--	--	--	--		73052	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Батарея 12В,24 Ач IPS-BAT12V-27AH	шт	4		43341,07	--	173364	--	173364	--	187233
						--	--	--	--		13869	
		Извещатель пожарный										
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Извещатель пожарный дымовой оптический/ адресно-аналоговый FAP-520	шт	439		91651,16	--	40234859	--	40234859	--	43453648
						--	--	--	--		3218789	
		РАЗДЕЛ 3.Система газового пожаротушения										
		Извещатели										
82	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Магнитный контакт ISP-MCS2-FP110	шт	20		19188,93	--	383779	--	383779	--	414481
						--	--	--	--		30702	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**45041562**

Временные здания и сооружения (2 %)	900 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	597 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**930 793**
Итого	**47 470 437**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**47 469 717**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС (12 %)					5 696 366					
	Итого					**53 166 083**					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №70 от 10.10.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

СКС

Составлен(а) в текущих ценах на 14.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пассивное оборудование										
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Шкаф настенный, навесной 19 15U SHIP 5615.01.100	шт	2		70990,18	--	141980	--		--	141980
						--	--	--	--	141980	--	
		РАЗДЕЛ 5.Материалы для монтажа										
50	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	537		642,54	177,36	345044	95242	6541	203899	592859
						453,00	74,36	243261	39931		43916	
51	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Лоток проволочный 50х50, L=3000 мм FC5005	шт	129		4464,11	--	575870	--	575870	--	621940
						--	--	--	--		46070	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Лоток проволочный 50х100, L=3000 мм FC5010	шт	35		5317,23	--	186103	--	186103	--	200991
						--	--	--	--		14888	
53	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Лоток проволочный 50х200, L=3000 мм FC5020	шт	15		6717,05	--	100756	--	100756	--	108816
						--	--	--	--		8060	
54	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	шт	537		451,52	--	242466	--	242466	--	261862
						--	--	--	--		19396	
55	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Соединительная пластина с отверстием по центру FC37306	шт	358		458,48	--	164136	--	164136	--	177267
						--	--	--	--		13131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Соединительная с 7 отверстиями FC34247	шт	48	626,79	–	30086	–	30086	–	32493
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		–	–	–	–		2407	
	Временные здания и сооружения (2 %)					42 764					2138208
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)					28 353					
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**44 186**					
	Итого					**2 253 511**					
	понижающий коэффициент к=0,9999848230					**2 253 477**					
	НДС (12 %)					270 417					
	Итого					**2 523 894**					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Ежемесячно проверяется

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №71 от 10.10.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЩО-1										
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
						4076,60	47,67	4077	48		654	
2	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
						--	--	--	--		591	
4	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1		5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
						--	--	--	--		455	
5	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	6		1242,00	--	7452	--	7452	--	8048
						--	--	--	--		596	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	6		14033,04	--	84198	--	84198	--	90934
						--	--	--	--		6736	
		ЩО-2										
7	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
						4076,60	47,67	4077	48		654	
8	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
						--	--	--	--		503	
10	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1		5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
						--	--	--	--		455	
11	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	6		1242,00	--	7452	--	7452	--	8048
						--	--	--	--		596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО-3									
12	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
13	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
15	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
16	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	8	1242,00	--	9936	--	9936	--	10731
					--	--	--	--		795	
		ЩО-4									
17	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
18	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
20	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
21	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	10	1242,00	--	12420	--	12420	--	13414
					--	--	--	--		994	
		ЩО-5									
22	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
23	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
25	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
26	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	5	1242,00	--	6210	--	6210	--	6707
					--	--	--	--		497	
		ЩО-6									
27	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
28	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	247-204-1031 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4870,00	--	4870	--	4870	--	5260
					--	--	--	--		390	
31	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--		458	
32	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	3	1242,00	--	3726	--	3726	--	4024
					--	--	--	--		298	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	4	14033,04	--	56132	--	56132	--	60623
					--	--	--	--		4491	
		ЩО-7									
34	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
35	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
37	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
38	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	6	1242,00	--	7452	--	7452	--	8048
					--	--	--	--		596	
		ЩО-8									
39	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
40	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31/32 IP54 УХЛ3	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
					--	--	--	--		840	
42	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
43	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	10	1242,00	--	12420	--	12420	--	13414
					--	--	--	--		994	
		ЩО-9									
44	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
45	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31/ЩРв-9	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
48	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	5	1242,00	--	6210	--	6210	--	6707
					--	--	--	--		497	
		ЩО-10									
49	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
50	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
52	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
53	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	8	1242,00	--	9936	--	9936	--	10731
					--	--	--	--		795	
		ЩАО-1									
54	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
55	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
57	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
58	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	4	1242,00	--	4968	--	4968	--	5365
					--	--	--	--		397	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	2	14033,04	--	28066	--	28066	--	30311
					--	--	--	--		2245	
		ЩАО-2									
60	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
61	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
63	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	4	1242,00	--	4968	--	4968	--	5365
					--	--	--	--		397	
65	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	4	14033,04	--	56132	--	56132	--	60623
					--	--	--	--		4491	
		ЩАО-3									
66	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
67	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31/ЩРв-32	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
					--	--	--	--		840	
69	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
70	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	7	1242,00	--	8694	--	8694	--	9390
					--	--	--	--		696	
71	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	1	14033,04	--	14033	--	14033	--	15156
					--	--	--	--		1123	
		ЩАО-4									
72	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
73	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
75	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
76	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	5	1242,00	--	6210	--	6210	--	6707
					--	--	--	--		497	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	1	14033,04	--	14033	--	14033	--	15156
					--	--	--	--		1123	
		ЩАО-5									
78	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
79	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
82	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	7	1242,00	--	8694	--	8694	--	9390
					--	--	--	--		696	
		ЩАО-6									
83	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
84	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31/ЩРв-15/прим	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
86	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
87	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	5	1242,00	--	6210	--	6210	--	6707
					--	--	--	--		497	
88	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	2	14033,04	--	28066	--	28066	--	30311
					--	--	--	--		2245	
		ЩАО-7									
89	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
90	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
92	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
93	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	9	1242,00	--	11178	--	11178	--	12072
					--	--	--	--		894	
94	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	1	14033,04	--	14033	--	14033	--	15156
					--	--	--	--		1123	
		ЩАО-8									
95	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
96	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
99	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	8	1242,00	--	9936	--	9936	--	10731
					--	--	--	--		795	
		РАЗДЕЛ 1.Светильники светодиодные									
105	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Самат Шоу Техник"	Прожектор светодиодный со степенью защиты IP65 и светодиодами типа SMD 1x120Bm LED AZS 120W 6000K	шт	30	44277,77	--	1328333	--	1328333	--	1434600
					--	--	--	--		106267	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2327993

Временные здания и сооружения (2 %)	46 560
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	30 869
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 108**
Итого	**2 453 530**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**2 453 493**
НДС (12 %)	294 419
Итого	**2 747 912**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С.Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов