Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик : **ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"**

Объект : **Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Аккум, Казыгуртского района, Туркестанской области**

Договор №16 от 05.06.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№16	05.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Аккум, Казыгуртского района, Туркестанской области	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Ерболкызы Г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Объект : Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Аккум, Казыгуртского района, Туркестанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 05.06.2023

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВЛ-10кВ									
1	1	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12984	155717,12 75622,25	77419,04 26539,53	20218,26 9818,78	10013,09 3445,88	386,40	10611,74 2466,37	33296,37
2	3	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	Разрядники (Ограничитель). Установка с помощью механизмов	комплект	1	13579,89 6260,55	6997,74 2009,72	13580,00 6261,00	6998,00 2010,00	322,00	6616,00 1616,00	21812,00
3	4	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединитель. Установка с помощью механизмов	комплект	1	20630,96 14746,80	5726,20 2406,83	20631,00 14746,75	5726,00 2406,75	158,00	13723,00 2748,25	37402,25
4	7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с приставом.Установка	опора	1	21685,78 9770,36	11013,60 5044,42	21685,77 9770,36	11013,59 5044,41	901,82	11851,82 2683,00	46220,59
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ					**76115,03** **40596,89**	**33750,68** **12907,04**	**1768,22** **0,00**	**42802,56** **9513,62**	**128431,21**
			Раздел 2: ВЛИ-0,4кВ									
5	9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (3 провода при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7776	133465,57 59825,01	42294,56 13970,13	103782,80 46519,90	32888,30 10863,20	24374,60	45906,50 11975,10	161664,40
6	10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	1	3427,42 1571,03	1856,40 764,71	3427,42 1571,03	1856,39 764,71		1868,58 423,68	5719,68
7	11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	901,83	5744,79 1312,80	17722,84
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4кВ					**117875,47** **53090,48**	**39508,57** **13809,35**	**25276,43** **0,00**	**53519,87** **13711,58**	**185106,92**
			Раздел 3: Оборудование									
8	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,22	1175,79 392,24	27,45 3,76	6137,60 2047,40	143,20 19,60	3946,80	1922,40 644,80	8704,80
9	26	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16576,31 4901,52	10291,79 4719,75	16576,00 4902,00	10292,00 4720,00	1383,00	7697,00 1942,00	26215,00
10	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,05	1175,79 392,24	27,45 3,76	15344,00 5118,50	358,00 49,00	9867,00	4806,00 1612,00	21762,00
11	30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(для КТПН)	м	12	975,49 252,21	31,48 9,94	11705,80 3026,60	377,60 119,20	8301,60	2265,00 1117,60	15088,40
			Итого по разделу 3: Оборудование					**49763,40** **15094,50**	**11170,80** **4907,80**	**23498,40** **0,00**	**16690,40** **5316,40**	**71770,20**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге.
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: План организации рельефа КТПН №1 400 кВА									
12	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материал основания в плотном теле	1,768	5767,12 200,38	1449,48 338,06	10196,30 354,30	2562,70 597,70	7279,30	1028,10 897,90	12122,30
			Итого по разделу 4: План организации рельефа КТПН №1 400 кВА					**10196,30** **354,30**	**2562,70** **597,70**	**7279,30** **0,00**	**1028,10** **897,90**	**12122,30**
			Раздел 5: План организации рельефа КТПН №2 100 кВА									
13	38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3,36	5767,12 200,38	1449,48 338,06	19377,60 673,20	4870,20 1135,80	13834,00	1954,00 1706,60	23038,20
			Итого по разделу 5: План организации рельефа КТПН №2 100 кВА					**19377,60** **673,20**	**4870,20** **1135,80**	**13834,00** **0,00**	**1954,00** **1706,60**	**23038,20**
			ИТОГО по жту					**273327,80** **109809,37**	**91862,95** **33357,69**	**71656,35** **0,00**	**115994,93** **31146,10**	**420468,83**
			Временные здания и сооружения	%	2,40			**10091**				
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	%	0,24			**1033**				**430560**
			Итого с доп.затратами									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**8632**				**431593**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**440225**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9398496240601504									**475003**
			НДС			12 %		**53571**				**446429**
			Итого с НДС									**500000**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат Z"

Нурпеева Ж.Д

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Ерболкызы Г