Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №76 от 20.12.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

Электроосвещение

Составлен(а) в ценах II квартал 2022г (редакция АВС 2022.2 от 14.04.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЩО-1										
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	13		2054,56	--	26709	--	211	19079	49451
						2038,30	--	26498	--		3663	
		ЩО-2										
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7		2054,56	--	14382	--	114	10273	26627
						2038,30	--	14268	--		1972	
		ЩО-3										
14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	9		2054,56	--	18491	--	146	13208	34235
						2038,30	--	18345	--		2536	
		ЩО-4										
19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	11		2054,56	--	22600	--	179	16143	41843
						2038,30	--	22421	--		3099	
		ЩО-5										
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6		2054,56	--	12327	--	97	8805	22823
						2038,30	--	12230	--		1691	
		ЩО-6										
29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	9		2054,56	--	18491	--	146	13208	34235
						2038,30	--	18345	--		2536	
		ЩО-7										
36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7		2054,56	--	14382	--	114	10273	26627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2038,30	–	14268	–		1972	
		ЩО-8									
41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2054,56	–	22600	–	179	16143	41843
					2038,30	–	22421	–		3099	
		ЩО-9									
46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2054,56	–	12327	–	97	8805	22823
					2038,30	–	12230	–		1691	
		ЩО-10									
51	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2054,56	–	18491	–	146	13208	34235
					2038,30	–	18345	–		2536	
		ЩАО-1									
56	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2054,56	–	14382	–	114	10273	26627
					2038,30	–	14268	–		1972	
		ЩАО-2									
62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2054,56	–	18491	–	146	13208	34235
					2038,30	–	18345	–		2536	
		ЩАО-3									
68	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2054,56	–	18491	–	146	13208	34235
					2038,30	–	18345	–		2536	
		ЩАО-4									
74	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2054,56	–	14382	–	114	10273	26627
					2038,30	–	14268	–		1972	
		ЩАО-5									
80	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2054,56	–	16436	–	130	11741	30431
					2038,30	–	16306	–		2254	
		ЩАО-6									
85	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2054,56	–	16436	–	130	11741	30431
					2038,30	–	16306	–		2254	
		ЩАО-7									
91	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2054,56	–	22600	–	179	16143	41843
					2038,30	–	22421	–		3099	
		ЩАО-8									
97	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2054,56	–	18491	–	146	13208	34235
					2038,30	–	18345	–		2536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Светильники светодиодные									
100	1308-0306-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прожектор мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	30	15837,32	--	475120	--	34585	317185	855689
					14684,48	--	440534	--		63384	
103	1308-0305-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	184	3189,68	990,50	586901	182252	44603	358931	1021498
					1956,77	752,55	360046	138469		75667	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Sun Light"	Светильник герметичный светодиодный со степенью защиты IP65 2x18Вт LZG236	шт	47	8008,93	--	376420	--	376420	--	406533
					--	--	--	--		30113	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SAPA-ELECTRO.KZ"	Светильник светодиодный со степенью защиты IP40 2x9 Вт LZV218	шт	3	7382,14	--	22146	--	22146	--	23918
					--	--	--	--		1772	
		РАЗДЕЛ 3.Лампы светодиодные									
125	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	94	1107,00	--	104058	--	104058	--	112383
					--	--	--	--		8325	
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные и электромонтажные изделия									
141	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная/ 11-101 прим	шт.	100	144,00	--	14400	--	14400	--	15552
					--	--	--	--		1152	
142	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная11-503 прим	шт.	436	829,00	--	361444	--	361444	--	390360
					--	--	--	--		28916	
		РАЗДЕЛ 6.Кабели с медными жилами									
145	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6740	142,02	2,27	957215	15300	173151	558121	1636562
					114,06	0,95	768764	6403		121227	
146	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	460	504,20	3,40	231932	1564	90459	101208	359791
					304,15	1,43	139909	658		26651	
148	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	1,6	472179,00	--	755486	--	755486	--	815925
					--	--	--	--		60439	
149	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	6,03	303475,00	--	1829954	--	1829954	--	1976351
					--	--	--	--		146396	
150	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,43	210781,00	--	90636	--	90636	--	97887
					--	--	--	--		7251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Трубы и аксессуары									
151	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	20	347,55	16,07	6951	321	547	4476	12341
					304,15	6,67	6083	133		914	
152	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	8930	305,47	12,63	2727847	112786	238520	1744801	4830459
					266,13	5,24	2376541	46793		357812	
153	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	20	331,00	--	6620	--	6620	--	7150
					--	--	--	--		530	
154	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	7730	88,00	--	680240	--	680240	--	734659
					--	--	--	--		54419	
155	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	300	88,00	--	26400	--	26400	--	28512
					--	--	--	--		2112	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13918976

Временные здания и сооружения (2 %)	278 380
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	184 566
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**287 638**
Итого	**14 669 559**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**14 669 337**
НДС (12 %)	1 760 320
Итого	**16 429 657**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Единичные расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №77 от 20.12.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13

(Локальный сметный расчет)

Электроснабжение

Составлен(а) в ценах II квартал 2022г (редакция АВс 2022.2 от 14.04.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство вводно-распределительное										
4	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	2		39998,08	4020,40	79996	8041	59725	11071	98352
						6114,90	1572,97	12230	3146		7285	
		ЩС										
13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	14		2054,56	--	28764	--	228	20546	53255
						2038,30	--	28536	--		3945	
		ЩН										
19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	9		2054,56	--	18491	--	146	13208	34235
						2038,30	--	18345	--		2536	
		ЩПН										
25	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5		2054,56	--	10273	--	81	7338	19020
						2038,30	--	10192	--		1409	
		ЩП										
30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8		2054,56	--	16436	--	130	11741	30431
						2038,30	--	16306	--		2254	
		ЩВ										
36	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1		5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
						4076,60	47,67	4077	48		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	247-201-0824 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013/ЩРв/прим/	шт.	1	21123,00	--	21123	--	21123	--	22813
					--	--	--	--		1690	
38	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	27	2054,56	--	55473	--	439	39625	102705
					2038,30	--	55034	--		7608	
39	247-204-2035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	1	22637,00	--	22637	--	22637	--	24448
					--	--	--	--		1811	
40	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	4	5685,00	--	22740	--	22740	--	24559
					--	--	--	--		1819	
41	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	4	5730,00	--	22920	--	22920	--	24754
					--	--	--	--		1834	
42	247-204-1803 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	2969,00	--	2969	--	2969	--	3207
					--	--	--	--		238	
43	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	17	1242,00	--	21114	--	21114	--	22803
					--	--	--	--		1689	
44	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	14	16281,00	171,66	227934	2403	139922	62119	313257
					6114,90	47,67	85609	667		23204	
45	247-208-1209 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ25-22 АС	шт.	6	9529,00	--	57174	--	57174	--	61748
					--	--	--	--		4574	
46	247-208-1210 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	2	9965,00	--	19930	--	19930	--	21524
					--	--	--	--		1594	
47	247-208-1211 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	6	12667,00	--	76002	--	76002	--	82082
					--	--	--	--		6080	
48	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2054,56	--	2055	--	17	1468	3804
					2038,30	--	2038	--		282	
49	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
					--	--	--	--		426	
		ЩСт-1									
52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	2054,56	--	30818	--	243	22014	57058
					2038,30	--	30575	--		4227	
		ЩСт-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	2054,56	--	41091	--	325	29352	76078
					2038,30	--	40766	--		5635	
		ЩСт-3									
66	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	28	2054,56	--	57528	--	456	41092	106510
					2038,30	--	57072	--		7890	
		ЩСт-4									
71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2054,56	--	24655	--	195	17611	45647
					2038,30	--	24460	--		3381	
		ЩСт-5									
77	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	2054,56	--	41091	--	325	29352	76078
					2038,30	--	40766	--		5635	
		ЩСт-6									
82	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	35	2054,56	--	71910	--	569	51365	133137
					2038,30	--	71341	--		9862	
		ЩСт-7									
89	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	2054,56	--	30818	--	243	22014	57058
					2038,30	--	30575	--		4227	
		ЩОб									
96	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2054,56	--	10273	--	81	7338	19020
					2038,30	--	10192	--		1409	
		ЩЭ									
103	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2054,56	--	18491	--	146	13208	34235
					2038,30	--	18345	--		2536	
112	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2054,56	--	2055	--	17	1468	3804
					2038,30	--	2038	--		282	
113	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Полюсный расширитель DRX 250 - 3П	шт	1	33566,07	--	33566	--	33566	--	36251
					--	--	--	--		2685	
		ЩВ1...ЩВ5									
116	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	2054,56	--	41091	--	325	29352	76078
					2038,30	--	40766	--		5635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	15	1547,75	23,58	23216	354	2071	15031	41307
					1386,04	5,72	20791	86		3060	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Розетка накладная IP 44 Iн=16А для встроенного монтажа 220В	шт	15	2366,07	--	35491	--	35491	--	38330
					--	--	--	--		2839	
		ЩК									
122	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2054,56	--	8218	--	65	5870	15215
					2038,30	--	8153	--		1127	
		РАЗДЕЛ 3.Кабели с медными жилами									
136	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	827,75	45,37	8278	454	1170	4928	14262
					665,34	19,07	6653	191		1056	
137	1308-0206-2207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	560,31	34,03	112062	6806	14010	67756	194204
					456,23	14,30	91246	2860		14385	
140	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1947	167,68	4,54	326473	8839	58546	189220	556949
					133,07	1,91	259087	3719		41255	
141	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1153	504,20	3,40	581343	3920	226737	253680	901825
					304,15	1,43	350685	1649		66802	
142	СТ123-060144-1026	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х300/интер/ (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	63825074,00	--	638251	--	638251	--	689311
					--	--	--	--		51060	
147	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,325	2948282,00	--	958192	--	958192	--	1034847
					--	--	--	--		76655	
148	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	1	1214055,00	--	1214055	--	1214055	--	1311179
					--	--	--	--		97124	
149	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	1	779162,00	--	779162	--	779162	--	841495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,081	--	--	--	--		62333	
					1085280,00	--	87908	--	87908	--	94940
152	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,25	--	--	--	--		7033	
					772498,00	--	193125	--	193125	--	208575
153	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1	--	--	--	--		15450	
					472179,00	--	991576	--	991576	--	1070902
154	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,33	--	--	--	--		79326	
					303475,00	--	100147	--	100147	--	108159
155	243-142-0320 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 120 мм2	км	0,04	--	--	--	--		8012	
					7123732,00	--	284949	--	284949	--	307745
156	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,05	--	--	--	--		22796	
					233619,00	--	11681	--	11681	--	12615
		РАЗДЕЛ 4.Трубы и аксессуары									
157	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	134	--	--	--	--		934	
					347,55	16,07	46572	2153	3662	29988	82684
158	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	4777	304,15	6,67	40756	894		6125	
	Кзтр и Кэм=1,09				305,47	12,63	1459230	60334	127594	933361	2583998
163	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	373	266,13	5,24	1271303	25031		191407	
					44,00	--	16412	--	16412	--	17725
164	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4157	--	--	--	--		1313	
					31,00	--	128867	--	128867	--	139176
166	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	150	--	--	--	--		10309	
					88,00	--	13200	--	13200	--	14256
		РАЗДЕЛ 5.Заземление			--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	1152,06	35,57	28802	889	19359	6374	37990
					342,17	11,92	8554	298		2814	
169	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	195	821,62	28,77	160216	5610	95297	43974	220526
					304,15	9,06	59309	1767		16335	
170	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	784,14	28,77	5881	216	3099	1897	8400
					342,17	9,06	2566	68		622	
		РАЗДЕЛ 6.Лотки									
171	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	297	642,54	177,36	190834	52676	3617	112771	327893
					453,00	74,36	134541	22085		24288	
172	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Лоток проволочный 100х500 мм FC1040	м	21	5027,68	--	105581	--	105581	--	114028
					--	--	--	--		8447	
173	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Лоток проволочный 100х400 мм FC1040	м	24	4408,93	--	105814	--	105814	--	114279
					--	--	--	--		8465	
174	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Лоток проволочный 50х400 мм FC5040	м	132	3683,93	--	486279	--	486279	--	525181
					--	--	--	--		38902	
175	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Лоток проволочный 80х200 мм FC8020	м	12	1950,89	--	23411	--	23411	--	25284
					--	--	--	--		1873	
176	Прайс ТОО "ТОО Торговый Дом "Электроцентр"	Лоток проволочный 50х200 мм FC5020	м	33	2239,02	--	73888	--	73888	--	79799
					--	--	--	--		5911	
177	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Лоток проволочный 80х100 мм FC8010	м	15	1573,21	--	23598	--	23598	--	25486
					--	--	--	--		1888	
178	Прайс ТОО "ТОО Торговый Дом "Электроцентр"	Лоток проволочный 50х100 мм FC5010	м	60	1772,41	--	106345	--	106345	--	114852
					--	--	--	--		8507	
179	Прайс ТОО "ТОО Торговый Дом "Электроцентр"	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	шт	879	451,52	--	396886	--	396886	--	428637
					--	--	--	--		31751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Прайс ТОО "ТОО Торговый Дом "Электроцентр"	Соединительная пластина с отверстием по центру FC37306									
			шт	658	458,48	--	301680	--	301680	--	325814
					--	--	--	--		24134	
181	Прайс ТОО "ТОО Торговый Дом "Электроцентр"	Соединитель с семью отверстиями									
			шт	30	626,79	--	18804	--	18804	--	20308
					--	--	--	--		1504	
		РАЗДЕЛ 7.Антиобледенительная система									
182	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах									
			м	250	504,20	3,40	126050	851	49161	55005	195540
					304,15	1,43	76038	358		14485	
183	243-403-0102 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR									
			м	250	1199,00	--	299750	--	299750	--	323730
					--	--	--	--		23980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14845982

Временные здания и сооружения (2 %)	296 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	196 858
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**306 795**
Итого	**15 646 554**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**15 646 317**
НДС (12 %)	1 877 558
Итого	**17 523 875**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койпанов**

Едвекешочное проверено

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №78 от 20.12.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15

(Локальный сметный расчет)

Система спортивного освещения

Составлен(а) в ценах II квартал 2022г (редакция АВС 2022.2 от 14.04.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1		5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
						4076,60	47,67	4077	48		654	
2	Прайс-лист ТОО " КИП Technology""	Шкафосвещения ЩО	комп	1		106553,57	–	106554	–		–	106554
						–	–	–	–	106554	–	
3	1308-0305-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции	шт.	15		5565,03	349,58	83475	5243	23809	40641	134045
						3628,17	134,89	54423	2023		9929	
		Кабели и провода										
7	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первогов проложенные трубы и металлические рукава	м	372		167,68	4,54	62377	1689	11186	36155	106414
						133,07	1,91	49502	711		7883	
8	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	63		504,20	3,40	31765	214	12390	13861	49276
						304,15	1,43	19161	90		3650	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " КИП Technology"	Кабель силовой N2XH 3x2,5	м	75		1035,71	–	77678	–	77678	–	83893
						–	–	–	–		6215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " КИП Technology"	Кабель силовой N2XH 3x6	м	360	2110,71	–	759856	–	759856	–	820646
					–	–	–	–		60790	
11	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, /190x150x77/	шт.	18	15367,00	–	276606	–	276606	–	298734
					–	–	–	–		22128	
12	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленоваядиаметром до 25 мм.	м	300	305,47	12,63	91641	3789	8013	58617	162279
					266,13	5,24	79839	1572		12021	
13	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	300	31,00	–	9300	–	9300	–	10044
					–	–	–	–		744	
14	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	12	642,54	177,36	7710	2128	146	4556	13248
					453,00	74,36	5436	892		981	
15	243-907-0901 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм/60мм, шириной 100 мм	м	12	3211,00	–	38532	–	38532	–	41615
					–	–	–	–		3083	
16	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	12	1221,00	–	14652	–	14652	–	15824
					–	–	–	–		1172	
17	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короб металлический длиной 3 м.Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	60	642,54	177,36	38552	10642	730	22782	66241
					453,00	74,36	27180	4462		4907	
18	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	60	1837,00	–	110220	–	110220	–	119038
					–	–	–	–		8818	
19	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	60	1221,00	–	73260	–	73260	–	79121
					–	–	–	–		5861	
20	243-907-1403 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	3	1969,00	–	5907	–	5907	–	6380
					–	–	–	–		473	
21	243-907-2604 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 100 мм	шт.	3	770,00	–	2310	–	2310	–	2495
					–	–	–	–		185	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2124676

Временные здания и сооружения (2 %) 40 362

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %) 26 760

Непредвиденные работы и затраты (2 %) 41 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого					**2 233 504**					
	понижающий коэффициент к=0,9999848230					**2 233 470**					
	НДС (12 %)					268 016					
	Итого					**2 501 486**					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Единичное решение проверено

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар. Корректировка проекта.

Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за январь **2023 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобрете	другие дополнит		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	2 358 856 243								
в том числе за месяц	547 527 655	488 863 974	547 527 655	488 863 974				58 663 680	547 527 655
	547 527 655	488 863 974	547 527 655	488 863 974				58 663 680	547 527 655
Удержание аванса 30%	303 783 394	164 258 296							164 258 296
Итого к оплате:									**383 269 358**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №79 от 25.01.2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Витражи внутренние. Витражные перегородки. (АР-36)										
		Перегородки сан.узлов (АР-34 п.прим.4)										
60	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка /перегородок сан.узлов/ из ПВХ	м2	122,4		2504,35	4,31	306532	528	93504	191250	537605
						1736,11	--	212500	--		39823	
61	223-203-0210 РСНБ РК 2022	Перегородки /сан.узлов/ из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	м2	122,4		38984,00	--	4771642	--	4771642	--	5153373
						--	--	--	--		381731	
		РАЗДЕЛ 7.Устройство полов.										
		Помещения на отм.+5,400										
		Тип 5										
183	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	233,5		4573,89	26,75	1068003	6247	531132	501222	1694764
						2272,48	11,09	530624	2590		125539	
184	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	81,1		2435,28	2,54	197501	206	161324	33901	249913
						443,54	1,15	35971	93		18512	
209	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	654,8		191,60	3,10	125460	2030	65814	39930	178623
						87,99	0,38	57616	249		13234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	654,8	1868,72	18,94	1223638	12401	870368	324126	1671587
					520,57	6,03	340869	3948		123823	
211	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума /гомогенное напольное покрытие iQ ZENITH, CZENI-703/. Устройство на клее "Бустилат".	м2 покрытия	654,8	4052,90	59,75	2653839	39124	2371332	244024	3129695
					371,69	24,77	243383	16219		231832	
212	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	480,2	301,74	3,06	144896	1469	84305	56135	217113
					123,12	1,24	59122	595		16082	
		Тип 16									
228	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	125	1868,72	18,94	233590	2368	166151	61875	319103
					520,57	6,03	65071	754		23638	
		Тип 17									
232	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска красками /для бетонных поверхностей/	м2	-361,8	1320,07	4,03	-477601	-1458	-463194	-9077	-525613
					35,79	0,57	-12949	-206		-38934	
239	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	145,8	191,60	3,10	27935	452	14654	8891	39773
					87,99	0,38	12829	55		2947	
240	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	145,8	1868,72	18,94	272459	2761	193799	72171	372201
					520,57	6,03	75899	879		27571	
241	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие ламинированное напольное /класс 33/. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	145,8	5643,14	85,61	822770	12482	747502	64178	957905
					430,63	37,65	62786	5489		70956	
242	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83	301,74	3,06	25044	254	14571	9703	37526
					123,12	1,24	10219	103		2780	
251	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	69,4	191,60	3,10	13297	215	6975	4232	18932
					87,99	0,38	6107	26		1403	
252	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	69,4	1868,72	18,94	129689	1314	92247	34353	177166
					520,57	6,03	36128	418		13124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия /резиновое Epufloor Rubber 18% EPDM/. Устройство на клее.	м2 покрытия	69,4	564,74	59,75	39193	4147	9251	25863	70261
					371,69	24,77	25795	1719		5204	
254	233-102-0302 РСНБ РК 2022 К=1,6	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной /8/ мм	м2	69,4	13956,80	--	968602	--	968602	--	1046090
					--	--	--	--		77488	
255	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,8	301,74	3,06	7785	79	4530	3016	11665
					123,12	1,24	3176	32		864	
		Помещения на отм.+10,800									
		Тип 5									
279	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	108,3	4573,89	26,75	495352	2897	246345	232472	786051
					2272,48	11,09	246110	1201		58226	
280	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,87	2435,28	2,54	101965	106	83288	17502	129024
					443,54	1,15	18571	48		9557	
		Помещения на отм.+10,950									
		Тип 22									
289	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	91,8	231,64	1,69	21265	155	2884	17198	41540
					198,54	0,76	18226	70		3077	
		Помещения на отм.+11,295									
		Тип 20 (эксплуатируемая кровля)									
305	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ.	Покрытия. Утепление /гравием/т.20 мм	м3 утеплителя	-24,62	6413,45	2586,06	-157899	-63669	--	-102226	-280935
					3827,39	685,82	-94230	-16885	--	-20810	
306	ТПРАЙС-ЛИСТ	Керамзит М400 фракции 10-20мм	м3	-25,3586	18500,00	--	-469134	--	-469134	--	-506665
					--	--	--	--		-37531	
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Первый этаж.									
		Потолок.									
336	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1277,73	2108,78	213,92	2694451	273332	--	2038685	5111787
					1894,86	99,58	2421119	127236	--	378651	
337	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	1277,73	4199,00	--	5365188	--	5365188	--	5794403
					--	--	--	--	--	429215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	84,5	671,24	4,49	56720	379	18498	30415	94105
					447,85	2,07	37843	175		6970	
		Второй этаж.									
		Потолок.									
348	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	522,92	2108,78	213,92	1102723	111863	--	834346	2092035
					1894,86	99,58	990860	52072	--	154966	
349	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	522,92	4199,00	--	2195741	--	2195741	--	2371400
					--	--	--	--	--	175659	
350	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз /3 мм/. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	83	1067,68	6,02	88617	500	25284	50413	150152
					757,03	2,19	62833	182		11122	
351	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	83	671,24	4,49	55713	373	18168	29875	92435
					447,85	2,07	37172	172		6847	
		Стены.									
		Помещения на отм.+10,800.									
		Потолок.									
361	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	108,3	2108,78	213,92	228381	23168	--	172798	433274
					1894,86	99,58	205213	10785		32095	
362	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	108,3	4199,00	--	454752	--	454752	--	491132
					--	--	--	--		36380	
363	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз /3 мм/. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48,6	1067,68	6,02	51889	292	14805	29519	87920
					757,03	2,19	36792	106		6512	
364	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	48,6	671,24	4,49	32622	219	10637	17493	54124
					447,85	2,07	21766	101		4009	
		Стены.									
365	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛ/	м2 стен (за вычетом проемов)	16,5	3337,88	20,38	55075	336	30593	21855	83085
					1463,41	8,33	24146	137		6155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной /2/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,5	1769,19	23,58	627178	8359	277053	275808	975226
					964,08	8,44	341766	2992		72240	
367	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,5	596,37	2,32	9840	38	2848	5573	16646
					421,45	0,78	6954	13		1233	
368	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	371	602,45	4,49	223509	1666	74222	118713	369598
					397,90	2,07	147621	768		27376	
		РАЗДЕЛ 9.Кровля из панелей АР-60									
		Кровля из поликарбонатного листа АР-63									
371	1109-0303-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	443,643	3313,07	1312,32	1469820	582202	12395	725937	2371418
					1972,81	398,66	875223	176863		175660	
372	217-206-0112 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	м2	443,643	3551,00	--	1575376	--	1575376	--	1701406
					--	--	--	--		126030	
373	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (АР-64)	т стальных элементов	0,11856	1142690,30	9291,46	135477	1101	123376	13270	160647
					92778,56	2077,63	11000	246		11900	
374	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами /4,5/ мм х 60 мм	шт.	306	5,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
		РАЗДЕЛ 12.Ограждения									
		Ограждение Ог-кр1 (АР-58 п.прим.2)									
441	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	92,15	1028,54	121,88	94780	11232	8850	93688	203546
					810,61	50,99	74698	4699		15078	
442	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	92,15	19699,00	--	1815263	--	1815263	--	1960484
					--	--	--	--		145221	
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка (фасад)									
		Боковые поверхности крылец и пандусов (АР-16,65,66)									
465	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,98575	191,06	4,47	953	22	558	260	1310
					74,73	0,76	373	4		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Декоративные элементы ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3.									
467	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	800,5	4221,33	17,48	3379175	13993	1708339	1328302	5084072
					2069,76	4,42	1656843	3538		376595	
468	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Облицовка /Алкан/	м2	800,5	1039,28	3,55	831944	2842	366149	371304	1299508
					578,33	1,47	462953	1177		96260	
469	214-301-0204 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм АЛКАН (АР-68 п.прим.2)	кг	1713,07	6088,00	–	10429170	–	10429170	–	11263504
					–	–	–	–		834334	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**57791567**

Временные здания и сооружения (2 %)	1 155 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	766 316
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 194 274**
Итого	**60 907 989**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**60 907 064**
НДС (12 %)	7 308 848
Итого	**68 215 912**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Замечания устранены проверен

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Кемек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №80 от 25.01.2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и-затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
1	1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Мойки на два отделения. Установка**	комплект		2	5097,14	329,71	10194	659	906	8803	20516
						4314,48	176,69	8629	353		1520	
2	244-102-0303 РСНБ РК 2022	**Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм**	шт.		2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
						--	--	--	--		4101	
3	244-104-0602 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	шт.		2	1435,00	--	2870	--	2870	--	3100
						--	--	--	--		230	
4	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Писсуары настенные. Установка**	комплект		7	2086,38	89,40	14605	626	1944	12100	28841
						1719,24	44,61	12035	312		2136	
5	244-101-0901 РСНБ РК 2022	**Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм**	комплект		7	20963,00	--	146741	--	146741	--	158480
						--	--	--	--		11739	
6	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		74	4117,91	126,72	304725	9377	19870	274520	625585
						3722,67	62,77	275478	4645		46340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	74	9913,00	--	733562	--	733562	--	792247
					--	--	--	--		58685	
8	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	74	5326,00	--	394124	--	394124	--	425654
					--	--	--	--		31530	
9	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	74	922,00	--	68228	--	68228	--	73686
					--	--	--	--		5458	
10	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	52	26454,68	106,06	1375643	5515	1291704	79518	1571574
					1508,16	52,25	78424	2717		116413	
11	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	55	3298,94	83,45	181442	4590	15575	160133	368901
					2932,31	38,62	161277	2124	--	27326	
12	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	55	19691,00	--	1083005	--	1083005	--	1169645
					--	--	--	--	--	86640	
13	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	55	14807,00	--	814385	--	814385	--	879536
					--	--	--	--	--	65151	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	129	1372,11	0,13	177002	17	4597	168940	373617
					1336,34	--	172388	--		27676	
15	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	55	9224,00	--	507320	--	507320	--	547906
					--	--	--	--		40586	
16	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	74	8214,00	--	607836	--	607836	--	656463
					--	--	--	--		48627	
17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	74	1018,03	--	75334	--	38776	35827	120054
					494,03	--	36558	--		8893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2533,46	321,34	7600	964	966	6013	14702
					1889,97	155,10	5670	465		1089	
19	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	3	12142,00	--	36426	--	36426	--	39340
					--	--	--	--		2914	
20	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1264,00	--	3792	--	3792	--	4095
					--	--	--	--		303	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К3Н									
35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30686,14	563,80	30686	564	6503	23336	58344
					23618,92	193,59	23619	194		4322	
36	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	85942,00	--	85942	--		--	85942
					--	--	--	--	85942	--	
45	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30686,14	563,80	30686	564	6503	23336	58344
					23618,92	193,59	23619	194		4322	
46	Прайс-лист ТОО "WILO Central Asia"	Дренажный насос Q=4м3/час,H=6м, N=0,37Вт, 1x230 В	шт	1	93555,00	--	93555	--		--	93555
					--	--	--	--	93555	--	
		РАЗДЕЛ 4.Насосная									
82	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21284,39	8828,35	42569	17657	1355	18714	66185
					11778,54	3560,48	23557	7121		4903	
83	519-101-1705 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1569680,00	--	3139360	--		--	3139360
					--	--	--	--	3139360	--	
		РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел В1									
93	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	90159,00	--	90159	--	90159	--	97372
					--	--	--	--		7213	
102	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1756,19	157,37	3512	315	1175	1963	5913
					1011,49	79,02	2023	158		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	24927,00	--	49854	--	49854	--	53842
					--	--	--	--		3988	
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод хоз. питьевой противопожарный В1									
115	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	650	124,05	1,37	80633	891	1072	77097	170346
					121,03	--	78670	--		12617	
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	242	123,16	1,37	29805	332	184	28704	63189
					121,03	--	29289	--		4680	
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячий циркуляционный Т3,Т4									
152	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	124,05	1,37	4342	48	58	4151	9173
					121,03	--	4236	--		679	
153	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	860	123,16	1,37	105918	1178	654	102005	224555
					121,03	--	104086	--		16632	
178	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	3366,48	427,39	33665	4274	824	29839	68585
					2856,66	188,16	28567	1882		5080	
179	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	3389,00	--	33890	--	33890	--	36601
					--	--	--	--		2711	
		Водомерный узел Т3									
181	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30588,31	643,37	30588	643	15033	14779	48996
					14911,55	169,07	14912	169		3629	
182	244-301-0202 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	57975,00	--	57975	--	57975	--	62613
					--	--	--	--		4638	
183	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	13569,00	--	27138	--	27138	--	29309
					--	--	--	--		2171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	28265,73	418,09	28266	419	25830	2118	32815
					2016,69	144,53	2017	145		2431	
185	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3884,00	--	3884	--	3884	--	4195
					--	--	--	--		311	
186	241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1199,00	--	2398	--	2398	--	2590
					--	--	--	--		192	
		Водомерный узел Т4									
187	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30588,31	643,37	30588	643	15033	14779	48996
					14911,55	169,07	14912	169		3629	
188	244-301-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	10400,00	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
189	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13824,00	--	27648	--	27648	--	29860
					--	--	--	--		2212	
190	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3884,00	--	3884	--	3884	--	4195
					--	--	--	--		311	
191	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	711,00	--	1422	--	1422	--	1536
					--	--	--	--		114	
192	242-304-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093,00	--	23093	--	23093	--	24940
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12461885

Временные здания и сооружения (2 %)	182 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	121 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**188 942**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	**12 954 924**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**12 954 728**
НДС (12 %)	1 554 567
Итого	**14 509 295**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва. Корректировка проекта.

Форма 2В

Акт №81 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5А

(Локальный сметный расчет)

Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
	Раздел 4 Насосная										
1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	64511,03	3774,33	129022	7549	3614	73348	218560
					58929,76	1191,64	117860	2383	–	16190	
2	580-000-0000 (пл) (об)ТОО "ЭнергоПро"	Насосная установка хоз-питьевая EPF-B7.5.-20-1.1-W-L.H-cen в комплекте с напорным и всасывающим коллекторами, мембранным баком Q=7.5m3/ч,H=20м	к-т	1	2311838		2311838		–	–	2311838
					–		–		2311838	–	
3	580-000-0003 (пл) (об)ТОО "ЭнергоПро"	Насосная становка противопожарная EPF-FJ25-30-1.1-W-L.H-cen в комплекте с напорным и всасывающим коллекторами и мембранным баком Q=25м3/ч, H=28м цена-3653291 тнг	к-т	1	3261867		3261867		–	–	3261867
					–		–		3261867	–	

Раздел 5 Система бытовой напорной канализации К1Н

4 1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	64511,03	3774,33	64511	3774	1807	36674	109280
				58929,76	1191,64	58930	1192	–	8095	
5 580-000-0004 (пл) (об) ТОО "ЭнергоПро"	Станция насосная канализационная SAR 250-BCm 15/15-N10m (Qmax 45m3/ч H-45м) цена=749800 тнг	к-т	1	669464		669464		–	–	669464
				–		–		669464	–	

Итого по акту:		**6 571 009**
Временные здания и сооружения (2 %)	6 557	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	4 347	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 775**	
Итого	**6 588 688**	
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**6 588 588**	
НДС (12 %)	790 631	
Итого	**7 379 219**	

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Единичные расценки проверены