Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва. Корректировка проекта.

Форма 2В

Акт №84 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6Б

(Локальный сметный расчет)

Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Автоматизация приточно-вытяжных ситем									
		1.1 Монтажные работы									
1	**1308-0104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шкаф**	**6**	27602,96	6894,4	165618	41366	12555	92438	278700
					18616	2781,6	111696	16690	–	20644	
2	**1308-0205-1101**	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж преобразователя частоты НР=72 %**	**шт.**	**9**	2042,96	86,18	18387	776	640	12444	33297
					1885,64	34,77	16971	313	–	2466	
3	**1311-0501-0101**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=75 %**	**шт.**	**18**	2177,49	1263,29	39195	22739	5674	13786	57219
					599	422,17	10782	7599	–	4238	

4	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	18	1586,76	–	28562	–	993	20677	53178
					1531,61	–	27569	–	–	3939	
5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	12	777,98	–	9336	–	414	6692	17310
					743,5	–	8922	–	–	1282	
6	1308-0502-1404	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка НР=72 %	шт.	120	508,99	66,14	61079	7937	1590	38920	107999
					429,6	20,86	51552	2503	–	8000	
7	291-001-0001 (пл)ПЛ	Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотека к профилю перфорированному ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Юг Электрокомплект	шт	120	1302		156240		156240	–	168739
					–		–		–	12499	
8	1308-0206-0602	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР=72 %	м	60	540,06	140,33	32404	8420	1531	18509	54986
					374,22	54,24	22453	3254	–	4073	
9	1308-0206-0609	Короб металлический длиной 2 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах НР=72 %	м	60	839,97	116,18	50398	6971	1016	32460	89487
					706,86	44,51	42412	2671	–	6629	

10	291-001-0002 (пл)ПЛ	Кабельный лоток перфорированный замкого типа высотой 50 мм, шириной 200 мм ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Юг Электрокомплект	м	60	5491		329460		329460	–	355817
					–		–		–	26357	
11	291-001-0003 (пл)	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Юг Электрокомплект	М	60	1980		118800		118800	–	128304
					–		–		–	9504	
12	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	1420	473,08	190,26	671774	270169	96588	279698	1027590
					214,8	58,77	305016	83453	–	76118	
13	243-107-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	км	0,06	1835814		110149		110149	–	118961
					–		–		–	8812	
14	243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	км	0,06	760684		45641		45641	–	49292
					–		–		–	3651	

15	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,24	496762		119223		119223	–	128761
					–		–		–	9538	
16	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,66	314487		207561		207561	–	224166
					–		–		–	16605	
17	291-001-0004 (пл)Пл	Кабель контрольный КСРЭВнг 4х0.5 (прайс лист ТОО Спецкабель KZ)	м	680	317		215560		215560	–	232805
					–		–		–	17245	
18	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	24	11336,24	57,57	272070	1382	135328	97459	399091
					5640	–	135360	–	–	29562	
19	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	24	829		19896		19896	–	21488
					–		–		–	1592	
20	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	24	7277		174648		174648	–	188620
					–		–		–	13972	

21 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	144	1262,71	86,18	181830	12410	115806	42207	241960
				372,32	34,77	53614	5007	–	17923	
22 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61 %	пара	288	187,06	–	53873	–	259	32705	93504
				186,16	–	53614	–	–	6926	
1.2 Настройка, первичная наладка										
23 1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	15	2966,07	18,54	44491	278	21908	16060	65395
				1487	–	22305	–	–	4844	
24 1310-0204-0201	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка НР=61 %	комплект	6	482620	–	2895720	–	–	1766389	5035078
				482620	–	2895720	–	–	372969	
25 1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61 %	шт.	6	78832	–	472992	–	–	288525	822438

				78832	–	472992	–	–	60921	
26	1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР=61 %	объект	1	891375,5	179424	891376	179424	–	476220	1477004
				711951,5	68736	711952	68736	–	109408	

Раздел 2 Автоматизация теплового пункта

2.1 Монтажные работы

27	1308-0301-0120	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %**	**шт.**	**6**	2966,07	18,54	17796	111	8763	6424	26158
					1487	–	8922	–	–	1938	
28	1311-0501-0101	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=75 %**	**шт.**	**3**	2177,49	1263,29	6532	3790	946	2298	9536
					599	422,17	1797	1267	–	706	
29	1311-0201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %**	**шт.**	**7**	1586,76	–	11107	–	386	8041	20680
					1531,61	–	10721	–	–	1532	
30	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шкаф**	**3**	27602,96	6894,4	82809	20683	6278	46219	139350
					18616	2781,6	55848	8345	–	10322	
31	1308-0206-0609	**Короб металлический длиной 2 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах НР=72 %**	**м**	**8**	839,97	116,18	6720	929	135	4328	11932

				706,86	44,51	5655	356	–	884	
32	291-001-0002 (пл)	Кабельный лоток перфорированный замкого типа высотой 50 мм, шириной 200 ммПРАЙС-ЛИСТ ТОО Юг Электрокомплект	м	8	5491		43928		43928	–	47442
					–		–		–	3514	
33	291-001-0003 (пл)	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Юг Электрокомплект	м	8	1980		15840		15840	–	17107
					–		–		–	1267	
34	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	208	473,08	190,26	98401	39574	14148	40969	150520
					214,8	58,77	44678	12224	–	11150	
35	243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	км	0,032	760684		24342		24342	–	26289
					–		–		–	1947	
36	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,084	496762		41728		41728	–	45066
					–		–		–	3338	

37	291-001-0004 (пл)	Кабель контрольный КСРЭВнг 4х0.5 (прайс лист ТОО Спецкабель KZ)	шт	124	317		39308		39308	–	42453
					–		–		–	3145	
38	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	32	1262,71	86,18	40407	2758	25735	9379	53769
					372,32	34,77	11914	1113	–	3983	
39	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61 %	пара	64	187,06	–	11972	–	58	7268	20779
					186,16	–	11914	–	–	1539	
2.2 Первичная наладка											
40	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61 %	шт.	2	78832	–	157664	–	–	96175	274146
					78832	–	157664	–	–	20307	
41	1310-0204-0201	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка НР=61 %	комплект	3	482620	–	1447860	–	–	883195	2517539
					482620	–	1447860	–	–	186484	

42	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	6	2966,07	18,54	17796	111	8763	6424	26158
					1487	–	8922	–	–	1938	
43	1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР=61 %	объект	1	891375,5	179424	891376	179424	–	476220	1477004
					711951,5	68736	711952	68736	–	109408	

Раздел 3 Автоматизация фанкойлов и тепловентиляторов

3.1 Монтажные работы

44	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	24	2966,07	18,54	71186	445	35053	25695	104631
					1487	–	35688	–	–	7750	
45	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	24	2042,96	86,18	49031	2068	1707	33184	88792
					1885,64	34,77	45255	834	–	6577	

46	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	24	2042,96	86,18	49031	2068	1707	33184	88792
					1885,64	34,77	45255	834	–	6577	
	3.2 Первичная наладка										
47	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	24	2966,07	18,54	71186	445	35053	25695	104631
					1487	–	35688	–	–	7750	
	Раздел 4 Монтаж автоматики вытяжных систем										
	4.1 Монтажные работы										
48	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	9	2042,96	86,18	18387	776	640	12444	33297
					1885,64	34,77	16971	313	–	2466	
49	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	9	2966,07	18,54	26695	167	13145	9636	39237

				1487	–	13383	–	–	2906	
4.2 Первичная наладка										
50	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61 %	шт.	9	78832	–	709488	–	–	432788	1233658
					78832	–	709488	–	–	91382	
51	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	9	2966,07	18,54	26695	167	13145	9636	39237
					1487	–	13383	–	–	2906	

Раздел 5 Монтаж автоматики чиллера

5.1 Монтажные работы

52	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	6	2966,07	18,54	17796	111	8763	6424	26158
					1487	–	8922	–	–	1938	

5.2 Первичная настройка-наладка

53	1310-0205-0301	Комплекс управляющий. Проверка электрическая и настройка НР=61 %	шт.	1	1177920	–	1177920	–	–	718531	2048167
					1177920	–	1177920	–	–	151716	
54	1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР=61 %	объект	1	891375,5	179424	891376	179424	–	476220	1477004
					711951,5	68736	711952	68736	–	109408	
											21660721

Итого по акту:	
Временные здания и сооружения (2 %)	433 214
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	287 221
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**447 623**
Итого	**22 828 780**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**22 828 433**
НДС (12 %)	2 739 412
Итого	**25 567 845**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **С.И.Е. Койланов**

Замечания устранены проверено

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва. Корректировка проекта.

Акт №85 от 25.01.2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3А
(Локальный сметный расчет)

Конструкции металлические

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Добавить											
1	1113-0301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69%:К1экс=1,06; :К2мат=0; т.ч.п.3.50:К3трр=1,1;**	м2	9648	1 206,50	134,23	11 640 312	1 295 051	-	7 482 603,00	20 652 748,00
					1 072,27	51,73	10 345 261	499 091	-	1 529 833,00	
2	291-111-1111	**Краска черная (240 банок по 1,9 кг) (кпл)**	1 кг	456	1 809,21	-	825 000	-	825 000	-	891 000,00
					-	-	-	-	-	66 000,00	
3	291-111-1112	**Краска синяя (111банок по 18 кг) (кпл)**	1 кг	1998	2 571,00	-	5 136 858	-	5 136 858	-	5 547 807,00
					-	-	-	-	-	410 948,64	

Итого по акту:		**27091555**
Временные здания и сооружения (2 %)	541 831	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	359 234	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**559 852**	

Итого	28 552 473
понижающий коэффициент к=0,9999848230	28 552 039
НДС (12 %)	3 426 245
Итого	**31 978 284**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Бренчик не является проверка

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Наименование объекта Центр подготовки олимпийского резерва. Корректировка проекта.

Акт №86 от 25.01.2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4А
(Локальный сметный расчет)

Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерен	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Добавить										
		РАЗДЕЛ 7.Устройство полов.										
		Тип 15										
220	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	121,5		4573,89	26,75	555728	3250	276371	260807	881857
						2272,48	11,09	276106	1347		65323	
221	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,1		2435,28	2,54	114702	120	93691	19688	145141
						443,54	1,15	20891	54		10751	
		Тип 16										
229	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	125		4573,89	26,75	571736	3344	284333	268319	907260
						2272,48	11,09	284060	1386		67204	
230	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,6		2435,28	2,54	130531	136	106621	22405	165171
						443,54	1,15	23774	62		12235	
		Тип 17										
232	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	724		4573,89	26,75	3311496	19367	1646854	1554106	5254851
						2272,48	11,09	1645276	8029		389248	
		Помещения на отм.+11,295										
		Тип 20 (эксплуатируемая кровля)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304*	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212, до 3-х слоев	м2 кровли	1231	1472,37	10,29	1812487	12667	1678912	115404	2082123
					98,22	3,68	120909	4530		154231	
		Тип 21 (поле для мини-футбола)									
325*	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в т.ч./	м2 кровли	1282,5	3226,41	21,63	4137871	27740	3831879	265100	4755208
					216,96	7,72	278251	9901		352238	
326*	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212, до 3-х слоев	м2 кровли	1282,5	1472,37	10,29	1888315	13197	1749150	120232	2169230
					98,22	3,68	125967	4720		160684	
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
336*	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (черная и синяя краска)	м2 окрашиваемой поверхности	1230	671,24	4,49	825625	5523	--	442721	1369814
					447,85	2,07	550856	2546		101468	
342*	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной /2/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2055	1769,19	23,58	3635685	48457	--	1598823	5653269
					964,08	8,44	1981184	17344		418761	
344*	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2055	602,45	4,49	1238035	9227	--	657551	2047232
					397,90	2,07	817685	4254		151647	
348*	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные "Грильято" Устройство	м2	592	2108,78	213,92	1248398	126641	--	944567	2368402
					1894,86	99,58	1121757	58951		175437	
349*	ИП "РосТехСнаб"	Потолок "Грильято"(в комплекте)	м2	592	8196,66	--	4852423	--	4852423	--	5240617
					--	--	--	--		388194	
		Стеклянный козырек									
470*	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Строй - Дизайн PV"	Козырек навесной из стекла триплекс на металлических направляющих, в комплекте	м2	7,2	679831,35	--	4894786	--	4894786	--	5286369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		391583	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**38326544**

Временные здания и сооружения (2 %)	766 531
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	508 210
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	792 026
Итого	**40 393 311**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**40 392 698**
НДС (12 %)	4 847 124
Итого	**45 239 822**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

А.С.Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

К.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №87 от 25.01.2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

Охранопожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
		Модуль пожарной панели										
1	1310-0902-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Бокс для кабелей. Монтаж оборудования/прим	бокс	1		25155,67	3195,62	25156	3196	8218	9628	37566
						13741,63	2041,61	13742	2042		2783	
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1		79608,06	2,09	79608	2	701	48132	137959
						78905,10	--	78905	--		10219	
5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	13		1718,82	43,49	22345	565	--	16526	41980
						1675,33	19,63	21779	255		3110	
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Модуль адресного шлейфа, 300мА LSN 0300 A	шт	-8		114143,48	--	-913148	--	-913148	--	-986200
						--	--	--	--		-73052	
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3		10718,25	1,70	32155	5	431	19349	55624
						10573,00	--	31719	--		4120	
13	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	6		1718,82	43,49	10313	261	--	7627	19376
						1675,33	19,63	10052	118		1435	
18	1310-0902-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Бокс для кабелей. Монтаж оборудования/прим	бокс	1		25155,67	3195,62	25156	3196	8218	9628	37566
						13741,63	2041,61	13742	2042		2783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	5	1718,82	43,49	8594	217	--	6356	16146
					1675,33	19,63	8377	98		1196	
23	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	6	4305,03	--	25830	--	2273	16961	46214
					3926,18	--	23557	--		3423	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Батарея 12В,24 Ач IPS-BAT12V-27AH	шт	-2	43341,07	--	-86682	--	-86682	--	-93617
					--	--	--	--		-6935	
25	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	1718,82	43,49	1719	44	--	1271	3229
					1675,33	19,63	1675	20		239	
27	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10718,25	1,70	10718	2	143	6450	18541
					10573,00	--	10573	--		1373	
		Извещатель пожарный									
29	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	439	3994,05	2,09	1753388	918	28877	1051392	3029162
					3926,18	--	1723593	--		224382	
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Извещатель пожарный дымовой оптический/ адресно-аналоговый FAP-520	шт	-439	91651,16	--	-40234859	--	-40234859	--	-43453648
					--	--	--	--		-3218789	
35	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат /кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	53	2465,63	453,75	130678	24049	2585	82187	229895
					1963,09	190,66	104044	10105		17029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-39109029	32455	-41183243	1275507	-40860206
							2041758	14680	--	-3026683	
		РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация									
		Модуль охранная панель									
40	1310-0902-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Бокс для кабелей. Монтаж оборудования/прим	бокс	1	25155,67	3195,62	25156	3196	8218	9628	37566
					13741,63	2041,61	13742	2042		2783	
42	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	1	79608,06	2,09	79608	2	701	48132	137959
					78905,10	--	78905	--		10219	
45	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10718,25	1,70	10718	2	143	6450	18541
					10573,00	--	10573	--		1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	4305,03	--	8610	--	758	5654	15405
					3926,18	--	7852	--		1141	
49	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	10800,09	--	10800	--	985	5987	18130
					9815,45	--	9815	--		1343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134892	3200	10805	75851	227601
							120887	2042	--	16859	
		РАЗДЕЛ 3.Система газового пожаротушения									
51	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22552,84	5067,75	22553	5068	671	14207	39701
					16814,34	2128,15	16814	2128		2941	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-20 FIREX подвесного типа 100.020.020	шт	1	188662,50	--	188663	--		--	188663
					--	--	--	--	188663	--	
53	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Хладон 227ЕА	кг	13	6407,14	--	83293	--	83293	--	89956
					--	--	--	--		6663	
54	1310-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	38881,78	1,70	38882	2	130	23637	67521
					38749,50	--	38750	--		5002	
55	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный на 2 шлейфа С2000-АСТ	шт	1	44143,12	--	44143	--	44143	--	47674
					--	--	--	--		3531	
58	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении	шт	4	3994,05	2,09	15976	8	263	9580	27600
					3926,18	--	15705	--		2044	
59	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1737,00	--	3474	--	3474	--	3752
					--	--	--	--		278	
60	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат /кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2	2465,63	453,75	4931	907	98	3101	8675
					1963,09	190,66	3926	381		643	
61	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4171
					--	--	--	--		309	
62	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1011,54	--	1012	--	12	610	1752
					1000,08	--	1000	--		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14	шт	1	4039,29	--	4039	--		--	4039
					--	--	--	--	4039	--	
64	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1	2465,63	453,75	2466	454	49	1551	4338
					1963,09	190,66	1963	191		321	
65	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	1881,00	--	1881	--	1881	--	2031
					--	--	--	--		150	
66	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	3	3970,69	--	11912	--	133	7185	20625
					3926,18	--	11779	--		1528	
67	248-304-0202 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	2398,00	--	2398	--	2398	--	2590
					--	--	--	--		192	
68	248-304-0203 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"	шт.	1	2398,00	--	2398	--	2398	--	2590
					--	--	--	--		192	
69	248-304-0111 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	1084,00	--	1084	--	1084	--	1171
					--	--	--	--		87	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DataClick"	Табличка "Помещение оборудовано автоматическим газовым пожаротушением"/прим	шт.	1	2000,00	--	2000	--	2000	--	2160
					--	--	--	--		160	
73	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные	шт	2	79608,06	2,09	159216	4	1402	96264	275919
					78905,10	--	157810	--		20438	
74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	шт	1	42635,36	--	42635	--	42635	--	46046
					--	--	--	--		3411	
75	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	28905,27	--	28905	--	28905	--	31217
					--	--	--	--		2312	
		Извещатели									
79	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	35	2104,03	--	73641	--	4933	41912	124797
					1963,09	--	68708	--		9244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	2113,08	--	6339	--	450	3592	10726
					1963,09	--	5889	--		795	
82	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "VARIUS TECHNOLOGIES"	Магнитный контакт ISP-MCS2-FP110	шт	-20	19188,93	--	-383779	--	-383779	--	-414481
					--	--	--	--		-30702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				361925	6443	-159565	201639	593234
							322344	2700	192702	29668	
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия									
83	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	6626	142,02	2,27	941025	15041	170222	548699	1608926
					114,06	0,95	755762	6295		119202	
84	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	152	504,20	3,40	76638	516	29891	33443	118888
					304,15	1,43	46231	217		8807	
85	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Нурсеитов"	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	5992	331,50	--	1986348	--	1986348	--	2145256
					--	--	--	--		158908	
86	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Нурсеитов"	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75	м	127	682,50	--	86678	--	86678	--	93612
					--	--	--	--		6934	
87	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Нурсеитов"	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	599	162,50	--	97338	--	97338	--	105125
					--	--	--	--		7787	
88	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	356760,00	--	3568	--	3568	--	3853
					--	--	--	--		285	
89	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50 мм	м	50	48,75	--	2438	--	2438	--	2633
					--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3194033	15557	2376483	582142	4078293
							801993	6512	--	302118	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-35961079

Временные здания и сооружения (2 %)	-723 076
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	-479 399
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-747 125**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого					**-37 910 679**					
	понижающий коэффициент к=0,9999848230					**-37 910 103**					
	НДС (12 %)					-4 549 212					
	Итого					**-42 459 315**					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №88 от 25.01.2023г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8А
(Локальный сметный расчет)

Охранопожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Добавить										
1	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-М Пульт контроля и управления	шт	1		406250,00	--	406250	--	406250	--	438750
						--	--	--	--		32500	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-КДЛ-2И Контроллер двухпроводной линии	шт	8		172767,86	--	1382143	--	1382143	--	1492714
						--	--	--	--		110571	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-СП1 Блок релейный сигнально-пусковой	шт	4		61607,14	--	246429	--	246429	--	266143
						--	--	--	--		19714	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-БКИ Блок контроля и индикации	шт	1		133928,57	--	133929	--	133929	--	144643
						--	--	--	--		10714	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ШПС-12 шкаф пожарной сигнализации	шт	2		1651785,71	--	3303571	--	3303571	--	3567857
						--	--	--	--		264286	
13	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-ДИП-34А-03 извещатель пожарный дымовой	шт	440		38392,86	--	16892857	--	16892857	--	18244286
						--	--	--	--		1351429	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-ИК извещатель охранный поверхностный	шт	65		23214,29	--	1508929	--	1508929	--	1629643
						--	--	--	--		120714	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	С2000-СМК извещатель охранный магнитно-контактный	шт	10		8660,71	--	86607	--	86607	--	93536
						--	--	--	--		6929	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	SVC VP1217/S 12В 17Ач аккумулятор	шт	4		22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
						--	--	--	--		7143	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	ИПР-513-3АМ ручной пожарный извещатель адресный	шт	36		16071,43	--	578571	--	578571	--	624857
						--	--	--	--		46286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ:	**Тенге**									**26598857**
		ИТОГО ПО АКТУ:										26598857

Временные здания и сооружения (2 %)	531 977
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	352 701
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**549 671**
Итого	**28 033 206**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**28 032 780**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС (12 %)					3 363 934					
	Итого					31 396 714					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С.Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Койланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №89 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

(Локальный сметный расчет)

СКС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пассивное оборудование										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	4		20347,97	1299,71	81392	5199	59887	13113	102066
						4076,60	476,66	16306	1907		7560	
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Шкаф настенный, навесной 19 12U SHIP EW5412.100	шт	2		49852,68	--	99705	--		--	99705
						--	--	--	--	99705	--	
4	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на полу	шт.	1		34458,76	3572,73	34459	3573	24771	5432	43083
						6114,90	1429,97	6115	1430		3191	
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Шкаф северный, напольный 19 20U SHIP 601.6820.03.100	шт	1		137854,46	--	137854	--		--	137854
						--	--	--	--	137854	--	
6	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	5		1718,82	43,49	8594	217	--	6356	16146
						1675,33	19,63	8377	98		1196	
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Вентиляторная полка SHIP 700402112T	шт	5		9953,57	--	49768	--	49768	--	53749
						--	--	--	--		3981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	10	240,04	--	2400	--	54	1431	4137
					234,57	--	2346	--		307	
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Кабельный организатор SHIP 701402120	шт	5	2100,00	--	10500	--	10500	--	11340
					--	--	--	--		840	
10	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Сетевой фильтр SHIP 700508102	шт	5	7987,50	--	39938	--	39938	--	43133
					--	--	--	--		3195	
11	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Патч Панель/прим. Монтаж на стене	шт.	4	1011,54	--	4046	--	46	2440	7005
					1000,08	--	4000	--		519	
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.Ltd"	Патч Панель Категория 5е 19,24 порта SHIP H197-24A	шт	1	15793,75	--	15794	--	15794	--	17058
					--	--	--	--		1264	
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Патч Панель Категория 5е 19,48 порта SHIP H197-48A	шт	3	17020,71	--	51062	--	51062	--	55147
					--	--	--	--		4085	
14	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	1718,82	43,49	1719	44	--	1271	3229
					1675,33	19,63	1675	20		239	
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО " Data Click"	Полка оптическая RP4805,19 RP4805-LC/UPC-24-24-1-24	шт	1	25462,50	--	25463	--	25463	--	27500
					--	--	--	--		2037	
16	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	4	240,04	--	960	--	22	572	1655
					234,57	--	938	--		123	
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО " Data Click"	Кросс оптический стоечный 19 TopLAN 1U на 8 портов LC/UPC,в полной комплектации KPC-Top-BLC/UPC-SM	шт	4	10998,21	--	43993	--	43993	--	47512
					--	--	--	--		3519	
18	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	10	2338,49	695,86	23385	6959	--	14675	41105
					1642,63	314,09	16426	3141		3045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				631032	15992	321298	45290	711424
							56183	6596	237559	35101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Активное оборудование СКС									
21	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2338,49	695,86	2338	696	--	1468	4110
					1642,63	314,09	1643	314		304	
23	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	14793,02	1710,18	29586	3420	2609	15016	48171
					11778,54	530,03	23557	1060		3568	
27	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	14793,02	1710,18	59172	6841	5217	30033	96341
					11778,54	530,03	47114	2120		7136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91096	10957	7826	46517	148622
							72314	3494		11008	
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия									
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1659	445,39	191,78	738902	318163	95061	315558	1138821
					196,31	67,87	325678	112596		84360	
31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3350	504,20	3,40	1689070	11391	658777	737067	2620236
					304,15	1,43	1018902	4791		194099	
32	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	4,649	139810,00	--	649977	--	649977	--	701975
					--	--	--	--		51998	
33	243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,36	301049,00	--	108378	--	108378	--	117048
					--	--	--	--		8670	
34	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка в шкафу	шт	148	240,04	--	35526	--	810	21177	61240
					234,57	--	34716	--		4536	
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ALLCOM Networks"	Патч-корд Cat 5e UTP RJ-45 2м S3025BL0200-P	шт	126	1071,43	--	135000	--	135000	--	145799
					--	--	--	--		10799	
36	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО " Data Click"	Патч-корд оптиковолоконный SHIP LC/UPC SM 9/125 Simplex 2м	шт	22	3875,00	--	85250	--	85250	--	92070
					--	--	--	--		6820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3442103	329554	1733253	1073802	4877189
							1379296	117387	--	361282	
		РАЗДЕЛ 4.Телефония									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1643,29	--	1643	--	230	862	2706
					1413,42	--	1413	--		200	
45	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка в шкафу	шт	24	240,04	--	5761	--	131	3434	9931
					234,57	--	5630	--		736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7404	--	361	4296	12637
							7043	--		936	
		РАЗДЕЛ 5.Материалы для монтажа									
47	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	333,22	2,65	6664	53	315	4536	12096
					314,81	0,16	6296	3		896	
48	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15	88,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
49	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	330,00	--	1650	--	1650	--	1782
					--	--	--	--		132	
59	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	92	1547,75	23,58	142393	2169	12708	92190	253350
					1386,04	5,72	127516	526		18767	
60	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	92	829,00	--	76268	--	76268	--	82369
					--	--	--	--		6101	
		Кабель-канал									
61	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	115	333,22	2,65	38320	304	1813	26080	69552
					314,81	0,16	36203	18		5152	
62	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами/50х20мм/ прим мм	м	115	615,00	--	70725	--	70725	--	76383
					--	--	--	--		5658	
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTANT-Astana"	Соединение на стык для кабель-канала /00653	шт	60	461,96	--	27718	--	27718	--	29935
					--	--	--	--		2217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				365058	2526	192517	122806	526894
							170015	547	237559	39030	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6276766

Временные здания и сооружения (2 %)	120 784
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	80 080
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 801**
Итого	**6 602 431**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

понижающий коэффициент к=0,9999848230	**6 602 331**
НДС (12 %)	792 280
Итого	**7 394 611**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е.Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №90 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10А

(Локальный сметный расчет)

СКС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Добавить										
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой коммутатор MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM Cloud Router. Switch,20SFP + 4Combo 1000BASE-T/SFP (CRS328-4C-20S-4S+RM)	шт	1		186236,61	–	186237	–		–	186237
						–	–	–	–	186237	–	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор, TP-Link, TL-SG3452P, JetStream коммутатор уровня 2+, 48 портов PoE+ (384W), 4 гигабитных SFP-слота (TL-SG3452P)	шт	3		308100,00	–	924300	–		–	924300
						–	–	–	–	924300	–	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор PoE+ GbE Easy Smart 28-портовый Tp-Link TLSG1428PE<24-портовый гигабитный коммутатор с 24 портами PoE+ IEEE 802.3af/at, 2 GbE RJ45, 2 гигабитных SFP-слота, приоритизация (QoS) 802.1p/DHCP, бюджет мощности PoE 250W, 56Gbps, 802.1p, IGMP Snooping V1/V2/V3, автовосстановление PoE> (TL-SG1428PE	шт	1		122718,75	–	122719	–		–	122719
						–	–	–	–	122719	–	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN	шт	1		57821,43	–	57821	–	57821	–	62447
						–	–	–	–		4626	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Точка доступа MikroTik cAP XL ac RouterOS L4	шт	15		51142,86	–	767143	–	767143	–	828514
						–	–	–	–		61371	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Smart GbE 16-портовый Tp-Link TL-SG2218	шт	1		85446,43	–	85446	–		–	85446
						–	–	–	–	85446	–	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания SVC LRT-1KL-LCD	шт	4		92876,79	–	371507	–		–	371507
						–	–	–	–	371507	–	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания SVC LRT-2KL-LCD	шт	1		155275,89	–	155276	–		–	155276
						–	–	–	–	155276	–	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Аксессуар для серверного шкафа . Уголок поддержки тяжелого оборудования крепления в шкаф, SHIP , 701360100	шт	10		1153,57	–	11536	–	11536	–	12459
						–	–	–	–		923	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Доставка товара по Казахстану	шт	1		9232,14	–	9232	–	9232	–	9971
						–	–	–	–		739	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Коробка распределительная IP 55 80*80*40	шт	130		348,21	–	45268	–	45268	–	48889
						–	–	–	–		3621	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-АТС Panasonic KX-NS500RU	шт	1		657263,00	–	657263	–	657263	–	709844
						–	–	–	–		52581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Плата Panasonic KX-NS5110X, DSP-процессор (тип S.63 канала)									
			шт	1	280292,00	--	280292	--		--	280292
					--	--	--	--	280292	--	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Ключ Panasonic KX-NSM520W, активации 20 IP-PT/KX-UT									
			шт	2	47056,00	--	94112	--	94112	--	101641
					--	--	--	--		7529	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Ключ Panasonic KX-NSM104W, активации 4 каналов IP-транка (H.323/SIP)	шт	3	103786,00	--	311358	--	311358	--	336267
					--	--	--	--		24909	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-телефон Panasonic KX-NDV230RUB.2-3дюйм,SIP 6 линий, 2 порта, PoE,громкая связь, память 500 намеров	шт	4	84816,96	--	339268	--	339268	--	366409
					--	--	--	--		27141	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	KX-HDV20RUB Консоль для SIP-телефонов Panasonic	шт	1	62734,82	--	62735	--	62735	--	67754
					--	--	--	--		5019	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-телефон Panasonic KX-NDV130RUB. 2xLAN, 2xSIP, HD звук, цвет черный	шт	20	38879,46	--	777589	--	777589	--	839796
					--	--	--	--		62207	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер Panasonic KX-A424CE питания для IP-телефонов	шт	1	16421,43	--	16421	--	16421	--	17735
					--	--	--	--		1314	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Трансивер Mikrotik S3553LC200	шт	5	106945,00	--	534725	--	534725	--	577503
					--	--	--	--		42778	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6105006

Временные здания и сооружения (2 %)	79 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	52 765
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 232**
Итого	**6 319 587**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**6 319 491**
НДС (12 %)	758 339
Итого	**7 077 830**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

И.Е. Кайланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №91 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12

(Локальный сметный расчет)

Система спортивного телевидения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	118		7178,70	12,45	847087	1469	--	515827	1471946
						7166,25	--	845618	--		109033	
5	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1		14635,65	--	14636	--	204	8803	25314
						14431,60	--	14432	--		1875	
8	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	7		14793,02	1710,18	103551	11971	9130	52558	168597
						11778,54	530,03	82450	3710		12489	
10	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	14		2338,49	695,86	32739	9742	--	20546	57547
						1642,63	314,09	22997	4397		4263	
13	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	7		240,04	--	1680	--	38	1002	2896
						234,57	--	1642	--		215	
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Telcomsystems-A"	Кабельный организатор SHIP 701402120	шт	7		2713,75	--	18996	--	18996	--	20516
						--	--	--	--		1520	
15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Патч Панель/прим. Монтаж на стене	шт.	7		1011,54	--	7081	--	80	4270	12259
						1000,08	--	7001	--		908	
16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Telcomsystems-A"	Патч Панель Категория 5е 19,24 порта SHIP P197-24A	шт	7		10921,16	--	76448	--	76448	--	82564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6116	
		Кабельные изделия									
19	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	168	240,04	--	40327	--	919	24039	69515
					234,57	--	39408	--		5149	
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ALLCOM Networks"	Патч корд SHIP Cat.5e UTP RJ-45 2м S3025RD0200-P	шт	168	1166,52	--	195975	--	195975	--	211653
					--	--	--	--		15678	
21	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3350	142,02	2,27	475767	7605	86061	277414	813447
					114,06	0,95	382101	3183		60267	
22	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3146	504,20	3,40	1586213	10697	618660	692183	2460675
					304,15	1,43	956856	4499		182279	
23	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	6,496	139810,00	--	908206	--	908206	--	980862
					--	--	--	--		72656	
		Автоматизированное рабочее место №1									
30	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10718,25	1,70	10718	2	143	6450	18541
					10573,00	--	10573	--		1373	
31	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Самат Шоу Техник"	Источнк бесперебойного питания 220V SVC-F1200	шт	1	37026,79	--	37027	--		--	37027
					--	--	--	--	37027	--	
34	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30	504,20	3,40	15126	102	5899	6601	23465
					304,15	1,43	9125	43		1738	
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Самат Шоу Техник"	Кабель HDMI-HDMI, 7,5м	шт	4	10881,70	--	43527	--	43527	--	47009
					--	--	--	--		3482	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6503833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2372203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15832			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1964286		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						37027		
		- Накладные расходы	Тенге							1609693	
		- Сметная прибыль	Тенге							479041	

Временные здания и сооружения (2 %) 129 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)					85 750					
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**133 638**					
	Итого					**6 852 557**					
	понижающий коэффициент к=0,9999848230					**6 852 453**					
	НДС (12 %)					822 294					
	Итого					**7 674 747**					

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ78VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Недостающие подписанные преобразования

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №92 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12А

(Локальный сметный расчет)

Система спортивного телевидения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Добавить										
1	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-96128NI-I16 128-ми канальный в/регистратор	шт	2		3035714,29	--	6071429	--		--	6071429
						--	--	--	--	6071429	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель HDMI-HDMI Ship SH6031-10P, 10m m-m, OEM	шт	4		14285,71	--	57143	--		--	61714
						--	--	--	--	57143	4571	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12 мм) IP в/камера уличная 4МП моториз. Обектив	шт	33		250000,00	--	8250000	--		--	8250000
						--	--	--	--	8250000	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	WD62PURX Жесткий диск 6000ГБ Wstern Digital	шт	16		85714,29	--	1371429	--		--	1371429
						--	--	--	--	1371429	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-1006KI Пульт управления	шт	1		303571,43	--	303571	--		--	303571
						--	--	--	--	303571	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-2CD2723G2-IZS (2.8-12мм) IP видеокамера купольная, 2МП, моториз. Объектив	шт	81		258928,57	--	20973214	--		--	20973214
						--	--	--	--	20973214	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12мм) IP видеокамера купольная 4МП	шт	7		290178,57	--	2031250	--		--	2031250
						--	--	--	--	2031250	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB(T5) PTZ IP видеокамера, 2 МП	шт	4		669642,86	--	2678571	--		--	2678571
						--	--	--	--	2678571	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	HK-SFP-1.25G-20-1310(O-STD) трансивер	шт	7		13750,00	--	96250	--		--	96250
						--	--	--	--	96250	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	HK-SFP-1.25G-20-1550(O-STD) трансивер	шт	7		25892,86	--	181250	--		--	181250
						--	--	--	--	181250	--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-3E1526P-SI 24-портовый гигабитный коммутатор Smart POE	шт	7		321428,57	--	2250000	--		--	2250000
						--	--	--	--	2250000	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	AE-INT-LED55A монитор 55"	шт	4		321428,57	--	1285714	--		--	1285714
						--	--	--	--	1285714	--	
13	ПРАЙС-ЛИСТ	DS-1473ZJ-155 Hikvision Кронштейн	шт	4		9821,43	--	39286	--		--	42429
						--	--	--	--	39286	3143	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер S-1200 Intel Core i7-11700KF, 3,6ГГц, HDD1Tb, Монитор 24", Windows 10 Pro	комплект	1		982142,86	--	982143	--		--	982143
						--	--	--	--	982143	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**46578964**

Временные здания и сооружения (2 %)	2 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	1 381
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 152**
Итого	**46 584 580**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

понижающий коэффициент к=0,9999848230	46 583 873
НДС (12 %)	5 590 065
Итого	**52 173 938**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт № 93 от 25.01.2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14

(Локальный сметный расчет)

Система оповещения и управления эвакуацией

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные**	шт	1		6845,71	1,70	6846	2	118	4103	11825
						6726,39	--	6726	--		876	
3	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2		31942,58	3483,69	63885	6967	622	35658	107506
						28148,16	1079,70	56296	2159		7963	
5	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	96		3874,97	--	371997	--	25639	211279	667364
						3607,90	--	346358	--		84088	
10	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1		2338,49	695,86	2338	696	--	1468	4110
						1642,63	314,09	1643	314		304	
12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	9		3874,97	--	34875	--	2404	19807	59057
						3607,90	--	32471	--		4375	
16	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2		10718,25	1,70	21437	3	288	12899	37083
						10573,00	--	21146	--		2747	
18	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	шт	1		1718,82	43,49	1719	44	--	1271	3229
						1675,33	19,63	1675	20		239	
20	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	шт.	15		3970,69	--	59560	--	667	35925	103123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3926,18	--	58893	--		7639	
21	248-304-0103 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели/НАПРВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ-К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ Молния-2-12 прим"	шт.	15	831,00	--	12465	--	12465	--	13462
					--	--	--	--		997	
22	243-907-4319 РСНБ РК 2022	Кронштейн/ для табло Молния-2-12/24 прим	шт.	15	1640,00	--	24600	--	24600	--	26568
					--	--	--	--		1968	
23	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	6	3970,69	--	23824	--	267	14370	41249
					3926,18	--	23557	--		3056	
24	248-304-0103 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели /МОЛНИЯ-12 ГРАНД(МС) НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ- СТРЕЛКА НАЛЕВО/НАПРАВО Молния-12 МС прим"	шт.	6	831,00	--	4986	--	4986	--	5385
					--	--	--	--		399	
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Telcomsystems-A"	Сетевой фильтр SHP 700508102	шт	1	11864,82	--	11865	--	11865	--	12814
					--	--	--	--		949	
26	1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж разъемов	разъем	2	392,49	--	785	--	--	479	1365
					392,49	--	785	--		101	
27	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2465,63	453,75	4931	907	98	3101	8675
					1963,09	190,66	3926	381		643	
29	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10718,25	1,70	21437	3	288	12899	37083
					10573,00	--	21146	--		2747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				667550	8622	84307	353259	1139898
							574622	2874		119091	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная прдукция									
31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3867	504,20	3,40	1949741	13148	760445	850817	3024612
					304,15	1,43	1176148	5530		224054	
32	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Нурсиитов"	Огнестойкий акустический кабель диаметром 2х2,5 кв.мм Premium LS HalogenFree 2.5	м	1942	1690,00	--	3281980	--	3281980	--	3544538
					--	--	--	--		262558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RedStarPro"	Микрофонный кабель 2х0,22 кв.мм HPC210	м	10	409,73	–	4097	–	4097	–	4425
					–	–	–	–		328	
34	243-801-0103 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,01	238630,00	–	2386	–	2386	–	2577
					–	–	–	–		191	
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RedStarPro"	Кабели КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1815	188,04	–	341293	–	341293	–	368591
					–	–	–	–		27298	
36	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Нурсинтов"	Parlan U/UTP 4x 2x0,52 Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS	м	90	487,50	–	43875	–	43875	–	47385
					–	–	–	–		3510	
37	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на полу	шт.	1	34458,76	3572,73	34459	3573	24771	5432	43083
					6114,90	1429,97	6115	1430		3191	
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GrandSystems"	Шкаф телекоммуникационный, напольный 19 20U SHIP 601.6280.03.100	шт	1	115020,98	–	115021	–		–	115021
					–	–	–	–	115021	–	
39	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	1718,82	43,49	1719	44	–	1271	3229
					1675,33	19,63	1675	20		239	
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Telcomsystems-A"	Вентиляторная полка SHIP 700402112T	шт	1	20552,77	–	20553	–	20553	–	22197
					–	–	–	–		1644	
41	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	400	920,14	500,87	368056	200348	57776	138676	547272
					274,83	206,69	109932	82676		40540	
42	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4	139810,00	–	55924	–	55924	–	60398
					–	–	–	–		4474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6219104	217113	4593100	996196	7783328
							1293870	89656	115021	568027	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						115021		8923226

Временные здания и сооружения (2 %)	176 164
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	116 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 023**
Итого	**9 398 210**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

понижающий коэффициент к=0,9999848230	**9 398 067**
НДС (12 %)	1 127 768
Итого	**10 525 835**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Едем на проверенные проверить

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**