Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

БИН: 011040003791.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	27.03.2019						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	22 838 982,00							22 838 982,00	22 838 982,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ Болатов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гранд-Мастер"

_____ Лиманов М.К.

Заказчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Подрядчик ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование строительства и его адрес: 370-225П Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат Макатского района Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

на 06-06-01 Внеплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	16490,39	28,03	26,5	462243	436914	131262	0,01	176
			м3		1,54	6,67	25329	109992	97	0,02	382
2	2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15252,8	6,48	6,48	98830	98830	31124	0	0
			м3		0	2,1	0	32087	97	0,01	123
3	3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5879,07	14,01	14,01	82340	82340	27345	0	0
			м3		0	4,8	0	28190	97	0,02	92
4	4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5879,07	1,39	1,39	8190	8190	2391	0	0
			м3		0	0,42	0	2465	97	0	8
5	5	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	42,26	294,75	0	12456	0	14075	1,89	80
			м3		294,75	0	12456	0	113	0	0
6	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	711,18	134,1	0	95369	0	107767	0,97	691
			м3		134,1	0	95369	0	113	0	0
7	7	Е0101-27-2#т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	568,67	5,51	5,51	3132	3132	986	0	0
			м3		0	1,79	0	1017	97	0,01	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Земляные работы				762559				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
8	8	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,0483	78245	36133,62	3779	1745	3231	247	12
			км		41850	9612,9	2021	464	130	37,3	2
9	9	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400 мм	0,012	164866,67	87601,64	1978	1051	1545	444	5
			км		75702	23316,58	908	280	130	91,61	1
10	12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
			шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
11	13	С130804-2789 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1603		3206				
			шт.								
12	14	С130804-5380 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2677		5354				
			шт.								
13	15	С130804-5387 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 450,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	31383		31383				
			шт.								
14	16	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530		1590				
			шт								
15	17	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,0483	6469,41	5158,75	312	249	131	6,3	0
			км		1310,66	724,68	63	35	133	4,2	0
16	18	С11011-333	Сигнальная лента,ширина 200 мм	0,0483	214000		10336				
			1000м								
17	19	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.150 мм	0,0483	10216,13	0	493	0	605	61,8	3
			км		9630	0	465	0	130	0	0
18	20	Е0122-31-11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.450 мм	0,012	22843,13	0	274	0	276	113,3	1
			км		17662,5	0	212	0	130	0	0
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				60210				
			Раздел: Узел учета воды								
19	21	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/диам.до 100 мм	1	2041,1	68,6	2041	69	469	1,98	2
			1счетчик		342	24,75	342	25	128	0,13	0
20	22	С131102-13 Изм. и доп. вып. 24прим	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные ВСХН-100	1	16610		16610				
			шт.								
21	23	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам.150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
			шт		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	0
22	24	С130902-346 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 150,типа AVK ГОСТ 5762-2002	4	25147		100588				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	25	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа,DУ 150 мм	4	3143		12572				
			компл								
24	26	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа,DУ 100 мм	2	2198		4396				
			компл								
25	27	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа,DУ 150 мм	1	3143		3143				
			компл								
26	28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
			шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
27	29	С130804-3412 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	2	838		1676				
			шт.								
28	30	С130804-1862 Изм. и доп. вып. 25	Фланец компрессионный присоединительный DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2844		5688				
			шт.								
29	31	С130804-5380 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	2	2677		5354				
			шт.								
30	32	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1	14133,41	284,03	14133	284	1175	4,99	5
			1фильтр		811,13	106,6	811	107	128	0,52	1
31	34	С130810-118 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	518		1036				
			шт.								
32	35	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	0
			комплект		57,94	0	58	0	128	0	0
33	36	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
34	37	С130904-2216 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-20 0 5	1	7199		7199				
			шт.								
			Итого по разделу: Узел учета воды				180018				
			Раздел: Колодец ПГ-19								
35	38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
36	40	Е0122-34-2	Установка тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
37	41	С130810-2993 Изм. и доп. вып. 27	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250Х150 ГОСТ 5525-88	1	55742		55742				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
38	42	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам.150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
			шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
39	43	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 0 мм	1	22100		22100				
			шт								
40	44	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	3143		3143				
			комплект								
41	45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
42	46	С130804-5380 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2677		2677				
			шт.								
43	47	С130804-3412 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литаяПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	838		838				
			шт.								
44	48	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 160 ГОСТ 12816-80	1	3143		3143				
			комплект								
45	49	С130804-1620 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN160X1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	838		838				
			шт.								
46	50	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,0358	76000		2719				
			т								
47	51	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0013	149300		193				
			т								
48	52	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	Ниппель чугунные DN 15	1	304		304				
			шт.								
49	53	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 15	1	932		932				
			шт.								
50	54	С130901-12 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	1	256		256				
			шт.								
			Итого по разделу: Колодец ПГ-19				95518				
			Раздел: Напорная хоз-бытовая канализация К1Н и безнапорная канализация К1								
51	55	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.250 мм	0,85	104944,76	54237,13	89203	46102	71136	296	252
			км		49950	14426,1	42458	12262	130	56,71	48
52	57	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	5,621	112791,01	60473,38	633998	339921	492990	306	1720
			км		51300	16165,35	288357	90865	130	63,72	358

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	59	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм	0,0077	112791,01	60473,38	868	466	675	306	2
			км		51300	16165,35	395	124	130	63,72	0
54	61	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400 мм	0,013	164866,67	87601,64	2143	1139	1673	444	6
			км		75702	23316,58	984	303	130	91,61	1
55	63	Е0122-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.250 мм	0,85	5390	0	4582	0	4973	28,8	24
			км		4500	0	3825	0	130	0	0
56	64	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.300 мм	5,628	5780	0	32530	0	32924	28,8	162
			км		4500	0	25326	0	130	0	0
57	65	Е0122-32-11	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.450 мм	0,013	9915	0	129	0	119	45,3	1
			км		7065	0	92	0	130	0	0
58	66	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.500 мм футляр	0,052	202269,88	103921,15	10518	5404	8508	575	30
			км		98037,5	27815,01	5098	1446	130	108,82	6
59	68	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.560 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
60	69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	50	300,57	225,64	15028	11282	8353	0,41	21
			шт		69,53	58,98	3477	2949	130	0,23	11
61	70	С130804-3493 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 250, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1961		7844				
			шт.								
62	71	С130804-5383 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	7891		299858				
			шт.								
63	72	С130804-5360 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	46924		281544				
			шт.								
64	73	С130804-5387 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	31383		62766				
			шт.								
65	75	Е0125-121-6	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа /100 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 300 мм -существующие трубопроводы	7,072	186039,26	138160,38	1315670	977070	423690	118	834
			км		22275	27650,82	157529	195547	120	111	785
			Итого по разделу: Напорная хоз-бытовая канализация К1Н и безнапорная канализация К1				2765919				
			Раздел: Колодец гаситель напора КБ-1								
66	100	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	3	178,35	0	535	0	433	0,78	2
			канал		131,18	0	394	0	110	0	0
67	101	С130806-127 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,3	6637		1991				
			м								
68	102	С130806-136 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,15	18851		2828				
			м								
			Итого по разделу: Колодец гаситель напора КБ-1				5354				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Колодец гаситель напора КБ-2								
69	127	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	3	178,35	0	535	0	433	0,78	2
			канал		131,18	0	394	0	110	0	0
70	128	С130806-127 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,3	6637		1991				
			м								
71	129	С130806-136 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,15	18851		2828				
			м								
			Итого по разделу: Колодец гаситель напора КБ-2				5354				
			Раздел: Колодец гаситель напора КБ-3								
72	144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
			шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
73	145	С130804-5385 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	10793		21586				
			шт.								
74	146	С130804-3418 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4274		8548				
			шт.								
75	147	С130809-41 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	3407		6814				
			шт.								
76	148	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.300 мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
			шт		1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
77	149	С130902-506 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 300.ГОСТ 5762-2002	1	183650		183650				
			шт.								
78	150	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	178,35	0	357	0	289	0,78	2
			канал		131,18	0	262	0	110	0	0
79	151	С130806-136 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,3	18851		5655				
			м								
80	152	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам.600 мм	0,012	262087,64	147580,6	3145	1771	2397	669	8
			км		114064,5	39588,94	1369	475	130	155,26	2
81	153	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам.500 мм	0,188	202269,88	103921,15	38027	19537	30758	575	108
			км		98037,5	27815,01	18431	5229	130	108,82	20
82	157	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра-УПЛОТНИТЕЛЬ, ГЕРМЕТИК	9	4618,68	559,8	41568	5038	15561	7,99	72
			футляр		1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	0
			Итого по разделу: Колодец гаситель напора КБ-3				313 093,00				
			ИТОГО:				4 188 023,00	2 047 833,00			4 266,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							705 470,00	485 761,00			1 853,00
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				131,00				
			На общестроительные работы				1 426 831,00				
			На сантехнические работы				2 064,00				
			Всего накладных расходов:				1 429 026,00				
			Итого с накладными				5 617 049,00				
			- заработная плата				214 354,00				
			- трудоемкость				715,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				337 023,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 954 072,00				
			Итого с временными, 4,3 %				6 210 097,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				6 355 413,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 380 253,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6 442 354,00				
			ИТОГО:				6 442 354,00				
			Сметная заработная плата				1 405 585,00				
			Нормативная трудоемкость				6 834,00				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				19 992 106,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				399 842,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20 391 948,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 447 034,00				
			Итого с НДС				22 838 982,00				
			Всего:				22 838 982,00				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ Болатов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
_____ Лиманов М.К.