Заказ 50

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**

БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"**

БИН/ИИН/ИНН/УНП 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1
на Архитектурно-строительные решения

Раздел 4 Элементы устройства перегородок /л. АС-15/

4.1 Устройство подготовки под перегородки

14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,8	2014,32	–	1611	–	–	1160	2993	1,54	1,232
					2014,32	–	1611	–	–	222		–	–

15	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /подготовкапод перегородки/ НР=72 %	м3	0,8	28640,13	1776,2	22912	1421	19551	1669	26547	1,79	1,432
					2425,45	472,74	1940	378	–	1966		0,2878	0,23024
		Раздел 6 Антисейсмический пояс /л. АС-18/											
40	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м /прим л.АС-17 прим п.2, п.5/ НР=72 %	м3 кладки	41,8	37785,8	3055,08	1579446	127702	1121718	263833	1990741	5,502	229,9836

				7895,37	871,03	330026	36409	–	147462		0,538	22,4884
41	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6421	337503		216711		216711	–	234048		
					–		–		–	17337			
42	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /клад л.АС-17 прим п.10/ НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	76,7	811,77	27,12	62263	2080	41553	13691	82030	0,155	11,8885
					242,89	5,02	18630	385	–	6076		0,0028	0,21476
43	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72 %	м3	4,8	43350,71	4896,22	208083	23502	126726	45722	274109	8,25	39,6
					12053,25	1176,51	57856	5647	–	20304		0,7231	3,47088
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/	т	0,2928	296206		86729		86729	–	93667		
					–		–		–	6938			
47	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР=72 %	м3	5,4	72333,42	17142,69	390600	92571	118045	163012	597901	20,91	112,914

				33330,54	8596,31	179985	46420	–	44289		5,35	28,89
49	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=72 %	т	0,1162	23956,33	1437,61	2784	167	33	1899	5058	14,94	1,73603
					22230,72	462,4	2583	54	–	375		0,2	0,02324
52	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /прим л.АС-18 прим п5/ НР=72 %	м3	2,1	27102,52	1248,54	56915	2622	51533	2485	64152	0,97	2,037
					1314,35	329,62	2760	692	–	4752		0,2015	0,42315
		Раздел 11 Пробивка проемов /л. АС-31/											
109	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном /прим п6/ НР=72 %	м3	0,26	106653,2	1454,73	27730	378	18841	6252	36700	24,61	6,3986
					32731,3	663,67	8510	173	–	2718		0,35	0,091

Всего	**3 407 946**	**407,22173**
в том числе		
- оборудование, тенге	0	**55,83167**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 901	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	250 443	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 158	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 801 440	
- накладные расходы, тенге	499 723	
в т.ч. зарплата, тенге	44 975	
- сметная прибыль (8 %), тенге	252 439	
Всего по акту	**3 407 946**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	40 895	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	43 076	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 977**	

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**3 560 894**
Понижающий договорной коэффициент К-0,9500	**3 382 849,47**
НДС (12 %)	405 941,94
Итого	**3 788 791,41**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каипкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

БИН 98014004365

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Абдулдин А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)