Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственность «Aqua project kz»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Луч 2050»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство 6-ти этажного жилого дома с наружными инженерными сетями (повторное использование на 4 дома), дом №2, уч.№09 в микрорайоне «Байтерек» в городе Тараз**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 6-ти этажного жилого дома с наружными инженерными сетями (повторное использование на 4 дома), дом №2, уч.№09 в микрорайоне «Байтерек» в городе Тараз**

(наименование)

Акт выполненных работ за июнь 2020 года

На электрические сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0413 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	49,356	506,32	486,79	24990	24026	–	6441	33945
		НР - 72%; СП - 8%			19,53	161,71	964	7981		2514	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	239,076	1566,25	–	374453	–	–	269606	695583
		НР - 72%; СП - 8%			1566,25	–	374453	–		51525	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,144	3015,12	165,62	289886	15923	157263	87779	407878
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	116700	5216		30213	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,904	31,81	31,81	1047	1047	–	303	1458
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,80	–	421		108	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	159,384	916,86	–	146133	–	–	105216	271456
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	146133	–		20108	
6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	144,216	327,00	–	47159	–		–	50931
		СП - 8%			–	–	–	–		3773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015 Согласно письма №04-09/84дсп от 25.06.2019г	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	144,216	285,00	--	41102	--		--	44390
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
		Кабели									
8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2328	95,00	0,95	221169	2216	44237	126427	375403
		НР - 72%; СП - 8%			75,05	0,38	174716	876		27808	
9	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	62990,00	--	9952	--	9952	--	10749
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
10	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,46	249780,00	--	114899	--	114899	--	124091
		СП - 8%			--	--	--	--		9192	
11	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	302826,00	--	48452	--	48452	--	52328
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
12	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,16	438644,00	--	508827	--	508827	--	549533
		СП - 8%			--	--	--	--		40706	
13	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	575455,00	--	120846	--	120846	--	130513
		СП - 8%			--	--	--	--		9668	
14	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,18	1738519,00	--	312933	--	312933	--	337968
		СП - 8%			--	--	--	--		25035	
		Трубы									
16	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1460	752,00	--	1097920	--	1097920	--	1185754
		СП - 8%			--	--	--	--		87834	
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	333722,76	77393,44	52728	12228	155	31839	91333
		НР - 72%; СП - 8%			255348,00	24530,83	40345	3876		6765	
18	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	158	32,00	--	5056	--	5056	--	5460
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
19	1308-0201-2707 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	11761,59	190,36	47046	761	2885	31465	84792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10850,00	75,28	43400	301		6281	
21	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	141,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
				Материалы							
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,144	3015,12	165,62	289886	15923	157263	87779	407878
		НР - 72%; СП - 8%			1213,80	54,25	116700	5216		30213	
23	ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ-200		115	46,88	--	5391	--	5391	--	5822
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
24	ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ-300		245	57,14	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
25	ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ-600		892	108,93	--	97164	--	97164	--	104937
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	
				Оборудование							
26	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	62	5379,79	1725,52	333547	106982	103216	119469	489257
		НР - 72%; СП - 8%			1989,50	686,77	123349	42580		36241	
27	ТОО "SKALA GROUP"	Светильник со стойкой Н 2,3м, ZH XTY-085-PL3 Black Silver	шт	62	57142,86	--	3542857	--	3542857	--	3826286
		СП - 8%			--	--	--	--		283429	
28	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	186	450,00	--	83700	--	83700	--	90396
		СП - 8%			--	--	--	--		6696	
29	ТОО "SKALA GROUP"	Шкаф управления наружным освещением 63А, IP 54 ШУНО-63-021-31-У3.1	шт	1	121428,57	--	121429	--	121429	--	131143
		СП - 8%			--	--	--	--		9714	
30	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	6,2	18375,44	22,20	113928	138	101880	8576	132304
		НР - 72%; СП - 8%			1921,04	--	11910	--		9800	
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	62	1514,80	175,42	93917	10876	17898	49256	154627
		НР - 72%; СП - 8%			1050,70	52,70	65143	3267		11454	
32	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,29388	220047,00	--	64667	--	64667	--	69841
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,11532	226675,00	--	26140	--	26140	--	28231
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11021300**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1631875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6870391		
		- Перевозка грузов	Тенге				88261				
		- Накладные расходы	Тенге							1262462	
		- Сметная прибыль	Тенге							816394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11 021 300
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								11 021 300
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		132 256
		Итого									11 153 556
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге						2,2%		245 378
		Итого сметная стоимость									11 398 934
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		227 979
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									11 626 912
		НДС, 12%	Тенге						12%		1 395 229
		ИТОГО с НДС									13 022 142

Подрядчик:
ТОО «Компания «Луч 2050»

Директор _____ **Верозуб Т.С.**

Технический надзор: **Сакенов К.А.** _____

Заказчик:
ТОО «Aqua project kz»

Директор _____ **Ильясов М.С.**