Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Qazyna Stroi Servis"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №1 по ул. С. Сейфулина, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, электро-снабжение, газификация)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2023 г.

Договор №К-9 ИЖС 1 от 01.12.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения										
		Сети 10кВ										
		Монтаж										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0106667		198 348,71	58 237,33	2116	621	421	1060	3430
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	1074	251		254	
2	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,032		428 735	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	
		Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Кабельные изделия										
3	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	0,15		509,23	86,44	76	13	12	40	125
		НР - 72%; СП - 8%				338,01	29,14	51	4		9	
4	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,00015		1 107 834	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%				--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,00135	198 348,71	58 237,33	268	79	53	134	434
		НР - 80%; СП - 8%			100 681,38	23 516,76	136	32		32	
6	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,00135	1 172 935	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)									
7	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0005	198 348,71	58 237,33	99	29	20	50	161
		НР - 80%; СП - 8%			100 681,38	23 516,76	50	12		12	
8	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,0005	224 638	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				18140	742	16087	1284	20978
							1311	299	--	1554	
	Стоимость монтажных работ		тенге				76				
	Материалы		тенге				13				
	Всего заработная плата		тенге					55			
		Накладные расходы	тенге				40				
		Сметная прибыль	тенге				9				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				125				
		Сметная заработная плата	тенге					55			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18064				
	Материалы		тенге				494				
	Всего заработная плата		тенге					1555			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15581				
		Накладные расходы	тенге				1244				
		Сметная прибыль	тенге				1545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1610			

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации

ВОДОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
9	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	8,8173	351,46	351,46	3099	3099	--	668	4068
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	928		301	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,2727	4 723,19	--	1288	--	--	927	2393
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	1288	--		177	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,7425	360,71	160,52	268	120	--	151	453
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	149	62		34	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,2350935	2 054,26	--	483	--	--	348	897
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	483	--		66	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,6292	68,16	68,16	588	588	--	158	806
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	220		60	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,6292	360,71	160,52	3113	1385	--	1759	5262
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	1727	716		390	
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м^3 грунта	0,0007065	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					--	36,36	--	--		--	
16	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	0,0007065	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					--	31,11	--	--		--	
					Трубопровод						
17	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00225	792 058,56	320 706,95	1782	722	--	1335	3366
		НР - 99%; СП - 8%			471 351,61	127 803	1061	288		249	
18	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	2,25	148	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Промывка трубопроводов						
19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00225	138 983,01	--	313	--	6	304	666
		НР - 99%; СП - 8%			136 297,84	--	307	--		49	
					Канализация К1						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
20	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	0,6583584	351,46	351,46	231	231	--	50	303
		НР - 72%; СП - 8%			–	105,22	–	69		23	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,0203616	4 723,19	--	96	--	--	69	178
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	96	--		13	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,105	360,71	160,52	38	17	--	21	64
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	21	9		5	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0610064	2 054,26	--	125	--	--	90	232
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	125	--		17	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,57568	68,16	68,16	39	40	--	11	54
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,48	–	15		4	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,57568	360,71	160,52	208	93	--	117	351
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	115	48		26	
26	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,0070336	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					–	36,36	–	--		--	
27	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,0070336	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					–	31,11	–	--		--	
					Трубопровод						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	0,35	4 183,74	35,72	1464	13	1379	77	1664
		НР - 99%; СП - 8%			204,98	16,89	72	6		123	
29	241-211-1007 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66**	шт.	0,35	1 063	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
30	241-229-0302 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160**	шт.	0,35	329	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13959	6308	2205	6085	21647
							5444	2361	--	1603	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13959				
	Материалы		тенге				1386				
	Всего заработная плата		тенге					7805			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				820				
		Накладные расходы	тенге				6085				
		Сметная прибыль	тенге				1603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					7805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					7805			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
31	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	0,91	351,46	351,46	320	320	--	69	420
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	96		31	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	0,21	3 935,99	--	827	--	--	595	1536
		НР - 72%; СП - 8%			3 935,99	--	827	--		114	
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,77	68,16	68,16	52	53	--	14	71
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,48	--	20		5	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	0,77	360,71	160,52	278	124	--	157	470
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	154	64		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,186	2 054,26	--	382	--	--	275	710
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	382	--		53	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,07	16 014,13	330,81	1121	23	925	179	1404
		НР - 99%; СП - 8%			2 476,72	110,66	173	8		104	
				Подземный газопровод							
37	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	801 396,4	325 766,18	801	325	--	598	1511
		НР - 99%; СП - 8%			475 630,22	128 393,23	476	128		112	
38	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,01	829	--	837	--	837	--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
				Прокладка сигнальной ленты							
39	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1	12,09	1,15	12	2	--	8	22
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	0,62	11	1		2	
40	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1	17	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
41	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,001	128 773,89	55 231,59	129	55	--	59	203
		НР - 61%; СП - 8%			73 542,3	22 831,86	74	23		15	
42	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,001	610 274	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
				Испытание и контроль							
43	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001	1 714 949,01	1 355 453,46	1715	1355	35	600	2501
		НР - 91%; СП - 8%			324 507,68	335 241,26	325	335		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7101	2257	2424	2554	10429
							2422	675	--	773	
	Стоимость монтажных работ		тенге				141				
	Всего заработная плата		тенге					109			
		Накладные расходы	тенге				67				
		Сметная прибыль	тенге				17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				225				
		Сметная заработная плата	тенге					109			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6960				
	Материалы		тенге				959				
	Всего заработная плата		тенге					2988			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1464				
		Накладные расходы	тенге				2487				
		Сметная прибыль	тенге				756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					3097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								53053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9177				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9307			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3335			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20717		
		- Накладные расходы	тенге							9923	
		- Сметная прибыль	тенге							3930	
		Всего прямые затраты									53 053,00
		Временные здания и сооружения 1,3%									689,69
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									53 742,69
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									166,60
		Итого с условиями температурной зоны									53 909,29
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1 078,19
		Итого с непредвиденными затратами									54 987,48
		Стоимость строительства									54 987,48

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Жолдасов М. Ө.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Qazyna Stroi Servis"

Елемес Ә. Е.