Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная районная больница "ГУ Управления здравоохранение Алматинской области."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сетигазоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/434 от 06.09.2023г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (Надземный)									
1	1	Е11-220301-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,776	1158181,89	349286,37	898749	271046	43067	696358	1722716
				км трубопровода		753397,2	153036,11	584636	118756		127609	
2	2	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм		779,104	3189		2484563		2484563		2683328
				м							198765	
3	3	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		1	2327,55	130,8	2328	131	156	2081	4762
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	2041	61		353	
4	4	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/		1	39658		39658		39658		42831
				шт.							3173	
5	5	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		2	926,86	45,49	1854	91	203	1544	3670
				фланец		779,67	0	1559	0		272	
6	6	С1241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	2115		4230		4230		4568
				шт.							338	
7	7	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0473	1455750,28	693862,98	68857	32819	0	46395	124472
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	36037	10826		9220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами76х4,0 мм	шт.	43	1375		59125		59125		63855
											4730	
9	9	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15	$м^3$	31,122	37528,27	1732,17	1167955	53909	853824	248355	1529615
						8361,36	407,94	260222	12696		113305	
10	10	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,79884	158852,32	9688,66	126898	7739	8989	76373	219533
						137911,68	646,36	110169	516		16262	
11	11	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,78876	1018274		803174		803174		867428
											64254	
12	12	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	10,08	708		7137		7137		7708
											571	
13	13	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,16636	116,65	3,15	2702	73	1106	1057	4060
						65,75	0,39	1523	9		301	
14	14	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	23,16636	786,78	1,52	18227	35	3318	11913	32551
						642,03	0,75	14873	17		2411	
15	15	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15	$м^3$	3,04	37528,27	1732,17	114086	5266	83402	24259	149413
						8361,36	407,94	25419	1240		11068	
16	16	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий исооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,11252	158852,32	9688,66	17874	1090	1266	10757	30922
						137911,68	646,36	15518	73		2291	
17	17	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11252	1018274		114576		114576		123742
											9166	
18	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,26308	233,32	6,31	761	21	312	298	1144
						131,5	0,78	429	3		85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		3,26308	193,34	4,6	631	15	365	175	870
				$м^2$		76,88	0,78	251	3		64	
20	20	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15		1,968	37528,27	1732,17	73856	3409	53992	15705	96726
				$м^3$		8361,36	407,94	16455	803		7165	
21	21	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж		0,0584	158852,32	9688,66	9277	566	657	5583	16049
				т конструкций		137911,68	646,36	8054	38		1189	
22	22	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05776	1018274		58816		58816		63521
				т							4705	
23	23	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		0,64	708		453		453		489
				кг							36	
24	24	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,6936	233,32	6,31	395	10	162	155	594
				$м^2$		131,5	0,78	223	1		44	
25	25	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,6936	193,34	4,6	327	7	189	91	451
				$м^2$		76,88	0,78	130	1		33	
26	26	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		56	7864,88	254,76	440433	14267	328561	73998	555585
				шт.		1742,96	92,3	97606	5169		41154	
27	27	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительнымоснованиям		14	358,69	29,47	5022	412	271	3216	8897
				м		309,86	9,23	4338	129		659	
28	28	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от4 до 22 мм		0,00532	497505		2647		2647		2859
				т							212	
29	29	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		22,4	357,87	32,24	8016	722	1221	4545	13566
				м		271,13	10,69	6073	239		1005	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщинойот 4 до 60 мм		0,0224	490233		10981		10981		11859
				т							878	
31	31	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,012	585258,12	266537,45	7023	3198	0	4786	12754
				км трубопровода		318720,67	84100,87	3825	1009		945	
32	32	С1241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм		12,12	1386		16798		16798		18142
				м							1344	
33	33	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм (90х4,3 мм).Заделка битумом ипрядью		1	451568,98	46938,83	451569	46939	273940	130280	628397
				футляр		130690,55	905,67	130691	906		46548	
34	34	С1214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		0,66	600		396		396		428
				кг							32	
35	35	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,021	585258,12	266537,45	12290	5597	0	8375	22318
				км трубопровода		318720,67	84100,87	6693	1766		1653	
36	36	С1241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм		21,21	1386		29397		29397		31749
				м							2352	
37	37	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм (90х4,3 мм).Заделка битумом ипрядью		1	451568,98	46938,83	451569	46939	273940	130280	628397
				футляр		130690,55	905,67	130691	906		46548	
38	38	С1214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		2,31	600		1386		1386		1497
				кг							111	
39	39	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,003	585258,12	266537,45	1756	799	0	1196	3188
				км трубопровода		318720,67	84100,87	956	252		236	
40	40	С1241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм		3,03	1386		4200		4200		4536
				м							336	
41	41	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм (90х4,3 мм).Заделка битумом ипрядью		1	451568,98	46938,83	451569	46939	273940	130280	628397
				футляр		130690,55	905,67	130691	906		46548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С1214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,33	600		198		198	16	214
43	43	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	32125,05 / 20919,81	1401,06 / 471,02	32125 / 20920	1401 / 471	9804	20963 / 4247	57335
44	44	513-302-0254 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	378965		378965		378965		378965
			Отпускная цена			378965		378965				
			Сметная стоимость оборудования					*378965*				
45	45	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2	3189		6378		6378	510	6888
46	46	С1242-103-1306	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для жидких и газообразных сред,Т до+450°С,PN 160,марки 31с77нж,31лс77нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	285889		285889		285889	22871	308760
47	47	С1241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами76х4,0 мм	шт.	2	1375		2750		2750	220	2970
48	48	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585		585		585	47	632
49	49	С1241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171		1171		1171	94	1265
50	50	519-103-0802 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем,под электропривод,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т до+450°С,PN 160,марки 31с45нж,31с945нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	356999		356999		356999		356999
			Отпускная цена			356999		356999				
			Сметная стоимость оборудования					*356999*				
51	51	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		2	4695		9390		9390		10141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							751	
52	52	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4695		9390		9390	751	10141
53	53	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,27	37787,35 8361,36	1732,17 407,94	10203 2258	468 110	7477	2155 989	13347
54	54	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1т.Монтаж	т конструкций	0,01134	36524,23 17833,07	15268,86 4917,55	414 202	173 56	39	178 47	639
55	55	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,6	4695		21597		21597	1728	23325
56	56	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549		1098		1098	88	1186
57	57	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001734	813201		141		141	11	152
58	58	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняямасса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,004482	973520		4363		4363	349	4712
59	59	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,36	3997,73 3997,73	0 0	1439 1439	0 0	0	1036 198	2673
60	60	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,36	38751,25 8361,36	1732,17 407,94	13950 3010	624 147	10317	2873 1346	18169
61	61	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,078	36524,23 17833,07	15268,86 4917,55	2849 1391	1191 384	267	1224 326	4399
62	62	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	14,4	2431		35006		35006	2801	37807
63	63	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00528	414392		2188		2188	175	2363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16965	479350		81322		81322	6506	87828
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01128	376202		4244		4244	339	4583
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00999	376202		3758		3758	301	4059
67	67	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	527		2108		2108	169	2277
68	68	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0567	455717		25839		25839	2067	27906
69	69	С1241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	2,4	699		1678		1678	134	1812
70	70	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	0,206	1431,42 279,84	1151,58 518,97	295 58	237 107	0	118 33	446
71	71	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,206	37787,35 8361,36	1732,17 407,94	7784 1722	357 84	5705	1644 754	10182
72	72	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	тконструкций	0,0604	158852,32 137911,68	9688,66 646,36	9595 8330	585 39	680	5775 1230	16600
73	73	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,052	479350		24926		24926	1994	26920
74	74	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0084	403078		3386		3386	271	3657
75	75	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,1	233,32 131,5	6,31 0,78	723 408	19 2	296	283 81	1087
76	76	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1	96,67 38,44	2,3 0,39	300 119	7 1	173	83 31	414

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2		1	1431,42	1151,58	1431	1152	0	575	2167
				яма		279,84	518,97	280	519		161	
78	78	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /бетон В15 F100 W4/		0,3	37956,67	1732,17	11387	519	8359	2394	14883
				$м^3$		8361,36	407,94	2508	122		1102	
79	79	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка		0,12552	238586,1	157493,83	29947	19768	595	11589	44859
				т		76349,3	39057,27	9583	4902		3323	
80	80	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		2	2123		4246		4246		4586
				м							340	
81	81	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм		2,5	3189		7973		7973		8611
				м							638	
82	82	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		3,5	4695		16433		16433		17748
				м							1315	
83	83	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00212	403078		855		855		923
				т							68	
84	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм		0,0605	479350		29001		29001		31321
				т							2320	
85	85	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		40	691,31	23,34	27652	934	14324	9120	39714
				м		309,86	6,8	12394	272		2942	
86	86	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		24	995,17	32,24	23884	774	16603	4870	31054
				м		271,13	10,69	6507	257		2300	
87	87	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 150 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб		1	17930,43	9920,69	17930	9921	1397	9914	30072
				врезка		6612,83	3400,93	6613	3401		2228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,776	1302201,64	1081651,97	1010508	839361	8803	300370	1415748
						209205,72	216151,36	162344	167733		104870	
89	89	Е11-250126-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,776	557820,49	454713,38	432869	352857	7208	146002	625181
						93819,06	112935,94	72804	87638		46310	
90	90	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	7	21883,68	19683,69	153186	137786	1705	51783	221367
						1956,44	6172,76	13695	43209		16398	
	90.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,85	419				1613,15		
91	91	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	288,24	233,32	6,31	67252	1819	27530	26308	101046
						131,5	0,78	37904	225		7486	
92	92	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	288,24	193,34	4,6	55728	1326	32243	15447	76868
						76,88	0,78	22160	225		5693	
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (Надземный)									14464588
			Раздел: 2. Газопровод низкого давления (Надземный)									
93	93	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,014	1302201,64	1081651,97	18231	15143	159	5419	25542
						209205,72	216151,36	2929	3026		1892	
94	94	Е11-250126-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,014	557820,49	454713,38	7809	6366	130	2634	11278
						93819,06	112935,94	1313	1581		835	
95	95	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21883,68	19683,69	21884	19684	244	7398	31625
						1956,44	6172,76	1956	6173		2343	
	95.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,55	419				230,45		
96	96	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,85	233,32	6,31	1365	37	559	534	2051
						131,5	0,78	769	5		152	
97	97	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,85	193,34	4,6	1131	27	654	314	1561
						76,88	0,78	450	5		116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	1236247,66	383648,14	17307	5371	919	13220	32969
						786931,2	166904,98	11017	2337		2442	
99	99	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	14	5757		80598		80598		87046
											6448	
100	100	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0076	1455750,28	693862,98	11064	5274	0	7455	20000
						761887,3	228887,31	5790	1740		1481	
101	101	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами133х4,0 мм	шт.	2	3972		7944		7944		8580
											636	
102	102	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельногосечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,029778	36524,23	15268,86	1088	454	102	467	1679
						17833,07	4917,55	531	146		124	
103	103	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,029778	4547,62	649,64	135	19	11	72	224
						3521,04	2,04	105	0		17	
104	104	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,029778	1018274		30322		30322		32748
											2426	
105	105	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,246	37528,27	1732,17	9232	426	6749	1963	12091
						8361,36	407,94	2057	100		896	
106	106	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	193,34	4,6	290	7	168	80	400
						76,88	0,78	115	1		30	
107	107	С1214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,00226	607568		1373		1373		1483
											110	
108	108	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000152	813201		124		124		134
											10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	С1217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,444	10		4		4		4
110	110	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549		1098		1098		1186
											88	
			Итого по разделу: 2. Газопровод низкого давления (Надземный)									270601
			ИТОГО:					11415886	1966126	6711014	2282315	14735189
								2002784	481343	735964	1036986	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							735964		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		181990				
			Итого с временными									14917179
			Зимние удорожания			0,67 %		95014				
			Итого с зимними удорожаниями									15012193
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		285525				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15297718
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**16506238**
			Тендеровая скидка -5%									**825312**
			Итого с тендеровой скидкой									**15680926**
			НДС			**12 %**		**1881711**				
			Итого с НДС									**17562637**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KBS Engineering"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "KBS Engineering" **Жуманов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

"ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор "ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница "ГУ Управления здравоохранение Алматинской области." **Нурманбетова А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "SM ORDA GRUP" **Сеналиев Р.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная районная больница "ГУ Управления здравоохранение Алматинской области."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутренние сетигазоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/434 от 06.09.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Внутренние сети газоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-190201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м³/ч.Установка		3	12492,32	41,98	37477	126	187	36479	79872
				устройство		12388,15	19,62	37164	59		5916	
2	2	Прайс Лист ТОО BURAN BOILER LLP	Газовая горелка BLU 1200.1 PAB		3	2868750		8606250				8606250
				шт						8606250		
			Отпускная цена			2868750		8606250				
			Сметная стоимость оборудования					*8606250*				
3	3	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до50 мм.Установка		3	3147,6	169,15	9443	508	978	7914	18746
				шт.		2652,47	39,25	7957	118		1389	
4	4	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм.Установка		3	3105,61	127,16	9317	382	978	7856	18547
				шт.		2652,47	19,62	7957	59		1374	
5	5	С1242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		3	89711		269133		269133		290664
				шт.							21531	
6	6	С1242-201-0203	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN25		3	3884		11652		11652		12584
				шт.							932	
7	7	Е11-160401-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка		8	25990,12	226,97	207921	1816	180444	25596	252198
				м трубопровода		3207,65	57,11	25661	457		18681	
8	8	Е11-160401-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка		6,5	7730,07	117,78	50245	765	40050	9468	64490

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1450,7	35,58	9430	231		4777	
9	9	Е11-160401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		5,5	4675,09	66,87	25713	368	19259	6079	34335
				м трубопровода		1106,53	21,39	6086	118		2543	
10	10	Е11-160301-0303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		18	603,48	33,6	10863	605	332	9942	22469
				мтрубопровода		551,46	12,17	9926	219		1664	
11	11	С1241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм		18	702		12636		12636		13647
				м							1011	
12	12	Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка/ФУТЛЯР/		0,65	20412,6	203,88	13268	132	11051	2073	16568
				м трубопровода		3207,65	46,32	2085	30		1227	
13	13	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка/ФУТЛЯР/		0,65	3334,09	66,87	2167	44	1404	718	3116
				м трубопровода		1106,53	21,39	719	14		231	
14	14	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном.Установка		3	3351,4	0	10054	0	8669	1358	12325
				комплект		461,9	0	1386	0		913	
15	15	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х4,0 мм		4	1813		7252		7252		7832
				шт.							580	
16	16	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами25х3,0 мм		5	268		1340		1340		1447
				шт.							107	
17	17	С1241-117-0207	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200 мм/219/		2	15882		31764		31764		34305
				шт.							2541	
18	18	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж		0,00628	158852,32	9688,66	998	61	71	600	1726
				тконструкций		137911,68	646,36	866	4		128	
19	19	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняямасса сборочной единицы до 0,1 т		0,00628	1018274		6395		6395		6907
				т							512	
20	20	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж		0,039468	158852,32	9688,66	6270	383	444	3773	10846
				тконструкций		137911,68	646,36	5443	26		803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3,6	2876		10354		10354	828	11182
22	22	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549		2196		2196	176	2372
23	23	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,004244	408199		1732		1732	139	1871
24	24	С1214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,00578	556043		3214		3214	257	3471
25	25	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,0063	493273		3108		3108	249	3357
26	26	С1245-711-0113 прим	Сигнализатор предельного уровня модели СУ114Р-1,5	шт.	1	117677		117677		117677	9414	127091
27	27	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	5765,12	391,84	5765	392	682	4683	11284
						4691,44	86,91	4691	87		836	
28	28	С1242-301-0703	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой,для газа,бензина,дизтоплива,Т до+45°С,PN 16,марки15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 65/80/	шт.	1	276700		276700		276700	22136	298836
29	29	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,8	233,32	6,31	2287	62	936	894	3436
						131,5	0,78	1289	8		255	
30	30	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,8	193,34	4,6	1895	45	1096	525	2614
						76,88	0,78	753	8		194	
31	31	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21883,68	19683,69	21884	19684	244	7398	31625
						1956,44	6172,76	1956	6173		2343	
	31.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,55	419				230,45		
32	32	Е11-250211-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточноедавление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	29278,36	26090,18	29278	26090	376	10005	42426
						2812,38	8181,82	2812	8182		3143	
	32.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,85	419				356,15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,012	1302201,64	1081651,97	15626	12980	136	4645	21893
				км трубопровода		209205,72	216151,36	2510	2594		1622	
34	34	Е11-250210-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,008	2022058,75	1697016,09	16176	13576	98	4733	22582
				км трубопровода		312730,2	337466,03	2502	2700		1673	
			ИТОГО:					9838050	78019	1022588	144739	10092914
								131193	21087	8606250	110125	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8606250		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		19327				
			Итого с временными									10112240
			Зимние удорожания			0,67 %		10090				
			Итого с зимними удорожаниями									10122330
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30322				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10152652
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**10954711**
			Тендеровая скидка -5%									**547736**
			Итого с тендеровой скидкой									**10406975**
			НДС			**12 %**		**1248837**				
			Итого с НДС									**11655812**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KBS Engineering"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "KBS Engineering" Жумаков К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор Атабаев М.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор "ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная районная больница "ГУ Управления здравоохранение Алматинской области" Нурманбетова А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "SM ORDA GRUP" Сейналиев Н.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик:"ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная районная больница "ГУ Управления здравоохранение Алматинской области."

Подрядчик:ТОО "KBS Engineering"

Наименование строительства: Подключение к газораспределительным сетям Родильного дома Енбекшиказахского район Форма № КС 3
.Алматинская область"

Объект: Наружные сети газоснабжения.Внутренние сетигазоснабжения.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
на ноябрь 2023 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №2023/434 от 06.09.2023г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость по договору с НДС, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге				
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в том числе за отчетный период, без НДС	сумма НДС, тенге	ВСЕГО с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат: в том числе;	**29 218 449,00**	29 218 449,00	29 218 449,00	26 087 901,00	3 130 548,00	29 218 449,00
1	Наружные сетигазоснабжения	17562637	17 562 637	17 562 637	15 680 926	1 881 711	17 562 637
2	Внутренние сетигазоснабжения	**11 655 812,00**	11 655 812,00	11 655 812,00	10 406 975,00	1 248 837,00	11 655 812,00
	Всего к оплате:	**29218449**	**29 218 449**	**29 218 449**	**26 087 901**	**3 130 548**	**29 218 449,00**

Заказчик:
"ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная районная больница
"ГУ Управления здравоохранение Алматинской области."

Зам.Директор "ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрфильная центральная районная больница
ГУ Управления здравоохранение Алматинской области.

Нурманбетова А.М.

Технадзор ТОО "SM ORDA GRUPP" **Сейналиев Г.Е.**

Подрядчик:
ТОО "KBS Engineering"

Директор ТОО "KBS Engineering"

Жуманов К.К.

Директор **Атабаев М.**