Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за август 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№24 от 31.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области	4904601,28	4379108.29							525492,99	4904601,28

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Мыңжасар Жасұлан Дарханұлы, БИН 100140014846 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.13	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,06	159,00				10		
35	**С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**6**		**269,00**	–	**1614**	–	**1614**	–	**1743**
		(ЗП - 8%)				–	–	–	–		**129**	
		Прокладка кабеля										
36	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. в пос. выч. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в опорах освещения**	**м кабеля**	**32**		**326,60**	**146,90**	**10451**	**4700**	**1450**	**4167**	**15788**
		НР - 72%; СП - 40%				**134,40**	**46,48**	**4301**	**1487**		**1169**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	3,2	1344,06		4301				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,21							
36.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1248		5378,00		671			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1248		1920,00		240			
36.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,96		3826,00		3673			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,03	0,96		1125,00		1080			
36.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,96		15,00		14			
36.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,1248		2742,00		342			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1248		1144,00		143			
36.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0128	403,00				5		
36.8	129029 С	Ролы свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000256	1812435,00				464		
36.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,003072	1755,00				5		
36.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00016	5897858,00				944		
36.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,002662	380,00				1		
36.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0192	1507,00				29		
36.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001312	1092,00				1		
37	**С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01632**		**362065,00**	–	**5909**	–	**5909**	–	**6382**
		(ЗП - 8%)				–	–	–	–		**473**	
38	**С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01632**		**61753,00**	–	**1008**	–	**1008**	–	**1089**
		(ЗП - 8%)				–	–	–	–		**81**	
		Наружные сети водопровода										
		Земляные работы										
39	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**165,24**		**154,62**	**146,26**	**25549**	**24168**	–	**5404**	**33429**
		НР - 72%; СП - 40%				**8,36**	**37,06**	**1381**	**6124**		**2476**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	1,47	941,16		1381				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,19							
39.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	3,189132		7578,00		24167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0193	3,189132		1925,00		6123			
40	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,1105**		**1672,44**	–	**8547**	–	–	**6154**	**15877**
		НР - 72%; СП - 40%				**1672,44**	–	**8547**	–		**1176**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	7,87	1086,00		8547				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 30%	**м3 грунта**	**151,5225**		**35,22** --	**35,22** **12,94**	**5337** --	**5337** **1961**	--	**1412** **540**	**7289**
41.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	1,22							
41.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,221271		4370,00		5337			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,221271		1606,00		1961			
42	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 30%	**м3 грунта**	**5,1105**		**872,86** **872,86**	-- --	**4461** **4461**	-- --	--	**3212** **614**	**8287**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	4,97	898,05		4461				
43	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 30%	**м3 грунта**	**13,7175**		**35,22** --	**35,22** **12,94**	**483** --	**484** **178**	--	**128** **49**	**660**
43.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,1106							
43.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,110563		4370,00		483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,110563		1606,00		177			
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%; СП - 30%	**м3 уплотненного грунта**	**151,5225**		**161,41** **85,10**	**76,31** **35,28**	**24457** **12895**	**11563** **5346**	--	**13133** **3007**	**40597**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	16,36	787,99		12895				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	3,98							
44.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,977466		2843,00		11308			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,977466		1344,00		5346			
44.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	15,909862		16,00		255			
45	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 99%; СП - 30%	**м3 основания**	**10,185**		**3109,64** **1052,64**	**159,50** **47,04**	**31672** **10721**	**1624** **479**	**19327**	**11088** **3421**	**46181**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	10,39	1031,99		10721				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,3565							
45.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,356475		4557,00		1624			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,035	0,356475		1344,00		479			
45.4	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**11,2035**	**1725,00**				**19326**		
46	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** НР - 99%; СП - 30%	**км трубопровода**	**0,0679**		**315701,79** **229120,00**	**84364,07** **23994,30**	**21436** **15557**	**5728** **1629**	**151**	**17015** **3076**	**41527**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	12,15	1279,98		15557				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	1,43							
46.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	1,34442		4095,00		5505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	19,8	1,34442		1325,00		1512			
46.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,010185		4464,00		45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010185		1806,00		16			
46.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление манометров от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,5432		73,00		40			
46.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,063147		1681,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,93	0,063147		1344,00		85			
46.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,011543		2742,00		32			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011543		1344,00		16			
46.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,014938	226,00				3		
46.9	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**8**	**0,5432**	**271,00**				**147**		
46.10	**250404 С**	**Трубы полиэтиленовые напорные**	**м**	**1010**	**68,579**	--				--		
47	**С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**68,579**	**381,00**	--	**26129**	--	**26129**	--	**28219**
		(ЗП - 10%)				--	--	--	--		**2090**	
48	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,0679**	**61348,39**	--	**4166**	--	**232**	**3895**	**8705**
		(ОР - 99%; СП - 97%)				**57937,50**	--	**3934**	--		**645**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	3,5	1125,01		3934				
48.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,00004	361173,00				14		
48.3	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**11,8**	**0,80122**	**271,00**				**217**		
49	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**2**	**1248,59**	**27,42**	**2497**	**55**	**346**	**2102**	**4967**
		(ОР - 99%; СП - 97%)				**1048,08**	**13,44**	**2096**	**27**		**368**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,88	1,76	1190,91		2096				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02							
49.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		2742,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1344,00		27			
49.4	**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0008**	**0,0016**	**188483,00**				**302**		
49.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	446,00				45		
50	**С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа EAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**2**	**27037,00**	--	**54074**	--	**54074**	--	**58400**
		(СП - 8%)				--	--	--	--		**4326**	
51	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**		**4**	**1369,00**	--	**5476**	--	**5476**	--	**5914**
		(СП - 8%)				--	--	--	--		**438**	
52	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка под фланец. Установка**	**шт.**		**3**	**1435,78**	**924,49**	**4307**	**2774**	--	**2276**	**7109**
		(ОР - 99%; СП - 93%)				**511,29**	**254,95**	**1534**	**765**		**527**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	1,24	1235,10		1534				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678							
52.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672		4095,00		2752			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672		1125,00		756			
52.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003		4464,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003		1606,00		5			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003		2742,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003		1344,00		4			
53	**С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**3**	**675,00**	--	**2025**	--	**2025**	--	**2187**
		(СП - 8%)				--	--	--	--		**162**	

Колодец водопроводный ф1500мм/2шт/

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кольцы круглые из сборного железобетона. У стройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,32**		**22263,50**	**9293,44**	**73915**	**30854**	**8675**	**46491**	**130038**
		ПР - 9996 (ТП - 99)				**10357,34**	**3787,39**	**34386**	**12574**		**9632**	
54.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 1,2)	чел-ч	8,86	29,42	1168,99		34386				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	7,36							
54.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,083		4557,00		378			
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,083		1344,00		112			
54.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,648		5011,00		23291			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,648		1920,00		8924			
54.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,10624		209,00		22			
54.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,05312		1681,00		89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,05312		1314,00		71			
54.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,57964		2742,00		7073			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,57964		1344,00		3467			
54.8	**100055 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,226**	**0,75032**	--				--		
54.9	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,133**	**0,44156**	**16510,00**				**7290**		
54.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0332	13330,00				443		
54.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01328	25046,00				333		
54.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000365	24875,00				9		
54.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,001029	82,00				0		
54.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3984	1288,00				513		
54.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2656	326,00				87		
55	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	2		**16873,00**	--	**33746**	--	**33746**	--	**36446**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**2700**	
56	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4		**12390,00**	--	**49560**	--	**49560**	--	**53525**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**3965**	
57	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2		**18911,00**	--	**37822**	--	**37822**	--	**40848**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**3026**	
58	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2		**19492,00**	--	**38984**	--	**38984**	--	**42103**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**3119**	
59	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2		**5654,00**	--	**11308**	--	**11308**	--	**12213**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**905**	
60	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2		**4518,00**	--	**9036**	--	**9036**	--	**9759**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**723**	
61	**С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	2		**4724,00**	--	**9448**	--	**9448**	--	**10204**
		(ТП - 99)				--	--	--	--		**756**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02768		497991,00	–	13784	–	13784	–	14887
		СП - 80%				–	–	–	–		1103	
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,434		876,17	19,84	22285	504	14642	6703	31307
		ДР - 93%, СП - 4%				280,69	2,69	7139	68		2319	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,39	1324,00		7139				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0509							
63.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,495963		736,00		365			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,050868		2742,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,002	0,050868		1344,00		68			
63.5	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	61,0416	223,00				13612		
63.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004069	172174,00				701		
63.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006104	53700,00				328		
		Устройство отмосток										
64	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы небиточное. Устройство**	м3 основания	0,314		1285,05	232,41	404	73	–	349	813
		ДР - 94%, СП - 8%				1052,64	68,54	331	22		60	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	0,3203	1033,47		331				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	0,016							
64.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	0,016014		4557,00		73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,051	0,016014		1344,00		22			
64.4	100055 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,25	0,3925	–				–		
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,628		22736,41	7,20	14278	5	11901	2230	17828
		ДР - 94%, СП - 8%				3777,12	–	2372	–		1321	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	2,3	1031,99		2372				
65.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,30144		15,00		5			
65.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,19468	1725,00				336		
65.4	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,64056	16510,00				10576		
65.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 12 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000628	16440,00				10		
65.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30707-95	кг	2	1,256	766,00				962		
65.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,35	0,2198	82,00				18		
66	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	1		12339,96	117,54	12340	117	11013	1225	14650
		ДР - 98%, СП - 8%				1209,60	40,32	1210	40		1085	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9	0,9	1344,44		1210				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03							
66.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2		12,00		2			
66.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		6030,00		60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1544,00		11			
66.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02		2742,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02		1544,00		27			
66.6	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00				3		
66.7	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	652,00				7		
66.8	**187933 С**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**3**	**3**	**839,00**				**2517**		
66.9	**187939 С**	**Рукава пожарные льняные сухого предения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	**м**	**10**	**10**	**733,00**				**7330**		
66.10	187953 С	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1	1110,00				1110		
66.11	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	458,00				14		
66.12	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,04	0,04	809,00				32		
67	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1**		**1435,78**	**924,49**	**1436**	**925**	--	**759**	**2370**
		ЗП - 39%; ГЗП - 4%				**511,29**	**254,95**	**511**	**255**		**176**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	0,414	1234,30		511				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226							
67.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224		4095,00		917			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,224		1125,00		252			
67.4	783 С	Краны на пневмоходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001		4464,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001		1606,00		2			
67.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001		2742,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001		1544,00		1			
68	**С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16**	**шт.**	**1**		**6237,00**	--	**6237**	--	**6237**	--	**6736**
		ГЗП - 9%				--	--	--	--		**499**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4624309**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**445579**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**477680**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**146956**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2748173**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**79140**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**42411**		
		- Накладные расходы	Тенге								**491928**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**339403**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4624309

СТОИМОСТЬ СМР	4581898
ОБОРУДОВАНИЕ	42411
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	54983
ИТОГО	4636881
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	91810
ИТОГО	4728691
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	94574
ИТОГО	4865576
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	4379108,29

НДС, 12%	525492,99
ИТОГО ПО АКТУ	4904601,28

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Мынжасар Жасұлан Дарханұлы, БИН 100140014846 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Строй мах», эксперт Тасименов Бисенбай Абильхаирович, аттестаты № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018 №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», БИН 100140014846, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, посёлок Шубаркудук, улица Желтоксан, дом № 8, телефон 87134622758
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Объект: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 24 ОТ 31.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**128,84**	**206,20**	**196,84**	**26567**	**25361**	**12**	**5942**	**35109**
		НР - 72% СП - 30%				**9,27**	**54,78**	**1194**	**7058**		**2601**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	1,27	941,80		1194				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	3,68							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,918629		4863,00		4467			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,918629		1920,00		1764			
1.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,757176		7578,00		20894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,757176		1920,00		5294			
1.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,005154**	**2348,00**				**12**		
2	**С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/туда/**	**т**		**225,47**	**351,00**	**--**	**79140**	**--**		**--**	**85471**
		СП - 30%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6331**	
3	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**		**128,84**	**21,05**	**17,83**	**2712**	**2297**	**12**	**943**	**3948**
		НР - 72% СП - 30%				**3,13**	**7,04**	**403**	**907**		**292**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	0,4277	942,14		403				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,4754							
3.3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,010307		3375,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,010307		1344,00		14			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,465112		4863,00		2262			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,465112		1920,00		893			
3.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,005154**	**2348,00**				**12**		
4	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**171,6**	**62,62**	**62,62**	**10746**	**10746**	**--**	**2372**	**14168**
		ЗП - 72% ЕН - 30%				**--**	**19,20**	**--**	**3295**		**1049**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,72							
4.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,716		6262,00		10746			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,716		1920,00		3295			
5	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**171,6**	**52,60**	**52,60**	**9026**	**9026**	**--**	**1993**	**11900**
		ЗП - 72% ЕН - 30%				**--**	**16,13**	**--**	**2768**		**882**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,44							
5.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	1,44144		6262,00		9026			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,44144		1920,00		2768			
						Многофункциональная игровая площадка						
						Покрытие игровой площадки						
6	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**77,854**	**2953,15**	**1078,91**	**229915**	**83998**	**134751**	**32399**	**283299**
		ЗП - 100% ЕН - 8%				**143,42**	**241,99**	**11166**	**18833**		**29985**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	11,21	995,99		11166				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	11,13							
6.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,206737		10384,00		12531			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,206737		1920,00		2317			
6.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,70585		4557,00		16888			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,70585		1344,00		4981			
6.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,512063		9168,00		50535			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,512063		1920,00		10583			
6.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,708471		5709,00		4045			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,708471		1344,00		952			
6.7	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**94,98188**	**1414,00**				**134304**		
6.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**5,44978**	**82,00**				**447**		
7	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16**	**Плиты бетонные плоские. Устройство**	**м3**		**72,80161**	**21039,60**	**1184,95**	**1531717**	**86266**	**1366006**	**90423**	**1751911**
		ЗП - 97% ЕН - 9%				**1091,25**	**273,64**	**79445**	**19921**		**129771**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	70,62	1125,00		79445				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	14,67							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,196564		4557,00		896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,196564		1344,00		264			
7.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	4,244334		38,00		161			
7.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	13,599341		6030,00		82004			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	13,599341		1344,00		18279			
7.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,356728		5011,00		1788			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,356728		1920,00		685			
7.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,516891		2742,00		1417			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0071	0,516894		1344,00		695			
7.8	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	74,257642	18117,00				1345326		
7.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,029121	50384,00				1467		
7.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00728	24875,00				181		
7.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,184048	6931,00				15138		
7.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,531452	82,00				44		
7.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,620858	1288,00				3376		
7.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,456032	326,00				475		
8	У36-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 о	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	комплект	2		113757,00	1891,00	227514	3782	212312	9608	256092
		ПР - 4904 Тенг. с П - 9455 Тенге				5710,00	579,00	11420	1158		18970	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5,08	10,16	1124,02		11420				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72							
9	У36-010803-0103 8601-0803-0103 УСН РК 8.02-03-2019 оо	**Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96х0,87х1,3)**	комплект	2		105639,00	–	211278	–	211278	–	228180
		ПР - 9451 Тенге				–	–	–	–		16902	
		Наружное освещение										
		Шкаф Управления освещением										
10	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Нсн. и мм. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1		25312,82	2896,32	25313	2896	18229	3791	31432
		ПР - 7296 (П - 49)				4188,00	1077,12	4188	1077		2328	
10.1	3	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1396,00		4188				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66							
10.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш-ч	0,33	0,33		5378,00		1775			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,33	0,33		1920,00		634			
10.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	1,29	1,29		168,00		217			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,33	0,33		2742,00		905			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,33	0,33		1344,00		444			
10.6	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	599367,00				17981		
10.7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00026	633856,00				165		
10.8	147338 С	Электроды, d=8 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	234282,00				59		
10.9	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00005	0,00005	482419,00				24		
11	Прайс лист	**Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3474-У3,1(Р-54,25А,ФР)**	шт.	1		42410,71	–	42411	–		–	42411
						–	–	–	–	42411	–	
		Осветительные приборы										
12	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Нсн. и мм. вып. 17	**Светильник светодиодный. Установка вне зданий**	шт.	8		6199,67	1789,96	49597	14320	13317	19517	74644
		ПР - 7296 (П - 50)				2745,00	643,44	21960	5148		5529	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	1,83	14,64	1500,00		21960				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,2							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,16		5378,00		860			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16		1900,00		307			
12.4	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,16	2,88		4521,00		13020			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,88		1606,00		4625			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16		2742,00		439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16		1344,00		215			
12.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовой компоунде марки ПСУ10, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,08	652,00				52		
12.7	147611 С	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,096	319,00				31		
12.8	147733 С	Трубка поливинилхлоридная	кг	0,01	0,08	374,00				30		
12.9	237217 С	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,11432	115509,00				13205		
13	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Светильник уличный светодиодный прожекторного типа, СЛО 06-50 LED**	**шт.**	**8**		**4128,57**	**--**	**33029**	**--**	**33029**	**--**	**35671**
		(ОТ - 72% (ЗТ) - 90%)				**--**	**--**	**--**	**--**		**2642**	
		Установка стоек освещения										
14	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**4**		**997,86**	**813,23**	**3991**	**3253**	**--**	**1517**	**5949**
		(ОТ - 72% (ЗТ) - 90%)				**184,63**	**342,08**	**739**	**1368**		**441**	
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,196	0,784	942,60		739				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	0,852							
14.3	1068 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,213	0,852		3818,00		3253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,852		1606,00		1368			
15	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 И=м. и доп. надл. 16**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**2,4**		**26783,21**	**1151,96**	**64280**	**2765**	**48285**	**12627**	**83059**
		(ОТ - 72% (ЗТ) - 90%)				**5512,50**	**269,03**	**13230**	**646**		**6153**	
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	11,76	1125,00		13230				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,4728							
15.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648		4557,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648		1344,00		9			
15.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,69984		38,00		27			
15.5	608 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,42264		6030,00		2549			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,42264		1344,00		568			
15.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01776		5011,00		89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,01776		1920,00		34			
15.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,02592		2742,00		71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,02592		1344,00		35			
15.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,448**	**18117,00**				**44350**		
15.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,8288	70,00				128		
15.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0168	50384,00				846		
15.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001968	24875,00				49		
15.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,18	6931,00				1248		
15.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,010176	82,00				1		
15.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,5624	914,00				1428		
15.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,72	326,00				235		
		Комплекс осветительный.Стойки СТВ-6,0-3,0										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах**	опора	4		35368,48	11358,60	141474	45435	21625	73563	232240
		НР - 40%; СП - 5%				18603,60	4384,94	74414	17540		17203	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	14,8	59,2	1256,99		74414				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,87	11,48							
16.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,97	7,88		4464,00		35176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,97	7,88		1606,00		12650			
16.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	0,08		7578,00		606			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1920,00		154			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,88	3,52		2742,00		9652			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,88	3,52		1344,00		4733			
16.6	**100065 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,8**	**3,2**	**3312,00**				**10598**		
16.7	**131541 С**	**Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,052**	**0,208**	**53013,00**				**11027**		
17	Прайс СТПРАЙС.лист	**Закладная деталь фундамента опор ЭФ-2**	шт	4		9821,43	--	39286	--	39286	--	42429
		СП - 8%				--	--	--	--		3143	
18	Прайс СТПРАЙС.лист	**Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 6-3,0-0,1**	шт.	4		25000,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%				--	--	--	--		8000	
						Кронштейны под светильники						
19	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	4		11392,83	6175,33	45571	24701	2183	19794	70594
		НР - 72%; СП - 30%				4671,70	2201,26	18687	8805		5229	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	3,41	13,64	1370,01		18687				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	5,48							
19.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08		5378,00		430			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1920,00		154			
19.4	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	5,32		4521,00		24052			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,33	5,32		1606,00		8544			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08		2742,00		219			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1344,00		108			
19.6	127926 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	2,4	402,00				965		
19.7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0004	633856,00				254		
19.8	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	0,002	482419,00				965		
20	Прайс СТПРАЙС.лист	**Кронштейн одноярусный К61-2,0-0,4-1-0**	т	4		22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%				--	--	--	--		7143	
						Заземлитель опор						
21	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4		3351,96	156,35	13408	626	9136	2756	17458
		НР - 72%; СП - 8%				911,40	45,70	3646	183		1293	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	2,8	1302,14		3646				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,112							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,056		5378,00		301			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056		1920,00		108			
21.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,016		168,00		171			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,056		2742,00		154			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056		1344,00		75			
21.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000312	234282,00				73		
21.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,8	1507,00				1206		
21.8	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0324	242535,00				7858		
22	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открытого из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	6,2		360,52	14,58	2235	90	773	1904	3498
		НР - 72% к ЗП - 8%				221,34	3,59	1372	22		259	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,17	1,05	1301,71		1372				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0136							
22.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,00682		5378,00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00682		1920,00		13			
22.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,20832		168,00		35			
22.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00682		2742,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00682		1344,00		9			
22.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000056	234282,00				13		
22.7	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,015	0,093	227,00				21		
22.8	247900 С	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,00248	250592,00				621		
22.9	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,000248	230016,00				57		
22.10	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,000124	482419,00				60		
		прокладка кабеля в траншее к опорам освещения										
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1**	м3	22,5		1672,44	–	37630	–	–	27094	69901
		НР - 72% к ЗП - 8%				1672,44	–	37630	–		5178	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	34,65	1086,00		37630				
24	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей мягким грунтом**	м3	7,5		872,86	–	6546	–	–	4713	12160
		НР - 72% к ЗП - 8%				872,86	–	6546	–		901	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	7,29	897,94		6546				
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	м3	15		872,86	–	13093	–	–	9427	24321
		НР - 72% к ЗП - 8%				872,86	–	13093	–		1802	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	14,58	898,01		13093				
26	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	125		485,83	405,19	60729	50649	–	21916	89256
		НР - 72% к ЗП - 8%				80,64	162,87	10080	20359		6612	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	7,5	1344,00		10080				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	12,47							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	6,2375		5378,00		33545			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	6,2375		1920,00		11978			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0499	6,2375		2742,00		17103			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	6,2375		1344,00		8383			
27	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**										
		СП - 8%	м3	2,5		1725,00	–	4312	–	4312	–	4657
							–	–	–		345	
28	П13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Ц=м. в зем. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**										
		НР - 72%, СП - 8%	м	125		248,88	155,35	43610	19419	5711	17711	66227
						147,84	48,95	18480	6119		4906	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	13,75	1344,00		18480				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	5							
28.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4875		5378,00		2622			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4875		1920,00		936			
28.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	4,025		3826,00		15400			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	4,025		1125,00		4528			
28.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	4,025		15,00		60			
28.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,4875		2742,00		1337			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4875		1344,00		656			
28.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,05	401,00				20		
28.8	129039 С	Ролик свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001	1812435,00				1812		
28.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,012	1755,00				21		
28.10	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,0104	380,00				4		
28.11	299504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,075	1507,00				113		
28.12	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, имеющий от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-	т	0,00001	0,00125	276375,00				345		
28.13	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0125	255067,00				3188		
28.14	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,05125	1092,00				56		
28.15	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,000313	482419,00				151		
29	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**										
		СП - 8%	км	0,1275		362065,00	–	46163	–	46163	–	49856
							–	–	–		3693	
							прокладка сигнальной ленты в траншее					
30	П13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**										
		НР - 67%, СП - 8%	км	0,125		28433,62	19475,02	3554	2435	–	1019	4939
						8958,60	4405,25	1129	551		366	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	0,7875	1422,22		1129				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	0,339							
30.3	242 С	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,165		10833,00		1787			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,165		1920,00		317			
30.4	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,174		3043,00		529			
		в т.ч.: затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,174		1344,00		234			
30.5	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ЮТТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,174		675,00		117			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о проходящих подземных сетях 150х0,2**	м	125		92,00	–	11500	–	11500	–	12420
		СП - 8%				–	–	–	–		920	
						Прокладка кабеля в трубе ПНД						
32	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	6		702,67	84,68	4216	508	583	2378	7122
		НР - 72% СП - 8%				520,80	29,70	3125	178		528	
32.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,4	2,4	1302,08		3125				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,1092							
32.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0091	0,0546		5378,00		294			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0546		1920,00		105			
32.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,3852		168,00		65			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0091	0,0546		2742,00		150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0546		1344,00		73			
32.6	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	403,00				51		
32.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0492	450,00				22		
32.8	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000063	234282,00				15		
32.9	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,00204	5164,00				11		
32.10	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,041	0,246	227,00				56		
32.11	242695 С	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0008	0,0048	8169,00				39		
32.12	242966 С	Переходники гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	0,48	636,00				305		
32.13	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,039	1664,00				65		
32.14	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000007	0,000041	482419,00				20		
33	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6		1023,00	–	6138	–	6138	–	6629
		СП - 8%				–	–	–	–		491	
34	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	6		468,25	32,58	2810	196	349	1678	4847
		НР - 72% СП - 8%				377,58	10,77	2265	65		359	
34.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	1,74	1301,72		2265				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0396							
34.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0198		5378,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198		1920,00		38			
34.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,162		168,00		27			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0198		2742,00		54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198		1344,00		27			
34.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,4176		18,00		8			
34.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	403,00				51		
34.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,024	234,00				6		
34.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000058	234282,00				13		
34.10	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	0,108	1527,00				165		
34.11	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	0,402	227,00				91		
34.12	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	1,08	12,00				13		

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№24	от 31.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области	15177265,49	9172021,62							1100642,59	10272664,21

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Мынжасар Жасұлан Дарханұлы, БИН 100140014846
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мерке Конысбаевич, БИН 140240006727
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» БИН 100140014846
Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, посёлок Шубаркудук, улица Желтоксан, дом № 8, телефон 87134622758
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Объект: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 24 ОТ 31.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Многофункциональная игровая площадка										
		Хоккейный корт										
1	Прайс лист	**Монтаж хоккейного корта**	к-т		1	4464285,71	–	4464286	–		–	4464286
						–	–	–	–	4464286	–	
		Покрытие игровой площадки										
2	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты бетонные плоские. Устройство**	м3		5,05239	21039,60	1184,95	106300	5987	94800	6275	121581
						1091,25	273,64	5513	1383		9006	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	4,9	1124,91		5513				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,02							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013641		4557,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013641		1344,00		19			
2.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,294554		38,00		11			
2.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,943786		6030,00		5691			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,943786		1344,00		1268			
2.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,024757		5011,00		124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,024757		1920,00		48			
2.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,035872		2742,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,035872		1344,00		48			
2.8	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	5,153438	18117,00				93365		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86.	м3	0,0004	0,002021	50384,00				102		
2.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000505	24875,00				13		
2.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,151572	6931,00				1051		
2.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,036882	82,00				3		
2.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,181886	1288,00				234		
2.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,101048	326,00				33		
3	**У86-010703-0102 8601-0703-0102 У СН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**778,54**		**5396,00**	**444,00**	**4201002**	**345672**	**3191235**	**720928**	**5315871**
		ВР - 926 Тенге; СП - 506 Тенге				**853,00**	**128,00**	**664095**	**99653**		**393941**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,82	638,4	1040,24		664095				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	70,07							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9904551**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**669608**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**351659**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**101036**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3286035**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**4464286**		
		- Накладные расходы	Тенге								**727203**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**402947**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9904551

СТОИМОСТЬ СМР:	5440265
ОБОРУДОВАНИЕ	4464286
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	65283
ИТОГО	5505548
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	109010
ИТОГО	5614558
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	112291
ИТОГО	10191135
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	9172021,62
НДС, 12%	1100642,59
ИТОГО ПО АКТУ	10272664,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3

2000

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Мынжасар Жасұлан Дарханұлы, БИН 100140014846 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мерес Конырбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Строй max», эксперт Тасмолов Биссенбай Абильхаирович, аттестаты № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018 №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Казақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Темір ауданының сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 31 «04» 09 2021ж

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию 2

«04» 09 2021г.

Заказчик *Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Мынжасар Жасулан Дарханулы, БИН 100140014846, телефон 87134622758, 030800, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, посёлок Шубаркудук, улица Желтоксан, дом № 8*
фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от* « _____» _____2021г. *Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209*
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « _____» _____2021г. *Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах», эксперт Тасименов Бисенбай Абильхаирович, ИИН 570914301817, аттестаты № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018 г., № KZ69VJE00033293 от 14.12.2017 г., БИН 040740006962, телефон 8/7132/55-73-30*
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « _____» _____2021г. *Товарищество с ограниченной ответственностью «DAB LTD», директор Иманбаев Мирас Мереевич, БИН 150240031725, телефон 8(7132) 45-20-24*
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актобинской области», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект.*
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *030800, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, село Шубаркудук*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « _____» _____2021г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***решение ГУ "Аппарат акима Шубаркудыкского сельского округа" от 19.03.2020 года № 46.***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», № KZ43REA00234059 от 28.07.2021 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект», рабочий проект № 019/20***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 115 от 09.09.2020 года***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,2 месяца***;
фактически ***1,2 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,1144	0,1144	0,1144	0,1144
Площадь застройки	м2	778,54	778,54	778,54	778,54
Протяжённость КЛ-0,4кВ	м	141	141	141	141

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план

Участок расположен в с.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области.

На участке предусматриваются:
Основная зона: Многофункциональная игровая площадка.
Многофункциональная игровая площадка (хоккей и футбол) металло-каркасное, стеклопластиковое с размерами в осях 40 х 20м. Высота –1,4м. Перила синего цвета шириной 5 мм, в нижней части борта отбойная пластина толщиной 8 мм и шириной 190 мм желтого цвета из ПНД. Каркас борта представляет собой прямоугольную раму с дополнительной горизонтальной перемычкой примерно посередине. Каркас изготовлен из профильной трубы 40*40*1,5мм, верхняя горизонтальная перемычка из трубы 40*40*1,5мм.

Профильная труба из стали. Щиты закреплены на несущий раме при помощи заклепок либо мебельных болтов и устанавливаются с шагом в 250 мм. В вертикальных стойках рамы предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для скрепления болтов между собой, а также для крепления опорных стоек и защитного сетчатого ограждения. Опорные стойки для установки на бетоне – стойка представляет собой треугольную раму из профильной трубы 40*20*1,5мм. К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к борту через болты. В горизонтальной трубе стойки имеются два отверстия для установки анкерных болтов клинового типа. Опорные стойки для установки на грунт для бетонирования представляют собой профильную трубу 60*60*2мм.
К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к болту через болты.

Предусмотрены две входные двери, и ворота для въезда шириной 4м. Сетчатое ограждение за воротами и на закруглениях должно представляет из себя панели из стальной трубы 20*40мм, с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы ячейки размером не более 45*45мм, и толщиной проволоки не менее 2мм. Сетка должна быть по периметру размером 40*20м, высота 1400мм. Все металлоконструкции окрашены порошковой краской.
Стальные конструкции и выступающие из бетона части закладных деталей, доступные для возобновления защитных покрытий, покрасить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* в два слоя по грунту ГФ -021 ГОСТ 25129-81* в один слой согласно СНиП РК 2.01-19-2004.

Наружный водопровод

Гарантийный напор в сети 2,0 атм.
Предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующих сетей водопровода диаметром 110мм. Врезки осуществить в существующем колодце ВКсуш, с отключающей арматурой. Отметки в точках врезки уточнить на месте.
Схема хозяйственно питьевого водопровода-тупиковая.
Водопровод проложить полиэтиленовыми трубами диаметром 63мм SDR26 по ГОСТ18599-2001 на глубину 2.3 метра с уклоном не менее 0.002. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм, произвести засыпку местным песком трубопровод h=300мм.

Электротехнические решения

Выполнено наружное освещения игровой площадки.
Надежность электроснабжения - III категория.
Точка подключения – существующая опора ВЛ-0,4кВ
На опоре установлен ящик управления уличным освещением ЯУО 9602-16 74-54 У3.
От ЯУО 9602-16 74-54 У3 до опоры освещения выполнено кабелем АВБбШв-3х6 мм² ГОСТ 16442-80.
Кабели проложены в земляной траншее Т-1 согласно типовой серии А5-92, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель».
Опоры для наружного освещения приняты граненые конические металлические типа СТВ-6,0-3,0 с однорожковыми кронштейнами К16, которые установлены на металлических фундаментных блоках типа ЗФ-2. Кабели под опорой прокладываются в поливинилхлоридных трубах ПВХТ-50 ГОСТ 18599-2001.
Светильники приняты светодиодные прожекторного типа СДО-06-50 М. Установка опор производится на расстоянии 2-3 метрах от игровой площадки. Управление освещением выполняется автоматически с помощью фотореле от ЯУО 9602-16 74-54 У3.
Выполнено заземление опоры согласно типовой серии 3.407-150.

Основные показатели:
категория электроснабжения III;
напряжение сети 0,22кВ;
расчетная мощность 0,4кВт;
расчетный ток 2,0 А;
максимальная потеря напряжения 1,2 %;
коэффициент мощности 0,92;
протяженность КЛ-0,22 кВ 141 м.
количество светильников 8 шт.
Заземляющее устройство ЯУО 9602-16 74-54 У3 выполнено вертикальными электродами длиной 3,0 м из круглой стали диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006. Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4 мм ГОСТ 7566-94, проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом согласно ПУЭ РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***18936,634 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***10550,114 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***4506,697 тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***16920,327 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***9495,103 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***4056,027 тыс. тенге***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Мынжасар Жасулан Дарханулы* _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Тасименов Бисенбай Абилькаирович, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей

« _____ » _____ 2021г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах»,
директор Муханов Мухтар Абилгазиевич, _____

« _____ » _____ 2021г.
наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «DAB LTD»,
директор Иманбаев Мирас Мереевич, _____

« _____ » _____ 2021г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

_____

« _____ » _____ 2021г.
наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

« _____ » _____ 2021г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

« _____ » _____ 2021г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молдагалиев Мереке Конысбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 04 » 09 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области», 030800, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, село Шубаркудук***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Мыцжасар Жасулан Дарханулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «TaF Сотрапу», лицензия №21024670 от 20.08.2021г.***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект», рабочий проект № 019/20***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 115 от 09.09.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,1144	0,1144	0,1144	0,1144
Площадь застройки	м2	778,54	778,54	778,54	778,54
Протяжённость КЛ-0,4кВ	м	141	141	141	141

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

Участок расположен в с.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области.
На участке предусматриваются:
Основная зона: Многофункциональная игровая площадка.
Многофункциональная игровая площадка (хоккей и футбол) металло-каркасное, стеклопластиковое с размерами в осях 40 х 20м. Высота –1,4м. Перила синего цвета шириной 5 мм, в нижней части борта отбойная пластина толщиной 8 мм и шириной 190 мм желтого цвета из ПНД. Каркас борта представляет собой прямоугольную раму с дополнительной горизонтальной перемычкой примерно посередине. Каркас изготовлен из профильной трубы 40*40*1,5мм, верхняя горизонтальная перемычка из трубы 40*40*1,5мм.
Профильная труба из стали. Щиты закреплены на несущий раме при помощи заклепок либо мебельных болтов и устанавливаются с шагом в 250 мм. В вертикальных стойках рамы предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для скрепления болтов между собой, а также для крепления опорных стоек и защитного сетчатого ограждения. Опорные стойки для установки на бетоне – стойка представляет собой треугольную раму из профильной трубы 40*20*1,5мм. К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к борту через болты. В горизонтальной трубе стойки имеются два отверстия для установки анкерных болтов клинового типа. Опорные стойки для установки на грунт для бетонирования представляют собой профильную трубу 60*60*2мм.
К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к болту через болты.
Предусмотрены две входные двери, и ворота для въезда шириной 4м. Сетчатое ограждение за воротами и на закруглениях должно представляет из себя панели из стальной трубы 20*40мм, с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы ячейки размером не более 45*45мм, и толщиной проволоки не менее 2мм. Сетка должна быть по периметру размером 40*20м, высота 1400мм. Все металлоконструкции окрашены порошковой краской.
Стальные конструкции и выступающие из бетона части закладных деталей, доступные для возобновления защитных покрытий, покрасить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* в два слоя по грунту ГФ -021 ГОСТ 25129-81* в один слой согласно СНиП РК 2.01-19-2004.

Наружный водопровод

Гарантийный напор в сети 2,0 атм.
Предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующих сетей водопровода диаметром 110мм. Врезки осуществить в существующем колодце ВКсущ, с отключающей арматурой. Отметки в точках врезки уточнить на месте.
Схема хозяйственно питьевого водопровода-тупиковая.
Водопровод проложить полиэтиленовыми трубами диаметром 63мм SDR26 по ГОСТ18599-2001 на глубину 2.3 метра с уклоном не менее 0.002. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм, произвести засыпку местным песком трубопровод h=300мм.

Электротехнические решения

Выполнено наружное освещения игровой площадки.
Надежность электроснабжения - III категория.
Точка подключения – существующая опора ВЛ-0,4кВ
На опоре установлен ящик управления уличным освещением ЯУО 9602-16 74-54 У3.
От ЯУО 9602-16 74-54 У3 до опоры освещения выполнено кабелем АВБбШв-3х6 мм² ГОСТ 16442-80.
Кабели проложены в земляной траншее Т-1 согласно типовой серии А5-92, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель».
Опоры для наружного освещения приняты граненые конические металлические типа СТВ-6,0-3,0 с однорожковыми кронштейнами К16, которые установлены на металлических фундаментных блоках типа ЗФ-2. Кабели под опорой прокладываются в поливинилхлоридных трубах ПВХТ-50 ГОСТ 18599-2001.
Светильники приняты светодиодные прожекторного типа СДО-06-50 М. Установка опор производится на расстоянии 2-3 метрах от игровой площадки. Управление освещением выполняется автоматически с помощью фотореле от ЯУО 9602-16 74-54 У3.
Выполнено заземление опоры согласно типовой серии 3.407-150.
Основные показатели:
категория электроснабжения III;
напряжение сети 0,22кВ;
расчетная мощность 0,4кВт;

расчетный ток 2,0 А;
максимальная потеря напряжения 1,2 %;
коэффициент мощности 0,92;
протяженность КЛ-0,22 кВ 141 м.
количество светильников 8 шт.
Заземляющее устройство ЯУО 9602-16 74-54 У3 выполнено вертикальными электродами длиной 3,0 м из круглой стали диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006. Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4 мм ГОСТ 7566-94, проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом согласно ПУЭ РК.

аткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2021 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,2 месяца***;
фактически ***1,2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____***(Не требуется)***_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
дата «_____» _____2021г.

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 04 » 09 2021г.

Авторский надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «DAB LTD», директор Иманбаев Мирас Мереевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***договора № 50 от 24.06.2021 года.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области», 030800, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, село Шубаркудук***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Мыңжасар Жасулан Дарханулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", лицензия 14012004 от 18.08.2014г***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ***Товарищество с ограниченной ответственностью «TaF Сотрапу», лицензия №21024670 от 20.08.2021г.;***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Камилов Фархад Шапулатович***;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,2 месяца***;
фактически ***1,2 месяца***;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект», рабочий проект № 019/20***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***Приказом Государственного учреждения «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 115 от 09.09.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ***Товарищество с ограниченной ответственностью «DAB LTD», директор Иманбаев Мирас Мереевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ **«____» _____2021г.**

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____ **«____» _____2021г.**

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«04» 09 2021г.

Технический надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах», директор Муханов Мухтар, 030000 Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, дом № 46, квартира №2***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***эксперта Тасименов Бисенбай Абильхаирович, ИИН 570914301817, аттестаты № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018 г., № KZ69VJE00033293 от 14.12.2017 г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***договора №52 от 16.07.2021 года***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области», 030800, Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, село Шубаркудук***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Мыңжасар Жасулан Дарханулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", лицензия 14012004 от 18.08.2014г***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ***Товарищество с ограниченной ответственностью «TaF Company», лицензия №21024670 от 20.08.2021г.;***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Камилов Фархад Шапулатович***;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,2 месяца***;
фактически ***1,2 месяца***;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***18936,634 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***10550,114 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***4506,697 тыс. тенге***;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***16920,327 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***9495,103 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***4056,027 тыс. тенге***;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Товарищества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект», рабочий проект № 019/20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***Приказом Государственного учреждения «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 115 от 09.09.2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-мах», директор Муханов Мухтар Абилгазиевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ « _____» _____**2021г.**
подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по технического надзора ***Тасименов Бисенбай Абильхаирович, ИИН 570914301817, аттестаты № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018 г., № KZ69VJE00033293 от 14.12.2017 г.***

_____« _____» _____**2021г.**
подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№24 от 31.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области	15177265,49	9172021,62							1100642,59	10272664,21

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К., БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Т.Ш., БИН 190140024814 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company
Объект: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 24 ОТ 31.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Многофункциональная игровая площадка										
		Хоккейный корт										
1	**Прайс лист**	**Монтаж хоккейного корта**	к-т	1		**4464285,71**	–	**4464286**	–		–	**4464286**
						--	–	–	–	**4464286**	–	
		Покрытие игровой площадки										
2	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,05239**		**21039,60**	**1184,95**	**106300**	**5987**	**94800**	**6275**	**121581**
		НР - 91%; СП - 8%				**1091,25**	**273,64**	**5513**	**1383**		**9006**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	4,9	1124,91		5513				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,02							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013641		4557,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013641		1344,00		18			
2.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,294554		38,00		11			
2.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,943786		6030,00		5691			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,943786		1344,00		1268			
2.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,024757		5011,00		124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,024757		1920,00		48			
2.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,035872		2742,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,035872		1344,00		48			
2.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**5,153438**	**18117,00**				**93365**		
2.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002021	50384,00				102		
2.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000505	24875,00				13		
2.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,151572	6931,00				1051		
2.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,036882	82,00				3		
2.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,181886	1288,00				234		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								2000
2.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,101048	326,00				33		
3	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)** *НР - 926 Тенге, СП - 506 Тенге*	м2	778,54		5396,00	444,00	4201002	345672	3191235	720928	5315871
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,82	638,4	853,00	128,00	664095	99653		393941	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	70,07	1040,24		664095				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9904551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					669608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						351659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						101036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3286035		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4464286		
		- Накладные расходы	Тенге								727203	
		- Сметная прибыль	Тенге								402947	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9904551

СТОИМОСТЬ СМР:	5440265
ОБОРУДОВАНИЕ	4464286
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	65283
ИТОГО	5505548
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	109010
ИТОГО	5614558
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	112291
ИТОГО	10191135
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	9172021,62
НДС, 12%	1100642,59
ИТОГО ПО АКТУ	10272664,21

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Т.Ш.