Сд
ед

ВМС
АПМ

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СУ-21"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СУ-21"
Наименование стройки - Строительство жилых домов по адресу Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Голубые пруды", участок 12/1
Наименование объекта - Здание 5-ти эт. ж/дом

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2021года

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0245 1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³**	**м³ грунта**	**720**		**252,66**	**252,66**	**181915,20**	**181915,20**	**--**	**23551,20**	**221904,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**45,43**	**--**	**32709,60**		**16437,60**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	10,656							
1.2	3105 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м³, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,014784	10,64448		17090,00		181914,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014784	10,64448		3073,00		32710,49			
2	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	**ВЫВОЗ.Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**17820**		**66,00**	**--**	**1176120,00**	**--**		**--**	**1270209,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**94089,60**	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка(Доработка) вручную в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами /+доработка**	**м³ грунта**	**108**		**2509,58**	**--**	**271034,64**	**--**	**--**	**195145,20**	**503474,40**
		НР - 72%; СП - 8%				**2509,58**	**--**	**271034,64**	**--**		**37294,56**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	20019 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,7248	186,2784	1455,00		271035,07				
4	**Е11-010102-0227 1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ.Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³**	**м³ грунта**	**180**		**200,56**	**194,08**	**36100,80**	**34934,40**	**84,60**	**5677,20**	**45120,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,01**	**37,79**	**1081,80**	**6802,20**		**3342,60**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
4.1	20011 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0048	0,864	1261,00		1089,50				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0128	2,304							
4.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003024	0,54432		8985,00		4890,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,54432		2572,00		1399,99			
4.4	3105 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м³, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,009766	1,757952		17090,00		30043,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009766	1,757952		3073,00		5402,19			
4.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00014	0,0252	3328,00				83,87		
5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**180**		**38,24**	**38,24**	**6883,20**	**6883,20**	**--**	**1418,40**	**8965,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,95**	**--**	**1971,00**		**664,20**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,774							
5.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004256	0,76608		8985,00		6883,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004256	0,76608		2572,00		1970,36			
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**20**		**1309,64**	**--**	**26192,80**	**--**	**--**	**18858,80**	**48655,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**1309,64**	**--**	**26192,80**	**--**		**3604,20**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
6.1	20008 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0886	21,772	1203,00		26191,72				
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**180**		**247,86**	**120,25**	**44614,80**	**21645,00**	**--**	**23400,00**	**73456,20**
		НР - 72%; СП - 8%				**127,61**	**52,95**	**22969,80**	**9531,00**		**5441,40**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Уплотнение грунта										
7.1	20001 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,121	21,78	1055,00		22977,90				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,292							
7.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0294	5,292		4038,00		21369,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	5,292		1801,00		9530,89			
7.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	21,168		13,00		275,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1742861,44**	**245377,80**	**84,60**	**268050,80**	**2171786,40**
								321279,04	**51013,80**	**--**	**160874,16**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1742861,44**				
	Материалы		Тенге					**84,60**				
	Всего заработная плата		Тенге						**372292,84**			
	Транспортные расходы		Тенге					**1176120,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**268050,80**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160874,16**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2171786,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**250,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**372292,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2171786,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**250,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**372292,84**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**2 171 786,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**321279,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**245378,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**51014,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**85,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1176120,00**				
		- Накладные расходы	Тенге								**268051,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**160874,00**	

НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 1,0%**	**Тенге**	**21 717,86**
	ИТОГО		**2 193 503,86**
НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж работ в зимнее время 1,7%**	**Тенге**	**37 289,57**
	ИТОГО	**Тенге**	**2 230 793,43**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**	**44 615,87**
	ИТОГО	**Тенге**	**2 275 409,29**
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**Тенге**	**273 049,12**
	ВСЕГО		**2 548 458,41**

СДАЛ: **ПРИНЯЛ:**