ЗАКАЗЧИК: ТОО "СУ-21"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СУ-21"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилых домов по адресу Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Голубые пруды", участок 12/1
Наименование объекта - Здание 5-ти эт. ж/дом

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2021года

МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ										
1	**Е11-070105-0335 1107-0105-0335 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты перекрытий и покрытий площадью до 10 м^2. Укладка в многоэтажных зданиях по стропильным конструкциям. Наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т**	**шт. сборных конструкций**	**220**		**9021,87**	**4320,93**	**1984811,40**	**950604,60**	**210467,40**	**1123357,40**	**3356821,60**
		НР - 118%; СП - 8%				**3744,27**	**582,99**	**823739,40**	**128257,80**		**248652,80**	
		Состав работ: 1. Установка монтажных изделий 2. Укладка арматуры 3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры 4. Установка опорных консолей 5. Установка опалубки 6. Прокладка рулонных материалов в швах 7. Укладка бетона над капителями 8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн 9. Заливка швов бетоном 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами										
1.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2624	497,728	1655,00		823739,84				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2733	60,126							
1.3	695 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,25872	56,9184		16363,00		931355,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25872	56,9184		2152,00		122488,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,120512	26,51264		244,00		6469,08			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01456	3,2032		3990,00		12780,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	3,2032		1801,00		5768,96			
1.6	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0003	0,066	1029630,00				67955,58		
1.7	135519 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	0,7195	158,29	146,00				23110,34		
1.8	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,05145	11,319	9128,00				103319,83		
1.9	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,044	274757,00				12089,31		
1.10	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	6,6	605,00				3993,00		
2	**С1212-101-1813 212-101-1813 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**22,949**		**28064,00**	**--**	**644040,74**	**--**	**644040,74**	**--**	**695564,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51523,26**	
3	**Е11-070105-0336 1107-0105-0336 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты перекрытий и покрытий площадью до 20 $м^2$. Укладка в многоэтажных зданиях по стропильным конструкциям. Наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т**	**шт. сборных конструкций**	**80**		**12737,24**	**6184,06**	**1018979,20**	**494724,80**	**114979,20**	**562312,80**	**1707795,20**
		НР - 118%; СП - 8%				**5115,94**	**840,76**	**409275,20**	**67260,80**		**126503,20**	
		Состав работ: 1. Установка монтажных изделий 2. Укладка арматуры 3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры 4. Установка опорных консолей 5. Установка опалубки 6. Прокладка рулонных материалов в швах 7. Укладка бетона над капителями 8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн 9. Заливка швов бетоном 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами										
3.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,0912	247,296	1655,00		409274,88				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3948	31,584							
3.3	695 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,3696	29,568		16363,00		483821,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3696	29,568		2152,00		63630,34			
3.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,146496	11,71968		244,00		2859,60			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0252	2,016		3990,00		8043,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	2,016		1801,00		3630,82			
3.6	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	0,056	1029630,00				57659,28		
3.7	135519 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	0,8088	64,704	146,00				9446,78		
3.8	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,05755	4,604	9128,00				42025,31		
3.9	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,016	274757,00				4396,11		
3.10	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	2,4	605,00				1452,00		
4	**С1212-101-1813 212-101-1813 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**5,216**		**28064,00**	**--**	**146381,82**	**--**	**146381,82**	**--**	**158092,37**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11710,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	цена поставщика	Плита перекрытия ПК 33.12-8	шт	50	46428,57	--	2321428,50	--	2321428,50	--	2507143,00
		СП - 8%			--	--	--	--		185714,50	
6	цена поставщика	Плита перекрытия ПБ 72-15-8	шт	48	120982,14	--	5807142,72	--	5807142,72	--	6271714,08
		СП - 8%			--	--	--	--		464571,36	
7	цена поставщика	Плита перекрытия ПБ 72-12-8	шт	48	100446,43	--	4821428,64	--	4821428,64	--	5207142,72
		СП - 8%			--	--	--	--		385714,08	
8	цена поставщика	Плита перекрытия ПБ 66-12-8	шт	12	106200,00	--	1274400,00	--	1274400,00	--	1376352,00
		СП - 8%			--	--	--	--		101952,00	
9	цена поставщика	Плита перекрытия ПБ 33-15-8	шт	30	59553,57	--	1786607,10	--	1786607,10	--	1929535,80
		СП - 8%			--	--	--	--		142928,70	
10	цена поставщика	Плита перекрытия ПК 60-12-8	шт	22	80357,14	--	1767857,08	--	1767857,08	--	1909285,62
		СП - 8%			--	--	--	--		141428,54	
11	цена поставщика	Плита перекрытия ПК 57-12-8	шт	40	75000,00	--	3000000,00	--	3000000,00	--	3240000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		240000,00	
12	цена поставщика	Плита перекрытия ПК 45-15-8	шт	22	75000,00	--	1650000,00	--	1650000,00	--	1782000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		132000,00	
13	цена поставщика	Плита перекрытия ПК 45-12-8	шт	16	35459,18	--	567346,88	--	567346,88	--	612734,56
		СП - 8%			--	--	--	--		45387,68	
14	цена поставщика	Плита перекрытия ПК 42-15-8	шт	12	68214,28	--	818571,36	--	818571,36	--	884057,04
		СП - 8%			--	--	--	--		65485,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27608995,44	1445329,40	24930651,44	1685670,20	31638237,98
							1233014,60	195518,60	--	2343572,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27608995,44				
	Материалы		Тенге				325446,60				
	Всего заработная плата		Тенге					1428533,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24605204,84				
		Накладные расходы	Тенге				1685670,20				
		Сметная прибыль	Тенге				2343572,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31638237,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1428533,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31638237,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1428533,20			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31 638 238,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1233015,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1445329,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195519,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24930651,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1685670,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2343572,00	
НДЗ РК 8.04-05-20		**Временные здания и сооружения 1,0%**	**Тенге**		316 382,38						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО			**31 954 620,38**						
НДЗ РК 8.04-06-20		**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж работ в зимнее время 1,7%**	**Тенге**		**543 228,55**						
		ИТОГО	**Тенге**		**32 497 848,93**						
ГН ОССС		**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**Тенге**		**649 956,98**						
		ИТОГО	**Тенге**		**33 147 805,90**						
Налоговый кодекс 1		**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**Тенге**		**3 977 736,71**						
		ВСЕГО			**37 125 542,61**						

СДАЛ:

Разаков А.Р. _____

ПРИНЯЛ:

Салуақас Д.Т. _____