**ЗАКАЗЧИК:** ТОО "СУ-21"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "СУ-21"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилых домов по адресу Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Голубые пруды", участок 12/1
Наименование объекта - Здание 5-ти эт. ж/дом

# А К Т

## приемки выполненных работ за январь 2022года

## ПРОЕМЫ

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОПЛАСТИК** | | | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25** | **Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м²** | **300** | | **3283,25** | **252,17** | **984975,00** | **75651,00** | **479700,00** | **420324,00** | **1517724,00** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1432,08** | **124,67** | **429624,00** | **37401,00** | | **112425,00** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 20094 Т | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,9145 | 274,35 | 1566,00 | | 429632,10 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0749 | 22,47 | | | | | | | |
| 1.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,034944 | 10,4832 | | 2460,00 | | 25788,67 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,034944 | 10,4832 | | 1507,00 | | 15798,18 | | | |
| 1.4 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,139664 | 41,8992 | | 20,00 | | 837,98 | | | |
| 1.5 | 2509 С | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,039984 | 11,9952 | | 3990,00 | | 47860,85 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039984 | 11,9952 | | 1801,00 | | 21603,36 | | | |
| 1.6 | 2875 С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,215264 | 64,5792 | | 18,00 | | 1162,43 | | | |
| 1.7 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 207 | 1957,00 | | | | 405099,00 | | |
| 1.8 | 147162 С | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,56 | 168 | 149,00 | | | | 25032,00 | | |
| 1.9 | 147163 С | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 0,0156 | 4,68 | 112,00 | | | | 524,16 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 249186 С | Лента бутиловая | м | 2,44 | 732 | 67,00 | | | | 49044,00 | | |
| **1.11** | **295687 С** | **Блоки оконные** | **м²** | **1** | **300** | -- | | | | -- | | |
| **2** | **С1223-102-0508 223-102-0508 РСНБ РК 2022** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками** | **м²** | **300** | | **44273,00** | **--** | **13281900,00** | **--** | **13281900,00** | **--** | **14344452,00** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1062552,00** | |
| | | **ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | | |
| **3** | **Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26** | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** | **м²** | **500** | | **2390,91** | **4,51** | **1195455,00** | **2255,00** | **325145,00** | **781250,00** | **2134840,00** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1736,11** | **--** | **868055,00** | **--** | | **158135,00** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 20092 Т | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,152 | 576 | 1507,00 | | 868032,00 | | | | |
| 3.2 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,063504 | 31,752 | | 32,00 | | 1016,06 | | | |
| 3.3 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,056112 | 28,056 | | 20,00 | | 561,12 | | | |
| 3.4 | 2875 С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,075264 | 37,632 | | 18,00 | | 677,38 | | | |
| 3.5 | 131541 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,00004 | 0,02 | 136835,00 | | | | 2736,70 | | |
| 3.6 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,18666 | 93,33 | 1957,00 | | | | 182646,81 | | |
| 3.7 | 147162 С | Лента бутиловая диффузионная | м | 1,05 | 525 | 149,00 | | | | 78225,00 | | |
| 3.8 | 147163 С | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,05 | 525 | 112,00 | | | | 58800,00 | | |
| 3.9 | 248324 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,00004 | 0,02 | 136835,00 | | | | 2736,70 | | |
| **3.10** | **295676 С** | **Витражи из ПВХ** | **м²** | **1** | **500** | -- | | | | -- | | |
| **4** | **С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022** | **Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | **м²** | **500** | | **90391,00** | **--** | **45195500,00** | **--** | **45195500,00** | **--** | **48811140,00** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3615640,00** | |
| | | **ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ** | | | | | | | | | | |
| **5** | **Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков** | **м²** | **350** | | **3902,75** | **1131,72** | **1365962,50** | **396102,00** | **378847,00** | **618901,50** | **2143652,00** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1688,61** | **276,16** | **591013,50** | **96656,00** | | **158788,00** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка блоков<br>2. Установка приборов | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 20098 Т | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,0027 | 350,945 | 1684,00 | | 590991,38 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,146 | 51,1 | | | | | | | |
| 5.3 | 698 С | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,108528 | 37,9848 | | 8681,00 | | 329746,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,108528 | 37,9848 | | 1801,00 | | 68410,62 | | | |
| 5.4 | 2468 С | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,017024 | 5,9584 | | 6333,00 | | 37734,55 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,017024 | 5,9584 | | 2572,00 | | 15325,00 | | | |
| 5.5 | 2509 С | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,020496 | 7,1736 | | 3990,00 | | 28622,66 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,020496 | 7,1736 | | 1801,00 | | 12919,65 | | | |
| 5.6 | 102673 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 0,00105 | 0,3675 | 27591,00 | | | | 10139,69 | | |
| 5.7 | 131598 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0008 | 0,28 | 102257,00 | | | | 28631,96 | | |
| 5.8 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 151,2 | 1957,00 | | | | 295898,40 | | |
| 5.9 | 147444 С | Ерши металлические | кг | 0,375 | 131,25 | 264,00 | | | | 34650,00 | | |
| 5.10 | 286164 С | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0413 | 14,455 | 659,00 | | | | 9525,84 | | |
| **5.11** | **295688 С** | **Блоки дверные** | **$м^2$** | **1** | **350** | **--** | | | | **--** | | |
| **6** | **С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2022** | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | **$м^2$** | **350** | | **14584,00** | **--** | **5104400,00** | **--** | **5104400,00** | **--** | **5512752,00** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **408352,00** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **67128192,50** | **474008,00** | **64765492,00** | **1820475,50** | **74464560,00** |
| | | | | | | | | **1888692,50** | **134057,00** | **--** | **5515892,00** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **67128192,50** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | **1183692,00** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | **2022749,50** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **63581800,00** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1820475,50** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **5515892,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **74464560,00** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1274,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2022749,50** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **74464560,00** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1274,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2022749,50** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Двери наружные** | | | | | | | | | | |
| **7** | **цена** | **Металлическая дверь** | **шт** | **42** | | **120982,14** | **--** | **5081249,88** | **--** | **5081249,88** | **--** | **5487749,82** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **406499,94** | |
| **8** | **цена** | **Установка дверей металлических(со стоимостью всмоготельных материалов)** | **шт** | **42** | | **19642,86** | **--** | **825000,12** | **--** | **--** | **--** | **825000,12** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **5906250,00** | **--** | **5081249,88** | **--** | **6312749,94** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **406499,94** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **5081249,88** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **5081249,88** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **406499,94** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **5487749,82** | | | | |
| | | Стоимость прочих работ | Тенге | | | | | **825000,12** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 825000,12 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | Тенге | | | | 825000,12 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6312749,94 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **80 777 310,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1888693,00 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 474008,00 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 134057,00 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 70671742,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1820476,00 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5922392,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЗ РК 8.04-05-20 | **Временные здания и сооружения 1,0%** | **Тенге** | **807 773,10** |
| | **ИТОГО** | | **81 585 083,10** |
| НДЗ РК 8.04-06-20 | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж работ в зимнее время 1,7%** | **Тенге** | **1 386 946,41** |
| | **ИТОГО** | **Тенге** | **82 972 029,51** |
| ГН ОССС | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **Тенге** | **1 659 440,59** |
| | **ИТОГО в ценах 2021 года** | **Тенге** | **84 631 470,10** |
| | **ИТОГО в ценах 2022 года с К= 3063:2917=1,05** | **Тенге** | **88 863 043,61** |
| Налоговый кодекс | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | **Тенге** | **10 663 565,23** |
| | **ВСЕГО** | | **95 295 035,34** |

**СДАЛ:** **ПРИНЯЛ:**

Разаков А.А. _____ Сапуакас Д.Т. _____