Заказчик: Сасыкбаев Е М
Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта -Переоборудование жилого дома под детский сад,строительство котельный, столовой,склада,пристройки

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлена в ценах 4 квартала 2022 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,2000		12645,18	179562
		Накладные расходы	%	93		5748,96	81635
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	20896
		Сметная стоимость				19865,68	282093
56	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,3000		28541,00	8562
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	685
		Сметная стоимость				30824,28	9247
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				188124
		Накладные расходы -					81635
		Сметная прибыль -	Тенге				21581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291340
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,5000		2372,51	34401
		Накладные расходы	%	90		755,68	10957
		Сметная прибыль	%	8		250,26	3629
		Сметная стоимость				3378,44	48988
		Двери					
109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,9360		2415,43	9507
		Накладные расходы	%	69		1324,47	5213
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1178
		Сметная стоимость				4039,09	15898
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				43909
		Накладные расходы -					16170
		Сметная прибыль -	Тенге				4806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64885
		Итого по смете	Тенге				987980

Отопление

Составлена в ценах 4 квартала 2018г

№ п.п.	Шифр норм и	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Стоимость, тенге	

	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	34,5000		1540,22	53138
		Накладные расходы	%	98		322,32	11120
		Сметная прибыль	%	8		149,00	5141
		Сметная стоимость:				2011,54	69398,13
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	90,0000		1321,51	118936
		Накладные расходы	%	98		612,63	55137
		Сметная прибыль	%	8		154,73	13926
		Сметная стоимость:				2088,87	187998,30
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	56,0000		70,76	3963
		Накладные расходы	%	98		67,56	3783
		Сметная прибыль	%	8		11,07	620
		Сметная стоимость:				149,39	8365,84
7	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	3,0000		2779,59	8339
		Накладные расходы	%	98		252,57	758
		Сметная прибыль	%	8		242,57	728
		Сметная стоимость:				3274,73	9824,19
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	7,4000		18028,96	133414
		Накладные расходы	%	98		738,59	5466
		Сметная прибыль	%	8		1501,40	11110
		Сметная стоимость:				20268,95	149990,23
		ИТОГО по смете	Тенге				425577

водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3,0000		1637,89	4913,67
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1573,17	4719,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,88	770,64
		Сметная стоимость:				3467,94	10403,82

Scanned with CamScanner

2	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,9700		289,00	858,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23,12	68,67
		Сметная стоимость:				312,12	927,00
3	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,0000		1637,89	16378,90
		Накладные расходы (НТ2=98)	%	98		1573,17	15731,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		256,88	2568,80
		Сметная стоимость:				3467,94	34679,40
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,0000		70,76	6439,16
		Накладные расходы (НТ2=98)	%	98		67,56	6147,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,07	1007,37
		Сметная стоимость:				149,39	13594,49
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,0000		1856,12	12992,84
		Накладные расходы (НТ2=98)	%	98		1451,26	10158,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		264,59	1852,13
		Сметная стоимость:				3571,97	25003,79
13	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		1880,77	7523,08
		Накладные расходы (НТ2=98)	%	98		1461,92	5847,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		267,42	1069,68
		Сметная стоимость:				3610,11	14440,44
15	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000		17318,00	17318,00
		Накладные расходы (НТ2=98)	%	98		13692,85	13692,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2480,87	2480,87
		Сметная стоимость:				33491,72	33491,72
22	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,0000		21562,46	21562,46
		Накладные расходы (НТ2=98)	%	98		8424,43	8424,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2398,95	2398,95
		Сметная стоимость:				32385,84	32385,84

Scanned with CamScanner

27	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,0000		8740,87	8740,87
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8288,26	8288,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,33	1362,33
		Сметная стоимость:				18391,46	18391,46
		ИТОГО по смете	Тенге				183318

электрооборудования и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы					
1	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,0000		4451,41	4451,41
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				7484,67	7484,67
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		2422,83	4845,66
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	511,04
		Сметная стоимость:				3449,47	6898,94
9	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4,0000		1640,22	6560,88
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		913,88	3655,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,33	817,32
		Сметная стоимость:				2758,43	11033,72
13	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000		343,84	687,68
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	92,88
		Сметная стоимость:				626,98	1253,96
14	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000		343,84	687,68
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	92,88

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:			626,98	1253,96
17	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,0000	409,18	1636,72
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	277,38	1109,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,93	219,72
		Сметная стоимость:			741,49	2965,96
21	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	80,0000	757,72	60617,60
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	338,35	27068,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,69	7015,20
		Сметная стоимость:			1183,76	94700,80
		ИТОГО по смете	Тенге			125592
		Итого по акту	Тенге			1722466

Заказчикчик: Сасыкбаев Ербол

Сасыкбаев Ербол

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор: Алтынбекулы А

Scanned with CamScanner