Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

6 ноября 2023 года №7527-23-00-2/7990 город Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе председательствующего судьи Казымбетовой Г.Н., при секретаре судебного заседания Танатбаеве А. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело, по иску:

ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ШАХ»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. о признании недобросовестным участником государственных закупок
2. о взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор – Кельдинова Ж.Б.
представителя истца – Рахимов К.К.
представитель ответчика - Шынтаева А.Т.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

21 декабря 2021 года между КГУ «Управление строительства города Алматы» (далее – Заказчик) и ТОО «Строительная компания ШАХ» (далее – Подрчдчик)_ был заключен Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №100 (далее - Договор), по условиям которого о Подрядчик обязался выполнить работы по объекту: ««Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными

сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. «Жас-Канат». Благоустройство».

Согласно п.3 Договора, общая сумма Договора составляет 1 736 844 998.62 (один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот девяносто восемь тенге шестьдесят два тиын) тенге.

Согласно Приложению 1 к Договору (Перечень закупаемых товаров, работ/услуг), срок поставки по Договору составляет 8 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ.

27 декабря 2021 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках работ» между Управлением и Ответчиком заключено дополнительное соглашение за №1 со сроком поставки - 8 месяцев со дня подписания договора.

17 февраля 2022 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках работ» заключено дополнительное соглашение за №2 со сроком поставки - 20 августа 2022 года.

30 июня 2022 года в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключено дополнительное соглашение за №3 со сроком поставки - 20 августа 2022 года.

7 декабря 2022 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках работ» заключено дополнительное соглашение за №4 со сроком поставки - 1 мая 2023 года.

3 мая 2022 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках работ» заключено дополнительное соглашение за №5 со сроком поставки - 15 июня 2023 года.

13 июня 2023 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках работ» заключено дополнительное соглашение за №6 со сроком поставки - 15 июня 2023 года.

14 июня 2023 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона РК «О государственных закупках работ» заключено дополнительное соглашение за №7 со сроком поставки - 15 июня 2023 года.

Однако в нарушение указанных условий договора ответчиком обязательства в срок не исполнены.

Коммунальное Государственное учреждение «Управление строительства города Алматы» обратилось в суд с вышеуказанным заявлением. Требования мотивированы тем, что со стороны стороной ответчика принятые обязательства по договору не исполнены, товар не

Документ подписан: Казымбетова Г. Н., 14.11.2023

7527-23-3-1/10025

поставлен. Просил суд признать недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку в размере 8 676 285 тенге.

В отзыве ответчик указал, что для надлежащего исполнения условий Договора, истец не оказывал никакого содействия, то есть для проведения строительно-монтажных работ на Объекте отсутствует строй готовность, что на прямую оказало негативное влияние на своевременную сдачу Объекта в эксплуатацию.

Кроме того, курсовой скачок, который достиг своего пика не смог остаться незамеченным для строительного рынка Казахстана. Рост стоимости строительных материалов наблюдается во всем мире.

В результате чего, рост курса только ускорил процесс удорожания строительных материалов, поставщики сократили отгрузки, поскольку нет понимания, по какому курсу будет закупаться новая партия товара.

Соответственно в настоящее время требуется дополнительное выделение денежных средств для успешного завершения строительства Объекта.

В случае отсутствия финансирования, есть риск остановки строительно-монтажных работ на Объекте, что чревато не завершением строительства в целом.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования и просил суд удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, просил в иске отказать.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По требованию 1

В соответствии со статьей 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу части 2 статьи 225 Гражданского процессуального кодекса, суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

В соответствии с пунктом 23 статьи 43 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

Ответчик при подаче заявки на участие в конкурсе был ознакомлен с конкурсной документацией размещенного на портале государственных закупок услуг и работ, а также выражает свое согласия с требованиями и

Документ подписан: Казымбетова Г. Н., 14.11.2023

условиями, установленными конкурсной документацией и согласия на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям.

Согласно п.1 ст. 620 ГК РК в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 277 ГК РК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком работ по Договору истцу был причинен прямой ущерб в виде не введения в эксплуатацию социально-значимого объекта.

В силу статьи 16 ГПК судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью.

В подпункте 3) пункта 4 статьи 12 Закона закреплено, что реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Исходя из совокупности доказательств и обстоятельств дела, учитывая наступившие для заказчика негативные последствия, выразившиеся в неполной поставки товара, в том числе в установленный срок и в полном объеме, расторжения договора, суд считает требования о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

По требованию 2

В силу требований ст.293 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В п.8.3. Договора, в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в

Документ подписан: Казымбетова Г. Н., 14.11.2023

7527-23-3-1/10025

случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Согласно расчету, представленного истцом, сумма неустойки с учетом количества просроченных дней и суммы неисполненных обязательств составляет 8 676 285 тенге.

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки за просрочку поставки товара по договору в сумме 8 676 285 тенге является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 117 ГПК, государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в доход государства полностью или пропорционально удовлетворенной части иска.

В связи с изложенным, суд считает подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца государственную пошлину в размере 262 013,55 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:

Иск Коммунального Государственного учреждения «Управление строительства города Алматы» к Товариществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания ШАХ» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки – удовлетворить.

Признать Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ШАХ» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ШАХ» в доход государства неустойку в размере 8 676 285 (восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят пять) тенге, а также государственную пошлину в размере 262 013,55 (двести шестьдесят две тысячи тринадцать, 55 тиын) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) подано ходатайство с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда

Документ подписан: Казымбетова Г. Н., 14.11.2023

города Алматы через Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Казымбетова Г.Н.

Документ подписан: Казымбетова Г. Н., 14.11.2023

«ТӨРЕЛІК» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
Сот өндірісі
Судопроизводство
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ТӨРЕЛІК»