Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 48 от 30.06. 2023 год

Наименование строительства и его адрес: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №3"	47 639 164	47 639 164			47 639 164	47 639 164		
2	В том числе НДС	5 104 196	5 104 196			5 104 196	5 104 196		
3	Удержания аванса	10 242 420	10 242 420			10 242 420	10 242 420		
4	Удержания 5%	2 381 958	2 381 958			2 381 958	2 381 958		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**35 014 786**	**35 014 786**			**35 014 786**	**35 014 786**		

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И.о.руководителя _____ Кенжебеков Д.Е.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

_____ Таласбаев Ж.М.

Тезнадзор:

ТОО "IdealZorConst"

_____ Абдразаков А.

Авторский надзор:

ТОО "Кантри-М"

_____ Оспанов Н.А.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 48 от 30.06. 2023 год

Акт
выполненных работ по объекту ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №3"
за август 2023г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		2 101 232			2 101 232	100	2 101 232	-	-	2 101 232	100	2 101 232			2 101 232
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		219 159 082			219 159 082										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		12 121 244			12 121 244	100	12 121 244	-	-	12 121 244	100	12 121 244			12 121 244
	Раздел 2.	Стены и перегородки		24 992 078			24 992 078	100	24 992 078	-	-	24 992 078	100	24 992 078			24 992 078
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		173 761 762			173 761 762	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		8 284 000			8 284 000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		170 485 731			170 485 731		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5), проемы		2 307 013			2 307 013	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 082 648			1 082 648	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		32 087 645			32 087 645	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		19 485 012			19 485 012	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		18 145 999			18 145 999	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		9 359 204			9 359 204	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	Наружная отделка выше +0,000 (АР л.18)		85 121 959			85 121 959	0,0	-	-	-	-	0,0				-
	Раздел 8.	Разные работы		2 896 246			2 896 246	0,0		-	-	-	0,0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		33 394 831	1 176 164		34 570 995	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		35 955 344	1 626 222		37 581 566	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		7 877 500	1 398 728		9 276 228	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		19 400 175	236 158		19 636 333	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		6 657 334			6 657 334	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		2 102 249			2 102 249	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Домофон		2 189 395			2 189 395	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Видеонаблюдение		2 300 246			2 300 246	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Молниезащита и заземление		65 444			65 444	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		495 031 231	4 437 272		499 468 503		39 214 554	-		39 214 554		39 214 554	-		39 214 554
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДД РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	1,00%	4 950 312			4 950 312		392 146			*392 146*		392 146			392 146
		Итого по главе 8		4 950 312	-	-	4 950 312										-
		Итого по главам 1-8		499 981 544			504 418 816		*39 606 700*	-		*39 606 700*		*39 606 700*	-		39 606 700
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДД РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	2 249 917			2 249 917		178 230			*178 230*		178 230			178 230
		Итого		502 231 461			506 668 733		39 784 930	-		*39 784 930*		39 784 930	-		39 784 930
		Непредвиденные расходы	2%	10 044 629			10 044 629		795 699			*795 699*		795 699			795 699
		Итого сметная стоимость		512 276 090	4 437 272		516 713 362		40 580 628	-		*40 580 628*		40 580 628	-		40 580 628

		в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	1,050036	537 908 336	4 659 295		542 567 632		42 611 121	-		*42 611 121*		42 611 121	-		42 611 121
		Налог на добавленную стоимость	12%	64 549 000	559 115		65 108 116		5 113 334	-		*5 113 334*		5 113 334	-		5 113 334
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		602 457 337	5 218 411		607 675 740		47 724 455	-		47 724 455		47 724 455	-		47 724 455
		Стоимость по договору с понижающим коэф	0,9982129				606 589 734,24		47 639 164	-	-	47 639 164		47 639 164	-	-	47 639 164
		в том числе НДС							5 104 196			5 104 196					5 104 196

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И. о. руководителя _____ Женжебеков Д. Е.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Зам. Ген. Директора _____ Таласбаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "IdealZorConst"

_____ Абдразаков А.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

_____ Оспанов Н.А.