Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 48 от 30.06. 2023 год

Наименование строительства и его адрес: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №3"	91 192 793	91 192 793			43 553 629	43 553 629		
2	В том числе НДС	9 770 656	9 770 656			4 666 460	4 666 460		
3	Удержания аванса	19 606 450	19 606 450			9 364 030	9 364 030		
4	Удержания 5%	2 381 958	2 381 958						
5	**Итого к оплате с НДС:**	**69 204 385**	**69 204 385**			**34 189 599**	**34 189 599**		

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И.о.руководителя _____ Кенжебеков Д.Е.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

_____ Тапасбаев Ж.М.

Тезнадзор:

ТОО "IdealZorConst"

_____ Абдразаков А.

Авторский надзор:

ТОО "Кантри-М"

_____ Оспанов Н.А.

Заказчик: : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 48 от 30.06. 2023 год

Акт
выполненных работ по объекту ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №3"
за август 2023г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		2 101 232			2 101 232	100	2 101 232	-	-	2 101 232	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		219 159 082			219 159 082										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		12 121 244			12 121 244	100	12 121 244	-	-	12 121 244	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		24 992 078			24 992 078	100	24 992 078	-	-	24 992 078	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		173 761 762			173 761 762	21	35 851 513	-	-	35 851 513	21	35 851 513			35 851 513
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		8 284 000			8 284 000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		170 485 731			170 485 731		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5), проемы		2 307 013			2 307 013	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 082 648			1 082 648	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		32 087 645			32 087 645	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		19 485 012			19 485 012	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		18 145 999			18 145 999	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		9 359 204			9 359 204	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	Наружная отделка выше +0,000 (АР л.18)		85 121 959			85 121 959	0,0	-	-	-	-	0,0				-
	Раздел 8.	Разные работы		2 896 246			2 896 246	0,0		-	-	-	0,0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		33 394 831	1 176 164		34 570 995	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		35 955 344	1 626 222		37 581 566	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		7 877 500	1 398 728		9 276 228	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		19 400 175	236 158		19 636 333	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		6 657 334			6 657 334	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		2 102 249			2 102 249	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Домофон		2 189 395			2 189 395	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Видеонаблюдение		2 300 246			2 300 246	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Молниезащита и заземление		65 444			65 444	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		495 031 231	4 437 272		499 468 503		75 066 067	-		75 066 067		35 851 513	-		35 851 513
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	1,00%	4 950 312			4 950 312		750 661			*750 661*		358 515			358 515
		Итого по главе 8		4 950 312	-	-	4 950 312										-
		Итого по главам 1-8		499 981 544			504 418 816		*75 816 728*	-		*75 816 728*		*36 210 028*	-		36 210 028
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	2 249 917			2 249 917		341 175			*341 175*		162 945			162 945
		Итого		502 231 461			506 668 733		76 157 903	-		*76 157 903*		36 372 973	-		36 372 973
		Непредвиденные расходы	2%	10 044 629			10 044 629		1 523 158			*1 523 158*		727 459			727 459
		Итого сметная стоимость		512 276 090	4 437 272		516 713 362		77 681 061	-		*77 681 061*		37 100 433	-		37 100 433

		в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	1,050036	537 908 336	4 659 295		542 567 632		81 567 911	-		*81 567 911*		38 956 790	-		38 956 [illegible]
		Налог на добавленную стоимость	12%	64 549 000	559 115		65 108 116		9 788 149	-		*9 788 149*		4 674 815	-		4 674 815
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		602 457 337	5 218 411		607 675 740		91 356 060	-		91 356 060		43 631 605	-		43 631 605
		Стоимость по договору с понижающим коэф	0,9982129				606 589 734,24		91 192 793	-	-	91 192 793		43 553 629	-	-	43 553 629
		в том числе НДС							9 770 656			9 770 656					4 666 460

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И. о. руководителя _____ Кенжебеков Д. Е.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Зам. Ген. Директора _____ Таласбаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "IdealZorConst"

_____ Абдразаков А.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

_____ Оспанов Н.А.