Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 47 от 30.06. 2023 год

Наименование строительства и его адрес: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №4"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №4"	17 277 944	17 277 944			17 277 944	17 277 944		
2	В том числе НДС	1 851 208	1 851 208			1 851 208	1 851 208		
3	Удержания аванса	3 714 758	3 714 758			3 714 758	3 714 758		
4	Удержания 5%	863 897	863 897			863 897	863 897		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**12 699 289**	**12 699 289**			**12 699 289**	**12 699 289**		

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И.о.руководителя Кенжебеков Д.Е.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

Галасбаев Ж.М.

Тезнадзор:

ТОО "IdealZorConst"

Абдрахаков А.

Авторский надзор:

ТОО "Кантри-М"

Оспанов Н.А.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 47 от 30.06. 2023 год

Акт
выполненных работ по объекту ""Строительство 5-этажного 60 квартирного жилого дома в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области" №4"
за август 2023г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**2 101 232**			**2 101 232**	100	2 101 232		-	2 101 232	100	2 101 232			2 101 232
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**219 159 082**			**219 159 082**										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		12 121 244			**12 121 244**	100	12 121 244		-	12 121 244	100	12 121 244			12 121 244
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		24 992 078			**24 992 078**	0	-		-	-	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		173 761 762			**173 761 762**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		8 284 000			**8 284 000**	0	-		-	-	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**170 485 731**			**170 485 731**		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5), проемы		2 307 013			**2 307 013**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 082 648			**1 082 648**	0	-		-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		32 087 645			**32 087 645**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		19 485 012			**19 485 012**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		18 145 999			**18 145 999**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отделка (АР2 л.16)**		9 359 204			**9 359 204**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 7.	**Наружная отделка выше +0,000 (АР л.18)**		85 121 959			**85 121 959**	0,0	-		-	-	0,0				-
	Раздел 8.	**Разные работы**		2 896 246			**2 896 246**	0,0			-	-	0,0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**33 394 831**	**1 176 164**		**34 570 995**	0	-		-	-	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		**35 955 344**	**1 626 222**		**37 581 566**	0	-		-	-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**7 877 500**	**1 398 728**		**9 276 228**	0	-		-	-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**19 400 175**	**236 158**		**19 636 333**	0	-		-	-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**6 657 334**			**6 657 334**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		2 102 249			**2 102 249**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 2.	**Домофон**		2 189 395			**2 189 395**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 3.	**Видеонаблюдение**		2 300 246			**2 300 246**	0	-		-	-	0				-
	Раздел 4.	**Молниезащита и заземление**		65 444			**65 444**	0	-		-	-	0				-
							-		-			-					-
		ИТОГО:		**495 031 231**	**4 437 272**		**499 468 503**		**14 222 476**	**-**		**14 222 476**		**14 222 476**	**-**		**14 222 476**
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**1,00%**	**4 950 312**			**4 950 312**		142 225			*142 225*		142 225			142 225
		Итого по главе 8		**4 950 312**	-	-	**4 950 312**										-
		Итого по главам 1-8		**499 981 544**			**504 418 816**		*14 364 701*	**-**		*14 364 701*		*14 364 701*	**-**		14 364 701
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,45%**	**2 249 917**			**2 249 917**		64 641			*64 641*		64 641			64 641
		Итого		**502 231 461**			**506 668 733**		14 429 342	**-**		*14 429 342*		14 429 342	**-**		14 429 342
		Непредвиденные расходы	**2%**	**10 044 629**			**10 044 629**		288 587			*288 587*		288 587			288 587
		Итого сметная стоимость		**512 276 090**	**4 437 272**		**516 713 362**		14 717 929	**-**		*14 717 929*		14 717 929	**-**		14 717 929

		в текущих ценах на 2021 г. к=1,050036	1,050036	537 908 336	4 659 295		542 567 632		15 454 355	-		15 454 355		15 454 355	-		15 454 355
		Налог на добавленную стоимость	12%	64 549 000	559 115		65 108 116		1 854 523	-		1 854 523		1 854 523	-		1 854 523
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		602 457 337	5 218 411		607 675 740		17 308 878	-		17 308 878		17 308 878	-		17 308 878
		Стоимость по договору с повышающим коэф	0,9982129				606 589 734,24		17 277 944	-	-	17 277 944		17 277 944	-	-	17 277 944
		в том числе НДС							1 851 208			1 851 208					1 851 208

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

И. о. руководителя Женжебеков Д. Е.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Зам. Ген. Директора Тадасбаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "IdealZorConst"

Абдразаков А.

Авторский надзор:
ТОО "Кантри-М"

Остапов Н.А.