**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "Qazyna Stroi Servis"

**Наименование стройки** - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул.С.Сейфулина, ПК-16, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, элек-троснабжение и газификация)

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Декабрь месяц 2023 г.

**Договор: № К-9 ПК-16 от 01.12.2023 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| **Сети ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | |
| **Кабельные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах | м кабеля | 0,15 | | 509,23 | 86,44 | 76 | 13 | 12 | 40 | 125 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 338,01 | 29,14 | 51 | 4 | | 9 | |
| 2 | 243-602-0108 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,00015 | | 1 107 834 | -- | 166 | -- | 166 | -- | 179 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 3 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,00135 | | 198 348,71 | 58 237,33 | 268 | 79 | 53 | 134 | 434 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 100 681,38 | 23 516,76 | 136 | 32 | | 32 | |
| 4 | 243-701-0719 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | 0,00135 | | 1 172 935 | -- | 1583 | -- | 1583 | -- | 1710 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| **Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0005 | | 198 348,71 | 58 237,33 | 99 | 29 | 20 | 50 | 161 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 100 681,38 | 23 516,76 | 50 | 12 | | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | км | 0,0005 | 224 638 | -- | 112 | -- | 112 | -- | 121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 2304 | 121 | 1946 | 224 | 2730 |
| | | | | | | | 237 | 48 | -- | 202 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 76 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 13 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 55 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 40 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 9 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 125 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 55 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2228 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 73 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 230 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1861 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 184 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 193 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2605 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 230 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 2730 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 285 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОВОД ВІ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м³ грунта | 25,86408 | 351,46 | 351,46 | 9090 | 9090 | -- | 1959 | 11933 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | -- | 105,22 | -- | 2721 | | 884 | |
| 8 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 0,79992 | 4 723,19 | -- | 3778 | -- | -- | 2720 | 7018 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 4 723,19 | -- | 3778 | -- | | 520 | |
| 9 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 2,178 | 360,71 | 160,52 | 786 | 350 | -- | 444 | 1328 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 200,19 | 83 | 436 | 181 | | 98 | |
| 10 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 0,6896076 | 2 054,26 | -- | 1417 | -- | -- | 1020 | 2632 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | 2 054,26 | -- | 1417 | -- | | 195 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 25,31232 | 68,16 | 68,16 | 1725 | 1725 | -- | 464 | 2365 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 25,48 | -- | 645 | | 175 | |
| 12 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 25,31232 | 360,71 | 160,52 | 9130 | 4063 | -- | 5161 | 15434 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 200,19 | 83 | 5067 | 2101 | | 1143 | |
| 13 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | $м^3$ грунта | 0,0020724 | 97,26 | 97,26 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 36,36 | -- | -- | | -- | |
| 14 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 0,0020724 | 83,22 | 83,22 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 31,11 | -- | -- | | -- | |
| | | | | Трубопровод | | | | | | | |
| 15 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0066 | 792 058,56 | 320 706,95 | 5228 | 2116 | -- | 3915 | 9874 |
| | | НР - 99% СП - 8% | | | 471 351,61 | 127 803 | 3111 | 843 | | 731 | |
| 16 | 241-201-0401 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 6,6 | 148 | -- | 977 | -- | 977 | -- | 1055 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| | | | | Промывка трубопроводов | | | | | | | |
| 17 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0066 | 138 983,01 | -- | 917 | -- | 17 | 891 | 1952 |
| | | НР - 99% СП - 8% | | | 136 297,84 | -- | 900 | -- | | 145 | |
| | | | | Канализация К1 | | | | | | | |
| | | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 18 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 0,940512 | 351,46 | 351,46 | 331 | 331 | -- | 71 | 434 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 105,22 | -- | 99 | | 32 | |
| 19 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 0,029088 | 4 723,19 | -- | 137 | -- | -- | 99 | 255 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 4 723,19 | -- | 137 | -- | | 19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 0,15 | 360,71 | 160,52 | 54 | 24 | -- | 31 | 91 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 200,19 | 83 | 30 | 12 | | 7 | |
| 21 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,087152 | 2 054,26 | -- | 179 | -- | -- | 129 | 333 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 2 054,26 | -- | 179 | -- | | 25 | |
| 22 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,8224 | 68,16 | 68,16 | 56 | 56 | -- | 15 | 77 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 25,48 | -- | 21 | | 6 | |
| 23 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 0,8224 | 360,71 | 160,52 | 297 | 132 | -- | 168 | 502 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 200,19 | 83 | 165 | 68 | | 37 | |
| 24 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | $м^3$ грунта | 0,010048 | 97,26 | 97,26 | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 36,36 | -- | -- | | -- | |
| 25 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 0,010048 | 83,22 | 83,22 | 1 | 1 | -- | -- | 1 |
| | | | | | -- | 31,11 | -- | -- | | -- | |
| | | | | Трубопровод | | | | | | | |
| 26 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 0,5 | 4 183,74 | 35,72 | 2092 | 17 | 1973 | 110 | 2378 |
| | | НР - 99% СП - 8% | | | 204,98 | 16,89 | 102 | 8 | | 176 | |
| 27 | 241-211-1007 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66 | шт. | 0,5 | 1 063 | -- | 532 | -- | 532 | -- | 575 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 28 | 241-229-0302 РСНБ РК 2022 | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160 | шт. | 0,5 | 329 | -- | 165 | -- | 165 | -- | 178 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 36895 | 17906 | 3664 | 17197 | 58418 |
| | | | | | | | 15322 | 6699 | -- | 4327 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 36895 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1990 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 22021 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1674 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 17197 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 4327 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 58419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 22021 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | 58419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 22021 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 29 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м² грунта | 1,82 | 351,46 | 351,46 | 640 | 640 | -- | 138 | 840 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 105,22 | -- | 192 | | 62 | |
| 30 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м³ грунта | 0,42 | 3 935,99 | -- | 1653 | -- | -- | 1190 | 3071 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 3 935,99 | -- | 1653 | -- | | 227 | |
| 31 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 1,54 | 68,16 | 68,16 | 105 | 105 | -- | 28 | 144 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 25,48 | -- | 39 | | 11 | |
| 32 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 1,54 | 360,71 | 160,52 | 555 | 247 | -- | 314 | 939 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 200,19 | 83 | 308 | 128 | | 70 | |
| 33 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 0,336 | 2 054,26 | -- | 690 | -- | -- | 497 | 1282 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 2 054,26 | -- | 690 | -- | | 95 | |
| 34 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м³ основания | 0,14 | 16 014,13 | 330,81 | 2242 | 46 | 1849 | 359 | 2809 |
| | | НР - 99% СП - 8% | | | 2 476,72 | 110,66 | 347 | 15 | | 208 | |
| | | **Подземный газопровод** | | | | | | | | | |
| 35 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,002 | 801 396,4 | 325 766,18 | 1603 | 652 | -- | 1196 | 3023 |
| | | НР - 96% СП - 8% | | | 475 630,22 | 128 393,23 | 951 | 257 | | 224 | |
| 36 | 241-201-0610 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | м | 2,02 | 829 | -- | 1675 | -- | 1675 | -- | 1809 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| | | **Прокладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | |
| 37 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 2 | 12,09 | 1,15 | 24 | 2 | -- | 17 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,94 | 0,62 | 22 | 1 | | 3 | |
| 38 | 249-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м** | м | 2 | 17 | -- | 34 | -- | 34 | -- | 37 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 39 | 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее** | км | 0,002 | 128 773,89 | 55 231,59 | 258 | 111 | -- | 118 | 406 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 73 542,3 | 22 831,86 | 147 | 46 | | 30 | |
| 40 | 243-105-0702 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,002 | 610 274 | -- | 1221 | -- | 1221 | -- | 1319 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 98 | |
| | | **Испытание и контроль** | | | | | | | | | |
| 41 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,002 | 1 714 949,01 | 1 355 453,46 | 3430 | 2710 | 71 | 1201 | 5001 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 324 507,68 | 335 241,26 | 649 | 670 | | 370 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | 14130 | 4513 | 4850 | 5058 | 20724 |
| | | | | | | | 4767 | 1348 | -- | 1535 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 282 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 216 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 135 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 33 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 450 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 216 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 13848 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 1919 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 5899 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 2930 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 4923 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1502 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 20273 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 20723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 6115 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 81872 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 20326 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 22540 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 8095 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 10460 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 22479 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 6064 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | | **81 872,00** |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | | | | | | | | | **1 064,34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с переменными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | | **82 936,34** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%** | | | | | | | | | | **257,10** |
| | | **Итого с условиями температурной зоны** | | | | | | | | | | **83 193,44** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | | | | | **1 663,87** |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | | **84 857,31** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | | | | | | | **84 857,31** |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**

**Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"**

**Жалдаев М. О.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**

**Директор ТОО "Qazyna Stroi Servis"**

**Елемес Ә. Е.**