Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Ыскакова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
960540000482 .	050940014615.	211	26.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по освещению улиц Ыскакова в поселке Жосалы, Кармакшинского района	5520463,39	4928985,17							591478,22	5520463,39
	Итого за стройку										
	В том числе за ИЮЛЬ	5520463,39	4928985,17							591478,22	5520463,39
	Итого к оплате										5520463,39

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Асматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Ыскакова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Ыскакова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№211** от **26.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	21	12405,34	6430,90	260512,00	135049,00	4613,00	142363,00	435105,00
						5754,76	2719,25	120850,00	57104,00		32230,00	
2	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	8,232	39145,00		322242,00		322242,00		348021,00
											25779,00	
3	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4284	918439,54	1908,98	393459,00	818,00	348928,00	40096,00	468239,00
						102040,56	812,07	43714,00	348,00		34684,00	
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	84	1184,12	27,97	99466,00	2350,00	63555,00	31511,00	141455,00
						399,54	3,83	33561,00	322,00		10478,00	
5	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	21	104563,00		2195823,00		2195823,00		2371489,00
											175666,00	
6	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Проводя ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,75	134842,20	42546,57	101132,00	31910,00	23510,00	45110,00	157941,00
						60949,63	14234,36	45712,00	10676,00		11699,00	
7	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,75	604930,00		453698,00		453698,00		489994,00
											36296,00	
8	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,126	133443,00		16814,00		16814,00		18159,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							1345,00	
9	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	425,31	180,18	4253,00	1802,00	573,00	1820,00	6559,00
						187,83	64,95	1878,00	650,00		486,00	
10	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	140	451,97	190,29	63276,00	26640,00	7708,00	27723,00	98279,00
						206,62	68,41	28927,00	9577,00		7280,00	
11	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,15	1159160,00		173874,00		173874,00		187784,00
											13910,00	
12	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	21	2873,00		60333,00		60333,00		65160,00
											4827,00	
13	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	37,8	647,00		24457,00		24457,00		26414,00
											1957,00	
14	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	42	175,00		7350,00		7350,00		7938,00
											588,00	
15	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00
											2090,00	
16	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	25	1562,00		39050,00		39050,00		42174,00
											3124,00	
17	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	21	657,00		13797,00		13797,00		14901,00
											1104,00	
18	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	972,08	30,16	31107,00	965,00	21993,00	6099,00	40182,00
						254,65	10,04	8149,00	321,00		2976,00	
19	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	21	3217,55	139,32	67569,00	2926,00	42108,00	18028,00	92445,00
						1073,10	0,00	22535,00	0,00		6848,00	
20	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	25,2	223,82	223,82	5640,00	5640,00		1241,00	7431,00
						0,00	68,39	0,00	1723,00		550,00	
21	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,8	1242,92	0,00	20881,00	0,00		15034,00	38788,00
						1242,92	0,00	20881,00	0,00		2873,00	
			ИТОГО по акту					**4380857,00**	**208100,00**	**3846550,00**	**329025,00**	**5086672,00**
								326207,00	**80721,00**	**0,00**	**376790,00**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									101733,44
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**5188405,44**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №211 26.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**4928985,17**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**591478,22**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									**5520463,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)