Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Кайырбекулы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
960540000482 .	050940014615.	208	25.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по освещению улиц Кайырбекулы в поселке Жосалы, Кармакшинского района	6507659,04	5810409,86							697249,18	6507659,04
Итого за стройку										
В том числе за ИЮЛЬ	6507659,04	5810409,86							697249,18	6507659,04
Итого к оплате										6507659,04

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Кайырбекулы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Кайырбекулы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№208** от **25.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	26	12405,34	6430,90	322539,00	167204,00	5712,00	176259,00	538702,00
						5754,76	2719,25	149624,00	70701,00		39904,00	
2	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	10,192	39145,00		398966,00		398966,00		430883,00
											31917,00	
3	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5304	918439,54	1908,98	487140,00	1013,00	432005,00	49643,00	579726,00
						102040,56	812,07	54122,00	431,00		42943,00	
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	104	1184,12	27,97	123148,00	2909,00	78687,00	39014,00	175135,00
						399,54	3,83	41552,00	398,00		12973,00	
5	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	26	104563,00		2718638,00		2718638,00		2936129,00
											217491,00	
6	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,95	134842,20	42546,57	128100,00	40420,00	29779,00	57140,00	200059,00
						60949,63	14234,36	57902,00	13523,00		14819,00	
7	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,95	604930,00		574684,00		574684,00		620659,00
											45975,00	
8	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,156	133443,00		20817,00		20817,00		22482,00
											1665,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	425,31	180,18	4253,00	1802,00	573,00	1820,00	6559,00
						187,83	64,95	1878,00	650,00		486,00	
10	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	451,97	190,29	9039,00	3806,00	1101,00	3960,00	14039,00
						206,62	68,41	4132,00	1368,00		1040,00	
11	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,03	1159160,00		34775,00		34775,00		37557,00
											2782,00	
12	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	26	2873,00		74698,00		74698,00		80674,00
											5976,00	
13	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46,8	647,00		30280,00		30280,00		32702,00
											2422,00	
14	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	52	175,00		9100,00		9100,00		9828,00
											728,00	
15	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00
											2090,00	
16	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	56	1562,00		87472,00		87472,00		94470,00
											6998,00	
17	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	26	657,00		17082,00		17082,00		18449,00
											1367,00	
18	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	39	972,08	30,16	37911,00	1177,00	26804,00	7433,00	48971,00
						254,65	10,04	9931,00	392,00		3627,00	
19	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	26	3217,55	139,32	83656,00	3622,00	52133,00	22320,00	114454,00
						1073,10	0,00	27901,00	0,00		8478,00	
20	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	3,6	223,82	223,82	806,00	806,00		177,00	1062,00
						0,00	68,39	0,00	246,00		79,00	
21	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,4	1242,92	0,00	2983,00	0,00		2148,00	5541,00
						1242,92	0,00	2983,00	0,00		410,00	
			ИТОГО по акту					5192211,00	222759,00	4619430,00	359914,00	5996295,00
								350025,00	87709,00	0,00	444170,00	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									119925,90
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**6116220,90**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №208 от 25.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**5810409,86**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**697249,18**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									**6507659,04**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)