Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО «ТаразҚұрылысИнвест»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Селтей"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство учебного корпуса на 200 мест, спортивного и актового зала, столовой и мастерской к школе №14 им. Сапарбаева на 200 ученических мест в селе Карасу Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус на 200 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **1.02.2021**

Акт выполненных работ

за февраль 2021 (месяц, год) общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	8	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	25,2	342,68 0,00	342,68 63,74	8635,60 0,00	8635,40 1606,20		1156,40 783,40	10575,40	
2	9	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	42,084	152,00		6396,80			511,80	6908,60	
3	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,42	36,51 0,00	36,51 14,48	782,00 0,00	782,00 310,20		223,40 80,40	1085,80	
4	11	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,42	18,03 0,00	18,03 7,15	386,20 0,00	386,20 153,20		110,20 39,80	536,20	
5	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,42	175,61 95,15	80,46 39,45	3761,60 2038,20	1723,40 845,00		2075,80 467,00	6304,40	
6	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,78	975,89 975,89	0,00 0,00	3688,80 3688,80	0,00 0,00		2656,00 507,60	6852,40	
7	14	211-201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,5778	7816,00		90492,00		180984,00	7239,40	97731,40	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы					114143,00 5727,00	11527,00 2915,00	180984,00 0,00	6222,00 9629,00	129994,00	
			Раздел 2: Фундаменты										
8	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	4,22	30051,66 1420,20	1133,45 272,49	126818,00 5993,20	4783,20 1150,00	116041,60	6500,20 10665,40	143983,60	
	21.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3044	25260				108729,14			
9	22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/	м3	12,955	33240,21 2251,82	1748,47 438,86	430626,90 29172,30	22651,40 5685,40	378803,20	31720,60 36987,80	499335,30	
	22.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,149325	28488				374597,97			
10	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,0171	22329,80 20632,14	1409,66 429,20	89701,00 82881,00	5663,00 1724,00	1157,00	76991,00 13335,00	180027,00	
	23.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,0513	96				1156,92			
11	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65218	349485,00		227927,00		227927,00	18234,00	246161,00	
12	25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,30506	334486,00		436524,30		436524,30	34921,90	471446,20	Казахстан
13	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	2,46	30051,66 1420,20	1133,45 272,49	73927,00 3494,00	2788,00 670,00	67645,00	3789,00 6217,00	83933,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	26.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5092	25260				63382,39			
14	27	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20 сульфатостойкий F150, W4/	м3	9,72	45687,33 9472,05	3283,96 1245,31	444081,00 92068,00	31920,00 12104,00	320092,00	94797,00 43110,00	581988,00	
	27.1	212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	9,8658	30289				298825,22			
15	31	СТССЦ	Вычитается позиция: Стоимость при изменении класса бетона с В22,5 до В15	м3	1,197	1814,00		-2171,00		-2171,00	-174,00	-2345,00	
16	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,9	913,58 313,76	20,40 3,01	25489,00 8754,00	569,00 84,00	16166,00	8219,00 2697,00	36405,00	
	32.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	66,96	223				14932,08			
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1852923,00 222363,00	68375,00 21417,00	1562185,00 0,00	222017,00 165994,00	2240934,00	
			Раздел 3: Стены										
17	40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	140	666,96 193,17	248,74 59,97	93374,00 27044,00	34824,00 8396,00	31507,00	41819,00 10815,00	146008,00	
	40.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,596	19741				31506,64			
18	41	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,792	106510,00		84356,00		84356,00 	6748,00	91104,00	Казахстан
19	42	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,336	107275,00		36044,00		36044,00	2884,00	38928,00	Казахстан
20	43	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,984	102034,00		100401,00		100401,00	8032,00	108433,00	Казахстан
21	44	222-102-0104 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,864	126490,00		109287,00		109287,00	8743,00	118030,00	Казахстан
22	45	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,084	94192,07		290488,00		290488,00	23239,00	313727,00	Казахстан
23	46	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,068	136529,00		9284,00		18568,00	743,00	10027,00	Казахстан
24	47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2881	991820,88 69131,30	7057,90 1548,09	285744,00 19917,00	2033,00 446,00	263793,00	24028,00 24782,00	334554,00	
	47.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2881	907312				261396,59			
25	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,3549	96,91 58,33	2,67 0,30	810,00 421,00	23,00 3,00	367,00	292,00 88,00	1190,00	
	48.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000752	439993				330,85			
26	49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,3549	164,77 58,84	3,80 0,60	1377,00 492,00	32,00 5,00	853,00	343,00 138,00	1858,00	
	49.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001504	508438				764,63			
27	50	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании (л.10 прим. п.2)	т	0,00581	398774,55 162958,00	1452,12 476,78	2317,00 947,00	9,00 3,00	1362,00	864,00 254,00	3435,00	
	50.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00581	233942				1359,2			
28	51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00306	84508,88 69131,30	7057,90 1548,09	259,00 212,00	22,00 5,00	25,00	255,00 41,00	555,00	
29	52	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00272	349459,00		951,00		951,00	76,00	1027,00	
30	53	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,00034	402152,00		137,00		137,00		148,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							11,00		
			Итого по разделу 3: Стены					**1014829,00**	**36943,00**	**938139,00**	**67601,00**	**1169024,00**	
								49033,00	**8858,00**	**0,00**	**86594,00**		
			Раздел 4: Перекрытия										
31	54	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (л.13)**	шт. сборных конструкций	12	2035,56 **960,58**	929,67 212,07	24426,80 11527,00	11156,00 2544,80	1743,80	16604,80 3282,60	44314,20	
32	55	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК **под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	45,402	9951,10		451799,80		903599,60	36144,00	487943,80	Казахстан
33	56	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,64	22977,00		14705,20		29410,40	1176,40	15881,60	Казахстан
34	57	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,58	28488,00		16523,00		33046,00	1321,80	17844,80	Казахстан
35	58	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетонная обвязка В20/	м3	9,18	47613,59 11187,00	4848,84 1092,22	437093,00 102697,00	44513,00 10027,00	289884,00	102578,00 43174,00	582845,00	
	58.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,3177	28488				265442,64			
36	59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия **монтажные массой до 20 кг. Установка (детали крепления плит перекрытия)**	т стальных элементов	0,14694	84508,88 **69131,30**	7057,90 1548,09	12418,00 10158,00	1037,00 227,00	1222,00	12255,00 1974,00	26647,00	
37	60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14694	334486,00		49149,00		49149,00	3932,00	53081,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: Перекрытия					1006115,00	56706,00	1308055,00	131438,00	1228557,00	
								124382,00	12799,00	0,00	91005,00		
			Раздел 5: Разные работы										
38	61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В15, сульфатостойкий F150, W4/**	м3	3,66	33880,67 2251,82	1748,47 438,86	124003,00 8242,00	6399,00 1606,00	109362,00	8962,00 10637,00	143602,00	
	61.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3,7149	29119				108174,17			
39	62	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /В15, сульфатостойкий F150, W4/**	м3	0,2115	39574,02 **5205,20**	2160,25 522,01	8370,00 1101,00	456,00 110,00	6812,00	1102,00 758,00	10230,00	
	62.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,214673	29119				6251,05			
40	63	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В15, сульфатостойкий F150, W4/**	м3	6,3385	49240,62 11749,93	2618,80 641,60	312112,00 74477,00	16599,00 4067,00	221035,00	71475,00 30687,00	414274,00	
	63.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,139447	123438				17213,06			
	63.2	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	6,433578	29119				187339,34			
41	64	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03168	441876,00		13999,00		13999,00	1120,00	15119,00	
42	65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20953	349485,00		73228,00		73228,00	5858,00	79086,00	
43	66	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,46892	349459,00		163868,00		163868,00	13109,00	176977,00	
44	67	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,05004	988864,55 **80098,00**	1454,55 637,53	49483,00 4008,00	73,00 32,00	45402,00	3676,00 4253,00	57412,00	
	67.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05004	907312				45401,89			
45	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,67	913,58 **313,76**	20,40 3,01	11575,00 3975,00	258,00 38,00	7341,00	3733,00 1225,00	16533,00	
	68.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30,408	223				6780,98			
			Итого по разделу 5: Разные работы					**756638,00**	**23785,00**	**641047,00**	**88948,00**	**913233,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								91803,00	5853,00	0,00	67647,00		
			ИТОГО по акту					4744648,00	197336,00	4630410,00	516225,00	5681743,00	
								493308,00	51842,00	0,00	420869,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			136362,00					
			Итого с временными									5818105,00	
			Зимние удорожания	%	2,42			140798,00					
			Итого с зимними удорожаниями									5958903,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			119178,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6078081,00	
			НДС	%	12,00			729369,72					
			Итого с НДС									6807450,72	

Генподрядчик :

Генеральный директор
ТОО "Тараз құрылыс инвест" Әбдірәсілов Н.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Селтей" Жакупов К.А.