Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по освещению улиц Жанадилова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
960540000482 .	050940014615.	204	31.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по освещению улиц Жанадилова в поселке Жосалы, Кармакшинского района	6391047,94	5706292,80							684755,14	6391047,94
	Итого за стройку										
	В том числе за СЕНТЯБРЬ	6391047,94	5706292,80							684755,14	6391047,94
	Итого к оплате										6391047,94

М.П.

Заказчик Заместитель акима, Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
Жылтыров Б.Ә.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Жанадилова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Жанадилова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204** от **31.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62	116,93	7433,00	117,00	1461,00	4248,00	12615,00
						5854,38	45,62	5854,00	46,00		934,00	
2	2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00		15859,00		15859,00		17128,00
											1269,00	
3	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923,00	1855,00	166,00	3338,00	10002,00
						3902,92	732,59	3903,00	733,00		741,00	
4	4	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ЯУО 9601	шт.	1	221638,00		221638,00				221638,00
										221638,00		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31	108,28	1843,00	109,00	37,00	1255,00	3346,00
						1697,77	45,62	1698,00	46,00		248,00	
6	6	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00		16858,00		16858,00		18207,00
											1349,00	
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	14	12405,34	6430,90	173675,00	90033,00	3076,00	94909,00	290071,00
						5754,76	2719,25	80567,00	38070,00		21487,00	
8	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	5,488	39145,00		214828,00		214828,00		232014,00
											17186,00	
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2856	918439,54	1908,98	262306,00	545,00	232618,00	26731,00	312160,00
						102040,56	812,07	29143,00	232,00		23123,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	56	1184,12	27,97	66311,00	1566,00	42370,00	21007,00	94303,00
						399,54	3,83	22374,00	214,00		6985,00	
11	11	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	14	104563,00		1463882,00		1463882,00		1580993,00
											117111,00	
12	12	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		14	11266,00		157724,00		157724,00		170342,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							12618,00	
13	13	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	14	2752,29	254,15	38532,00	3558,00	411,00	28936,00	72865,00
						2468,75	114,83	34563,00	1608,00		5397,00	
14	14	247-104-0102 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	14	40125,00		561750,00		561750,00		606690,00
											44940,00	
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	134842,20	42546,57	67421,00	21273,00	15673,00	30074,00	105295,00
						60949,63	14234,36	30475,00	7117,00		7800,00	
16	16	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,5	604930,00		302465,00		302465,00		326662,00
											24197,00	
17	17	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,084	133443,00		11209,00		11209,00		12106,00
											897,00	
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	425,31	180,18	8506,00	3604,00	1146,00	3640,00	13118,00
						187,83	64,95	3757,00	1299,00		972,00	
19	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	480	451,97	190,29	216946,00	91339,00	26429,00	95050,00	336956,00
						206,62	68,41	99178,00	32837,00		24960,00	
20	20	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,5	1159160,00		579580,00		579580,00		625946,00
											46366,00	
21	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	37109,97	25766,14	74220,00	51532,00	148,00	33492,00	116329,00
						11269,92	11988,73	22540,00	23977,00		8617,00	
22	22	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	2	13969,00		27938,00		27938,00		30173,00
											2235,00	
23	23	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	14	2873,00		40222,00		40222,00		43440,00
											3218,00	
24	24	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	25,2	647,00		16304,00		16304,00		17608,00
											1304,00	
25	25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	28	175,00		4900,00		4900,00		5292,00
											392,00	
26	26	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00		28214,00
											2090,00	
27	27	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	30	1562,00		46860,00		46860,00		50609,00
											3749,00	
28	28	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	14	657,00		9198,00		9198,00		9934,00
											736,00	
29	29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	184,33	14,70	3687,00	294,00	63,00	2404,00	6578,00
						166,46	0,46	3329,00	9,00		487,00	
30	30	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	20	431,00		8620,00		8620,00		9310,00
											690,00	
31	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	500	7,51	0,83	3755,00	415,00		2540,00	6800,00
						6,68	0,38	3340,00	190,00		505,00	
32	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		500	40,00		20000,00		20000,00		21600,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1600,00	
33	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		21	972,08	30,16	20414,00	634,00	14433,00	4002,00	26369,00
				м		254,65	10,04	5348,00	211,00		1953,00	
34	34	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м		14	3217,55	139,32	45046,00	1950,00	28072,00	12019,00	61630,00
				1 заземлитель		1073,10	0,00	15023,00	0,00		4565,00	
35	35	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		90	223,82	223,82	20144,00	20144,00		4432,00	26542,00
				м³ грунта		0,00	68,39	0,00	6155,00		1966,00	
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		60	1242,92	0,00	74575,00	0,00		53694,00	138531,00
				м³ грунта		1242,92	0,00	74575,00	0,00		10262,00	
			ИТОГО по акту					4836696,00	288968,00	3890424,00	421771,00	5661416,00
								435667,00	112744,00	221638,00	402949,00	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									236413,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**5897829,00**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									108795,56
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**6006624,56**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №204 от 31.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**5706292,80**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**684755,14**
			ИТОГО									**6391047,94**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130140000173
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)