Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Селтей"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Пристройка спортивного зала средней школы имени Пахомова в ауле Копыртобе Жуалынского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка спортивного зала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от **1.09.2020**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2020** (месяц, год) на **общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	110,8128	213,53 9,90	203,63 77,14	23662,00 1097,00	22565,00 8548,00		6945,00 2449,00	33056,00	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4272	3118,85 3118,85	0,00 0,00	10689,00 10689,00	0,00 0,00		7696,00 1471,00	19856,00	
3	3	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	112	896,20 94,47	772,35 219,17	100374,00 10581,00	86503,00 24547,00	3291,00	25292,00 10053,00	135719,00	
4	4	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	70,784	20,70 0,00	20,70 8,02	1465,00 0,00	1466,00 568,00		409,00 150,00	2024,00	
5	5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,784	187,07 98,04	89,03 40,50	13242,00 6940,00	6302,00 2867,00		7061,00 1624,00	21927,00	
6	6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,696	1203,95 1203,95	0,00 0,00	21305,00 21305,00	0,00 0,00		15340,00 2932,00	39577,00	
7	7	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	25,76	275,59 23,91	251,61 94,33	7099,00 616,00	6482,00 2430,00	2,00	2193,00 743,00	10035,00	
8	8	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	42,504	44,00		1870,00			150,00	2020,00	
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,76	16,90 2,47	14,38 5,57	435,00 64,00	370,00 143,00	1,00	149,00 47,00	631,00	
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,36	4697,07 532,84	298,87 99,10	43965,00 4987,00	2798,00 928,00	36180,00	5560,00 3962,00	53487,00	
11	11	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,32	26528,52 6878,90	1909,37 422,26	326831,00 84748,00	23523,00 5202,00	218560,00	81855,00 32695,00	441381,00	
12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3348	246529,00		82538,00		82538,00 	 6603,00	89141,00	
13	13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,26394	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	179446,00 6287,00	344,00 145,00	172815,00	5853,00 14824,00	200123,00	
14	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	2127,05 451,56	1000,11 245,64	65939,00 13998,00	31004,00 7615,00	20937,00	25504,00 7315,00	98758,00	
15	15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		37	2733,48	1274,01	101139,00	47138,00	28576,00	43663,00	156386,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		687,14	312,92	25424,00	11578,00		11584,00		
16	16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,4324	18298,00		355574,00		711148,00	28446,00	384020,00	
17	17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,01536	19786,00		158592,00		317184,00	12687,00	171279,00	
18	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,62	19681,65	1334,27	51566,00	3495,00	39899,00	8140,00	64482,00	
						3118,92	295,19	8172,00	773,00		4776,00		
19	19	1109-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,6	1048,34	10,78	10064,00	104,00	5982,00	3747,00	14916,00	
						414,47	5,18	3979,00	50,00		1105,00		
20	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0675	351007,43	2215,83	23693,00	149,00	19169,00	4112,00	30029,00	
						64803,60	699,84	4374,00	47,00		2224,00		
21	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0675	283988,00		19169,00		19169,00	1534,00	20703,00	
22	22	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,86	26149,52	4627,01	22489,00	3979,00	13610,00	5225,00	29931,00	
						5696,40	980,56	4899,00	843,00		2217,00		
23	23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,23	30895,63	4677,35	38002,00	5753,00	20376,00	11858,00	53849,00	
						9652,50	941,81	11873,00	1158,00		3989,00		
24	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08374	234691,00		19653,00		19653,00	1572,00	21225,00	
25	25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,086	246529,00		21201,00		21201,00	1696,00	22897,00	
26	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	149,75	3,40	2396,00	54,00	1530,00	566,00	3199,00	
						50,74	0,52	812,00	8,00		237,00		
27	29	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,935	24916,26	11340,63	48213,00	21944,00	4323,00	19317,00	72932,00	
						11341,55	3126,64	21946,00	6050,00		5402,00		
28	30	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,0124	643463,00		1294905,00		1294905,00	103592,00	1398497,00	
29	31	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,075	43279,84	19551,72	46526,00	21018,00	6861,00	16582,00	68157,00	
						17345,90	5009,55	18647,00	5385,00		5049,00		
30	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4473	30342,61	10140,03	13572,00	4536,00	1922,00	5799,00	20921,00	
						15904,80	2885,62	7114,00	1291,00		1550,00		
31	33	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,583192	524312,00		830087,00		830087,00	66407,00	896494,00	
32	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	91,338	74,88	1,70	6839,00	156,00	4367,00	1615,00	9130,00	
						25,37	0,26	2317,00	24,00		676,00		
33	35	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	70	754,89	21,12	52842,00	1478,00	4984,00	43167,00	103690,00	
						662,57	7,72	46380,00	540,00		7681,00		
34	36	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,5	2116,00		170338,00		170338,00	13627,00	183965,00	
35	37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,35	3215,60	13,89	52575,00	227,00	35105,00	15916,00	73970,00	
						1054,62	3,50	17243,00	57,00		5479,00		
36	38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,56	225,01	31,43	3726,00	521,00	2024,00	1288,00	5415,00	
						71,37	11,40	1182,00	189,00		401,00		
37	39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3008	19810,60	7,20	25770,00	9,00	21023,00	4453,00	32641,00	
						3641,70	0,00	4737,00	0,00		2418,00		
38	40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,56	969,46	95,16	16054,00	1576,00	8841,00	5845,00	23651,00	
						340,42	35,06	5637,00	581,00		1752,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	16,56	182,83 -19,62	-8,44 -4,12	-3028,00 -325,00	-140,00 -68,00	-2563,00	-370,00 -272,00	-3670,00	
40	42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,45	2864,76 138,24	1068,54 233,31	1289,00 62,00	481,00 105,00	746,00	181,00 118,00	1588,00	
41	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	18921,45 1225,80	1091,24 234,96	8515,00 552,00	491,00 106,00	7472,00	598,00 729,00	9842,00	
42	44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,5	1340,77 177,70	2,88 1,02	6033,00 800,00	13,00 5,00	5221,00	869,00 552,00	7454,00	
			ИТОГО по акту					4276654,00 347137,00	294339,00 81715,00	4147477,00 0,00	376428,00 372246,00	5025328,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			145734,51					
			Итого с временными									5171062,51	
			Зимние удорожания	%	0,90			46539,56					
			Итого с зимними удорожаниями									5217602,07	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			104352,04					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5321954,12	
			НДС	%	12,00			638634,49					
			Итого с НДС									5960588,61	

Генподрядчик :

Директор ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Едаулетов Г.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Селтей" Жакупов К.А.